

附件：

福建省住房和城乡建设厅办公室关于平潭综合实验区市政工程专项督查情况的通报

闽建办建[2017]73号

各设区市建设局（建委）、平潭综合实验区交建局：

根据《关于开展平潭综合实验区市政工程专项层级指导的通知》（闽建办建〔2017〕62号）要求，省厅2017年11月20~24日组织开展平潭综合实验区在建市政工程质量安全专项督查。现将有关情况通报如下：

一、总体情况

此次督查采取“双随机”方式，通过项目监管系统随机抽查平潭综合实验区在建市政工程4个，发出督促改正通知书4份；累计动态考核内容152项，130项符合，符合率85.5%；责令当地建设主管部门给予4家施工单位记50.9分，4家监理单位记35.4分；项目经理4人次记52.55分，总监4人次记36.6分。对1个项目2个构件进行现场砼强度回弹抽测；对具备路面层厚度检测条件的3个项目进行路面结构层厚度检测。

从督查情况看，主管部门能按要求及时部署辖区内所有在建工程项目建设单位牵头组织施工企业开展全面的质量安全隐患自查自纠，工程质量安全监督机构于文件规定时限按时完成在建市政项目的2017年第四季度的动态监管评价记分。

二、存在的主要问题

（一）主体行为

1. 个别项目施工企业未按主管部门要求对所承担的建设工程进行定期和专项质量安全检查并做好可追溯记录，个别项目未组织项目安全生产标准化自评机构每季、月对工程项目开展安全生产标准化自评工作，个别项目施工企业在“项目监管系统”网上提交各种应由监理单位签署意见的文件后，监理单位在施工企业提交之日起3日内未在网上签署回复意见。

2. 项目经理未到岗履职。个别项目经理长期不在岗履职；个别项目经理未按规定在相关验收文件和其他应签字的文件上签字，或由他人代签。

3. 隐蔽工程验收手续不全。部分项目路基弯沉检测未按车道进行全部检测，个别项目分部分项工程未按规定组织验收合格就进入下道工序。

4. 安全技术交底不到位。部分项目未对一线作业人员全数进行安全技术交底，部分工种缺漏，将分项工程内容全都纳入一份交底材料，交底内容过于笼统无针对性。

（二）工程质量

1. 钢筋工程。个别项目主要受力构件的钢筋保护层设置不到位，钢筋隐蔽验收记录中的钢筋机械连接接头无相应的检验报告。

2. 构筑物。个别项目电缆沟沉降缝未按设计要求设置填缝板；挡墙外观质量缺陷擅自修补且无法提供修补技术方

案，部分沉降缝设置不规范，泄水孔未通畅；砼试块无标识且现场随意弃放。

3. 道路工程。个别项目路基填筑作业不规范，未按要求设置临时排水实施；填方路基边坡植草防护施工滞后。个别项目水稳层平整度控制较差，水稳层局部存在横向裂缝。个别路沿石后背砼用砂浆代替设计 C15 砼且结构尺寸不符合设计。

4. 道路检查井。个别项目污水管道检查井内未按设计要求安装塑钢或球墨铸铁踏步，踏步材质及间距不符合设计要求，检查井周边回填材料不符合设计要求。

（三）安全文明施工

1. 高大模板。桥梁高大模板支架用钢管壁厚、外径，扣件重量、扣件拧紧力矩不能满足要求。

2. 安全防护。部分项目检查井口、预留洞口及作业面临边安全防护不到位。

3. 临时用电。部分项目配电系统设备未接 PE 线，配电箱未按规定安装漏电保护器，手持电动工具未采用末级箱。

4. 文明施工。部分项目施工围挡设置不规范，有的未连续封闭设置，有的采用简易围挡；个别项目出入口未按规定设置净车设备或三级沉淀池。

三、处理意见

（一）通报批评

对项目经理长期不在岗履职的福建祥荣建设投资集团有限公司及项目经理陈巍，予以全省通报批评，并按规定给

予信用扣分，同时将项目经理陈巍长期不在岗另案列入黑名单。

（二）项目督促改正措施

对被责令改正的金井二路（岭下路～天大北路）市政道路工程等4个工程，由平潭综合实验区交建局责成建设单位牵头组织施工、监理等责任单位按照责令改正通知书要求举一反三，全面检查，限期逐项量化整改。整改完成后由平潭综合实验区交建局现场逐项量化核查并根据核查情况按有关规定处理，并将整改及处理情况汇总后上报省厅工程处。

附件：平潭综合实验区市政工程专项督查情况一览表

福建省住房和城乡建设厅办公室

2017年12月6日

附件

平潭综合实验区市政工程专项督查情况一览表

序号	工程名称 (抽查单位 工程名称)	建设单位	项目负责人	施工单位	项目经理	监理单位	总监	存在问题	备注
1	金井二路 (岭下路- 天大北路) 市政道路工程	平潭 综合 实验 区先 行实 业有 限公 司	刘 文 明	福建 祥荣 建设 投资 集团 有限 公司	陈 巍	福州 诺成 工程 项目 管理 有限 公司	杨 文 禧	1、在工程施工阶段，项目经理陈巍长期不在施工现场履职。 2、抽查路基报验资料、会议纪要、施工方案等内业资料，发现大部分资料由他人代签。 3、K0+000 段土工格栅已隐蔽，无隐蔽验收资料。 4、抽查发现 HDPE 管进场检验报告委托单位为管材生产厂家。 5、施工企业 10 月项目自评监理未在 3 日之内签署回复。 6、电缆沟个别沉降缝未设计要求设置填缝板，沉降缝和盖板沉降缝未通长设置。。 7、路基填筑平整度控制较差，路基填筑未设置临时排水措施。。 8、新进场未投入使用的水稳层搅拌设备，采用时间流量计量，不符合要求。 9、临时用电方面： 发现 1 处设备未接 PE 线，发现 1 个开关箱未设漏电保护器。 10、施工现场未按规定设置洗车台。	督促 责令 改正
2	平潭综合实 验区竹屿湖 路（西航 路~潭澳 路）改造工 程	平潭 嘉源 开发 有限 公司	林 鹏	福建 泉宏 工程 管理 有限 公司	黄 惠 彬	福州 创实 建设 工程 管理 有限 公司	林 连 增	1、第三季度施工单位未按时在“项目监管系统”提交安全生产标准化工作检查表。 2、第九月份项目经理未按时在“项目监管系统”提交安全生产标准化工作检查表。 3、在工程施工阶段，总监林连增无故不在施工现场履职。 4、2#桥顶板钢筋隐蔽验收记录中的钢筋机械连接接头无相应的检验报告。 5、2#桥伸缩缝预埋钢筋保护层偏差超过规范允许偏差 1.5 倍。 6、部分砼试块无标识，现场随意堆放；个别试块制作不规范。 7、挡墙外观质量缺陷擅自修补且无法提供修补技术方案，个别沉降缝设置不规范且未通长设置，部分泄水孔未通畅。 8、桥梁支座未按要求送检。 9、个别集水井砌筑工艺较差，砂浆松散。 10、抽测 2#桥：抽测高大模板支架立柱钢管壁厚 10 根，有 7 根小于 3.24mm。 11、2#桥外架：未按方案或规范要求设置连墙件的，发现 3 处。 12、2#桥右侧边坡临边防护不到位。	督促 责令 改正

序号	工程名称 (抽查单位 工程名称)	建设单位	项目负责人	施工单位	项目经理	监理单位	总监	存在问题	备注
3	平潭综合实验区如意路(坛西大道-金井三路段)市政道路(施工)	平潭综合实验区先行实业有限公司	丁昌宝	福建省泷澄建设集团有限公司	王良川	河南诚信工程管理有限公司	张力	1、施工企业未按闽建建【2017】62号文要求对所承担的建设工程进行定期和专项质量安全检查并做好可追溯记录。 2、监理单位未按闽建建【2017】18号文要求对所监理的建设工程进行巡查并做好可追溯记录。 3、抽查高压旋喷桩施工班组质量安全技术交底资料,发现未对陈美其、王强、陶留柱等3名作业人员进行质量安全技术交底。 4、路床非机动车道和超宽段未按要求进行弯沉检测弯,现场仅进行了主车道检测。 5、道路右侧基层平整度控制较差,个别点位实测超过20mm(规范为10mm)。 6、路面层已开始施工,填方路基边坡植草防护施工滞后。 7、K0+680右侧给水管开挖基坑未按要求设置临边防护。 8、现场1处开关箱未按规定安装漏电保护器。	督促责令改正
4	平潭金井湾片区环湖路(金井一路东侧段)道路工程	平潭综合实验区先行实业有限公司	俞正瀚	福建荣建集团有限公司	苏雄丰	福州成建工程监理有限公司	王立	1、部分路沿石后背砼用砂浆代替设计C15砼且尺寸不符合设计要求。 2、水稳层局部平整度较差,K1+292水稳层发现一道横向裂缝。。 3、个别污水检查井井口位置及预埋爬架未按设计施工。 4、发现3个检查井临边防护不到位。 5、2台手持电动工具未采用末级箱。	督促责令改正

