

平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心文件

岚交建中心质监〔2022〕2号

平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心 关于平潭马腿、钱便澳陆岛交通码头工程 的马腿、钱便澳陆岛交通码头 单位工程质量核验的意见

平潭综合实验区旅游客运有限责任公司：

平潭马腿、钱便澳陆岛交通码头工程的马腿、钱便澳陆岛交通码头单位工程于2016年9月19日开工，2020年10月15日完工，我中心对该单位工程进行了质量核验。

一、工程概况

平潭马腿、钱便澳陆岛交通码头工程位于平潭综合实验区金井片区敖东镇钱便澳村，钱便澳陆岛码头新建1000吨客货泊位

1 个，设计年吞吐量 6 万吨，设计年通过能力 6.6 万吨，客运量要求年 2 万人次，客运设计年通过能力为 2.5 万人次，以及相应的给排水、供电照明、环保等配套设施，工程项目为突堤式沉箱重力式码头。

二、参建单位

工程建设单位为平潭综合实验区旅游客运有限责任公司，设计单位为福建省港航勘察设计院有限公司，施工单位为中国水产广州建港工程有限公司，监理单位为江苏科兴项目管理有限公司。

三、工程质量核验

在施工自检、监理检验合格以及建设单位 2021 年 1 月 15 日组织的预验收合格的基础上，结合测量单位福建省交通建设试验检测中心有限公司出具结论符合标准及设计要求的第三方测量资料，我中心对参建单位所提供的质量保证资料和质量自评资料进行了完整性核查，并于 2021 年 3 月 5 日对工程观感质量进行了抽查，对质量保证资料中存在的问题及工程观感质量的缺陷提出了整改要求，相关单位整改后，于 2021 年 3 月 8 日提交了最终整改反馈资料。我中心质量核验意见如下：

1. 该单位工程共分为基础、墙身、上部结构、后方回填与面层、陆域形成及面层、附属设施、停靠船及防护设施、供电照明工程和给排水工程等 9 个分部工程，各分部工程质量均符合质量合格的规定。

2. 质量控制资料和所含单位工程有关安全和主要功能的检验资料完整。

3. 主要功能项目的抽查结果符合标准的相应规定。

4. 该单位工程观感质量评价得分率为 85%，符合质量检验标准要求。

该单位工程质量符合《水运工程质量检验标准》（JTS 257-2008）检验合格规定。


四、有关要求和建议

1. 应定期对墙身、上部结构进行沉降观测，并对附属设施和供电照明工程加强维护。

2. 应委托检测机构对码头停泊水域和回旋水域的回淤情况进行扫测，若未能满足设计要求，应及时进行清淤处理，确保码头使用安全。

平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心

2022年1月24日



平潭综合实验区旅游客运有限责任公司

会 议 纪 要

〔2022〕2号

平潭综合实验区旅游客运有限责任公司 关于平潭马腿、钱便澳陆岛交通 码头工程交工验收会议纪要

2022年1月19日下午，我司会同区交通建设局、金井片区管理局、城乡建设与交通运输服务中心、文旅集团、福建省港航勘察设计研究院、中化明达（福建）地质勘测有限公司、江苏科兴项目管理有限公司、中国水产广州建港工程有限公司，召开平潭马腿、钱便澳陆岛交通码头工程交工验收会，与会代表会前实地踏勘现场，并进行认真讨论。会议听取了各参建单位对项目建设情况的总结汇报，区城乡建设与交通运输服务中心会上通报了工程交工质量鉴定意见。现纪要如下：

一、关于马腿、钱便澳陆岛交通码头工程交工验收事宜

平潭马腿、钱便澳陆岛交通码头工程，已全部完成施工合同约定的工程量，工程质量符合设计和相关规范要求，具备交工验收条件，会议原则同意对该工程进行交工验收。

二、其他事项

1. 设置沉降位移观测点

马腿、钱便澳陆岛交通码头工程为重力式结构，且常年风浪较大，会议要求，业主单位应委托有资质的第三方监测机构，按设计规范要求设置沉降位移观测点，定期掌握观测数据，对沉箱及后方陆域开展为期半年以上的沉降观测，如有发现异常要及时上报并采取措施。

2. 增设码头相应的标识标志

由于该项目原设计未设置码头相应的标识标志，考虑到今后营运过程中超限载车辆会对码头结构的稳定造成破坏，以及临海作业生产群众的安全，会议要求，设计单位明确码头设计荷载值，施工单位重新在码头出入口处和临海区域，根据相应的设计规定荷载值和临海作业警示，增设使用限载和临海安全警示标志并严格按照相关行业规范及设计要求运行。

3. 增设监控及外漏铁件防腐处理

经现场勘查，码头前沿部分区域目前暂时被渔业生产使用，岸上的系船柱和灯塔已有生锈迹象，为了后续码头安全有序运行，会议要求，业主单位应在码头前沿区域增设安全监控探头，同时对码头的外漏铁件进行定期的防腐处理，确保码头长效稳定运行。

4. 清理码头泊位回淤

由于该项目涉及用海问题，建设周期较长，码头泊位有部分回淤情况，会议要求，业主单位定期委托第三方水深检测单位对码头泊位水深进行扫测，相应的测绘成果与设计水深对比，确保

水深满足现阶段船舶停泊使用，同时将码头清淤事宜作为后续运营养护的工作任务，确保码头泊位安全使用。

参会人员：魏 赟 薛来强 李宗明 施恭龙
游高远 曾华振 陈 飞 陈绍鸿
刘嘉鑫 翁森毅 胡 杰 赵昌刚
左 力 曾德榜

记 录：郑 煌

仅作为内部决策参考及办事依据，不对外发生法律效力。

分送：区交建局、区城乡建设与交通运输服务中心、区金井片区管理局、福建省港航勘察设计研究院、中化明达（福建）地质勘测有限公司、江苏科兴项目管理有限公司、中国水产广州建港工程有限公司。

区旅游客运公司综合事务部

2022年1月25日印发
