

附件 2

“台北快轮” 航线运营补助 2021 年度预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。为深入贯彻落实习近平总书记来闽来岚考察重要讲话精神，构建两岸海上快捷物流大通道，在省委省政府、区管委会的坚强领导和大力推动下，“台北快轮”开通平潭至台湾货运滚装航线，航线开通是岚台通航的一项重要突破，对推动我区航运物流产业发展，培育产业发展新动能具有重要意义。

（二）项目绩效目标。总体目标：“台北快轮”航线开通后，对区交通集团三年培育期内给予亏损全额补贴，最终实现航线正常运营。其中 2020 年 6 月份：接近实现时点盈亏平衡。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析。本项目进展顺利，有利于打造岚台物流快捷通道，推动实验区航运物流产业发展，服务经济建设，项目可行，建设条件完备，具有较高的社会效益。

1. 项目进度情况。目前已实现航线正常运营。

2. 执行效果情况。目前项目正常推进，完成年度总体目标。

3. 项目完成可能性。目前项目正常有序推进，2020 年度实现盈利。

（二）绩效结论。综合绩效分析，本项目绩效评价为

“好”。

金井一路（跨海山路-天大北路） 2021 年财政支出项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

平潭综合实验区金井一路（跨海山路-天大北路）市政道路 BT 项目为金井湾片区内一条重要城市主干路，北起跨海山路，南至天大北路，道路全长 3110 米，红线宽度 50 米，双向六车道，城市 I 级主干路。主要建设内容包括：道路工程、交通工程、桥涵工程、市政管线：雨水、污水、给水、电力、电信；道路照明及绿化工程。

我司承建的金井一路（跨海山路-天大北路），于 2013 年 4 月 16 日开工建设，2017 年 9 月 14 日竣工验收。

（二）主要成效

1. 项目施工单位是中电建路桥集团有限公司平潭投资发展有限公司，监理单位是福州成建工程监理有限公司。在项目建设期，选择合理的施工方案，加强施工现场管理，并采取恰当的安全防护措施，将负面影响降低到最低程度；与所在片区管理局保持畅通的沟通渠道，控制不安定因素，避免矛盾激化而影响项目建设进程。在运营期要注意对声

学环境、绿化成果的保护，认证落实环保部门的要求，尽量减少对周边地区的环境容量需求，避免环境因素引发的社会风险。

2. 项目财务管理状况

该项目实际投资额 3945 万元，2021 年度财政预算资金安排 500 万元，已到位 0 万元，资金到位率 0%。截止 2021 年 12 月 31 日，项目支出 39505.14 万元，其中前期费用 2052.96 万元，建安工程 37206.03 万元。

项目资金拨付程序规范，项目实施过程中严格执行相关部门预算专项资金项目管理办法等财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时、专项资金支出审批程序严谨。

3. 主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况

金井一路（跨海山路-天大北路）工程的建设是积极响应中共中央到省委省政府对加快平潭综合实验区建设的需求；是保障城市社会经济发展目标的实现，加快平潭的开放开发需求；是完善平潭综合实验区路网，改善平潭对内、对外交通的需求。因此该项目的建设是十分必要的。

该项目建设符合法律法规、党和国家的方针政策、平潭综合实验区城市总体规划的要求，其建设符合科学发展观要求，符合大多数群众的根本利益。

二、绩效分析

（一）绩效分析

1. 项目进度情况

(1) 总体推进情况：总体目标为完成工程建设全部内容。目前完成值为完成工程建设全部内容。

自评项目进展正常，指标评价为好。

2. 执行效果情况

根据项目阶段性目标实现情况和工程建设进展情况来看，本项目的预定目标设定、规划能够体现支出绩效的经济性、效率性和有效性，是合情合理的，工程建设单位的项目管理机构、组织能力和科学决策水平也能保障该项目顺利建设并保质如期达到预定目标。

(1) 数量指标：绩效目标值为建成道路长度 3.11 公里。目前实际完成值为完成 3.11 公里，指标评价为好。分值为 20 分，自评得分 20 分。

(2) 质量指标：绩效目标值为工程安全质量符合工程验收标准。目前实际完成值为符合，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

(3) 时效指标：绩效目标值为 2017 年 9 月建设完成。实际 2017 年 9 月建设完成，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

(4) 成本指标：绩效目标值为完成投资 500 万元。现场已完成投资 500 万元，分值为 10 分，自评得分 10 分。

(5) 经济效益指标：实际完成值能促进相关产业经济

增长，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（6）社会效益指标：实际完成值改善基础设施条件，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（7）生态效益指标：实际完成值未造成不良影响，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（8）服务对象满意度指标：实际完成值执法部门处以行政处罚 0 次，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（9）预算执行指标，因项目未到位资金，执行率 0%。分值为 10 分，自评得分 0 分。

自评项目执行效果好。自评项目得分总分 90 分。

3. 项目完成可能性

根据施工进度与现场情况，项目总体进度完成情况良好，已完成全年目标任务。

（二）绩效结论

综合绩效分析情况，绩效评价等次为“好”。自评项目得分总分 90 分。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）加强本部门项目组织管理

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，

规范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强本部门预算绩效管理

对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发送偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

平潭海上搜救中心综合指挥系统 及信息化机房等配套工程 2021 年度预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目建设平潭海上搜救中心综合指挥系统（指挥中心）及信息化机房配套设施，信息化机房主要建设各功能包括：运营商接入区、网管区、核心机房，核心机房内主要有交换机、路由器、服务器等计算机网络设备。同时包括海事数据中心的计算、存储硬件资源、网络安全建设等内容。包括 2 楼联席会议厅、3 楼信息化机房、8 楼会议室、9 楼指挥大厅等。

（二）主要成效

1. 项目施工单位是福建明森工程管理有限公司，监理单位是福建省交通建设工程监理咨询有限公司。在项目建设期，选择合理的施工方案，加强施工现场管理，并采取恰当的安全防护措施，将负面影响降低到最低程度；与所在片区管理局保持畅通的沟通渠道，控制不安定因素，避免矛盾激化而影响项目建设进程。在运营期要注意对声学环境、绿化成果的保护，认证落实环保部门的要求，尽量减少对周边地区的环境容量需求，避免环境因素引发的社会风险。

2. 项目财务管理状况

该项目 2021 年度财政预算资金安排 400 万元，已到位 0 万元，资金到位率 0%。截止 2021 年 12 月 31 日，该项目无支出金额。

项目资金拨付程序规范，到位足额及时，项目实施过程中严格执行相关部门预算专项资金项目管理办法等财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时、专项资金支出审批程序严谨。

3. 主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况

通过本项目的建设，构建高效统一的海上搜救指挥中心，能有效地支撑业务管理，能有效提升突发事件应急处置能力，提高多部门协同作战效率，减少灾害和海事事故的经济损失。为政府相关部门作出指挥并采取有效治理措施争取宝贵时间，能降低灾害带来的损失，间接提升经济效益。

事关我区国际旅游岛建设和海洋经济发展大局。鉴于当前的海上应急指挥及应急救助体系仍不完善，相关设备和设施较其它区市存在较大差距，建立和有效运行适应海岛型的平潭综合实验区海上应急搜救机构，为搜救中心配备相应的海上应急搜救指挥通信设施和技术手段，补齐海洋经济发展短板，全面提升平潭海上应急救援水平，是服

务发展和保障民生的迫切需要。故此，建设平潭海上搜救中心综合指挥系统及信息化机房配套设施十分必要，而且十分迫切。

该项目建设符合法律法规、党和国家的方针政策、平潭综合实验区城市总体规划的要求，其建设符合科学发展观要求，符合大多数群众的根本利益。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1. 项目进度情况

（1）总体推进情况：总体目标为完成工程建设全部内容。目前完成值为完成工程 20%。

自评项目进展正常，指标评价为好。

2. 执行效果情况

根据项目阶段性目标实现情况和工程建设进展情况来看，本项目的预定目标设定、规划能够体现支出绩效的经济性、效率性和有效性，是合情合理的，工程建设单位的项目管理机构、组织能力和科学决策水平也能保障该项目顺利建设并保质如期达到预定目标。

（1）数量指标：绩效目标值为完成搜救中心指挥中心及信息化配套设计方案编制工作。目前实际完成值为完成设计方案的编制工作，指标评价为好。分值为 20 分，自评

得分 20 分。

(2) 质量指标: 绩效目标值为工程设计符合工程验收标准。目前实际完成值为符合, 指标评价为好。分值为 10 分, 自评得分 10 分。

(3) 时效指标: 绩效目标值为 2023 年 12 月建设完成。实际 2021 年 12 月项目完成 20%, 指标评价为中。分值为 10 分, 自评得分 8 分。

(4) 成本指标: 绩效目标值为完成投资 400 万元。目前项目实际完成投资 30 万元, 指标评价为中。分值为 10 分, 自评得分 8 分。

(5) 经济效益指标: 实际完成值能促进相关产业经济增长, 指标评价为好。分值为 10 分, 自评得分 10 分。

(6) 社会效益指标: 实际完成值改善基础设施条件, 指标评价为好。分值为 10 分, 自评得分 10 分。

(7) 生态效益指标: 实际完成值未造成不良影响, 指标评价为好。分值为 10 分, 自评得分 10 分。

(8) 服务对象满意度指标: 实际完成值执法部门处以行政处罚 0 次, 指标评价为好。分值为 10 分, 自评得分 10 分。

(9) 预算执行指标, 因项目未到位资金, 执行率 0%。分值为 10 分, 自评得分 0 分。

自评项目执行效果好。自评项目得分总分 86 分。

3. 项目完成可能性

根据施工进度与现场情况，项目总体进度完成情况良好，已完成全年目标任务。

（二）绩效结论

综合绩效分析情况，绩效评价等次为“好”。自评项目得分总分 86 分。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）加强本部门项目组织管理

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强本部门预算绩效管理

对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发送偏离的问题，

及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

农村公路生态示范路（三期） 2021 年度预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

本工程包含 85 条线路，总长 117.853km，分别位于平潭综合实验区下辖的 14 个乡镇（包括 4 个小岛乡），涉及乡道 76 条，村道 9 条。主要建设内容包括：对缺陷路段进行路面修复或硬化、完善路肩、排水系统、交通安全设施、加铺沥青砼面层、照明工程等。其中 4 个小岛包含大练、东庠、屿头、南海乡共 16 条乡道，线路总长为 16.607km。施工中标价为 2131.5315 万元。

我司承建的农村公路生态示范路（三期）目前已完工。

二、项目评价工作情况

（一）选用的评价指标和评价方法

选用的定量指标作为评价指标，基本指标：资金到位率，资金使用率，支出效果率。成本效益分析法作为评价方法。

（二）现场勘验、检查、核实情况

项目工程报建手续较为齐全，工程资料较为齐全，地基与基础结构部分工程安全可靠，其余分部均符合设计要求和相关质量验收标准，各单位工程能满足设计要求的安

全和使用功能。

三、项目实施基本情况

（一）项目的组织管理情况

项目施工单位是福建途飞建设工程有限公司，监理单位是福建省交通建设工程监理咨询有限公司。在项目建设期，选择合理的施工方案，加强施工现场管理，并采取恰当的安全防护措施，将负面影响降低到最低程度；与所在片区管理局保持畅通的沟通渠道，控制不安定因素，避免矛盾激化而影响项目建设进程。在运营期要注意对声学环境、绿化成果的保护，认证落实环保部门的要求，尽量减少对周边地区的环境容量需求，避免环境因素引发的社会风险。

（二）项目财务管理状况

该项目实际投资额 2307.88 万元，2021 年度财政预算资金安排 500 万元，已到位 0 万元，资金到位率 0%。截止 2021 年 12 月 31 日，项目支出 1006.38 万元，其中前期费用 134.77 万元，建安工程 871.61 万元。

项目资金拨付程序规范，项目实施过程中严格执行相关部门预算专项资金项目管理办法等财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时、专项资金支出审批程序严谨。

（三）主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况

农村公路生态示范路（三期）是实验区完善区域路网、形成便捷通畅的路网系统需要；是促进沿线片区开发建设的需要；起到区容区貌提升示范的作用，因此该项目的建设是十分必要的。

该项目建设符合法律法规、党和国家的方针政策、平潭综合实验区城市总体规划的要求，其建设符合科学发展观要求，符合大多数群众的根本利益。

四、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1. 项目进度情况

（1）总体推进情况：总体目标为完成工程建设全部内容。目前完成值为完成工程建设全部内容。

自评项目进展正常，指标评价为好。

2. 执行效果情况

根据项目阶段性目标实现情况和工程建设进展情况来看，本项目的预定目标设定、规划能够体现支出绩效的经济性、效率性和有效性，是合情合理的，工程建设单位的项目管理机构、组织能力和科学决策水平也能保障该项目顺利建设并保质如期达到预定目标。

（1）数量指标：绩效目标值为建成道路长度 117 公里。

目前实际完成值为完成 117 公里，指标评价为好。分值为 20 分，自评得分 20 分。

（2）质量指标：绩效目标值为工程安全质量符合工程验收标准。目前实际完成值为符合，指标评价为好。分值为 15 分，自评得分 15 分。

（3）时效指标：绩效目标值为 2020 年 12 月建设完成。实际 2020 年 12 月建设完成，指标评价为好。分值为 15 分，自评得分 15 分。

（4）成本指标：绩效目标值为完成投资 500 万元。因项目未到位资金，分值为 10 分，自评得分 0 分。

（5）经济效益指标：实际完成值能促进相关产业经济增长，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（6）社会效益指标：实际完成值完善农村路网，提供交通便利，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（7）生态效益指标：实际完成值未造成不良影响，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（8）服务对象满意度指标：实际完成值执法部门处以行政处罚 0 次，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

自评项目执行效果好。自评项目得分总分 90 分。

3. 项目完成可能性

根据施工进度与现场情况，项目总体进度完成情况良

好，已完成全年目标任务。

（二）绩效结论

综合绩效分析情况，绩效评价等次为“好”。自评项目得分总分 90 分。

五、存在的主要问题及改进措施

（一）加强本部门项目组织管理

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强本部门预算绩效管理

对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发送偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

美湖路（中山大道-环岛东路）

2021 年度预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

本项目起点位于平潭综合实验区北厝镇，顺接中山大道，路线由西向东利用沿着现状旧路改造，路线经过山利村、大厝基村、湖南村等，终点设置平交口顺接环岛东路。路线全长 4.583 公里（一般线路路基 6.5 宽，过村庄段 5 米宽）。

二、项目评价工作情况

（一）选用的评价指标和评价方法

选用的定量指标作为评价指标，基本指标：资金到位率，资金使用率，支出效果率。成本效益分析法作为评价方法。

三、项目实施基本情况

（一）项目的组织管理情况

在项目前期阶段，选择合理的设计方案，与所在片区管理局保持畅通的沟通渠道，控制不安定因素，避免矛盾激化而影响项目建设进程。在运营期要注意对声学环境、绿化成果的保护，认证落实环保部门的要求，尽量减少对周边地区的环境容量需求，避免环境因素引发的社会风险。

（二）项目财务管理状况

该项目实际投资额 1500 万元，2021 年度财政预算资金安排 500 万元，已到位 0 万元，资金到位率 0%。截止 2021 年 12 月 31 日，项目支出 18.66 万元，其中前期费用 18.66 万元。

项目资金拨付程序规范，项目实施过程中严格执行相关部门预算专项资金项目管理办法等财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时、专项资金支出审批程序严谨。

（三）主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况

美湖路（中山大道-环岛东路）是金井湾片区路网的重要组成部分，该道路的建设是完善区域路网、形成便捷通畅的路网系统需要；是促进沿线片区开发建设的需要；是市政管线的重要通道，因此该项目的建设是十分必要的。

该项目建设符合法律法规、党和国家的方针政策、平潭综合实验区城市总体规划的要求，其建设符合科学发展观要求，符合大多数群众的根本利益。

四、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1. 项目进度情况

（1）总体推进情况：总体目标为完成工程建设全部内容。目前完成值为完成工程建设全部内容。

自评项目进展正常，指标评价为好。

2. 执行效果情况

根据项目阶段性目标实现情况和工程建设进展情况来看，本项目的预定目标设定、规划能够体现支出绩效的经济性、效率性和有效性，是合情合理的，工程建设单位的项目管理机构、组织能力和科学决策水平也能保障该项目顺利建设并保质如期达到预定目标。

（1）数量指标：完成勘察设计及测绘。目前实际完成勘察设计及测绘工作，指标评价为好。分值为 20 分，自评得分 20 分。

（2）质量指标：绩效目标值为工程安全质量符合工程验收标准。目前实际完成值为符合，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（3）时效指标：绩效目标值为 2021 年 12 月完成项目前期工作。实际项目前期工作正在推进中，指标评价为中。分值为 10 分，自评得分 8 分。

（4）成本指标：绩效目标值为完成投资 500 万元。前期工作约完成投资 50 万元，分值为 10 分，自评得分 5 分。

（5）经济效益指标：实际完成值能促进相关产业经济增长，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（6）社会效益指标：实际完成值改善基础设施条件，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（7）生态效益指标：实际完成值未造成不良影响，指

标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（8）服务对象满意度指标：实际完成值执法部门处以行政处罚 0 次，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（9）预算执行指标，因项目未到位资金，执行率 0%。分值为 10 分，自评得分 0 分。

自评项目执行效果较好。自评项目得分总分 83 分。

3. 项目完成可能性

已基本完成项目前期工作，尚未开展施工招标工作。

（二）绩效结论

综合绩效分析情况，绩效评价等次为“较好”。自评项目得分总分 83 分。

五、存在的主要问题及改进措施

（一）加强本部门项目组织管理

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强本部门预算绩效管理

对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发送偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

火车站南路（瑶竹路—和平大道） 2021 年度预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

平潭火车站片区车站南路（瑶竹路—和平大道）位于综合实验区火车站片区内，项目总投资估算为 18784.5 万元，道路西起瑶竹路，东至和平大道设计总长为 960.857 米。道路等级为城市主干路，规划红线宽 40 米，设计速度 50km/h，双向六车道。项目建设内容包：道路工程、管廊工程、雨水工程、污水工程、给水工程、电力工程、通信及道路照明工程、交通工程、绿化工程等。施工合同造价为：116735925 元，合同工期 365 日历天。

我司承建的平潭火车站片区车站南路（瑶竹路—和平大道）项目现已全部完工，总体进度完成情况良好。

二、项目评价工作情况

（一）选用的评价指标和评价方法

选用的定量指标作为评价指标，基本指标：资金到位率，资金使用率，支出效果率。成本效益分析法作为评价方法。

（二）现场勘验、检查、核实情况

项目工程报建手续较为齐全，工程资料较为齐全，地基与基础结构部分工程安全可靠，其余分部均符合设计要

求和相关质量验收标准，各单位工程能满足设计要求的安全和使用功能。

三、项目实施基本情况

（一）项目的组织管理情况

项目施工单位是中建海峡建设发展有限公司，监理单位是福建新时代项目管理有限公司。在项目建设期，选择合理的施工方案，加强施工现场管理，并采取恰当的安全防护措施，将负面影响降低到最低程度；与所在片区管理局保持畅通的沟通渠道，控制不安定因素，避免矛盾激化而影响项目建设进程。在运营期要注意对声学环境、绿化成果的保护，认证落实环保部门的要求，尽量减少对周边地区的环境容量需求，避免环境因素引发的社会风险。

（二）项目财务管理状况

该项目实际投资额 12774.41 万元，2021 年度财政预算资金安排 800 万元，已到位 0 万元，资金到位率 0%。截止 2021 年 12 月 31 日，项目支出 9786.75 万元，其中前期费用 567.85 万元，建安工程 9218.9 万元。

项目资金拨付程序规范，项目实施过程中严格执行相关部门预算专项资金项目管理办法等财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时、专项资金支出审批程序严谨。

（三）主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况

平潭火车站片区车站南路（瑶竹路-和平大道）是高铁中心站周边路网的重要组成部分，该道路的建设是完善区域路网、形成便捷通畅的路网系统需要；是促进沿线片区开发建设的需要；是市政管线的重要通道，因此该项目的建设是十分必要的。

该项目建设符合法律法规、党和国家的方针政策、平潭综合实验区城市总体规划的要求，其建设符合科学发展观要求，符合大多数群众的根本利益。

四、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1. 项目进度情况

（1）总体推进情况：总体目标为完成工程建设全部内容。目前完成值为完成工程建设全部内容。

自评项目进展正常，指标评价为好。

2. 执行效果情况

根据项目阶段性目标实现情况和工程建设进展情况来看，本项目的预定目标设定、规划能够体现支出绩效的经济性、效率性和有效性，是合情合理的，工程建设单位的项目管理机构、组织能力和科学决策水平也能保障该项目顺利建设并保质如期达到预定目标。

（1）数量指标：绩效目标值为建成道路长度 961 米。目前实际完成值为完成 961 米，指标评价为好。分值为 20 分，自评得分 20 分。

（2）质量指标：绩效目标值为工程安全质量符合工程验收标准。目前实际完成值为符合，指标评价为好。分值

为 15 分，自评得分 15 分。

（3）时效指标：绩效目标值为 2020 年 12 月建设完成。实际 2020 年 12 月建设完成，指标评价为好。分值为 15 分，自评得分 15 分。

（4）成本指标：绩效目标值为完成投资 500 万元。现场已完成投资 500 万元，分值为 10 分，自评得分 10 分。

（5）经济效益指标：实际完成值能促进相关产业经济增长，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（6）社会效益指标：实际完成值改善基础设施条件，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（7）生态效益指标：实际完成值未造成不良影响，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（8）服务对象满意度指标：实际完成值执法部门处以行政处罚 0 次，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（9）预算执行指标，因项目未到位资金，执行率 0%。分值为 10 分，自评得分 0 分。

自评项目执行效果好。自评项目得分总分 90 分。

3. 项目完成可能性

已完成全年目标任务。

（二）绩效结论

综合绩效分析情况，绩效评价等次为“好”。自评项

目得分总分 90 分。

五、存在的主要问题及改进措施

（一）加强本部门项目组织管理

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强本部门预算绩效管理

对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发送偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

大练岛停车换乘中心

2021 年财政支出项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）基本情况

项目建设约 25000 m²停车场，设置小汽车、大巴泊位约 240 个，配套公交车首末站，充电桩、加油站、商业休闲等功能。

（二）主要成效

1. 在项目前期阶段，选择合理的设计方案，与所在片区管理局保持畅通的沟通渠道，控制不安定因素，避免矛盾激化而影响项目建设进程。在运营期要注意对声学环境、绿化成果的保护，认证落实环保部门的要求，尽量减少对周边地区的环境容量需求，避免环境因素引发的社会风险。

2. 项目财务管理状况

该项目 2021 年度财政预算资金安排 50 万元，已到位 0 万元，资金到位率 0%。截止 2021 年 12 月 31 日，该项目未支出金额。

项目资金拨付程序规范，到位足额及时，项目实施过程中严格执行相关部门预算专项资金项目管理办法等财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时、专项资金支出审批程序严谨。

3. 主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况

大练岛停车换乘中心项目的实施有利于加快推进大练岛交通基础设施的建设，作为打通交通运输服务镇村居民“最后一公里”的重要载体和网络节点，换乘中心有利于当地的公路运输发展，完善物流体系、完善公路运输市场秩序起到重要作用，为适应当地的经济发展的要求，本项目的建设势在必行。本项目的设施符合平潭综合实验区大练岛的总体规划布局，有利于大练岛的城市建设的发展，有利于当地的公路运输发展，完善公路运输市场秩序起到重要作用。

该项目建设符合法律法规、党和国家的方针政策、平潭综合实验区城市总体规划的要求，其建设符合科学发展观要求，符合大多数群众的根本利益。

三、绩效分析

(1) 数量指标：绩效目标值为完成项目施工图审批工作。目前实际完成值为完成，指标评价为好。分值为 20 分，自评得分 20 分。

(2) 质量指标：绩效目标值为工程设计符合验收标准。实际完成值为符合，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

(3) 时效目标：绩效目标值为 2021 年 12 月完成施工

图设计工作。实际值为完成，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（4）成本目标：绩效目标值完成投资额 50 万元，目前实际完成值为完成投资 50 万元，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（5）经济效益指标：实际完成值能促进相关产业经济增长，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（6）社会效益指标：实际完成值改善基础设施条件，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（7）生态效益指标：实际完成值未造成不良影响，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（8）服务对象满意度指标：实际完成值执法部门处以行政处罚 0 次，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（9）预算执行指标，因项目未到位资金，执行率 0%。分值为 10 分，自评得分 0 分。

自评项目执行效果好。自评项目得分总分 90 分。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）加强本部门项目组织管理

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督

管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益

（二）加强本部门预算绩效管理

对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发送偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

鹅头尾路（金井湾大道—环湖路） 2021 年度预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

鹅头尾路市政道路工程为金井湾片区内一条重要的城市次干路，西起环湖路(K0+000)，向东延伸至金井湾大道(K1+282.696)，道路途径如意纵二路、政区三路、天大山东路、牛寨山路等4条规划道路。本项目道路全长1054.268米，道路规划红线宽32米，双向四车道，城市次干道。项目建设内容包：道路工程、管廊工程、雨水工程、污水工程、给水工程、电力工程、通信及道路照明工程、交通工程、绿化工程等。施工合同造价为：6232.726万元，合同工期365日历天。

我司承建的鹅头尾路（金井湾大道—环湖路）市政道路工程项目现已全部完工，总体进度完成情况良好。

二、项目评价工作情况

（一）选用的评价指标和评价方法

选用的定量指标作为评价指标，基本指标：资金到位率，资金使用率，支出效果率。成本效益分析法作为评价方法。

（二）现场勘验、检查、核实情况

项目工程报建手续较为齐全，工程资料较为齐全，地

基与基础结构部分工程安全可靠，其余分部均符合设计要求和相关质量验收标准，各单位工程能满足设计要求的安全和使用功能。

三、项目实施基本情况

（一）项目的组织管理情况

项目施工单位是福建省融旗建设工程有限公司，监理单位是福州成建工程监理有限公司。在项目建设期，选择合理的施工方案，加强施工现场管理，并采取恰当的安全防护措施，将负面影响降低到最低程度；与所在片区管理局保持畅通的沟通渠道，控制不安定因素，避免矛盾激化而影响项目建设进程。在运营期要注意对声学环境、绿化成果的保护，认证落实环保部门的要求，尽量减少对周边地区的环境容量需求，避免环境因素引发的社会风险。

（二）项目财务管理状况

该项目实际投资额 5869.83 万元，2021 年度财政预算资金安排 800 万元，已到位 0 万元，资金到位率 0%。截止 2021 年 12 月 31 日，项目支出 5022.95 万元，其中前期费用 474.15 万元，建安工程 4548.8 万元。

项目资金拨付程序规范，项目实施过程中严格执行相关部门预算专项资金项目管理办法等财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时、专项资金支出审批程序严谨。

（三）主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等

情况

鹅头尾路（金井湾大道－环湖路）是金井湾片区内一条重要的城市次干路，该道路的建设是完善区域路网、形成便捷通畅的路网系统需要；是促进沿线片区开发建设的需要；是市政管线的重要通道，因此该项目的建设是十分必要的。

该项目建设符合法律法规、党和国家的方针政策、平潭综合实验区城市总体规划的要求，其建设符合科学发展观要求，符合大多数群众的根本利益。

四、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1. 项目进度情况

（1）总体推进情况：总体目标为完成工程建设全部内容。目前完成值为完成工程建设全部内容。

自评项目进展正常，指标评价为好。

2. 执行效果情况

根据项目阶段性目标实现情况和工程建设进展情况来看，本项目的预定目标设定、规划能够体现支出绩效的经济性、效率性和有效性，是合情合理的，工程建设单位的项目管理机构、组织能力和科学决策水平也能保障该项目顺利建设并保质如期达到预定目标。

（1）数量指标：绩效目标值为完成道路建设长度1054.268米。目前实际完成值为完成道路建设长度1054.268米，指标评价为好。分值为20分，自评得分20分。

(2) 质量指标: 绩效目标值为工程安全质量符合工程验收标准。目前实际完成值为符合, 指标评价为好。分值为 10 分, 自评得分 10 分。

(3) 时效指标: 绩效目标值为 2017 年 12 月建设完成。实际 2017 年 1 月建设完成, 指标评价为好。分值为 10 分, 自评得分 10 分。

(4) 成本目标: 绩效目标值完成投资额 800 万元, 目前实际完成值为完成投资 800 万元, 指标评价为好。分值为 10 分, 自评得分 10 分

(5) 经济效益指标: 实际完成值能促进相关产业经济增长, 指标评价为好。分值为 10 分, 自评得分 10 分。

(6) 社会效益指标: 实际完成值改善基础设施条件, 指标评价为好。分值为 10 分, 自评得分 10 分。

(7) 生态效益指标: 实际完成值未造成不良影响, 指标评价为好。分值为 10 分, 自评得分 10 分。

(8) 服务对象满意度指标: 实际完成值执法部门处以行政处罚 0 次, 指标评价为好。分值为 10 分, 自评得分 10 分。

(9) 预算执行指标, 因项目未到位资金, 执行率 0%。分值为 10 分, 自评得分 0 分。

自评项目执行效果好。自评项目得分总分 90 分。

3. 项目完成可能性

已完成全年目标任务。

（二）绩效结论

综合绩效分析情况，绩效评价等次为“好”。自评项目得分总分 90 分。

五、存在的主要问题及改进措施

（一）加强本部门项目组织管理

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强本部门预算绩效管理

对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发送偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

如意湖及周边水系景观工程（一期） 2021 年度预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

一期工程分为内湖景观和外湖(曲湾律动)景观区，内湖景观总用地面积为 264820.69 平方米，设计陆域面积约为 120566.69 平方米、设计水域总面积为 144254 平方米。其中绿地面积约为 87827 平方米；外湖(曲湾律动)景观区设计陆域面积 71561 平方米，其中绿地面积约为 49611 平方米。该项目施工中标价为 8861.4844 万元。

我司承建的如意湖及周边水系景观工程（一期）已完工，完成工程建设全部内容。

二、项目评价工作情况

（一）选用的评价指标和评价方法

选用的定量指标作为评价指标，基本指标：资金到位率，资金使用率，支出效果率。成本效益分析法作为评价方法。

（二）现场勘验、检查、核实情况

项目工程报建手续较为齐全，工程资料较为齐全，地基与基础结构部分工程安全可靠，其余分部均符合设计要求和相关质量验收标准，各单位工程能满足设计要求的安全和使用功能。

三、项目实施基本情况

（一）项目的组织管理情况

项目施工单位是诚通凯胜生态建设有限公司，监理单位是福建中枢建设发展有限公司。在项目建设期，选择合理的施工方案，加强施工现场管理，并采取恰当的安全防护措施，将负面影响降低到最低程度；与所在片区管理局保持畅通的沟通渠道，控制不安定因素，避免矛盾激化而影响项目建设进程。在运营期要注意对声学环境、绿化成果的保护，认证落实环保部门的要求，尽量减少对周边地区的环境容量需求，避免环境因素引发的社会风险。

（二）项目财务管理状况

该项目一期实际投资额 9800 万元，2021 年度财政预算资金安排 1300 万元，已到位 750 万元，资金到位率 58%。截止 2021 年 12 月 31 日，项目支出 9700.45 万元，其中前期费用 791.48 万元，建安工程 8908.97 万元。

项目资金拨付程序规范，项目实施过程中严格执行相关部门预算专项资金项目管理办法等财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时、专项资金支出审批程序严谨。

（三）主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况

如意湖内湖建有环湖跑道、儿童乐园、观景平台等，给居民增添新的休闲活动场所，内湖完工后使生态得到有

效的改善，完善城市绿道系统布局，提高城市人民居住环境，推动平潭综合实验区的建设发展，提升周边地块社会经济价值。

四、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1. 项目进度情况

（1）总体推进情况：总体目标为完成工程建设全部内容。目前完成值为完成工程建设全部内容。

自评项目进展正常，指标评价为好。

2. 执行效果情况

根据项目阶段性目标实现情况和工程建设进展情况来看，本项目的预定目标设定、规划能够体现支出绩效的经济性、效率性和有效性，是合情合理的，工程建设单位的项目管理机构、组织能力和科学决策水平也能保障该项目顺利建设并保质如期达到预定目标。

（1）数量指标：绩效目标值为完成内湖其中绿地面积约为 87827 平方米；外湖其中绿地面积约为 49611 平方米。目前实际完成值为完成内湖其中绿地面积约为 87827 平方米；外湖其中绿地面积约为 49611 平方米，指标评价为好。分值为 20 分，自评得分 20 分。

（2）质量指标：绩效目标值为工程安全质量符合工程验收标准。目前实际完成值为符合，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

(3)时效指标:绩效目标值为2020年12月建设完成。实际2020年7月建设完成,指标评价为好。分值为10分,自评得分10分。

(4)成本指标:绩效目标值为完成投资1300万元。目前实际完成值为完成投资1300万元,指标评价为好。分值为10分,自评得分10分。

(5)经济效益指标:实际完成值能促进相关产业经济增长,指标评价为好。分值为10分,自评得分10分。

(6)社会效益指标:实际完成值改善基础设施条件,指标评价为好。分值为10分,自评得分10分。

(7)生态效益指标:实际完成值未造成不良影响,指标评价为好。分值为10分,自评得分10分。

(8)服务对象满意度指标:实际完成值执法部门处以行政处罚0次,指标评价为好。分值为10分,自评得分10分。

(9)预算执行指标,因项目未到位资金,执行率0%。分值为10分,自评得分0分。

自评项目执行效果好。自评项目得分总分90分。

3. 项目完成可能性

根据施工进度与现场情况,项目总体进度完成情况良好,已完成全年目标任务。

(二) 绩效结论

综合绩效分析情况，绩效评价等次为“好”。自评项目得分总分 90 分。

五、存在的主要问题及改进措施

（一）加强本部门项目组织管理

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强本部门预算绩效管理

对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发送偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

火车站东侧路网

2021 年度预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

火车站东侧路网是平潭综合实验区火车站周边路网的重要组成部分，项目共含车环四路、车环三路两条道路，车环四路路线全长 434.120m，车环三路路线全长 438.402m。工程建设内容包括道路工程、交通工程、管线工程（含：雨水、污水、给水、电力、电信、照明等）、绿化工程等。施工中标价为：1931.7617 万元。

我司承建的火车站东侧路网正大力加快施工进度，根据施工进度与现场情况，项目各方参建人员对项目工程质量及完工量进行检验，项目总体进度完成情况良好。

二、项目评价工作情况

（一）选用的评价指标和评价方法

选用的定量指标作为评价指标，基本指标：资金到位率，资金使用率，支出效果率。成本效益分析法作为评价方法。

（二）现场勘验、检查、核实情况

项目工程报建手续较为齐全，工程资料较为齐全，地基与基础结构部分工程安全可靠，其余分部均符合设计要

求和相关质量验收标准，各单位工程能满足设计要求的安全和使用功能。

三、项目实施基本情况

（一）项目的组织管理情况

项目施工单位是福建明森工程管理有限公司，监理单位是福建省交通建设工程监理咨询有限公司。在项目建设期，选择合理的施工方案，加强施工现场管理，并采取恰当的安全防护措施，将负面影响降低到最低程度；与所在片区管理局保持畅通的沟通渠道，控制不安定因素，避免矛盾激化而影响项目建设进程。在运营期要注意对声学环境、绿化成果的保护，认证落实环保部门的要求，尽量减少对周边地区的环境容量需求，避免环境因素引发的社会风险。

（二）项目财务管理状况

该项目实际投资额 2065.1 万元，2021 年度财政预算资金安排 500 万元，已到位 0 万元，资金到位率 0%。截止 2021 年 12 月 31 日，项目支出 504.96 万元，其中前期费用 72.19 万元，建安工程 432.77 万元。

项目资金拨付程序规范，项目实施过程中严格执行相关部门预算专项资金项目管理办法等财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时、专项资金支出审批程序严谨。

（三）主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等

情况

火车站东侧路网是高铁中心站周边路网的重要组成部分，该道路的建设是完善区域路网、形成便捷通畅的路网系统需要；是促进沿线片区开发建设的需要；是市政管线的重要通道，因此该项目的建设是十分必要的。

该项目建设符合法律法规、党和国家的方针政策、平潭综合实验区城市总体规划的要求，其建设符合科学发展观要求，符合大多数群众的根本利益。

四、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1. 项目进度情况

（1）总体推进情况：总体目标为完成工程建设全部内容。目前完成值为完成工程 80%。

自评项目进展正常，指标评价为好。

2. 执行效果情况

根据项目阶段性目标实现情况和工程建设进展情况来看，本项目的预定目标设定、规划能够体现支出绩效的经济性、效率性和有效性，是合情合理的，工程建设单位的项目管理机构、组织能力和科学决策水平也能保障该项目顺利建设并保质如期达到预定目标。

（1）数量指标：绩效目标值为建成道路长度 900 米。目前实际完成值为完成 600 米，指标评价为中。分值为 20 分，自评得分 16 分。

（2）质量指标：绩效目标值为工程安全质量符合工程

验收标准。目前实际完成值为符合，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

(3)时效指标:绩效目标值为 2021 年 12 月建设完成。实际 2021 年 12 月建设完成 80%，指标评价为中。分值为 10 分，自评得分 8 分。

(4)成本指标:绩效目标值为完成投资 500 万元。因项目未到位资金，分值为 10 分，自评得分 0 分。

(5)经济效益指标:实际完成值能促进相关产业经济增长，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

(6)社会效益指标:实际完成值改善基础设施条件，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

(7)生态效益指标:实际完成值未造成不良影响，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

(8)服务对象满意度指标:实际完成值执法部门处以行政处罚 0 次，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

(9)预算执行指标,因项目未到位资金，执行率 0%。分值为 10 分，自评得分 0 分。

自评项目执行效果好。自评项目得分总分 84 分。

3. 项目完成可能性

根据施工进度与现场情况，项目总体进度完成情况良好，已完成全年目标任务。

（二）绩效结论

综合绩效分析情况，绩效评价等次为“好”。自评项目得分总分 87 分。

五、存在的主要问题及改进措施

（一）加强本部门项目组织管理

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强本部门预算绩效管理

对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发送偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

如意纵一路市政道路工程 2021 年度预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

平潭如意纵一路市政道路工程位于平潭综合实验区金井湾片区，起于环湖路，终于天大山北路。根据金井湾片区总体规划，本项目设计等级为城市支路，道路长度 847.24 米，宽 20 米，设计车速 30km，双向两车道。主要建设内容包括道路工程、交通工程、管线工程、照明工程、绿化工程。本次修建范围不含交叉口，即本项目实施范围 K0+041.811~K0+268.819 、 K0+322.819~K0+540.819 、 K0+630.080~K0+807.025。修建长度为 649 米。施工中标价为：1384.0297 万元。

我司承建的如意纵一路已完工，根据施工进度与现场情况，项目各方参建人员对项目工程质量及完工量进行检验，项目总体进度完成情况良好。

二、项目评价工作情况

（一）选用的评价指标和评价方法

选用的定量指标作为评价指标，基本指标：资金到位率，资金使用率，支出效果率。成本效益分析法作为评价方法。

（二）现场勘验、检查、核实情况

项目工程报建手续较为齐全，工程资料较为齐全，地基与基础结构部分工程安全可靠，其余分部均符合设计要求和相关质量验收标准，各单位工程能满足设计要求的安全和使用功能。

三、项目实施基本情况

（一）项目的组织管理情况

项目施工单位是福建省泉州市第一建设有限公司，监理单位是福建亿联升集体有限公司。在项目建设期，选择合理的施工方案，加强施工现场管理，并采取恰当的安全防护措施，将负面影响降低到最低程度；与所在片区管理局保持畅通的沟通渠道，控制不安定因素，避免矛盾激化而影响项目建设进程。在运营期要注意对声学环境、绿化成果的保护，认证落实环保部门的要求，尽量减少对周边地区的环境容量需求，避免环境因素引发的社会风险。

（二）项目财务管理状况

该项目实际投资额 1822 万元，2021 年度财政预算资金安排 200 万元，已到位 200 万元，资金到位率 100%。截止 2021 年 12 月 31 日，项目支出 1729.72 万元，其中前期费用 325.88 万元，建安工程 1403.84 万元。

项目资金拨付程序规范，项目实施过程中严格执行相关部门预算专项资金项目管理办法等财务管理制度，会计

核算做到真实、完整、及时、专项资金支出审批程序严谨。

（三）主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况

平潭如意纵一路市政道路工程是金井片区周边路网的重要组成部分，该道路的建设是完善区域路网、形成便捷通畅的路网系统需要；是促进沿线片区开发建设的需要；是市政管线的重要通道，因此该项目的建设是十分必要的。

该项目建设符合法律法规、党和国家的方针政策、平潭综合实验区城市总体规划的要求，其建设符合科学发展观要求，符合大多数群众的根本利益。

四、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1. 项目进度情况

（1）总体推进情况：总体目标为完成工程建设全部内容。目前完成值为完成工程建设全部内容。

自评项目进展正常，指标评价为好。

2. 执行效果情况

根据项目阶段性目标实现情况和工程建设进展情况来看，本项目的预定目标设定、规划能够体现支出绩效的经济性、效率性和有效性，是合情合理的，工程建设单位的项目管理机构、组织能力和科学决策水平也能保障该项目顺利建设并保质如期达到预定目标。

（1）数量指标：绩效目标值为完成项目竣工财务结算工作。实际完成值为完成，指标评价为好。分值为 20 分，自评得分 20 分。

(2) 质量指标: 绩效目标值为工程安全质量符合工程验收标准。目前实际完成值为符合, 指标评价为好。分值为 10 分, 自评得分 10 分。

(3) 时效指标: 绩效目标值为 2018 年 12 月建设完成。实际 2018 年 9 月建设完成, 指标评价为好。分值为 10 分, 自评得分 10 分。

(4) 成本指标: 绩效目标值为完成投资 200 万元。目前实际完成值为完成投资 200 万元, 指标评价为好。分值为 10 分, 自评得分 10 分。

(5) 经济效益指标: 实际完成值能促进相关产业经济增长, 指标评价为好。分值为 10 分, 自评得分 10 分。

(6) 社会效益指标: 实际完成值改善基础设施条件, 指标评价为好。分值为 10 分, 自评得分 10 分。

(7) 生态效益指标: 实际完成值未造成不良影响, 指标评价为好。分值为 10 分, 自评得分 10 分。

(8) 服务对象满意度指标: 实际完成值执法部门处以行政处罚 0 次, 指标评价为好。分值为 10 分, 自评得分 10 分。

(9) 预算执行指标, 项目到位资金 200 万元, 执行率 100%。分值为 10 分, 自评得分 10 分。

自评项目执行效果好。自评项目得分总分 100 分。

3. 项目完成可能性

根据施工进度与现场情况，项目总体进度完成情况良好，已完成全年目标任务。

（二）绩效结论

综合绩效分析情况，绩效评价等次为“好”。自评项目得分总分 100 分。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）加强本部门项目组织管理

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强本部门预算绩效管理

对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发送偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

金井湾环湖路网

2021 年度预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

平潭综合实验区金井湾环湖路网为城市次干路，路线绕如意湖布设，整体成环行走向，路线全长约 5.406km，扣除环湖东路段（安海路东侧），实际设计长度约 3.667km，规划红线宽 32m。机动车道采用双向四车道规模，其设计车速 30km/h，总投资 55124.87 万元。

我司承建的金井湾环湖路网根据施工进度与现场情况，项目各方参建人员对项目工程质量及完工量进行检验，项目总体进度完成情况良好。

二、项目评价工作情况

（一）选用的评价指标和评价方法

选用的定量指标作为评价指标，基本指标：资金到位率，资金使用率，支出效果率。成本效益分析法作为评价方法。

（二）现场勘验、检查、核实情况

完成工程建设内容。

三、项目实施基本情况

（一）项目的组织管理情况

项目施工单位是厦门市捷安建设集团有限公司，监理单位是福州成建工程监理有限公司。在项目建设期，选择合理的施工方案，加强施工现场管理，并采取恰当的安全防护措施，将负面影响降低到最低程度；与所在片区管理局保持畅通的沟通渠道，控制不安定因素，避免矛盾激化而影响项目建设进程。

（二）项目财务管理状况

该项目实际投资额 43557.22 万元，2021 年度财政预算资金安排 1800 万元，已到位 0 万元，资金到位率 0%。截止 2021 年 12 月 31 日，项目支出 28372.49 万元，其中前期费用 3575.9 万元，建安工程 24796.59 万元。

项目资金拨付程序规范，项目实施过程中严格执行相关部门预算专项资金项目管理办法等财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时、专项资金支出审批程序严谨。

（三）主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况

金井湾环湖路网工程的建设是积极响应中共中央到省委省政府对加快平潭综合实验区建设的需求；是保障城市社会经济发展目标的实现，加快平潭的开放开发需求；是完善平潭综合实验区路网，改善平潭对内、对外交通的需求。因此该项目的建设是十分必要的。

该项目建设符合法律法规、党和国家的方针政策、平

潭综合实验区城市总体规划的要求，其建设符合科学发展观要求，符合大多数群众的根本利益。

四、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1. 项目进度情况

（1）总体推进情况：总体目标为完成工程建设全部内容。目前完成值为完成工程建设全部内容。

自评项目进展正常，指标评价为好。

2. 执行效果情况

根据项目阶段性目标实现情况和工程建设进展情况来看，本项目的预定目标设定、规划能够体现支出绩效的经济性、效率性和有效性，是合情合理的，工程建设单位的项目管理机构、组织能力和科学决策水平也能保障该项目顺利建设并保质如期达到预定目标。

（1）数量指标：绩效目标值为建成道路长度 3.5 公里。目前实际完成值为完成 3.5 公里，指标评价为好。分值为 20 分，自评得分 20 分。

（2）质量指标：绩效目标值为工程安全质量符合工程验收标准。目前实际完成值为符合，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（3）时效指标：绩效目标值为 2021 年 12 月建设完成。实际 2021 年 12 月建设完成，指标评价为好。分值为 10 分，

自评得分 10 分。

（4）成本指标：绩效目标值为完成投资 1800 万元，实际完成值为完成投资 1800 万元，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（5）经济效益指标：实际完成值能促进相关产业经济增长，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（6）社会效益指标：实际完成值改善基础设施条件，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（7）生态效益指标：实际完成值未造成不良影响，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

潭城公交停保场

2021 年财政支出项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目总用地面积 20631.65m² (其中一期用地面积约 8581.85m², 二期用地面积 12049.8m²), 总建筑面积为 9600m² (其中一期建筑面积约 3310m², 二期建筑面积 6290m²), 设计小车停车位 18 个, 客车停车位 104 个 (一期客车停车位 23 个, 二期客车停车位 81 个)。建设内容: 本工程按分期建设, 主要建设内容包括维修车间、综合办公楼、门卫、设备房等主体建筑, 室外停车场、广场道路及硬化、绿化和综合管网等配套工程。

(二) 主要成效

1. 项目的组织管理情况

在项目前期阶段, 选择合理的设计方案, 与所在片区管理局保持畅通的沟通渠道, 控制不安定因素, 避免矛盾激化而影响项目建设进程。在运营期要注意对声学环境、绿化成果的保护, 认证落实环保部门的要求, 尽量减少对周边地区的环境容量需求, 避免环境因素引发的社会风险。

2. 项目财务管理状况

该项目 2021 年度财政预算资金安排 50 万元，已到位 0 万元，资金到位率 0%。截止 2021 年 12 月 31 日，项目支出 17.33 万元，其中前期费用 17.33 万元。

项目资金拨付程序规范，项目实施过程中严格执行相关部门预算专项资金项目管理办法等财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时、专项资金支出审批程序严谨。

3. 主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况

为加快推进平潭综合实验区“四好农村路”建设，提升农村公路综合服务水平，切实增强人民群众获得感，并为国际旅游岛建设创造条件，综合考虑平潭城乡一体化开发、国际旅游岛建设的实际需要，要实现建制村（主岛）通公交全覆盖，潭城公交停保场的建设是实现全岛公交全覆盖的基本保障。

项目的建设将进一步完善和优化平潭综合实验区公共交通设施，促进城市公共服务能力提升，满足城镇居民交通出行的需要，进而满足广大人民群众日益增长的物质文化需要，为人民群众创造一个安全、舒适、便利的城镇环境，切实提高平潭综合实验区居民的生活水平与生活质量，提升平潭综合实验区城市品位。

二、绩效分析

（1）数量目标：绩效目标值完成前期工作，开工建设，

该项目暂停实施；分值为 20 分，自评得分 10 分。

（2）质量目标：绩效目标值工程未出现安全质量问题，实际工程未出现问题。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（3）时效目标：绩效目标值为 2021 年 12 月完成，因项目分期建设，该项目尚未开工。分值为 10 分，自评得分 5 分。

（4）成本目标：绩效目标值完成投资额 50 万元，已完成目标 50 万，分值为 10 分，自评得分 10 分。

（5）经济效益目标：绩效目标值直接拉动项目相关行业的经济增长、间接刺激相关服务行业的经济增长。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（6）社会效益目标：绩效目标值为项目建成后能有效改善基础设施条件。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（7）生态效益目标：绩效目标值为建设期间采取措施将影响降到最低。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（8）服务对象满意度目标：绩效目标为未被执法部门处以行政处罚，实际未受到行政处罚。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（9）预算执行指标，因项目未到位资金，执行率 0%。分值为 10 分，自评得分 0 分。

自评项目执行效果好。自评项目得分总分 75 分。

3. 项目完成可能性

根据实际情况，项目总体进度完成情况良好，尽力推进项目前期工作，开工建设。

（二）绩效结论

综合绩效分析情况，绩效评价等次为“中等”。自评项目得分总分 75 分。

三、存在的主要问题及改进措施

对照存在的问题，提出对应的有针对性、可行性的评价建议。包括改进管理、完善政策的建议和对项目预算安排的 建议。比如，支出项目是否继续安排，预算是否进行调整， 管理办法、分配标准、投入方式、使用方向等是否需要完善等

平潭综合实验区澳前公交首末站工程 2021 年度预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

平潭综合实验区澳前公交首末站工程位于澳前镇玉楼村，海峡客滚码头东北侧地块。项目总用地面积 5000 平方米。总建筑面积 424.24 平方米。设立公交停车位 21 个，机动车停车位 3 个，非机动车道停车位 12 个，快充电停车位 1 个，慢充电停车位。主要建设内容：值班室、站务房、车队管理室、卫生间、办公室、候车室等人性化服务设施车辆日常保洁场地；夜间停车场和封闭式围墙等公交配套设施。施工中标价为：259.4070 万元。

我司承建的平潭综合实验区澳前公交首末站工程正大力加快施工进度，根据施工进度与现场情况，项目各方参建人员对项目工程质量及完工量进行检验，项目总体进度完成情况良好。

二、项目评价工作情况

（一）选用的评价指标和评价方法

选用的定量指标作为评价指标，基本指标：资金到位率，资金使用率，支出效果率。成本效益分析法作为评价方法。

（二）现场勘验、检查、核实情况

项目工程报建手续较为齐全，工程资料较为齐全，地基与基

础结构部分工程安全可靠，其余分部均符合设计要求和相关质量验收标准，各单位工程能满足设计要求的安全和使用功能。

三、项目实施基本情况

（一）项目的组织管理情况

项目施工单位是福建南岚建设有限公司，监理单位是福建省交通建设工程监理咨询有限公司。在项目建设期，选择合理的施工方案，加强施工现场管理，并采取恰当的安全防护措施，将负面影响降低到最低程度；与所在片区管理局保持畅通的沟通渠道，控制不安定因素，避免矛盾激化而影响项目建设进程。在运营期要注意对声学环境、绿化成果的保护，认证落实环保部门的要求，尽量减少对周边地区的环境容量需求，避免环境因素引发的社会风险。

（二）项目财务管理状况

该项目总投资额 700 万元，2021 年度财政预算资金安排 100 万元，已到位 0 万元，资金到位率 0%。截止 2021 年 12 月 31 日，项目支出 186 万元，其中前期费用 23.69 万元，建安工程 162.31 万元。

项目资金拨付程序规范，到位足额及时，项目实施过程中严格执行相关部门预算专项资金项目管理办法等财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时、专项资金支出审批程序严谨。

（三）主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况

项目的建设可以进一步完善平潭综合实验区的公交线路网，进一步加大城乡一体化交通项目建设、养护，推动平潭“四个交通、两个体系”构建，使线路运营更清晰。另一方面，规划中交通总体布局，建设使得游客出行更方便，出行线路更加清晰，推动了当地旅游环境、经济的发展，形成对外联络便捷、对内覆盖全岛的综合交通网络体系，为平潭经济社会发展提供承载支撑和交通保障。因此，此项目的建设是非常必要。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1. 项目进度情况

（1）总体推进情况：总体目标为完成工程建设全部内容。目前完成值为完成工程建设全部内容。

自评项目进展正常，指标评价为好。

2. 执行效果情况

根据项目阶段性目标实现情况和工程建设进展情况来看，本项目的预定目标设定、规划能够体现支出绩效的经济性、效率性和有效性，是合情合理的，工程建设单位的项目管理机构、组织能力和科学决策水平也能保障该项目顺利建设并保质如期达到预定目标。

（1）数量指标：绩效目标值为完成管理用房建筑面积为 421.24 m²及绿地面积为 1527 m²。目前实际完成值为完成管理用房建筑面积为 421.24 m²及绿地面积为 1527 m²，指标评价为好。

分值为 20 分，自评得分 20 分。

（2）质量指标：绩效目标值为工程安全质量符合工程验收标准。目前实际完成值为符合，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（3）时效指标：绩效目标值为 2021 年 12 月建设完成。实际 2021 年 11 月建设完成，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（4）成本指标：绩效目标值为完成投资 100 万元，实际完成值为完成投资 100 万元，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（5）经济效益指标：实际完成值能促进相关产业经济增长，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（6）社会效益指标：实际完成值改善基础设施条件，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（7）生态效益指标：实际完成值未造成不良影响，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（8）服务对象满意度指标：实际完成值执法部门处以行政处罚 0 次，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（9）预算执行指标，因项目未到位资金，执行率 0%。分值为 10 分，自评得分 0 分。

自评项目执行效果好。自评项目得分总分 90 分。

3. 项目完成可能性

根据施工进度与现场情况，项目总体进度完成情况良好，已完成全年目标任务。

（二）绩效结论

综合绩效分析情况，绩效评价等次为“好”。自评项目得分总分 90 分。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）加强本部门项目组织管理

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强本部门预算绩效管理

对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发送偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

农村公路提升改造工程(三期)

2021 年度预算项目绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况

农村公路提升改造三期包含娘官路线、屿头乡街道白改黑、精神病防治院道路、X169、Y001 线、Y011 线、Y021 线共 7 条线路，分布在金井、苏平、君山三个片区，8 个乡镇，项目建设总里程 15.584 公里。道路等级为四级公路(I 型)，设计速度 15 公里/小时，施工合同价 5594.8 万元。

我司承建的农村公路提升改造三期正大力加快施工进度，根据施工进度与现场情况，项目各方参建人员对项目工程质量及完工量进行检验，项目总体进度完成情况良好。

二、项目评价工作情况

(一) 选用的评价指标和评价方法

选用的定量指标作为评价指标，基本指标：资金到位率，资金使用率，支出效果率。成本效益分析法作为评价方法。

(二) 现场勘验、检查、核实情况

项目工程报建手续较为齐全，工程资料较为齐全，基础结构部分工程安全可靠，其余分部均符合设计要求和相关质量验收标准，各单位工程能满足设计要求的安全和使用功能。

三、项目实施基本情况

（一）项目的组织管理情况

项目施工单位是福建海瑞工程建设有限公司，监理单位是福建省交通建设工程监理咨询有限公司。在项目建设期，选择合理的施工方案，加强施工现场管理，并采取恰当的安全防护措施，将负面影响降低到最低程度；与所在片区管理局保持畅通的沟通渠道，控制不安定因素，避免矛盾激化而影响项目建设进程。

（二）项目财务管理状况

该项目实际投资额 5929.28 万元，2021 年度财政预算资金安排 500 万元，已到位 0 万元，资金到位率 0%。截止 2021 年 12 月 31 日，项目支出 2472.55 万元，其中前期费用 235.69 万元，建安工程 2236.86 万元。

项目资金拨付程序规范，项目实施过程中严格执行相关部门预算专项资金项目管理办法等财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时、专项资金支出审批程序严谨。

（三）主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况

农村公路提升改造三期项目的建设将进一步实现农村公路与干线公路、旅游景区、重要行政节点的有效衔接，构建结构合理、等级匹配、安全便捷、绿色环保、内通外联的交通格局。使农村公路路网日趋完善，公路等级大幅提高，农村经济发展进一步提质增效，人民群众出行更加舒适、快捷、安全、方便，因此

该项目的建设是十分必要的。

该项目建设符合法律法规、党和国家的方针政策、平潭综合实验区城市总体规划的要求，其建设符合科学发展观要求，符合大多数群众的根本利益。

四、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1. 项目进度情况

（1）总体推进情况：总体目标为 2021 年开工建设。目前完成值为 2021 年开工建设。

自评项目进展正常，指标评价为好。

2. 执行效果情况

根据项目阶段性目标实现情况和工程建设进展情况来看，本项目的预定目标设定、规划能够体现支出绩效的经济性、效率性和有效性，是合情合理的，工程建设单位的项目管理机构、组织能力和科学决策水平也能保障该项目顺利建设并保质如期达到预定目标。

（1）数量指标：绩效目标值为建设道路长度 117 公里。目前实际完成值为完成道路建设 117 公里，指标评价为好。分值为 20 分，自评得分 20 分。

（2）质量指标：绩效目标值为工程安全质量符合工程验收标准。目前实际完成值为符合，指标评价为好。分值为 10 分，

自评得分 10 分。

(3)时效指标:绩效目标值为 2021 年 12 月完成。实际 2021 年 4 月开工建设,12 月已完成数量指标,指标评价为好。分值为 10 分,自评得分 10 分。

(4)成本指标:绩效目标值为完成投资 500 万元,实际完成值为完成投资 500 万元,指标评价为好。分值为 10 分,自评得分 10 分。

(5)经济效益指标:实际完成值能促进相关产业经济增长,指标评价为好。分值为 10 分,自评得分 10 分。

(6)社会效益指标:实际完成值改善基础设施条件,指标评价为好。分值为 10 分,自评得分 10 分。

(7)生态效益指标:实际完成值未造成不良影响,指标评价为好。分值为 10 分,自评得分 10 分。

(8)服务对象满意度指标:实际完成值执法部门处以行政处罚 0 次,指标评价为好。分值为 10 分,自评得分 10 分。

(9)预算执行指标,因项目未到位资金,执行率 0%。分值为 10 分,自评得分 0 分。

自评项目执行效果好。自评项目得分总分 90 分。

3. 项目完成可能性

根据施工进度与现场情况,项目总体进度完成情况良好,已完成全年目标任务。

（二）绩效结论

综合绩效分析情况，绩效评价等次为“好”。自评项目得分总分 90 分。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）加强本部门项目组织管理

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强本部门预算绩效管理

对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等进行阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发送偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

平潭综合实验区横五路工程 2021 年度预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

平潭综合实验区横五路工程位于金井片区，起于如意路预留平交口，终点接金井作业区通关卡口。道路规划为城市主干路，设计路线总长度 225 米，设计车速 40km/h，双向六车道，道路红线宽度 40m。工程建设内容包括道路工程、给排水工程、电气工程、电力、通讯管线工程及景观绿化工程等。施工中标价为：1131.5395 万元。

我司承建的平潭综合实验区横五路工程正大力加快施工进度，根据施工进度与现场情况，项目各方参建人员对项目工程质量及完工量进行检验，项目总体进度完成情况良好。

二、项目评价工作情况

（一）选用的评价指标和评价方法

选用的定量指标作为评价指标，基本指标：资金到位率，资金使用率，支出效果率。成本效益分析法作为评价方法。

（二）现场勘验、检查、核实情况

项目工程报建手续较为齐全，工程资料较为齐全，地基与基础结构部分工程安全可靠，其余分部均符合设计要求和相关质量验收标准，各单位工程能满足设计要求的安全和使用功能。

三、项目实施基本情况

（一）项目的组织管理情况

项目施工单位是福建盛德嘉建设有限公司，监理单位是福建省交通建设工程监理咨询有限公司。在项目建设期，选择合理的施工方案，加强施工现场管理，并采取恰当的安全防护措施，将负面影响降低到最低程度；与所在片区管理局保持畅通的沟通渠道，控制不安定因素，避免矛盾激化而影响项目建设进程。在运营期要注意对声学环境、绿化成果的保护，认证落实环保部门的要求，尽量减少对周边地区的环境容量需求，避免环境因素引发的社会风险。

（二）项目财务管理状况

该项目实际投资额 1242.63 万元，2021 年度财政预算资金安排 200 万元，已到位 0 万元，资金到位率 0%。截止 2021 年 12 月 31 日，项目支出 1059.92 万元，其中前期费用 132.32 万元，建安工程 927.6 万元。

项目资金拨付程序规范，到位足额及时，项目实施过程中严格执行相关部门预算专项资金项目管理办法等财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时、专项资金支出审批程序严谨。

（三）主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况

本项目是金井湾 3#码头交通及市政的重要载体，它的建设有利于进一步加快平潭综合实验区的基础设施建设，可充分利用

交通优势，同时结合人员、物资、资金高效流动的优势，建设具有重要影响力的现代港口经贸区。作为片区骨架路网的重要组成部分，它的建设将为道路两侧地块的开发提供必要的市政配套设施，推动该区域的开发建设。其施工和通车营运将对自然环境和社会环境产生一定的影响，因此，在设计过程中应合理做好环境影响评价，充分结合工程实际情况，必须充分考虑项目实施和环境保护的相互关系。项目设计中将依据国家环保法律法规及相关设计规范，制定严格的环境保护措施，做到经济建设与环境保护协调发展。

四、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1. 项目进度情况

总体推进情况：总体目标为完成工程建设全部内容。目前完成值为完成工程建设全部内容。

自评项目进展正常，指标评价为好。

2. 执行效果情况

根据项目阶段性目标实现情况和工程建设进展情况来看，本项目的预定目标设定、规划能够体现支出绩效的经济性、效率性和有效性，是合情合理的，工程建设单位的项目管理机构、组织能力和科学决策水平也能保障该项目顺利建设并保质如期达到预定目标。

（1）数量指标：绩效目标值为建成道路长度 225 米。目前实际完成值为完成 225 米，指标评价为好。分值为 20 分，自评得分 20 分。

（2）质量指标：绩效目标值为工程安全质量符合工程验收标准。目前实际完成值为符合，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（3）时效指标：绩效目标值为 2021 年 3 月建设完成。实际 2021 年 3 月建设完成，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（4）成本指标：绩效目标值为完成投资 200 万元，实际完成值为完成投资 200 万元，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（5）经济效益指标：实际完成值能促进相关产业经济增长，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（6）社会效益指标：实际完成值改善基础设施条件，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（7）生态效益指标：实际完成值未造成不良影响，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（8）服务对象满意度指标：实际完成值执法部门处以行政处罚 0 次，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

自评项目执行效果好。自评项目得分总分 90 分。

3. 项目完成可能性

根据施工进度与现场情况，项目总体进度完成情况良好，已完成全年目标任务。

（二）绩效结论

综合绩效分析情况，绩效评价等次为“好”。自评项目得分总分 90 分。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）加强本部门项目组织管理

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强本部门预算绩效管理

对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发送偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

北楼路（环湖南路-如意路） 2021 年度预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

该项目全长约 402m，起于接环湖南路，终于接如意路，城市次干路，规划红线宽度 32m，双向 4 车道，设计速度 40km/h。主要建设内容：道路工程、交通及附属设施工程、给排水工程、电气工程、景观绿化工程等市政配套工程。总投资估算 4569 万元，建安费 1454.6955 万元。

我司承建的北楼路（环湖南路-如意路）项目各方参建人员对项目工程质量及完工量进行检验，项目总体进度完成情况良好。

二、项目评价工作情况

（一）选用的评价指标和评价方法

选用的定量指标作为评价指标，基本指标：资金到位率，资金使用率，支出效果率。成本效益分析法作为评价方法。

（二）现场勘验、检查、核实情况

项目工程报建手续较为齐全，工程资料较为齐全，地基与基础结构部分工程安全可靠，其余分部均符合设计要求和相关质量验收标准，各单位工程能满足设计要求的安全和使用功能。

三、项目实施基本情况

（一）项目的组织管理情况

项目施工单位是福建省鑫东鹏建设发展有限公司，监理单位是福建省交通建设工程监理咨询有限公司。在项目建设期，选择合理的施工方案，加强施工现场管理，并采取恰当的安全防护措施，将负面影响降低到最低程度；与所在片区管理局保持畅通的沟通渠道，控制不安定因素，避免矛盾激化而影响项目建设进程。在运营期要注意对声学环境、绿化成果的保护，认证落实环保部门的要求，尽量减少对周边地区的环境容量需求，避免环境因素引发的社会风险。

（二）项目财务管理状况

该项目总投资额 9884 万元，2021 年度财政预算资金安排 500 万元，已到位 0 万元，资金到位率 0%。截止 2021 年 12 月 31 日，项目支出 3621.03 万元，其中前期费用 382.16 万元，建安工程 3238.87 万元。

项目资金拨付程序规范，到位足额及时，项目实施过程中严格执行相关部门预算专项资金项目管理办法等财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时、专项资金支出审批程序严谨。

（三）主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况

该项目建设有利于完善片区道路网结构、改善区域道路交通环境、促进沿线用地开发和改善沿线居民出行条件。因此，项目建设是必要的。

该项目建设符合法律法规、党和国家的方针政策、平潭综合实验区城市总体规划的要求，其建设符合科学发展观要求，符合大多数群众的根本利益。

四、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1. 项目进度情况

（1）总体推进情况：总体目标为开工建设。目前完成值为开工建设。自评项目进展正常，指标评价为好。

2. 执行效果情况

根据项目阶段性目标实现情况和工程建设进展情况来看，本项目的预定目标设定、规划能够体现支出绩效的经济性、效率性和有效性，是合情合理的，工程建设单位的项目管理机构、组织能力和科学决策水平也能保障该项目顺利建设并保质如期达到预定目标。

（1）数量指标：绩效目标值为完成项目监理招标工作。目前实际完成值为完成，指标评价为好。分值为 20 分，自评得分 20 分。

（2）质量指标：绩效目标值为工程安全质量符合工程验收标准。目前实际完成值为符合，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（3）时效指标：绩效目标值为完工时间 2022 年 12 月。实

际在建中，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（4）成本指标：绩效目标值为完成投资 500 万元，实际完成值为完成投资 500 万元，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（5）经济效益指标：实际完成值能直接拉动项目相关行业的经济增长、间接刺激相关服务行业的经济增长，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（6）社会效益指标：实际完成值改善基础设施条件，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（7）生态效益指标：实际完成值未造成不良影响，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（8）服务对象满意度指标：实际完成值执法部门处以行政处罚 0 次，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（9）预算执行指标，因项目未到位资金，执行率 0%。分值为 10 分，自评得分 0 分。

自评项目执行效果好。自评项目得分总分 90 分。

3. 项目完成可能性

根据施工进度与现场情况，项目总体进度完成情况良好，正在全力推进项目进度。

（二）绩效结论

综合绩效分析情况，绩效评价等次为“好”。自评项目得分

总分 90 分。

五、存在的主要问题及改进措施

（一）加强本部门项目组织管理

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强本部门预算绩效管理

对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发送偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

通仙人井景区道路两侧立面景观改造 2021 年度预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

通仙人井景区道路两侧立面景观改造项目位于平潭综合实验区五星村、裕藩村、后田村、港东村，建设规模为通仙人井景区道路沿线 100m 视线可见范围建筑立面改造，建筑栋数约为 80 栋，改造面积约 27890 平方米；后田村、港东村、裕藩村村口绿化提升面积约 30496 平方米。施工中标价为：1650.0470 万元。

我司承建的通仙人井景区道路两侧立面景观改造项目根据施工进度与现场情况，项目各方参建人员对项目工程质量及完工量进行检验，项目总体进度完成情况良好。

二、项目评价工作情况

（一）选用的评价指标和评价方法

选用的定量指标作为评价指标，基本指标：资金到位率，资金使用率，支出效果率。成本效益分析法作为评价方法。

（二）现场勘验、检查、核实情况

项目工程报建手续较为齐全，工程资料较为齐全，地基与基础结构部分工程安全可靠，其余分部均符合设计要求和相关质量

验收标准，各单位工程能满足设计要求的安全和使用功能。

三、项目实施基本情况

（一）项目的组织管理情况

项目施工单位是福建春华工程管理有限公司，监理单位是福建省交通建设工程监理咨询有限公司。在项目建设期，选择合理的施工方案，加强施工现场管理，并采取恰当的安全防护措施，将负面影响降低到最低程度；与所在片区管理局保持畅通的沟通渠道，控制不安定因素，避免矛盾激化而影响项目建设进程。在运营期要注意对声学环境、绿化成果的保护，认证落实环保部门的要求，尽量减少对周边地区的环境容量需求，避免环境因素引发的社会风险。

（二）项目财务管理状况

该项目实际投资额 2043 万元，2021 年度财政预算资金安排 500 万元，已到位 0 万元，资金到位率 0%。截止 2021 年 12 月 31 日，项目支出 971.7 万元，其中前期费用 119.62 万元，建安工程 852.08 万元。

项目资金拨付程序规范，到位足额及时，项目实施过程中严格执行相关部门预算专项资金项目管理办法等财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时、专项资金支出审批程序严谨。

（三）主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况

通仙人井景区道路两侧立面景观改造项目是建设平潭国际

旅游岛的重要组成部分，该项目的建设是提升区域路网、形成引人入胜的景观系统需要；是促进沿线片区开发建设的需要；是打开国际旅游岛的重要通道，因此该项目的建设是十分必要的。

该项目建设符合法律法规、党和国家的方针政策、平潭综合实验区城市总体规划的要求，其建设符合科学发展观要求，符合大多数群众的根本利益。

四、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1. 项目进度情况

（1）总体推进情况：总体目标为完成工程建设全部内容。目前完成值为完成工程建设全部内容。

自评项目进展正常，指标评价为好。

2. 执行效果情况

根据项目阶段性目标实现情况和工程建设进展情况来看，本项目的预定目标设定、规划能够体现支出绩效的经济性、效率性和有效性，是合情合理的，工程建设单位的项目管理机构、组织能力和科学决策水平也能保障该项目顺利建设并保质如期达到预定目标。

（1）数量指标：绩效目标值为建成 80 栋改造及 30496 平方绿化。目前实际完成值为完成 80 栋改造及 30496 平方绿化，指标评价为好。分值为 20 分，自评得分 20 分。

(2) 质量指标：质量指标：绩效目标值为工程安全质量符合工程验收标准。目前实际完成值为符合，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

(3) 时效指标：绩效目标值为 2020 年 12 月建设完成。实际 2021 年 2 月建设完成，指标评价为中。分值为 10 分，自评得分 10 分。

(4) 成本指标：绩效目标值为完成投资 500 万元，实际完成值为完成投资 500 万元，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

(5) 经济效益指标：实际完成值能直接拉动项目相关行业的经济增长、间接刺激相关服务行业的经济增长，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

(6) 社会效益指标：实际完成值改善基础设施条件，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

(7) 生态效益指标：实际完成值未造成不良影响，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

(8) 服务对象满意度指标：实际完成值执法部门处以行政处罚 0 次，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

(9) 预算执行指标，因项目未到位资金，执行率 0%。分值为 10 分，自评得分 0 分。

自评项目执行效果好。自评项目得分总分 90 分。

3. 项目完成可能性

根据施工进度与现场情况，项目总体进度完成情况良好，已完成全年目标任务。

（二）绩效结论

综合绩效分析情况，绩效评价等次为“好”。自评项目得分总分 90 分。

五、存在的主要问题及改进措施

（一）加强本部门项目组织管理

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强本部门预算绩效管理

对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发送偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

平潭综合实验区芦洋公交首末站工程 2021 年度预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

拟建项目占地面积为 4950 m²，总建筑面积为 288 m²(计容)，建筑基底面积为 300 m²，容积率为 0.06，建筑密度为 6.06%，绿地面积为 835 m²，绿地率为 16.90%。本项目拟设置公交车停车位 19 个，机动车停车位 8 个，非机动车停车位为 60 个。拟配套建设：管理室、值班室、厕所等人性化服务设施；车辆日常保洁场地；夜间停车场和封闭式围墙等公交配套设施。

（二）主要成效

1. 目前该项目已完成前期手续的办理，完成施工图及招标控制价的批复工作，下一步计划开展挂网招标等工作。

2. 项目财务管理状况

该项目实际投资额 700 万元，2021 年度财政预算资金安排 50 万元，已到位 0 万元，资金到位率 0%。截止 2021 年 12 月 31 日，项目支出 8.86 万元，其中前期费用 8.86 万元。

项目资金拨付程序规范，到位足额及时，项目实施过程中严格执行相关部门预算专项资金项目管理办法等财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时、专项资金支出审批程序严谨。

3. 主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况

项目的建设可以进一步完善平潭综合实验区的公交线路网，进一步加大城乡一体化交通项目建设、养护，推动平潭“四个交通、两个体系”构建，使线路运营更清晰。另一方面，规划中交通总体布局，建设使得游客出行更方便，出行线路更加清晰，推动了当地旅游环境、经济的发展，形成对外联络便捷、对内覆盖全岛的综合交通网络体系，为平潭经济社会发展提供承载支撑和交通保障。因此，此项目的建设是非常必要。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1. 项目进度情况

（1）总体推进情况：总体目标为完成工程建设全部内容。目前完成值为完成工程建设全部内容。

自评项目进展正常，指标评价为好。

2. 执行效果情况

根据项目阶段性目标实现情况和工程建设进展情况来看，本项目的预定目标设定、规划能够体现支出绩效的经济性、效率性和有效性，是合情合理的，工程建设单位的项目管理机构、组织能力和科学决策水平也能保障该项目顺利建设并保质如期达到预定目标。

（1）数量指标：绩效目标值为完成项目施工招标工作。目

前实际完成值为完成项目前期施工图及控制价批复工作等，指标评价为好。分值为 20 分，自评得分 18 分。

（2）质量指标：绩效目标值为工程设计符合验收标准。目前实际完成值为符合，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（3）时效指标：绩效目标值为 2021 年 12 月完成施工实际批复。实际 2021 年 11 月完成，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（4）成本指标：绩效目标值为完成投资 50 万元。目前实际完成值为完成投资 50 万元，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（5）经济效益指标：实际完成值能促进相关产业经济增长，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（6）社会效益指标：实际完成值改善基础设施条件，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（7）生态效益指标：实际完成值未造成不良影响，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（8）服务对象满意度指标：实际完成值执法部门处以行政处罚 0 次，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（9）预算执行指标，因项目未到位资金，执行率 0%。分值为 10 分，自评得分 0 分。

自评项目执行效果好。自评项目得分总分 88 分。

3. 项目完成可能性

根据施工进度与现场情况，项目总体进度完成情况良好，已完成全年目标任务。

（二）绩效结论

综合绩效分析情况，绩效评价等次为“好”。自评项目得分总分 90 分。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）加强本部门项目组织管理

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强本部门预算绩效管理

对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等进行阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发送偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

平潭海峡二桥二线通道项目夜景灯光照明工程 2021 年度预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

平潭海峡二桥二线通道项目夜景灯光照明工程为对平潭海峡二桥二线通道项目工程中出岛综合楼、入岛综合楼、1#出入岛客车卡口棚、1#出入岛货车卡口棚、2#出入岛货车卡口棚的夜景照明，项目总建筑面积 15825.91 m²，涉及夜景布置建筑面积为 46011.63 m²。施工中标价为：3204465 元。

我司承建的平潭海峡二桥二线通道项目夜景灯光照明工程根据施工进度与现场情况，项目各方参建人员对项目工程质量及完工量进行检验，项目总体进度完成情况良好。

二、项目评价工作情况

（一）选用的评价指标和评价方法

选用的定量指标作为评价指标，基本指标：资金到位率，资金使用率，支出效果率。成本效益分析法作为评价方法。

（二）现场勘验、检查、核实情况

项目工程报建手续较为齐全，工程资料较为齐全，基础结构部分工程安全可靠，其余分部均符合设计要求和相关质量验收标准，各单位工程能满足设计要求的安全和使用功能。

三、项目实施基本情况

（一）项目的组织管理情况

项目施工单位是中建锦安建设发展有限公司，监理单位是福建省交通建设工程监理咨询有限公司。在项目建设期，选择合理的施工方案，加强施工现场管理，并采取恰当的安全防护措施，将负面影响降低到最低程度；与所在片区管理局保持畅通的沟通渠道，控制不安定因素，避免矛盾激化而影响项目建设进程。在运营期要注意对声学环境、绿化成果的保护，认证落实环保部门的要求，尽量减少对周边地区的环境容量需求，避免环境因素引发的社会风险。

（二）项目财务管理状况

该项目实际投资额 356.14 万元，2021 年度财政预算资金安排 200 万元，已到位 0 万元，资金到位率 0%。截止 2021 年 12 月 31 日，项目支出 216.48 万元，其中前期费用 17.37 万元，建安工程 199.11 万元。

项目资金拨付程序规范，到位足额及时，项目实施过程中严格执行相关部门预算专项资金项目管理办法等财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时、专项资金支出审批程序严谨。

（三）主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况

平潭海峡二桥二线通道项目夜景灯光照明工程是京台高速平潭段路网建设提升的重要组成部分，该项目的建设、投入使用

是完善周边路网、提升路网品质的关键组成因素；是提升进出平潭的重中之重平潭品牌特色乃至形象的需要；是促进沿线片区开发建设的需要；是重要通道上的重要名片，因此该项目的建设是十分必要的。

该项目建设符合法律法规、党和国家的方针政策、平潭综合实验区城市总体规划的要求，其建设符合科学发展观要求，符合大多数群众的根本利益。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1. 项目进度情况

（1）总体推进情况：总体目标为完成工程建设全部内容。目前完成值为完成工程建设全部内容。

自评项目进展正常，指标评价为好。

2. 执行效果情况

根据项目阶段性目标实现情况和工程建设进展情况来看，本项目的预定目标设定、规划能够体现支出绩效的经济性、效率性和有效性，是合情合理的，工程建设单位的项目管理机构、组织能力和科学决策水平也能保障该项目顺利建设并保质如期达到预定目标。

（1）数量指标：绩效目标值为完成射灯 1100 套，实际完成值为已完成，指标评价为好。分值为 20 分，自评得分 20 分。

（2）质量指标：绩效目标值为工程安全质量符合工程验收标准。目前实际完成值为符合，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（3）时效指标：绩效目标值为 2021 年 12 月建设完成。实际 2021 年 1 月建设完成，指标评价为中。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（4）成本指标：绩效目标值为完成投资 200 万元，实际完成值为完成投资 200 万元，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（5）经济效益指标：实际完成值能直接拉动项目相关行业的经济增长、间接刺激相关服务行业的经济增长，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（6）社会效益指标：实际完成值改善基础设施条件，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（7）生态效益指标：实际完成值未造成不良影响，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（8）服务对象满意度指标：实际完成值执法部门处以行政处罚 0 次，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（9）预算执行指标，因项目未到位资金，执行率 0%。分值为 10 分，自评得分 0 分。

自评项目执行效果好。自评项目得分总分 90 分。

3. 项目完成可能性

根据施工进度与现场情况，项目总体进度完成情况良好，已完成全年目标任务。

（二）绩效结论

综合绩效分析情况，绩效评价等次为“好”。自评项目得分总分 90 分。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）加强本部门项目组织管理

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强本部门预算绩效管理

对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发送偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

宸鸿科技厂区配套桥工程

2021 年度预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

本工程位于平潭综合实验区金井湾组团内，南起现状如意路，跨越现状 5#排洪渠，向北延伸至宸鸿科技南大门，设计路线总长度 124.823 米，其中实施长度为 106.465 米，红线宽 19-20 米，双向四车道，设计速度 20km/h。在桩号 K0+055.11 处设置一座 3x13m 空心板桥跨越 5#排洪渠。5#排洪渠主河道宽度为 26 米，渠底高程为-1.15 米，景观水位 0.80 米，设计洪水位 2.94 米。工程建设内容包括道路工程、交通工程、桥梁工程和照明工程。施工合同价为 496.6571 万元。

我司承建的宸鸿科技厂区配套桥工程已完成全部施工内容，项目总体进度完成情况良好。

二、项目评价工作情况

（一）选用的评价指标和评价方法

选用的定量指标作为评价指标，基本指标：资金到位率，资金使用率，支出效果率。成本效益分析法作为评价方法。

（二）现场勘验、检查、核实情况

已完成全部施工内容。

三、项目实施基本情况

（一）项目的组织管理情况

项目施工单位是中盛旭峰（福建）建设有限公司，监理单位是福建笃行建设工程管理有限公司。在项目建设期，选择合理的施工方案，加强施工现场管理，并采取恰当的安全防护措施，将负面影响降低到最低程度；与所在片区管理局保持畅通的沟通渠道，控制不安定因素，避免矛盾激化而影响项目建设进程。在运营期要注意对声学环境、绿化成果的保护，认证落实环保部门的要求，尽量减少对周边地区的环境容量需求，避免环境因素引发的社会风险。

（二）项目财务管理状况

该项目实际投资额 900 万元，2021 年度财政预算资金安排 200 万元，已到位 0 万元，资金到位率 0%。截止 2021 年 12 月 31 日，项目支出 446.77 万元，其中前期费用 63.17 万元，建安工程 383.6 万元。

项目资金拨付程序规范，到位足额及时，项目实施过程中严格执行相关部门预算专项资金项目管理办法等财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时、专项资金支出审批程序严谨。

（三）主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况

宸鸿科技厂区配套桥是连接宸鸿科技厂区的重要组成部分，该道路的建设是完善厂区周边路网、形成便捷通畅的路网系统需

要；是促进金井片区产业发展的需要，因此该项目的建设是十分必要的。

该项目建设符合法律法规、党和国家的方针政策、平潭综合实验区城市总体规划的要求，其建设符合科学发展观要求，符合大多数群众的根本利益。

四、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1. 项目进度情况

（1）总体推进情况：总体目标为完成工程建设全部内容。目前完成值为完成工程建设全部内容。

自评项目进展正常，指标评价为好。

2. 执行效果情况

根据项目阶段性目标实现情况和工程建设进展情况来看，本项目的预定目标设定、规划能够体现支出绩效的经济性、效率性和有效性，是合情合理的，工程建设单位的项目管理机构、组织能力和科学决策水平也能保障该项目顺利建设并保质如期达到预定目标。

（1）数量指标：绩效目标值为完成桥梁 1 座。目前实际完成值为完成桥梁 1 座，指标评价为好。分值为 20 分，自评得分 20 分。

（2）质量指标：绩效目标值为工程安全质量符合工程验收

标准。目前实际完成值为符合，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（3）时效指标：绩效目标值为 2021 年 12 月建设完成。实际 2020 年 8 月建设完成，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（4）成本指标：绩效目标值为完成投资 200 万元，实际完成值为完成投资 200 万元，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（5）经济效益指标：实际完成值能促进相关产业经济增长，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（6）社会效益指标：实际完成值改善基础设施条件，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（7）生态效益指标：实际完成值未造成不良影响，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（8）服务对象满意度指标：实际完成值执法部门处以行政处罚 0 次，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（9）预算执行指标，因项目未到位资金，执行率 0%。分值为 10 分，自评得分 0 分。

自评项目执行效果好。自评项目得分总分 90 分。

3. 项目完成可能性

根据施工进度与现场情况，项目总体进度完成情况良好，已

完成全年目标任务。

（二）绩效结论

综合绩效分析情况，绩效评价等次为“好”。自评项目得分总分 90 分。

五、存在的主要问题及改进措施

（一）加强本部门项目组织管理

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强本部门预算绩效管理

对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发送偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

如意湖及周边水系景观工程（二期）

2021 年度预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

平潭如意湖及周边水系景观工程（二期）项目景观规划总用地面积为 690747.78 平方米；设计陆域面积约 294940.06 平方米，其中绿地面积为 202580 平方米；建筑占地面积为 2111 平方米，园路及铺装用地面积为 85622.159 平方米。设计内容包含园林绿化、铺装、小品、构筑物，自动喷灌、园区智能化、给排水、夜景灯光照明；园区配套服务用房：游客服务中心、休闲驿站、休闲茶室；水工构筑物：码头、亲水平台、环湖路出水口。施工中标价为：12856.9798 万元，变更优化造价约为 1 亿元。

我司承建的如意湖及周边水系景观工程（二期）正大力加快施工进度，根据施工进度与现场情况，项目各方参建人员对项目工程质量及完工量进行检验，项目总体进度完成情况良好。

二、项目评价工作情况

（一）选用的评价指标和评价方法

选用的定量指标作为评价指标，基本指标：资金到位率，资金使用率，支出效果率。成本效益分析法作为评价方法。

（二）现场勘验、检查、核实情况

项目工程报建手续较为齐全，工程资料较为齐全，地基与基础结构部分工程安全可靠，其余分部均符合设计要求和相关质量验收标准，各单位工程能满足设计要求的安全和使用功能。

三、项目实施基本情况

（一）项目的组织管理情况

项目施工单位是诚邦生态环境股份有限公司，监理单位是福建省京闽工程顾问有限公司。在项目建设期，选择合理的施工方案，加强施工现场管理，并采取恰当的安全防护措施，将负面影响降低到最低程度；与所在片区管理局保持畅通的沟通渠道，控制不安定因素，避免矛盾激化而影响项目建设进程。在运营期要注意对声学环境、绿化成果的保护，认证落实环保部门的要求，尽量减少对周边地区的环境容量需求，避免环境因素引发的社会风险。

（二）项目财务管理状况

该项目实际投资额 13864.96 万元，2021 年度财政预算资金安排 2500 万元，已到位 0 万元，资金到位率 0%。截止 2021 年 12 月 31 日，项目支出 2058.5 万元，其中前期费用 185.91 万元，建安工程 1872.59 万元。

项目资金拨付程序规范，到位足额及时，项目实施过程中严格执行相关部门预算专项资金项目管理办法等财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时、专项资金支出审批程序严谨。

（三）主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况

平潭如意湖及周边水系景观工程（二期），工程位于金井新城核心地段，建成后将成为实验区中心“绿肺”和“会客厅”；项目以水利调蓄、防洪排涝为主，按照原生态、现代化、城市森林、生态挡墙、亲水自然等理念，吸收台湾元素，对周边商业区形成了一个良好的生活环境；因此该项目的建设是十分必要的。

该项目建设符合法律法规、党和国家的方针政策、平潭综合实验区城市总体规划的要求，其建设符合科学发展观要求，符合大多数群众的根本利益。

四、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1. 项目进度情况

（1）总体推进情况：总体目标为完成工程建设基层结构。目前完成值为完成工程建设基层结构全部内容。

自评项目进展正常，指标评价为好。

2. 执行效果情况

根据项目阶段性目标实现情况和工程建设进展情况来看，本项目的预定目标设定、规划能够体现支出绩效的经济性、效率性和有效性，是合情合理的，工程建设单位的项目管理机构、组织能力和科学决策水平也能保障该项目顺利建设并保质如期达到预定目标。

(1) 数量指标：绩效目标值为完成园路面积 5 万平方米。目前实际完成值为完成基层结构基层硬化及土方平衡，指标评价为好。分值为 20 分，自评得分 18 分。

(2) 质量指标：绩效目标值为工程安全质量符合工程验收标准。目前实际完成值为符合，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

(3) 时效指标：绩效目标值为 2021 年 12 月建设基层结构完成。实际 2021 年 12 月建设基层结构完成，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

(4) 成本指标：绩效目标值为完成投资 2500 万元，实际完成值为完成投资 2500 万元，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

(5) 经济效益指标：实际完成值能促进相关产业经济增长，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

(6) 社会效益指标：实际完成值改善基础设施条件，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

(7) 生态效益指标：实际完成值未造成不良影响，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

(8) 服务对象满意度指标：实际完成值执法部门处以行政处罚 0 次，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

(9) 预算执行指标，因项目未到位资金，执行率 0%。分值为 10 分，自评得分 0 分。

自评项目执行效果较好。自评项目得分总分 88 分。

3. 项目完成可能性

根据施工进度与现场情况，项目总体进度完成情况良好，已完成全年目标任务。

（二）绩效结论

综合绩效分析情况，绩效评价等次为“好”。自评项目得分总分 88 分。

五、存在的主要问题及改进措施

（一）加强本部门项目组织管理

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强本部门预算绩效管理

对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发送偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

敖东公交首末站工程

2021 年度预算项目绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况

拟建项目为建筑工程项目，按小型站的标准建设，为建筑工程项目，占地面积为 4361.34 m²，总建筑面积为 288 m²（计容），建筑基底面积为 300 m²，容积率为 0.07，绿地面积为 1545.07 m²，绿地率为 35.43%。本项目拟设置公交车停车位 17 个，机动车停车位 3 个，非机动车停车位 20 个。拟配套建设：管理室、值班室、厕所等人性化服务设施；车辆日常保洁场地；夜间停车场和封闭式围墙等公交配套设施。

(二) 主要成效

1. 目前该项目已完成前期手续的办理，完成施工图及招标控制价的批复工作，下一步计划开展挂网招标等工作。

2. 项目财务管理状况

该项目实际投资额 700 万元，2021 年度财政预算资金安排 50 万元，已到位 0 万元，资金到位率 0%。截止 2021 年 12 月 31 日，项目支出 8.08 万元，其中前期费用 8.08 万元。

项目资金拨付程序规范，到位足额及时，项目实施过程中严格执行相关部门预算专项资金项目管理办法等财务管理制度，会

计核算做到真实、完整、及时、专项资金支出审批程序严谨。

3. 主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况

项目的建设可以进一步完善平潭综合实验区的公交线路网，进一步加大城乡一体化交通项目建设、养护，推动平潭“四个交通、两个体系”构建，使线路运营更清晰。另一方面，规划中交通总体布局，建设使得游客出行更方便，出行线路更加清晰，推动了当地旅游环境、经济的发展，形成对外联络便捷、对内覆盖全岛的综合交通网络体系，为平潭经济社会发展提供承载支撑和交通保障。因此，此项目的建设是非常必要。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1. 项目进度情况

（1）总体推进情况：总体目标为 2021 年完成施工招标工作等内容。目前完成值为已完成。

自评项目进展正常，指标评价为好。

2. 执行效果情况

根据项目阶段性目标实现情况和工程建设进展情况来看，本项目的预定目标设定、规划能够体现支出绩效的经济性、效率性和有效性，是合情合理的，工程建设单位的项目管理机构、组织能力和科学决策水平也能保障该项目顺利建设并保质如期达到预定目标。

（1）数量指标：绩效目标值为完成项目施工招标工作 1 项。

目前实际完成值为已完成，指标评价为好。分值为 20 分，自评得分 20 分。

（2）质量指标：绩效目标值为工程设计符合验收标准。实际完成值为符合，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（3）时效指标：绩效目标值为 2021 年 12 月完成施工招标工作。实际 2021 年 11 月完成，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（4）成本指标：绩效目标值为完成投资 50 万元。目前实际完成值为完成投资 50 万元，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（5）经济效益指标：实际完成值能促进相关产业经济增长，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（6）社会效益指标：实际完成值改善基础设施条件，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（7）生态效益指标：实际完成值未造成不良影响，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（8）服务对象满意度指标：实际完成值执法部门处以行政处罚 0 次，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（9）预算执行指标，因项目未到位资金，执行率 0%。分值为 10 分，自评得分 0 分。

自评项目执行效果好。自评项目得分总分 90 分。

3. 项目完成可能性

根据项目进度与现场情况，项目总体进度完成情况良好，已完成全年目标任务。

（二）绩效结论

综合绩效分析情况，绩效评价等次为“好”。自评项目得分总分 90 分。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）加强本部门项目组织管理

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强本部门预算绩效管理

对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发送偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

屿南路（中山大道-车站西路）

2021 年度预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目全长约 480m，起于中山大道，终于车站西路，城市支路，规划红线宽 20m，设计时速 30km/h。项目总投资 2500 万元。

（二）主要成效

1. 在项目前期阶段，选择合理的设计方案，与所在片区管理局保持畅通的沟通渠道，控制不安定因素，避免矛盾激化而影响项目建设进程。在运营期要注意对声学环境、绿化成果的保护，认证落实环保部门的要求，尽量减少对周边地区的环境容量需求，避免环境因素引发的社会风险。

2. 项目财务管理状况

该项目 2021 年度财政预算资金安排 200 万元，已到位 0 万元，资金到位率 0%。截止 2021 年 12 月 31 日，该项目无支出资金。

项目资金拨付程序规范，项目实施过程中严格执行相关部门预算专项资金项目管理办法等财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时、专项资金支出审批程序严谨。

3. 主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况

该项目的建设是平潭综合实验区路网的重要组成部分，该道路的建设是完善区域路网、形成便捷通畅的路网系统需要；是促进沿线片区开发建设的需要。

该项目建设符合法律法规、党和国家的方针政策、平潭综合实验区城市总体规划的要求，其建设符合科学发展观要求，符合大多数群众的根本利益。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1. 项目进度情况

（1）总体推进情况：总体目标为完成项目部分前期工作。目前该项目已取消。

2. 执行效果情

根据项目阶段性目标实现情况和工程建设进展情况来看，本项目的预定目标设定、规划能够体现支出绩效的经济性、效率性和有效性，是合情合理的。

（1）数量指标：绩效目标值完成部分前期工作，已完成规划选址及工可评审工作，完成数量目标。分值为 20 分，自评得分 20 分。

（2）质量指标：绩效目标值为工程设计符合验收标准。目前实际完成值为符合，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（3）时效指标：绩效目标值为 2021 年 12 月规划选址及工可评审工作，目前实际已完成，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（4）成本指标：绩效目标值完成投资额 200 万元，实际完成投资 50 万元。分值为 10 分，自评得分 6 分。

（5）经济效益指标：绩效目标值直接拉动项目相关行业的经济增长、间接刺激相关服务行业的经济增长，已完成。指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（6）社会效益指标：实际完成值改善基础设施条件，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（7）生态效益指标：实际完成值未造成不良影响，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（8）服务对象满意度指标：实际完成值执法部门处以行政处罚 0 次，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（9）预算执行指标，因项目未到位资金，执行率 0%。分值为 10 分，自评得分 0 分。

自评项目执行效果好。自评项目得分总分 86 分。

3. 项目完成可能性

已基本完成项目前期工作，尚未开展施工招标工作。

（二）绩效结论

综合绩效分析情况，绩效评价等次为“好”。自评项目得分

总分 86 分。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）加强本部门项目组织管理

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强本部门预算绩效管理

对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发送偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

潭城公交首末站工程

2021 年度预算项目绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况

平潭综合实验区潭城公交首末站项目位于潭城镇环岛东路西侧，平潭城东中学附近（规划龙山东路东侧），拟建项目占地面积为 3114 m²，总建筑面积为 243.08 m²（计容），其中：管理用房建筑面积为 210.08 m²，岗亭面积为 9 m²，候车廊面积为 24 m²。本项目拟设置公交车停车位 11 个，机动车停车位 2 个，非机动车停车位为 10 个。拟配套建设包括：配套用房、门卫岗亭、候车廊、检修洗车区和公交停车场等。施工中标价为：11352.3824 万元。

我司承建的平潭综合实验区潭城公交首末站正大力加快施工进度，根据施工进度与现场情况，项目各方参建人员对项目工程质量及完工量进行检验，项目总体进度完成情况良好。

二、项目评价工作情况

(一) 选用的评价指标和评价方法

选用的定量指标作为评价指标，基本指标：资金到位率，资金使用率，支出效果率。成本效益分析法作为评价方法。

(二) 现场勘验、检查、核实情况

项目工程报建手续较为齐全，工程资料较为齐全，地基与基

础结构部分工程安全可靠，其余分部均符合设计要求和相关质量验收标准，各单位工程能满足设计要求的安全和使用功能。

三、项目实施基本情况

（一）项目的组织管理情况

项目施工单位是福建金中宏建设工程有限公司，监理单位是福建省交通建设工程监理咨询有限公司。在项目建设期，选择合理的施工方案，加强施工现场管理，并采取恰当的安全防护措施，将负面影响降低到最低程度；与所在片区管理局保持畅通的沟通渠道，控制不安定因素，避免矛盾激化而影响项目建设进程。在运营期要注意对声学环境、绿化成果的保护，认证落实环保部门的要求，尽量减少对周边地区的环境容量需求，避免环境因素引发的社会风险。

（二）项目财务管理状况

该项目总投资额 510 万元，2021 年度财政预算资金安排 100 万元，已到位 0 万元，资金到位率 0%。截止 2021 年 12 月 31 日，项目支出 76.31 万元，其中前期费用 14.33 万元，建安工程 61.98 万元。

项目资金拨付程序规范，到位足额及时，项目实施过程中严格执行相关部门预算专项资金项目管理办法等财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时、专项资金支出审批程序严谨。

（三）主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况

项目的建设可以进一步完善平潭综合实验区的公交线路网，进一步加大城乡一体化交通项目建设、养护，推动平潭“四个交通、两个体系”构建，使线路运营更清晰。另一方面，规划中交通总体布局，建设使得游客出行更方便，出行线路更加清晰，推动了当地旅游环境、经济的发展，形成对外联络便捷、对内覆盖全岛的综合交通网络体系，为平潭经济社会发展提供承载支撑和交通保障。因此，此项目的建设是非常必要。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1. 项目进度情况

（1）总体推进情况：总体目标为完成工程建设全部内容。目前完成值为完成工程建设全部内容。

自评项目进展正常，指标评价为好。

2. 执行效果情况

根据项目阶段性目标实现情况和工程建设进展情况来看，本项目的预定目标设定、规划能够体现支出绩效的经济性、效率性和有效性，是合情合理的，工程建设单位的项目管理机构、组织能力和科学决策水平也能保障该项目顺利建设并保质如期达到预定目标。

（1）数量指标：绩效目标值为完成管理用房建筑面积为 210.08 m²及绿地面积为 368.29 m²。目前实际完成值为完成完

成管理用房建筑面积为 210.08 m²及绿地面积为 368.29 m²，指标评价为好。分值为 20 分，自评得分 20 分。

（2）质量指标：绩效目标值为工程安全质量符合工程验收标准。目前实际完成值为符合，指标评价为好。分值为 15 分，自评得分 15 分。

（3）时效指标：绩效目标值为 2021 年 12 月建设完成。实际 2021 年 12 月建设完成，指标评价为好。分值为 15 分，自评得分 15 分。

（4）成本指标：绩效目标值完成投资额 100 万元，实际完成投资 100 万元。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（5）经济效益指标：实际完成值能促进相关产业经济增长，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（6）社会效益指标：实际完成值改善基础设施条件，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（7）生态效益指标：实际完成值未造成不良影响，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（8）服务对象满意度指标：实际完成值执法部门处以行政处罚 0 次，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（9）预算执行指标，因项目未到位资金，执行率 0%。分值为 10 分，自评得分 0 分。

自评项目执行效果好。自评项目得分总分 90 分。

3. 项目完成可能性

根据施工进度与现场情况，项目总体进度完成情况良好，已完成全年目标任务。

（二）绩效结论

综合绩效分析情况，绩效评价等次为“好”。自评项目得分总分 90 分。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）加强本部门项目组织管理

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强本部门预算绩效管理

对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发送偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

岚城公交首末站

2021 年度预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

岚城公交首末站占地约 5.323 亩，总建筑面积 1482m²，机动车停车位 22 个，非机动车停车位 61 个，总投 1846.04 万，建安费 962 万，按小型公交首末站标准建设公交场站，建设内容包括：候车室、调度室、驾驶员休息室、公共卫生间等人性化服务设施；

我司承建的岚城公交首末站项目已完工，项目总体完成情况良好。

二、项目评价工作情况

（一）选用的评价指标和评价方法

选用的定量指标作为评价指标，基本指标：资金到位率，资金使用率，支出效果率。成本效益分析法作为评价方法。

（二）现场勘验、检查、核实情况

项目工程报建手续较为齐全，工程资料较为齐全，地基与基础结构部分工程安全可靠，其余分部均符合设计要求和相关质量验收标准，各单位工程能满足设计要求的安全和使用功能。

三、项目实施基本情况

（一）项目的组织管理情况

项目施工单位是福建交泰建设工程有限公司，监理单位是福建建龙工程咨询有限公司。在项目建设期，选择合理的施工方案，加强施工现场管理，并采取恰当的安全防护措施，将负面影响降低到最低程度；与所在片区管理局保持畅通的沟通渠道，控制不安定因素，避免矛盾激化而影响项目建设进程。在运营期要注意对声学环境、绿化成果的保护，认证落实环保部门的要求，尽量减少对周边地区的环境容量需求，避免环境因素引发的社会风险。

（二）项目财务管理状况

该项目实际投资额 1846.04 万元，2021 年度财政预算资金安排 200 万元，已到位 0 万元，资金到位率 0%。截止 2021 年 12 月 31 日，项目支出 629.71 万元，其中前期费用 147 万元，建安工程 482.71 万元。

项目资金拨付程序规范，到位足额及时，项目实施过程中严格执行相关部门预算专项资金项目管理办法等财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时、专项资金支出审批程序严谨。

（三）主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况

岚城公交首末站建成，直接拉动项目相关行业的经济增长、间接刺激相关服务行业的经济增长。项目建成后能有效改善基础设施条件，因此该项目的建设是十分必要的。

该项目建设符合法律法规、党和国家的方针政策、平潭综合实验区城市总体规划的要求，其建设符合科学发展观要求，符合

大多数群众的根本利益。

四、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1. 项目进度情况

（1）总体推进情况：总体目标为完成工程建设全部内容。目前完成值为完成工程建设全部内容。

自评项目进展正常，指标评价为好。

2. 执行效果情况

根据项目阶段性目标实现情况和工程建设进展情况来看，本项目的预定目标设定、规划能够体现支出绩效的经济性、效率性和有效性，是合情合理的，工程建设单位的项目管理机构、组织能力和科学决策水平也能保障该项目顺利建设并保质如期达到预定目标。

（1）数量指标：绩效目标值为完成主楼建设 1482 平米。目前实际完成值为完成主楼建设 1482 平米，指标评价为好。分值为 20 分，自评得分 20 分。

（2）质量指标：绩效目标值为工程安全质量符合工程验收标准。目前实际完成值为符合，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（3）时效指标：绩效目标值为 2021 年 12 月份建设完成。实际已完成，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（4）成本指标：绩效目标值完成投资额 200 万元，实际完成投资 200 万元。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（5）经济效益指标：实际完成值能直接拉动项目相关行业的经济增长、间接刺激相关服务行业的经济增长，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（6）社会效益指标：实际完成值改善基础设施条件，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（7）生态效益指标：实际完成值建设期间采取措施将影响降到最低，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（8）服务对象满意度指标：实际完成值执法部门处以行政处罚 0 次，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（9）预算执行指标，因项目未到位资金，执行率 0%。分值为 10 分，自评得分 0 分。

自评项目执行效果好。自评项目得分总分 90 分。

3. 项目完成可能性

根据施工进度与现场情况，项目总体进度完成情况良好，已完成全年目标任务。

（二）绩效结论

综合绩效分析情况，绩效评价等次为“好”。自评项目得分总分 90 分。

五、存在的主要问题及改进措施

（一）加强本部门项目组织管理

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强本部门预算绩效管理

对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发生偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

大练乡旅游环岛路

2021 年度预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

大练乡旅游环岛路项目路线起点位于渔限村，与大练乡通村支线 1606T 型交叉，终点位于岭下村，与海防执勤公路对接，终点桩号 K3+591.219，路线全长 3.591km。本项目设计速度 20km/h，普通沥青砼路面，路基宽度 6.5 米，按四级公路标准。施工中标价为：1890.9753 万元。

我司承建的大练乡旅游环岛路正大力加快施工进度，根据施工进度与现场情况，项目各方参建人员对项目工程质量及完工量进行检验，项目总体进度完成情况良好。

二、项目评价工作情况

（一）选用的评价指标和评价方法

选用的定量指标作为评价指标，基本指标：资金到位率，资金使用率，支出效果率。成本效益分析法作为评价方法。

（二）现场勘验、检查、核实情况

项目工程报建手续较为齐全，工程资料较为齐全，地基与基础结构部分工程安全可靠，其余分部均符合设计要求和相关质量验收标准，各单位工程能满足设计要求的安全和使用功能。

三、项目实施基本情况

（一）项目的组织管理情况

项目施工单位是福建省昊立建设工程有限公司，监理单位是福建省交通建设工程监理咨询有限公司。在项目建设期，选择合理的施工方案，加强施工现场管理，并采取恰当的安全防护措施，将负面影响降低到最低程度；与所在片区管理局保持畅通的沟通渠道，控制不安定因素，避免矛盾激化而影响项目建设进程。在运营期要注意对声学环境、绿化成果的保护，认证落实环保部门的要求，尽量减少对周边地区的环境容量需求，避免环境因素引发的社会风险。

（二）项目财务管理状况

该项目实际投资额 3070.64 万元，2021 年度财政预算资金安排 600 万元，已到位 0 万元，资金到位率 0%。截止 2021 年 12 月 31 日，项目支出 1207.53 万元，其中前期费用 184.69 万元，建安工程 1022.84 万元。

项目资金拨付程序规范，到位足额及时，项目实施过程中严格执行相关部门预算专项资金项目管理办法等财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时、专项资金支出审批程序严谨。

（三）主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况

大练乡旅游环岛路是大练岛的重要交通枢纽，该道路的建设是完善区域路网、形成便捷通畅的路网系统需要；是促进大练旅游岛开发建设的需要；因此该项目的建设是十分必要的。

该项目建设符合法律法规、党和国家的方针政策、平潭综合实验区城市总体规划的要求，其建设符合科学发展观要求，符合大多数群众的根本利益。

四、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1. 项目进度情况

（1）总体推进情况：总体目标为完成工程建设全部内容。目前完成值为完成工程 90%。

自评项目进展正常，指标评价为好。

2. 执行效果情况

根据项目阶段性目标实现情况和工程建设进展情况来看，本项目的预定目标设定、规划能够体现支出绩效的经济性、效率性和有效性，是合情合理的，工程建设单位的项目管理机构、组织能力和科学决策水平也能保障该项目顺利建设并保质如期达到预定目标。

（1）数量指标：绩效目标值为建成道路长度 3.591 公里。目前实际完成值为完成 3.591 公里，指标评价为中。分值为 20 分，自评得分 20 分。

（2）质量指标：绩效目标值为工程安全质量符合工程验收标准。目前实际完成值为符合，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（3）时效指标：绩效目标值为 2021 年 9 月建设完成。实际目标值为完成，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（4）成本指标：绩效目标值完成投资额 600 万元，实际完成投资 600 万元。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（5）经济效益指标：实际完成值能促进相关产业经济增长，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（6）社会效益指标：实际完成值改善基础设施条件，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（7）生态效益指标：实际完成值未造成不良影响，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（8）服务对象满意度指标：实际完成值执法部门处以行政处罚 0 次，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（9）预算执行指标，因项目未到位资金，执行率 0%。分值为 10 分，自评得分 0 分。

自评项目执行效果好。自评项目得分总分 90 分。

3. 项目完成可能性

根据施工进度与现场情况，项目总体进度完成情况良好，已完成全年目标任务。

（二）绩效结论

综合绩效分析情况，绩效评价等次为“较好”。自评项目得分总分 90 分。

五、存在的主要问题及改进措施

（一）加强本部门项目组织管理

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强本部门预算绩效管理

对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发生偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

平潭高铁中心站综合交通枢纽 PPP 项目红线外永久用电项目 2021 年度预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

平潭高铁中心站-瑶竹南路-海霞中路-和平大道-红山东路-110kV 荷花变电站;

①高压线路部分: 采用 2 路 ZC-YJV22-8.7/15kV-3*400 从 110kV 荷花变电站出线沿原有市政电缆管沟敷设方式引至高铁中心站开闭所。电缆长度: 2*5268.5m, 共计 10537m;

②10kV 电缆冷缩中间接头 20 套、防爆盒 20 套、电缆终端头 4 套; DT-400 铜接线端子 12 个、60*100 电缆去向牌 200 面。造价 841.4234 万元。

根据施工进度与现场情况,项目各方参建人员对项目工程质量及完工量进行检验,项目总体进度完成情况良好。

二、项目评价工作情况

（一）选用的评价指标和评价方法

选用的定量指标作为评价指标,基本指标: 资金到位率,资金使用率,支出效果率。成本效益分析法作为评价方法。

（二）现场勘验、检查、核实情况

项目工程报建手续较为齐全，工程资料较为齐全，符合设计要求和相关质量验收标准，能满足设计要求的安全和使用功能。

三、项目实施基本情况

（一）项目的组织管理情况

项目施工单位是福州亿力电力工程有限公司平潭分公司，监理单位是福州电业监理咨询有限公司平潭分公司。在项目建设期，选择合理的施工方案，加强施工现场管理，并采取恰当的安全防护措施，将负面影响降低到最低程度；与所在片区管理局保持畅通的沟通渠道，控制不安定因素，避免矛盾激化而影响项目建设进程。在运营期要注意对声学环境、绿化成果的保护，认证落实环保部门的要求，尽量减少对周边地区的环境容量需求，避免环境因素引发的社会风险。

（二）项目财务管理状况

该项目实际投资额 950.26 万元，2021 年度财政预算资金安排 300 万元，已到位 0 万元，资金到位率 0%。截止 2021 年 12 月 31 日，项目支出 724.27 万元，其中前期费用 33.27 万元，建安工程 691 万元

项目资金拨付程序规范，到位足额及时，项目实施过程中严格执行相关部门预算专项资金项目管理办法等财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时、专项资金支出审批程序严谨。

（三）主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况

平潭高铁中心站综合交通枢纽PPP项目红线外永久用电项目是高铁中心站不可获缺的配套股票你刚才，该项目的建设为高铁中心站提供了运行的必备条件；是促进沿线片区开发建设的需要；因此该项目的建设是十分必要的。

该项目建设符合法律法规、党和国家的方针政策、平潭综合实验区城市总体规划的要求，其建设符合科学发展观要求，符合大多数群众的根本利益。

四、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1. 项目进度情况

（1）总体推进情况：总体目标为完成工程建设全部内容。目前完成值为完成工程建设全部内容。

自评项目进展正常，指标评价为好。

2. 执行效果情况

根据项目阶段性目标实现情况和工程建设进展情况来看，本项目的预定目标设定、规划能够体现支出绩效的经济性、效率性和有效性，是合情合理的，工程建设单位的项目管理机构、组织能力和科学决策水平也能保障该项目顺利建设并保质如期达到预定目标。

（1）数量指标：绩效目标值为完成电缆铺设长度 10187 米。目前实际完成值为完成电缆铺设长度 10187 米，指标评价为好。

分值为 20 分，自评得分 20 分。

（2）质量指标：绩效目标值为工程安全质量符合工程验收标准。目前实际完成值为符合，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（3）时效指标：绩效目标值为 2021 年 12 月建设完成。实际 2021 年 12 月建设完成，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（4）成本指标：绩效目标值完成投资额 300 万元，实际完成投资 300 万元。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（5）经济效益指标：实际完成值能促进相关产业经济增长，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（6）社会效益指标：实际完成值改善基础设施条件，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（7）生态效益指标：实际完成值未造成不良影响，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（8）服务对象满意度指标：实际完成值执法部门处以行政处罚 0 次，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（9）预算执行指标，因项目未到位资金，执行率 0%。分值为 10 分，自评得分 0 分。

自评项目执行效果好。自评项目得分总分 90 分。

3. 项目完成可能性

根据施工进度与现场情况，项目总体进度完成情况良好，已完成全年目标任务。

（二）绩效结论

综合绩效分析情况，绩效评价等次为“好”。自评项目得分总分 90 分。

五、存在的主要问题及改进措施

（一）加强本部门项目组织管理

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强本部门预算绩效管理

对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等进行阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发送偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

天大北路（金井湾大道-环湖北路）工程 2021 年度预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

平潭天大北路（金井湾大道-环湖北路）工程位于平潭综合实验区西南部，处于平潭综合实验区金井湾片区范围内，北起现状金井湾大道，向南终止拟建环湖北路，项目全长 267m，起于金井湾大道，终于环湖北路，规划红线宽 32m，采用城市次干路标准，双向 4 车道，设计行车速度 40km/h。包含道路、交通、给水、排水、照明、电力、电信、绿化工程及其他附属配套工程。施工中标价为 2041.5072 万元。

我司承建的天大北路（金井湾大道-环湖北路）根据施工进度与现场情况，项目各方参建人员对项目工程质量及完工量进行检验，项目总体进度完成情况良好。

二、项目评价工作情况

（一）选用的评价指标和评价方法

选用的定量指标作为评价指标，基本指标：资金到位率，资金使用率，支出效果率。成本效益分析法作为评价方法。

（二）现场勘验、检查、核实情况

项目工程报建手续较为齐全，工程资料较为齐全，地基与基础结构部分工程安全可靠，其余分部均符合设计要求和相关质量

验收标准，各单位工程能满足设计要求的安全和使用功能。

三、项目实施基本情况

（一）项目的组织管理情况

项目施工单位是福建省国恒建设工程有限公司，监理单位是福建省交通建设工程监理咨询有限公司。在项目建设期，选择合理的施工方案，加强施工现场管理，并采取恰当的安全防护措施，将负面影响降低到最低程度；与所在片区管理局保持畅通的沟通渠道，控制不安定因素，避免矛盾激化而影响项目建设进程。在运营期要注意对声学环境、绿化成果的保护，认证落实环保部门的要求，尽量减少对周边地区的环境容量需求，避免环境因素引发的社会风险。

（二）项目财务管理状况

该项目实际投资额 3939 万元，2021 年度财政预算资金安排 300 万元，已到位 0 万元，资金到位率 0%。截止 2021 年 12 月 31 日，项目支出 615.98 万元，其中前期费用 108.37 万元，建安工程 507.61 万元。

项目资金拨付程序规范，到位足额及时，项目实施过程中严格执行相关部门预算专项资金项目管理办法等财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时、专项资金支出审批程序严谨。

（三）主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况

平潭天大北路（金井湾大道-环湖北路）工程是金井湾片区

新城周边路网的重要组成部分，该道路的建设是完善区域路网、形成便捷通畅的路网系统需要；是促进沿线片区开发建设的需要；是市政管线的重要通道，因此该项目的建设是十分必要的。

该项目建设符合法律法规、党和国家的方针政策、平潭综合实验区城市总体规划的要求，其建设符合科学发展观要求，符合大多数群众的根本利益。

四、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1. 项目进度情况

（1）总体推进情况：总体目标为完成前期工作，开工建设。目前完成值为完成前期工作，开工建设。

自评项目进展正常，指标评价为好。

2. 执行效果情况

根据项目阶段性目标实现情况和工程建设进展情况来看，本项目的预定目标设定、规划能够体现支出绩效的经济性、效率性和有效性，是合情合理的，工程建设单位的项目管理机构、组织能力和科学决策水平也能保障该项目顺利建设并保质如期达到预定目标。

（1）数量指标：完成完成控制价送审工作。目前实际完成值为已完成，指标评价为好。分值为 20 分，自评得分 20 分。

（2）质量指标：绩效目标值为工程安全质量符合工程验收

标准。目前实际完成值为符合，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（3）时效指标：绩效目标值为 2021 年 12 月完成。实际目标值为完成，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（4）成本指标：绩效目标值完成投资额 300 万元，实际完成投资 300 万元。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（5）经济效益指标：实际完成值直接拉动项目相关行业的经济增长、间接刺激相关服务行业的经济增长，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（6）社会效益指标：实际完成值有效改善基础设施条件，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（7）生态效益指标：实际完成值未造成不良影响，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（8）服务对象满意度指标：实际完成值执法部门处以行政处罚 0 次，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（9）预算执行指标，因项目未到位资金，执行率 0%。分值为 10 分，自评得分 0 分。

自评项目执行效果好。自评项目得分总分 90 分。

3. 项目完成可能性

根据施工进度与现场情况，项目总体进度完成情况良好，已完成全年目标任务。

（二）绩效结论

综合绩效分析情况，绩效评价等次为“好”。自评项目得分总分 90 分。

五、存在的主要问题及改进措施

（一）加强本部门项目组织管理

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强本部门预算绩效管理

对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等进行阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发送偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

屿头乡综合运输服务站 2021 年度预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

本项目用地面积 4000 平方米，总建筑面积 900 平方米，。建筑占地面积 514m²，，拟新建候车楼为三层公用建筑，主要建设内容包括建筑工程、装饰工程、交通体系工程、电气工程、景观绿化工程、室外路面硬化工程、给水排水工程等设施，总投资约 456 万元。

我司承建的屿头乡综合运输服务站已竣工验收，完成情况良好。

二、项目评价工作情况

（一）选用的评价指标和评价方法

选用的定量指标作为评价指标，基本指标：资金到位率，资金使用率，支出效果率。成本效益分析法作为评价方法。

（二）现场勘验、检查、核实情况

项目工程报建手续较为齐全，工程资料较为齐全，地基与基础结构部分工程安全可靠，其余分部均符合设计要求和相关质量验收标准，各单位工程能满足设计要求的安全和使用功能。

三、项目实施基本情况

（一）项目的组织管理情况

项目施工单位是福建省中建佳铸建设发展有限公司，监理单位是福建亿科工程管理有限公司。在项目建设期，选择合理的施工方案，加强施工现场管理，并采取恰当的安全防护措施，将负面影响降低到最低程度；与所在片区管理局保持畅通的沟通渠道，控制不安定因素，避免矛盾激化而影响项目建设进程。在运营期要注意对声学环境、绿化成果的保护，认证落实环保部门的要求，尽量减少对周边地区的环境容量需求，避免环境因素引发的社会风险。

（二）项目财务管理状况

该项目实际投资额 456 万元，2021 年度财政预算资金安排 100 万元，已到位 0 万元，资金到位率 0%。截止 2021 年 12 月 31 日，项目支出 262.79 万元，其中前期费用 40.62 万元，建安工程 211.91 万元。

项目资金拨付程序规范，到位足额及时，项目实施过程中严格执行相关部门预算专项资金项目管理办法等财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时、专项资金支出审批程序严谨。

（三）主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况

屿头乡综合运输服务站的建设是实施屿头乡的总体规划，有利于缓解屿头乡的交通及物流压力，满足屿头乡的经济，交通建设发展的需要，是项目区社会主义新农村建设的需要。因此该项目的建设是十分必要的。

该项目建设符合法律法规、党和国家的方针政策、平潭综合实验区城市总体规划的要求，其建设符合科学发展观要求，符合大多数群众的根本利益。

四、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1. 项目进度情况

（1）总体推进情况：总体目标为完成工程建设全部内容。目前完成值为完成工程建设全部内容。

自评项目进展正常，指标评价为好。

2. 执行效果情况

根据项目阶段性目标实现情况和工程建设进展情况来看，本项目的预定目标设定、规划能够体现支出绩效的经济性、效率性和有效性，是合情合理的，工程建设单位的项目管理机构、组织能力和科学决策水平也能保障该项目顺利建设并保质如期达到预定目标。

（1）数量指标：绩效目标值为完成主楼建设 900 平米，目前实际完成值为完成主楼建设 900 平米，指标评价为好。分值为 20 分，自评得分 20 分。

（2）质量指标：绩效目标值为工程安全质量符合工程验收标准。目前实际完成值为符合，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（3）时效指标：绩效目标值为 2021 年 6 月份建设完成。实际目标值为完成，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（4）成本指标：绩效目标值完成投资额 100 万元，实际完成投资 100 万元。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（5）经济效益指标：实际完成值能，直接拉动项目相关行业的经济增长、间接刺激相关服务行业的经济增长。指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（6）社会效益指标：实际完成值改善基础设施条件，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（7）生态效益指标：建设期间采取措施将影响降到最低。指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（8）服务对象满意度指标：实际完成值执法部门处以行政处罚 0 次，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（9）预算执行指标，因项目未到位资金，执行率 0%。分值为 10 分，自评得分 0 分。

自评项目执行效果好。自评项目得分总分 90 分。

3. 项目完成可能性

根据施工进度与现场情况，项目总体进度完成情况良好，已完成全年目标任务。

（二）绩效结论

综合绩效分析情况，绩效评价等次为“好”。自评项目得分

总分 90 分。

五、存在的主要问题及改进措施

（一）加强本部门项目组织管理

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强本部门预算绩效管理

对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发送偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

麒麟大道（福平互通-瑶竹路）完善工程

2021 年财政支出项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）基本情况

本项目道路等级为城市主干路，设计路线总长约 1436.704 米（含交叉口），实施长度为 1423.45 米，福平互通至鹿原路段道路建设宽度为 120 米，鹿原路至瑶竹路段道路建设宽度为 100 米，主路为双向 8 车道，辅道为双向 4 车道；主路设计速度 60km/h，辅道设计速度 40km/h。本项目建设的内容主要包括：道路工程、交通工程、桥涵工程、雨水工程、污水工程、给水工程、电力工程、通信工程、道路照明工程、绿化工程、综合管廊工程等。

（二）主要成效

1. 在项目前期阶段，选择合理的设计方案，与所在片区管理局保持畅通的沟通渠道，控制不安定因素，避免矛盾激化而影响项目建设进程。在运营期要注意对声学环境、绿化成果的保护，认证落实环保部门的要求，尽量减少对周边地区的环境容量需求，避免环境因素引发的社会风险。

2. 项目财务管理状况

该项目 2021 年度财政预算资金安排 500 万元，已到位 0 万元，资金到位率 0%。截止 2021 年 12 月 31 日，该项目无支出。

项目资金拨付程序规范，项目实施过程中严格执行相关部门预算专项资金项目管理办法等财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时、专项资金支出审批程序严谨。

3. 主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况

麒麟大道主车道已实施完成，人行道、非机动车道及部分辅道尚未实施，无法满足行人和非机动车通行需求，且随着高铁站的建成通车，本项目周边行人和非机动车通行需求激增，因此本项目的建设迫在眉睫。

麒麟大道（福平互通-瑶竹路）完善工程是平潭综合实验区路网的重要组成部分，本项目的建设有助于将平潭综合实验区路网布局形成一个有机整体，充分发挥方格网形路网骨架作用。所以本项目的建设对于完善平潭路网、形成便捷通畅的路网系统，联系对平潭全岛的交通联系具有十分重要的作用。加快其建设是完善平潭综合实验区中心路网，构筑高效、快速的城市道路系统的需要。

二、绩效分析

（1）数量目标：绩效目标值为完成工可批复，实际已完成选址及用地批复、工可批复、初设概算批复，指标评价为好。分

值为 20 分，自评得分 20 分。

（2）质量目标：绩效目标值工程实际符合验收标准，实际完成值为符合，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（3）时效目标：绩效目标值 2021 年 12 月完成部分前期工作，目前已完成选址及用地批复、工可批复、初设概算批复，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（4）成本目标：绩效目标值完成投资额 500 万元，目前已完成投资 50 万。分值为 10 分，自评得分 6 分。

（5）经济效益指标：实际完成值能促进相关产业经济增长，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（6）社会效益指标：实际完成值改善基础设施条件，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（7）生态效益指标：实际完成值未造成不良影响，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（8）服务对象满意度指标：实际完成值执法部门处以行政处罚 0 次，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（9）预算执行指标，因项目未到位资金，执行率 0%。分值为 10 分，自评得分 0 分。

自评项目执行效果好。自评项目得分总分 86 分。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）加强本部门项目组织管理

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强本部门预算绩效管理

对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发生偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

流水公交首末站

2021 年度预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

该项目总用地面积 4999.05 平方米，总建筑面积 300.44 平方米。主要建设内容包括：配套用房（包括站务房、车队管理室、卫生间、办公室）、门卫岗亭、候车廊、检修洗车区和公交停车场等。合同工期：180 天。概算总投资：628.02 万元，中标价：2624197 元。

我司承建的流水公交首末站已完成，完成情况良好。

二、项目评价工作情况

（一）选用的评价指标和评价方法

选用的定量指标作为评价指标，基本指标：资金到位率，资金使用率，支出效果率。成本效益分析法作为评价方法。

（二）现场勘验、检查、核实情况

项目工程报建手续较为齐全，工程资料较为齐全，地基与基础结构部分工程安全可靠，其余分部均符合设计要求和相关质量验收标准，各单位工程能满足设计要求的安全和使用功能。

三、项目实施基本情况

（一）项目的组织管理情况

项目施工单位是福建省万益成建设工程有限公司，监理单位

是福建省交通建设工程监理咨询有限公司。在项目建设期，选择合理的施工方案，加强施工现场管理，并采取恰当的安全防护措施，将负面影响降低到最低程度；与所在片区管理局保持畅通的沟通渠道，控制不安定因素，避免矛盾激化而影响项目建设进程。在运营期要注意对声学环境、绿化成果的保护，认证落实环保部门的要求，尽量减少对周边地区的环境容量需求，避免环境因素引发的社会风险。

（二）项目财务管理状况

该项目实际投资额 3945 万元，2021 年度财政预算资金安排 100 万元，已到位 0 万元，资金到位率 0%。截止 2021 年 12 月 31 日，项目支出 151.81 万元，其中前期费用 23.08 万元，建安工程 128.73 万元。

项目资金拨付程序规范，到位足额及时，项目实施过程中严格执行相关部门预算专项资金项目管理办法等财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时、专项资金支出审批程序严谨。

（三）主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况

流水公交首末站建成，直接拉动项目相关行业的经济增长、间接刺激相关服务行业的经济增长。项目建成后能有效改善基础设施条件，因此该项目的建设是十分必要的。

该项目建设符合法律法规、党和国家的方针政策、平潭综合

实验区城市总体规划的要求，其建设符合科学发展观要求，符合大多数群众的根本利益。

四、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1. 项目进度情况

（1）总体推进情况：总体目标为完成工程建设全部内容。目前完成值为完成工程建设全部内容。

自评项目进展正常，指标评价为好。

2. 执行效果情况

根据项目阶段性目标实现情况和工程建设进展情况来看，本项目的预定目标设定、规划能够体现支出绩效的经济性、效率性和有效性，是合情合理的，工程建设单位的项目管理机构、组织能力和科学决策水平也能保障该项目顺利建设并保质如期达到预定目标。

（1）数量指标：绩效目标值为完成项目施工招标工作。目前实际完成值为完成，指标评价为好。分值为 20 分，自评得分 20 分。

（2）质量指标：绩效目标值为工程安全质量符合工程验收标准。目前实际完成值为符合，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（3）时效指标：绩效目标值为 2021 年 12 月份完成。实际

2021 年 12 月份完成，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（4）成本目标：绩效目标值完成投资额 100 万元，目前已完成投资 100 万。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（5）经济效益指标：实际完成值能直接拉动项目相关行业的经济增长、间接刺激相关服务行业的经济增长，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（6）社会效益指标：实际完成值改善基础设施条件，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（7）生态效益指标：实际完成值未造成不良影响，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（8）服务对象满意度指标：实际完成值执法部门处以行政处罚 0 次，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（9）预算执行指标，因项目未到位资金，执行率 0%。分值为 10 分，自评得分 0 分。

自评项目执行效果好。自评项目得分总分 90 分。

3. 项目完成可能性

根据施工进度与现场情况，项目总体进度完成情况良好，已完成全年目标任务。

（二）绩效结论

综合绩效分析情况，绩效评价等次为“好”。自评项目得分

总分 90 分。

五、存在的主要问题及改进措施

（一）加强本部门项目组织管理

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强本部门预算绩效管理

对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发送偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

平原镇综合运输服务站 2021 年度预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

本项目用地面积 5260.64 平方米(7.89 亩),总建筑面积 700 平方米,拟新建候车楼为二层公用建筑,设计高度为 8.85 米;建设配套停车场及发车位。设计等级为四级汽车站;主要建设内容包括建筑工程、装饰工程、交通体系工程、电气工程、景观绿化工程、室外路面硬化工程、给水排水工程等设施,项目总投资概算为 597.38 万。

我司承建的平原镇综合运输服务站已完工,项目总体完成情况良好。

二、项目评价工作情况

（一）选用的评价指标和评价方法

选用的定量指标作为评价指标,基本指标:资金到位率,资金使用率,支出效果率。成本效益分析法作为评价方法。

（二）现场勘验、检查、核实情况

项目工程报建手续较为齐全,工程资料较为齐全,地基与基础结构部分工程安全可靠,其余分部均符合设计要求和相关质量验收标准,各单位工程能满足设计要求的安全和使用功能。

三、项目实施基本情况

（一）项目的组织管理情况

项目施工单位是福建鸿泰禾建设工程有限公司，监理单位是福建亿科工程管理有限公司。在项目建设期，选择合适的施工方案，加强施工现场管理，并采取恰当的安全防护措施，将负面影响降低到最低程度；与所在片区管理局保持畅通的沟通渠道，控制不安定因素，避免矛盾激化而影响项目建设进程。在运营期要注意对声学环境、绿化成果的保护，认证落实环保部门的要求，尽量减少对周边地区的环境容量需求，避免环境因素引发的社会风险。

（二）项目财务管理状况

该项目实际投资额 597.38 万元，2021 年度财政预算资金安排 100 万元，已到位 0 万元，资金到位率 0%。截止 2021 年 12 月 31 日，项目支出 358.48 万元，其中前期费用 67.58 万元，建安工程 290.9 万元。

项目资金拨付程序规范，到位足额及时，项目实施过程中严格执行相关部门预算专项资金项目管理办法等财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时、专项资金支出审批程序严谨。

（三）主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况

平原镇综合运输服务站建成，直接拉动项目相关行业的经济增长、间接刺激相关服务行业的经济增长。项目建成后能有效改善基础设施条件，因此该项目的建设是十分必要的。

该项目建设符合法律法规、党和国家的方针政策、平潭综合实验区城市总体规划的要求，其建设符合科学发展观要求，符合大多数群众的根本利益。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1. 项目进度情况

（1）总体推进情况：总体目标为完成工程建设全部内容。目前完成值为完成工程建设全部内容。

自评项目进展正常，指标评价为好。

2. 执行效果情况

根据项目阶段性目标实现情况和工程建设进展情况来看，本项目的预定目标设定、规划能够体现支出绩效的经济性、效率性和有效性，是合情合理的，工程建设单位的项目管理机构、组织能力和科学决策水平也能保障该项目顺利建设并保质如期达到预定目标。

（1）数量指标：绩效目标值为完成主楼建设 700 平米。目前实际完成值为完成主楼建设 700 平米，指标评价为好。分值为 20 分，自评得分 20 分。

（2）质量指标：绩效目标值为工程安全质量符合工程验收标准。目前实际完成值为符合，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（3）时效指标：绩效目标值为 2021 年 12 月建设完成。实

际 2021 年 4 月建设完成，指标评价为中。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（4）成本目标：绩效目标值完成投资额 100 万元，目前已完成投资 100 万。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（5）实际完成值能直接拉动项目相关行业的经济增长、间接刺激相关服务行业的经济增长，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（6）社会效益指标：促进城市发展、提升城市形象，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（7）生态效益指标：生态环境保护，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（8）服务对象满意度指标：实际完成值执法部门处以行政处罚 0 次，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（9）预算执行指标，因项目未到位资金，执行率 0%。分值为 10 分，自评得分 0 分。

自评项目执行效果好。自评项目得分总分 90 分。

3. 项目完成可能性

根据施工进度与现场情况，项目总体进度完成情况良好，已完成全年目标任务。

（二）绩效结论

综合绩效分析情况，绩效评价等次为“较好”。自评项目得

分总分 90 分。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）加强本部门项目组织管理

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强本部门预算绩效管理

对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发送偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

车站北路（瑶竹路—和平大道） 2021 年度预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

平潭火车站片区车站北路（瑶竹路—和平大道）位于平潭综合实验区火车站片区，呈东西走向，西起瑶竹路（起点桩号：K0+000），东至和平大道（终点桩号：K0+977.410）。道路规划为城市主干路，设计车速 50km/h，双向六车道，道路红线宽度 40m。工程建设内容包括道路工程、交通工程、管线工程（含：管综、雨水、污水、给水、燃气、电力、电信、照明等）、桥涵工程、综合管廊工程、绿化工程等。施工中标价为：11352.3824 万元。

我司承建的火车站片区车站北路（瑶竹路—和平大道）根据施工进度与现场情况，项目各方参建人员对项目工程质量及完工量进行检验，项目总体进度完成情况良好。

二、项目评价工作情况

（一）选用的评价指标和评价方法

选用的定量指标作为评价指标，基本指标：资金到位率，资金使用率，支出效果率。成本效益分析法作为评价方法。

（二）现场勘验、检查、核实情况

项目工程报建手续较为齐全，工程资料较为齐全，地基与基

础结构部分工程安全可靠，其余分部均符合设计要求和相关质量验收标准，各单位工程能满足设计要求的安全和使用功能。

三、项目实施基本情况

（一）项目的组织管理情况

项目施工单位是福建荣冠环境建设集团有限公司，监理单位是福建中路天辰建设发展有限公司。在项目建设期，选择合理的施工方案，加强施工现场管理，并采取恰当的安全防护措施，将负面影响降低到最低程度；与所在片区管理局保持畅通的沟通渠道，控制不安定因素，避免矛盾激化而影响项目建设进程。在运营期要注意对声学环境、绿化成果的保护，认证落实环保部门的要求，尽量减少对周边地区的环境容量需求，避免环境因素引发的社会风险。

（二）项目财务管理状况

该项目实际投资额 12538.29 万元，2021 年度财政预算资金安排 500 万元，已到位 0 万元，资金到位率 0%。截止 2021 年 12 月 31 日，项目支出 9243.3 万元，其中前期费用 805.37 万元，建安工程 8437.93 万元。

项目资金拨付程序规范，到位足额及时，项目实施过程中严格执行相关部门预算专项资金项目管理办法等财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时、专项资金支出审批程序严谨。

（三）主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况

平潭火车站片区车站北路（瑶竹路-和平大道）是高铁中心站周边路网的重要组成部分，该道路的建设是完善区域路网、形成便捷通畅的路网系统需要；是促进沿线片区开发建设的需要；是市政管线的重要通道，因此该项目的建设是十分必要的。

该项目建设符合法律法规、党和国家的方针政策、平潭综合实验区城市总体规划的要求，其建设符合科学发展观要求，符合大多数群众的根本利益。

四、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1. 项目进度情况

（1）总体推进情况：总体目标为完成工程建设全部内容。目前完成值为完成工程建设全部内容。

自评项目进展正常，指标评价为好。

2. 执行效果情况

根据项目阶段性目标实现情况和工程建设进展情况来看，本项目的预定目标设定、规划能够体现支出绩效的经济性、效率性和有效性，是合情合理的，工程建设单位的项目管理机构、组织能力和科学决策水平也能保障该项目顺利建设并保质如期达到预定目标。

（1）数量指标：绩效目标值为完成财审结算工作。目前实际完成值为完成，指标评价为好。分值为 20 分，自评得分 20 分。

(2) 质量指标: 绩效目标值为工程安全质量符合工程验收标准。目前实际完成值为符合, 指标评价为好。分值为 10 分, 自评得分 10 分。

(3) 时效指标: 绩效目标值为 2020 年 12 月建设完成。实际 2020 年 12 月建设完成, 指标评价为好。分值为 10 分, 自评得分 10 分。

(4) 成本指标: 绩效目标值为完成投资 500 万元。现场已完成投资 500 万元, 分值为 10 分, 自评得分 10 分。

(5) 经济效益指标: 实际完成值能促进相关产业经济增长, 指标评价为好。分值为 10 分, 自评得分 10 分。

(6) 社会效益指标: 实际完成值改善基础设施条件, 指标评价为好。分值为 10 分, 自评得分 10 分。

(7) 生态效益指标: 实际完成值未造成不良影响, 指标评价为好。分值为 10 分, 自评得分 10 分。

(8) 服务对象满意度指标: 实际完成值执法部门处以行政处罚 0 次, 指标评价为好。分值为 10 分, 自评得分 10 分。

(9) 预算执行指标, 因项目未到位资金, 执行率 0%。分值为 10 分, 自评得分 0 分。

自评项目执行效果好。自评项目得分总分 90 分。

3. 项目完成可能性

根据施工进度与现场情况, 项目总体进度完成情况良好, 已

完成全年目标任务。

（二）绩效结论

综合绩效分析情况，绩效评价等次为“好”。自评项目得分总分 90 分。

五、存在的主要问题及改进措施

（一）加强本部门项目组织管理

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强本部门预算绩效管理

对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发送偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

渔平互通完善工程

2021 年度预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

平潭综合实验区渔平互通完善工程位于坛西大道西辅道，起讫桩号 LK1+230-LK1+800，总长 570m，主要包括道路工程、岩土工程、给排水工程、电气工程、水工结构工程、交通设施工程、绿化工程。本次实施内容包括非机动车道、人行道、道路绿化、照明、及其配套市政管线工程提升完善。概算批复建安费用约为 2573 万元。

（二）主要成效

1. 在项目前期阶段，选择合理的设计方案，与所在片区管理局保持畅通的沟通渠道，控制不安定因素，避免矛盾激化而影响项目建设进程。在运营期要注意对声学环境、绿化成果的保护，认证落实环保部门的要求，尽量减少对周边地区的环境容量需求，避免环境因素引发的社会风险。

2. 项目财务管理状况

该项目实际投资额 2562.66 万元，2021 年度财政预算资金安排 500 万元，已到位 0 万元，资金到位率 0%。截止 2021 年 12 月 31 日，项目支出 54.27 万元，其中前期费用 54.27 万元。

项目资金拨付程序规范，项目实施过程中严格执行相关部门预算专项资金项目管理办法等财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时、专项资金支出审批程序严谨。

3. 主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况

该项目的建设是平潭综合实验区路网的重要组成部分，该道路的建设是完善区域路网、形成便捷通畅的路网系统需要；是促进沿线片区开发建设的需要。

该项目建设符合法律法规、党和国家的方针政策、平潭综合实验区城市总体规划的要求，其建设符合科学发展观要求，符合大多数群众的根本利益。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1. 项目进度情况

（1）总体推进情况：总体目标为完成项目部分前期工作。目前完成值为已完成项目部分前期工作。

自评项目进展正常，指标评价为好。

2. 执行效果情况

根据项目阶段性目标实现情况和工程建设进展情况来看，本项目的预定目标设定、规划能够体现支出绩效的经济性、效率性和有效性，是合情合理的，工程建设单位的项目管理机构、组织能力和科学决策水平也能保障该项目顺利建设并保质如期达到

预定目标。

（1）数量指标：绩效目标值完成施工监理招投标工作，实际完成值为已完成，指标评价为好。分值为 20 分，自评得分 20 分。

（2）质量指标：绩效目标值为工程设计符合验收标准。实际完成值为符合，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（3）时效指标：绩效目标值为 2021 年 12 月完成部分前期工作，实际已完成项目的施工监理招投标工作，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（4）成本指标：绩效目标值完成投资额 500 万元，实际已完成投资约 200 万元，指标评价为中。分值为 10 分，自评得分 8 分。

（5）经济效益指标：绩效目标值直接拉动项目相关行业的经济增长、间接刺激相关服务行业的经济增长，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（6）社会效益指标：实际完成值改善基础设施条件，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（7）生态效益指标：实际完成值未造成不良影响，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（8）服务对象满意度指标：实际完成值执法部门处以行政处罚 0 次，指标评价为好。分值为 10 分，自评得分 10 分。

（9）预算执行指标，因项目未到位资金，执行率 0%。分值

为 10 分，自评得分 0 分。

自评项目执行效果好。自评项目得分总分 88 分。

3. 项目完成可能性

已基本完成项目前期工作。

（二）绩效结论

综合绩效分析情况，绩效评价等次为“较好”。自评项目得分总分 88 分。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）加强本部门项目组织管理

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强本部门预算绩效管理

对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等进行阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发送偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

2021 年度财政项目支出绩效评价报告

（ 农村人居环境卫生综合整治经费 ）

为提高财政支出项目使用绩效，平潭综合实验区环境卫生综合整治领导小组办公室对 2021 年度农村人居环境卫生综合整治经费开展绩效评价。

一、项目基本情况：

（一）基本情况

1、项目主要内容：根据《平潭综合实验区管委会办公室关于印发〈平潭综合实验区城乡人居环境督查考评暂行办法〉的通知》（岚综管办〔2020〕84 号）文件精神，年度预期目标为 2022.37 万元，全区城乡人居环境整治工作经费按片区户籍人口数乘以 50 元的标准列入整治办财政年度预算（海坛片区原潭城镇按 15 元/人）。

2、实施情况：完成 2021 年全区城乡人居环境整治工作

3、资金投入和使用情况：年初部门预算安排金额为 2022.37 万元，安排下达金额为 2022.37 万元，实际支出金额为 1990.8 万元，占实际支出率 98%。

（二）主要成效

项目主要成效：提升我区市容环境卫生管理水平，建立长效环境卫生管理机制，创建宜居、生态、优美、整洁的全国文明城

市。完成全区城乡人居环境整治工作全年目标，为社会效益为公民提供良好的生活环境，提高群众幸福感，达到城市环境、生态环境要求。

二、绩效分析

（一）2021 年的项目绩效目标基本完成。“2021 年度农村人居环境卫生综合整治经费”项目预算资金为 2022.37 万元，资金到位 100%，实际支出 1990.8 万元，占实际支出率 98%。资金使用严格遵照相关规定执行，本着专款专用，专项管理的原则，由财政国库集中支付系统支付各项维护支出，最大程度上的避免了违规情况发生。

（二）绩效目标完成情况分析

2021 年绩效自评体从产出指标、效益指标和满意度三个一级指标，总共有 7 项二级指标，总分达到 97.8 分。

项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 98%。实际完成得 9.8 分。

2. 产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）：完成绩效目标 100%的得满分，未完成 100%同比例的扣减。实际完成值得 15 分。

（2）质量指标（15 分）：考评通过评良得满分；考评合格得 12 分，考评不通过不得分。实际完成值得 14 分。

(3) 时效指标 (10 分): 实际实施月份不晚于计划月份的得满分, 比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分, 比计划月份晚 1 个月以上不得分。实际完成值得 10 分。

(4) 成本指标 (10 分): 投入资金到位率 95%以上 (含 95%) 得 10 分, 95%—90%得 9 分, 其他情况酌情得分。实际到位率 98%得 10 分。

3. 效益指标分析 (30 分)

(1) 社会效益指标 (15 分): 确保垃圾处理正常, 有效改善环境, 达到社会综合效益, 满意度 95%以上得满分, 其他情况酌情扣分。实际完成值得 15 分。

(2) 生态效益指标 (15 分): 生态环境达标率是否合格, 95% (含) 以上得满分, 90%—95%得 15 分, 90%以下得 10 分。实际完成值得 15 分。

4. 满意度指标 (10 分)

服务对象满意度指标 (10 分): 满意度达到 95%以上得满分, 80—95%之间得 9 分, 低于 80%不得分。实际完成值得 9 分。

(三) 项目资金和实施管理情况分析

“2021 年度农村人居环境卫生综合整治经费”项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目成效等方面落实情况较好, 2021 年年底绩效目标完成情况自评得分总分为 97.8 分评价等级为优。

（四）项目完成情况与绩效目标

2021 年已完成全区城乡人居环境整治工作任务，提升了我区市容环境卫生管理水平，并建立长效环境卫生管理机制，为社会效益为公民提供良好的生活环境，提高群众幸福感，达到城市环境、生态环境要求。

三、项目实施的经验、存在的问题和改进措施

- 1、该项目财政预算执行率不高，片区执行率偏低。
- 2、项目资料有待进一步完善，后续管理有待进一步加强。

四、下一步改进工作的意见和建议

一是健全项目管理制度，确保资金用于实处，对于资金内部规定进行跟踪和监控。二是制定项目用款计划、合理安排资金支出进度，防止专项资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。三是完善绩效考评体系，对于各项目资金合理分工，落实到部门、落实到人，为全面规范开展绩效评价工作奠定基础，使考评有据可依。四是加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

2021 年度预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目的基本情况

平潭鹿原南路（海霞中路-红山中路）项目依据岚综实经发改〔2014〕122号，该项目路线全长约850米。道路等级为双向六车道城市主干路；设计车速为主车道50公里/小时；道路红线宽度为50米，双向6车道。建设内容主要包括：道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、绿化工程等，项目总投资约4500万元。

（二）项目申报的可行性、必要性及其论证过程

项目申报的可行性：项目建设经过了科学的可行性研究论证，充分考虑了相关制约因素，开展社会稳定风险分析，实施后不会引发不稳定因素，可行性风险较低。

项目申报的必要性：项目的建设符合海峡西岸经济区发展规划和省、实验区“十二五”规划总体要求；项目建设有利于推进社会的和谐稳定；项目的建设有助于推动新兴城市框架的形成，促进平潭功能布局建设；有利于推进平潭综合实验区的大项目建设，符合岚城片区总体功能定位，有利于提高城区城市化水平，促进平潭经济的发展。

（三）项目绩效总目标及阶段性目标情况

项目绩效总目标：完成鹿原南路项目的建设，满足沿线周边小区出现的需要，推进交通道路建设，促进沿线乡镇的经济发展，

服务于周边地块的交通出行，满足社会多样性的要求、提倡人居环境可持续发展，狠抓施工质量，根据工程施工验收相关要求，按时竣工投入使用。

阶段性目标：2021 年度绩效目标是狠抓施工质量，完成道路建设 250 米。

二、项目评价工作情况

（一）现场勘验、检查、核实情况

项目工程报建手续较为齐全，工程资料较为齐全，地基与基础结构部分工程安全可靠，其余分部均符合设计要求和相关质量验收标准，各单位工程能满足设计要求的安全和使用功能。

（二）项目的组织管理情况

项目建设单位是福建惠丰建筑工程有限公司。在项目建设期，选择合理的施工方案，加强施工现场管理，并采取恰当的安全防护措施，将负面影响降低到最低程度；与所在片区管理局保持畅通的沟通渠道，控制不安定因素，避免矛盾激化而影响项目建设进程。在运营期要注意对声学环境、绿化成果的保护，认证落实环保部门的要求，尽量减少对周边地区的环境容量需求，避免环境因素引发的社会风险。

（三）项目财务管理状况

项目总投资 4500 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，累计到位财政资金 1517.25 万元（其中：2021 年财政预算资金安排 500 万元，尚未到位），资金到位率 0%。累计已支出 1094.58 万元，其中建安工程款 1009.48 万元、监理费 0 万元、其他前期费用

85.09 万元，资金总支出率 72.14%。

年初预算资金	本年实际到位资金	本年实际支出资金	到位资金支出率
500	0	0	0%

本项目资金拨付程序规范，到位足额及时，项目实施过程中严格执行相关部门预算专项资金项目管理办法等财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时、专项资金支出审批程序严谨。

（四）主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况

目前国家以巨资投入到平潭综合实验区的建设中去，前期主要为基础设施的建设，鹿原南路项目是贯穿落实国务院、省政府对台先行先试政策，加快平潭综合实验区建设的需要。项目建成之后将预期将带动周边村落经济发展，有较好的间接经济效益；对构建城市骨架路网体系，加快城市发展，有利于维护社会的安定、稳定，具有良好的社会效益；道路绿化建设将改善生态环境，达到人与自然共和谐，不出现环境污染和资源破坏，有助于提高全区路网基础设施建设，满足人居环境可持续发展。

三、项目绩效目标分析

（一）绩效分析

1. 项目进度情况。

项目进展情况：项目因征地拆迁问题未解决，暂时无施工面。

2. 执行效果情况。

（1）产出指标

项目正按期进行，工程质量按行业标准施工，保障日后能通过验收工作。2021 年度预算资金安排 500 万元，尚未下拨，我

司已垫付投入使用 403.83 万元，支出率 80.76%。

（2）效益指标

该项目的建成，进一步完善周边路网建设，完善全区路网体系，降价运输成本，节约市民在途时间，方便群众出行，有效地间接促进当地经济发展。项目的建设有效地促进道路安全通畅，方便快捷，项目交通建设符合环评审批要求，适应未来一定时期内的交通要求，该项目产生的各项效益较为显著。

（3）满意度指标

该项目的建成进一步改善周边生态环境，改善周边群众的生活品质，预计市民满意度可达 96%。

3. 项目完成可能性。

该项目建设经过了科学的可行性研究论证，充分考虑了相关制约因素，开展社会稳定风险分析，实施后不会引发不稳定因素，可行性风险较低，在财政可承受能力范围内。本项目预计能完成全年目标任务。

（二）绩效结论

本项目除财政预算资金到位完成有所偏差外，其余指标均较好的完成年初指标进度，绩效得分 90 分，绩效评价等级为“优”。

四、存在问题及原因分析和有关建议

（一）加强本部门项目组织管理

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规

范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强本部门预算绩效管理

对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发生偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

2021 年度财政项目支出绩效评价报告

(生活垃圾分类工作专项经费)

为提高财政项目使用绩效，平潭综合实验区生活垃圾分类工作领导小组办公室对 2021 年度生活垃圾分类工作专项经费支出项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 基本情况

根据《平潭综合实验区管委会办公室关于印发<平潭综合实验区生活垃圾分类实施工作方案>的通知》要求，2020 年，全区各类公共机构率先实施生活垃圾强制分类；海坛片区建成区全面实施生活垃圾强制分类；君山、苏平、金井、海坛等各片区主岛上的村庄全面推行生活垃圾分类。全区建成区垃圾分类达标投放户数占总户数比例 50%以上，生活垃圾回收利用率达 35%以上。2022 年，全区生活垃圾分类实施全覆盖，建成生活垃圾分类处理系统，形成完善的生活垃圾分类制度和标准体系。

(二) 主要成效

2021 年以来，经过各级各部门共同努力，实验区建成区及村庄全面推行生活垃圾分类，各层级分类工作领导组织机制全面完善，各类公共机构分类成效显著提高，生活垃圾分类知识全面进教材、进课堂、进实践活动。农村地区分类基础设施建设覆盖

率达 100%，建成区垃圾分类达标投放户数占总户数比例达 60.7%。全区生活垃圾减量化、资源化、无害化进程全面推进，生活垃圾无害化处理率达 100%。

二、绩效分析

（一）绩效目标分析

2021 年绩效自评体从产出指标、效益指标和满意度三个一级指标，总共有 7 项二级指标，总分达到 94.2 分。

项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 82%。实际完成得 8.2 分。

1. 产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）：完成绩效目标 100%的得满分，未完成 100%同比比例的扣减。实际完成值得 15 分。

（2）质量指标（15 分）：考评通过评良得满分；考评通过评合格得 12 分，考评不通过不得分。实际完成值得 15 分。

（3）时效指标（10 分）：实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。实际完成值得 10 分。

（4）成本指标（10 分）：投入资金使用率 95%以上（含 95%）得 10 分，95%－90%得 8 分，其他情况酌情得分。实际完成值得 7 分。

2. 效益指标分析（30 分）

（1）社会效益指标（15 分）：是否产生社会综合效益，满

意度 95%以上得满分，其他情况酌情扣分。实际完成值得 15 分。

(2)生态效益指标(15 分): 环境达标率是否合格, 95%(含)以上得满分, 90%-95%得 15 分, 90%以下得 10 分。实际完成值得 15 分。

3. 满意度指标 (10 分)

服务对象满意度指标 (10 分): 满意度达到 95%以上得满分, 80-95%之间得 9 分, 低于 80%不得分。实际完成值得 9 分。

4. 综合评价情况

2021 年年底绩效目标完成情况自评得分总分为 94.2 分, 评价等次为优秀。

(二) 项目管理情况

我区出台了《平潭综合实验区生活垃圾分类管理办法》(岚综管办〔2019〕194 号)、《平潭综合实验区生活垃圾分类实施工作方案》(岚综管办〔2019〕138 号)等文件, 明确了我区生活垃圾分类工作的组织领导体系、任务分解、资金保障、督查考核等内容, 成立了生活垃圾分类工作领导小组, 各片区、各部门领导为小组成员, 协同合作, 齐抓共管, 共同做好生活垃圾分类工作。

(三) 项目资金和实施管理情况分析

“生活垃圾分类工作专项经费”项目总经费为 1000 万元, 资金到位 100%, 实际支出 815.3 万元, 支出率 81.5%, 资金使用严格遵照相关规定执行。

（四）项目完成情况与绩效目标

2021 年度“生活垃圾分类工作专项经费”项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目成效等方面落实情况较好，总自评分为 94.2 分，评价等次为优。

在下一年度绩效项目管理中要加强精细化长效管理，推进项目实施按照规定的阶段目标和时序进行。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）存在问题

片区存在部分基础设施、宣传栏等验收进度缓慢，经费拖延至 21 年底才申请下拨的情况，因我区财政资金紧张，在年底向财政申请经费用款计划时未予批复，造成资金无法按时拨付使用。并且个别片区第四季度分类经费需在 2022 年初考核后才予以拨付，导致经费需跨年度使用。

（二）改进措施

一是健全项目管理制度，确保资金用于实处，对于资金内部规定进行跟踪和监控。二是制定项目用款计划、合理安排资金支出进度，防止专项资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。三是完善绩效考评体系，对于各项目资金合理分工，落实到部门、落实到人，为全面规范开展绩效评价工作奠定基础，使考评有据可依。四是加强财政专项资金管理，保证项目资金使用的规范性、安全性和有效性。

2021 年平潭地下综合管廊干线工程（一期） PPP 项目绩效自评报告

为提高平潭综合实验区地下综合管廊干线工程（一期）PPP 项目（下称 PPP 项目）支出项目使用绩效，平潭综合实验区交通与建设局组织对 2021 年度 PPP 项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。平潭综合实验区交通与建设局是平潭市政府下属的职能部门。负责实验区交通基础设施规划、建设与管理。负责房地产行业管理和住房保障工作；负责城市市政公用设施建设和管理；负责指导、监督交通运输行业、工程建设行业和建筑市场管理；负责港口、水务、人防、交通战备等管理工作。本项目提高了公共财政使用效率，保障了公共服务质量。

（二）主要成效。项目的建设有效利用了道路下的空间，节约了城市用地，同时避免了由于敷设和维修地下管线频繁挖掘道路而对交通和居民出行造成影响和干扰，保持了路面的完整性和美观性。

项目实施后，将短期建设支出转化为合作期内的分期支付可行性缺口补助，平滑财政支付资金压力，改善了人居环境。

二、绩效分析

（一）数量指标

本项目涉及环岛路及坛西大道南段两条条市政道路及地下综合管廊的运营维护。地下综合管廊约 26.873Km。自评分数 15 分。

（二）质量指标

质量基本满足《平潭综合实验区地下综合管廊干线工程（一期）PPP项目运营考核方案》要求。第一季度考核分数为 94.25 分；第二季度考核分数为 90.3 分；第三季度考核分数为 92.85 分，（其中管廊随机考核得分 92.85 分，第三季度得分 $=92.85 \times 10\% + 92.85 \times 90\% = 92.85$ 分）；第四季度考核分数为 90.9 分；2021 年项目公司年度绩效服务考核分数为 92.075 分，考核成绩优。大于绩效目标值 85 分，自评分数为 10 分。

（三）时效指标

项目实际实施月份不晚于计划月份，自评分数为 10 分。

（四）成本指标

本项目预算为 10500.96 万元，项目实际完成值为 20082.494 万元，因财政未下达该用款指标，故资金投入为 0，自评分数为 15 分。

（五）经济效益指标

本项目 2021 年共计收取日常维护费 0.349 万元，后续需加强引导各管线入廊，未达到绩效 1700 万元目标，自评分数为 0 分。

（六）可持续影响指标

社会资本合理回报，合理确定和动态调整财政补贴的规模 and 方式。2021 年度暂未有分期拨付资金，自评分数为 0 分。

（七）服务对象满意度

项目的实施，实现了行政资源的最优化，推进城市管理科学化、精细化、人性化，高标准高质量的提升了城市环境品质，切实的提高了人民群众的获得感和幸福感，自评分数为 10 分。

三、存在的主要问题及改进措施

1.收费难问题：尽管实验区已出台相关入廊收费指导价与优惠政策，但涉及各行业（水、电、通讯、燃气等）用户对入廊政策的理解与支持，实际收费难以落地，往往入廊需求紧迫性高于缴费，实际缴费困难，严重损害管廊运营方利益。建议政府方积极探索，采取政府补贴+部分费用入廊用户承担模式，推动入廊缴费，使得管廊运营工作有序、健康发展。

2.建议区财政切实做好资金保证，以确保本项目有序进行，为人民群众提供更多的便利。

2021 年财政支出项目绩效自评报告

为提高应急避难场所支出项目使用绩效，区交建局组织对 2021 年度应急避难场所 I 标段、II 标段工程质量保证金开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。

2015 年，我局与福建省鸿屹建设工程有限公司签订平潭综合实验区学校应急避难场所工程 I 标段、II 标段施工合同，2016 年该工程通过验收程序。目前剩余尾款 43337.3 元需拨付。

（二）主要成效。

确保灯杆基础几标识标牌基础、建筑电气安装、建筑给排水工程的符合设计及质量验收规范要求，保障应急避难场所 I 标段、II 标段工程在期限内正常使用。

二、绩效分析

（一）产出指标

1.数量指标。完成急避难场所 I 标段、II 标段工程。

2.质量指标。避难场所建设质量合格，该项工程正常通过验收，并在质保期内正常使用。

3.时效指标。资金下达时效进程，计划该年度 12 月份前完成资金拨付，但因财政困难，2021 年 12 月底，国库未拨付资金。

4.成本指标。按合同规定及结算审核报告拨付剩余资金。

（二）效益指标

1.社会效益指标。主要改善学校应急避难场所基础建设，保

障学校避难场所建设，基本实现社会效益指标。

2.可持续影响指标。完善学校避难场所硬件设施，满足应急避难需求。

（三）满意度指标

满意度指标主要指满意度方面，在提供应急避难服务方面，让市民满意，满意度指标达 95%。

绩效自评工作期间评价工作小组走访各学校，进行现场核查，核查情况真实有效，符合绩效自评流程。

评价工作小组对照 2021 年度目标设置、目标完成情况，结合现行的政策运行环境变化，认为 2021 年度目标值与预算安排匹配度、关联度设置合理，暂无对下一年度绩效目标修改意见。

三、存在的主要问题及改进措施

无。

市政污水支出项目绩效自评报告

为提高财政项目使用绩效，平潭综合实验区交通与建设局市政管理处对 2021 年度财政安排的市政污水处理费项目支出开展了绩效自评。现将情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）基本情况。

中福海峡（平潭）水务工程有限公司位于平潭综合实验区金井湾片区兴港南路 5 号，公司注册资本人民币 5000 万元，由福建中闽水务投资集团有限公司持有公司 100% 的股权。

中福海峡（平潭）水务工程有限公司项目立项的依据：与平潭综合实验区交通与建设局签订的《平潭综合实验区金井湾污水处理厂和三松再生水厂项目特许经营协议》。

金井湾污水处理厂建设地点为金井湾组团天大山南侧，占地 76758.59 平方米，工程规模为 8 万吨/日，一期规模为 4 万吨/日。

三松再生水厂建设地点为环岛东路与福平大道交汇处西南侧，占地面积 31851.36 平方米，工程规模 4 万吨/日。

县污水处理厂项目总用地面积 16700 平方米，处理规模从 2 万吨/日扩建至 4 万吨/日。提标后项目出水水质按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级 A 标准执行。目前日进水量约 3.5 万吨/日，出水稳定达标排放

（二）主要成效。

项目设计、建设符合城市规划、环保及水土保持要求和节能有关政策，污水经处理后的水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》[GB18918-2002]一级 A 排放标准，同时达到了《城市污

水再生利用 景观环境用水水质（GBT18921-2002）》中的娱乐性景观环境用水标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质（GBT18921-2002）》用水标准

二、绩效目标分析

我单位 2021 年三个专项，从项目完成、效益体系、满意度指标体系，总共有 8 项三级指标，总分达到 92.69 分。

（1）资金执行率分析：总分 10 分，扣 1.4 分，具体如下：年初预算安排 6000 万元，2021 年共拨付年初预算 5159 万元，资金拨付率 85.98%，按预算执行率相应扣减，故得 8.69 分

（2）污水处理数量情况满分 10 分，得 4.1 分；污水处理数量按计划实施，未完成年度目标值，得 4.1 分。

（3）质量指标 20 分，得 20 分。经污水厂处理后的水质全部达到国家标准一级 A，得 20 分。

（4）时效指标 10 分，得 10 分。该污水厂 2021 年全年正常运营，得 10 分。

（5）成本指标 10 分，得 10 分。根据特许经营协议，2021 年期间污水处理费支付为 5159 万元，得 10 分。

（6）社会效益方面满分 20 分，得 20 分。我区污水处理率及收集率明显提升，得 20 分。

（7）生态效益方面满分 10 分，得 10 分。有效改善人居环境，得 10 分。

(8) 服务对象满意方面满分 10 分，得 10 分。我区居民对污水处理满意度 95%，达到预期目标，得 10 分。

三、存在的主要问题及改进措施

季度考核时存在不足，需要整改，会严格按照考核组提出的整改项目按要求进行整改，严格按照考核项目及相关要求做好运行管理工作。

2021 年春运期间海运船舶接驳财政支出项目绩效自评报告

为提高区春运期间海运船舶接驳支出项目使用绩效，区交建局组织对 2021 年度区春运期间海运船舶接驳项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。

船舶接驳管理工作是我区春运一项重要工作，区管委会领导高度重视接驳船管理工作。每年春运期间，区管委会都会召集片区、海事局、渔业、综合执法、船东协会、旅游客运公司等机构相关人员召开春运接驳船工作会，拟定全年春运接驳船工作方案，并就接驳船舶选定、随船安全设备检查及船员和岸上安保人员安全教育培训等工作做具体部署。

（三）主要成效。

近几年，春运接驳船安全管理工作积累了一些好的经验，比如明确规定接驳船运行时间（每日 6:00 到 18:00）；每艘接驳船必须安装 AIS 系统和配足救生设备；单船出行改为 2 艘以上船舶伴航出行；每艘接驳船限员 9 人及以下；各片区负责人务必筛选船况好的船舶作为接驳船等，进一步提升春运接驳船舶安全管理水平，安全、顺利完成春运期间船员接驳工作。

三、绩效分析

（一）产出指标

1.数量指标。在苏澳、看澳、吉钓等 7 个点习惯接驳水域组

组织开展接驳船接驳工作，2021年春运期间完成7个水域接驳工作，实际已全部完成。

2.质量指标。春运期间顺利完成船舶接驳任务，并未发生安全事故，实际未出现非接驳区域进行接驳作业、未经认可的船舶投入接驳作业、超气象条件进行接驳作业等行为，接驳工作圆满结束，指定的习惯接驳水域接驳无安全事故，完成目标。

3.时效指标。春运期间每日按时段开展接驳工作，实际均已按时完成。

4.成本指标。该项目安排100万元，实际支出100万元均已拨付给补助对象。

（二）效益指标

1.社会效益。保障船员回岚交通需求与安全性,实现春运期间社会稳定祥和，本次接驳工作顺利完成，已满足船员回岚需求。

2.可持续影响指标。提升春节期间交通运输便民效率，此次接驳工作有效提升春节期间交通运输便民效率，为船员提供便捷。

（三）满意度指标

春运接驳工作圆满完成，回岚船员满意度高于95%。

绩效自评工作期间评价工作小组走访企业，先后翻查台账并进行核查，核查情况真实有效，符合绩效自评流程。

评价工作小组认真分析该项目管理情况，经研究分析春运期间海运船舶接驳支出项目项目执行过程和资金使用管理合法、合规。项目管理制度合理、完整。

评价工作小组对照2021年度目标设置、目标完成情况，结合现行的政策运行环境变化，认为2021年度目标值与预算安排匹配度、关联度设置合理，暂无对下一年度绩效目标修改意见。

三、存在的主要问题及改进措施

接驳船管理仍存在一些不足，但接驳船管理工作属于民生项目，关系广大群众生命财产安全，下阶段将进一步督促主体加强接驳船舶安全管理水平。

福平大道（环岛路-平岚路）项目第一阶段 2021 年度预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

本项目位于平潭综合实验区中部，项目西起环岛西路交叉口，东至平岚路交叉口里程桩号为（K0+000-K3+480、K4+430-K5+282.706），是平潭综合实验区路网的中轴线，东西走向，按一级公路兼具城市主干路标准设计，主线设计时速60km/h，辅道设计时速40km/h，路线全长5282.706米。红线宽度分两段，K0+000-K0+886.221段为远期预留第四通道海底隧道的洞口及U型槽段，道路红线宽度为130米。K0+886.221-K5+282.706段道路红线宽度120米，主车道为双向八车道，辅道为双向六车道。工程建设内容包括路基工程、桥涵工程、综合管沟、雨污水工程等。项目建安费用投资约94496.25万元

（二）项目绩效目标。总体目标：2021年12月前建成通车，其中半年目标：完成总体工程量100%。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析。本项目规划科学，选址得当，建设规模合理，且项目建设有利于带动周边区域经济发展，建设方案可行，建设条件完备，具有较高的社会效益。

1. 项目进度情况。目前已完成总工程量100%。
2. 执行效果情况。目前项目建设完成年度总体目标。
3. 项目完成可能性。目前项目建设完成年度总体目标。

（二）绩效结论。综合绩效分析，本项目绩效评价为“好”。

三、存在问题及原因分析和有关建议

（一）加强本部门项目组织管

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强本部门预算绩效管理对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发送偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

福平大道路面工程项目第一阶段 2021 年度预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

本项目位于平潭综合实验区中部，项目西起环岛西路交叉口，东至平岚路交叉口里程桩号为（K0+000-K3+480、K4+430-K5+282.706），是平潭综合实验区路网的中轴线，东西走向，按一级公路兼具城市主干路标准设计，主线设计时速60km/h，辅道设计时速40km/h，路线全长5282.706米。红线宽度分两段，K0+000-K0+886.221段为远期预留第四通道海底隧道的洞口及U型槽段，道路红线宽度为130米。K0+886.221-K5+282.706段道路红线宽度120米，主车道为双向八车道，辅道为双向六车道。工程建设内容包括路面工程、给水工程等。项目建安费用投资约94496.25万元

（二）项目绩效目标。总体目标：2021年12月前建成通车，其中半年目标：完成总体工程量100%。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析。本项目规划科学，选址得当，建设规模合理，且项目建设有利于带动周边区域经济发展，建设方案可行，建设条件完备，具有较高的社会效益。

1. 项目进度情况。目前已完成总工程量100%。
2. 执行效果情况。目前项目建设完成年度总体目标。
3. 项目完成可能性。目前项目建设完成年度总体目标。

（二）绩效结论。综合绩效分析，本项目绩效评价为“好”。

三、存在问题及原因分析和有关建议

（一）加强本部门项目组织管

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强本部门预算绩效管理对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发送偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

2021 年 1 艘离岛客运渡船、2 艘离岛货运渡船 项目绩效自评报告

为提高 1 艘离岛客运渡船、2 艘离岛货运渡船项目支出使用绩效，对 2021 年度 1 艘离岛客运渡船、2 艘离岛货运渡船项目开展绩效自评。

一、基本情况

（一）项目概况

为进一步完善我区陆岛交通基础设施，有效提升陆岛交通码头功能和品位，同时为加快推进交通旅游融合发展，不断提升海岛群众出行条件和提高国际旅游岛形象，依据《平潭综合实验区水上交通专项规划》，区党工委管委会编制了《平潭综合实验区陆岛交通码头及渡运船舶专项提升实施方案（2020-2023 年）》，根据方案要求，2021 年需完成 1 艘离岛客运渡船和 2 艘离岛货运渡船建造工作。该项目计划总投资 2400 万元。

（二）项目绩效目标

完善我区陆岛交通基础设施，有效提升陆岛交通码头功能和品位，同时为加快推进交通旅游融合发展，不断提升海岛群众出行条件和提高国际旅游岛形象。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1. 项目进度情况

前期，已委托第三方机构完成《客渡船和交通船建造项目可行性研究报告》，并组织召开专家评审会。2020年12月1日，旅游客运公司组织召开“关于研究客渡船和交通船建造项目工作”专题会议，目前因区财政资金保障不足，现进行新造船资金筹备，以及对接可研编制单位重新设计船型和联系其他渡轮公司了解相关船型造价，待集团研究议定船舶建造总造价后，推进委托省招标中心代理船舶建造项目公开招投标工作。

2. 执行效果情况

目前由可研编制单位设计的船型经专家评审，一致认为：编制单位设计的船型方案，可以作为下一步开展工作的依据。

3. 项目完成可能性

为保障1艘离岛客运渡船、2艘离岛货运渡船项目的建设顺利实施，有关部门均在全力配合前期审批和协调工作，待财政资金到位后将立即先行开展2艘交通艇的船型选定和招标工作。

（二）绩效结论

据2021年9月2日区管委会《关于研究陆岛交通码头及渡运船舶专项提升工作的纪要》（〔2021〕121号）精神，原则同意将《平潭综合实验区陆岛交通码头及渡运船舶专项提升实施方案（2020-2023年）》中2021年计划建造1艘舒适性客渡船任务顺延到西楼陆岛交通码头开工建设后再同步实施，以及将计划购置的2艘离岛货运渡船变更为购置2艘交通艇，每艘交通艇造价控制在100万元以内，待区财政预算资金拨付到位后予以实施。

2021 年区财政有下达 500 万元预算资金，截止目前资金未到位，导致该项目未启动船舶建造的实施工作。

三、存在问题及原因分析和有关建议

区财政资金未到位，无法正常启动船舶建造招标工作，建议拨付 1 艘离岛客运渡船、2 艘离岛货运渡船项目 500 万元。

2021 年公交候车亭（BOT）创城公益广告 财政支出项目绩效自评报告

为提高公交候车亭（BOT）创城公益广告支出项目使用绩效，区交建局组织对 2021 年度公交候车亭（BOT）创城公益广告项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。公交候车亭（BOT）创城公益广告制作、安装，建立美丽文明平潭。2021 年区财金局向我局拨付 15 万元公交候车亭（BOT）创城公益广告资金，但由于委托福建博渊堂公司为免费制作约 35 座，故该资金未进行支付。

（二）主要成效。免费制作约 35 座公交站公益广告。

二、绩效分析

对照 2021 年度编制的绩效目标，公交候车亭（BOT）创城公益广告工作从产出指标体系、效益指标体系、满意度指标体系，总共 8 项三级指标，总分为 62 分。

1.数量指标情况满分 20 分，得 9 分。该项目完成 35 座公交站公益广告制作。

2.质量指标情况满分 10 分，得 10 分。

3.时效指标满分 10 分，得 10 分。按要求时限完成。

4.成本指标满分 10 分，得 10 分。该项目未超出预算资金范围，但未进行支付。

5.可持续发展指标满分 15 分，得 0 分。因未进行全覆盖。

6.社会效益指标满分 15 分，得 15 分。与城市面貌、群众生活需求相符的户外广告设施符合，提升城市整体美感。

7.服务对象满意度指标满分 10 分，得 10 分。

三、存在的主要问题及改进措施

后续将加强资金监管和使用，并配合区管委会有关要求做好宣传工作。

2021 年公共交通运营补助项目财政支出项目绩效自评报告

为提高区公共交通运营补助支出项目使用绩效，区交建局组织对 2021 年度区公共交通运营补助项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。

全区现有运营公交车 260 辆，其中 260 辆纯电动公交车，实行智能化公交管理。主营平潭岛公共交通运输，包含平潭岛内以及四个离岛（草屿岛、屿头岛、东庠岛及大练岛）根据规划我司将进一步推进城乡公交一体化，将公交网络覆盖全岛，延伸海岛，覆盖城乡。在稳步推进平潭城乡公交一体化的同时，未来还将积极配合实验区的发展逐步扩大经营范围，组建集道路客运、城市公交、旅游客运、出租车客运，海上航运以及场站运营等为一体综合运输公司，提供更优质的出行服务，届时将作为平潭综合实验区最主要的交通枢纽，服务社会大众。

区公共交通运营补助项目是为了弥补公交企业因执行政府指令低于成本的票价、月票及老年人、残疾人、现役军人等减免票措施减少的收入，完成政府指令性任务形成的支出，对企业因开通冷僻线路增加的企业成本，财政给予补贴补偿，维持公交正常运营，促进我区公交行业和谐、稳定、健康发展。

区交建局组织评价工作小组对区公共交通运营补助项目开展绩效自评工作，期间评价工作小组走访平潭岛内、草屿岛、屿头岛、东庠岛及大练岛等公交场所，认真开展自评工作。

（二）主要成效。

区公共交通运营补助 2021 年预算 4800 万元，实际到位金额 4800 万，实际拨付支出金额 4758.907 万元，本年度该项目补助资金结余金额 41.093 万元。目前区公共交通运营补助项目年度绩效目标已基本完成。产出方面，完善提升公交一体化工程，优化公交线网。效益方面，提倡公交绿色出行，有效缓解我区道路状况，实现社会效益。推广新能源车辆，实现尾气零排放，做到低碳、环保，实现生态效益。满意度方面，在公交车服务方面，让市民满意，提升平潭综合实验区形象，促进两岸交流。

二、绩效分析

（一）产出指标

1.数量指标。主要指公交车年度配载客运量。其绩效目标为 2021 年年度配载客运量达到 680 万人次。2021 年实际完成 797.22 万人次。

2.质量指标。主要指完善公交一体化，确保公交运营安全。其绩效目标为总体运营安全、未发生重大安全事故，实际已完成。

3.时效指标。资金下达时效进程，该年度 12 月份前完成资金拨付。

4.成本指标。主要指补贴公交运营成本，其绩效目标为公交成本补贴控制在 4800 万元以内。本年度补助资金到位金额 4800 万，实际拨付公交运营成本支出金额 4758.907 万元。

（二）效益指标

1.经济效益指标。主要指营收提高，其绩效目标为通过开展该项目提高企业营收，企业营收较前一年度有所提高。

2.社会效益指标。主要促进公共交通健康发展，基本实现社

会效益指标。

3.生态效益指标。主要指城市公交车对环境的影响。260 辆公交车均为纯电动公交车，且通过公交车大力宣传低碳环保出行，城市公交车对环境影响明显改善，完成该指标任务。

（三）满意度指标

满意度指标主要指满意度方面，在公交车服务方面，让市民满意，提升平潭综合实验区形象，促进两岸交流。满意度指标达 95%。

绩效自评工作期间评价工作小组走访平潭岛内、草屿岛、屿头岛、东庠岛及大练岛等公交场所，先后翻查公交营收台账、公交运量台账、调取公交监控等进行现场核查，核查情况真实有效，符合绩效自评流程。

评价工作小组认真分析该项目管理情况，经研究分析公共交通运营补助支出项目项目执行过程和资金使用管理合法、合规。项目管理制度合理、完整。

评价工作小组对照 2021 年度目标设置、目标完成情况，结合现行的政策运行环境变化，认为 2021 年度目标值与预算安排匹配度、关联度设置合理，暂无对下一年度绩效目标修改意见。

三、存在的主要问题及改进措施

存在主要问题：企业成本逐年年增长，且增长较快，导致财政压力大。二是公交补贴政策已不符合目前形势。

改进措施：控制企业运营成本，抓紧修订新的公交补助政策。

和平大道（高铁中心站-苏平路）项目第一阶段 2021 年度预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

和平大道（高铁中心站-苏平路）项目第一阶段项目起点位于中楼乡盐田村二埠自然村桩号 K6+100，与坛东大道一期项目顺接，终点位于中楼乡韩厝村桩号 K7+850，线路全长 1.75 公里，该项目主要工程有路基路面、桥梁（主线上跨桥长 1152.2 米）、涵洞（4 道）、挡墙（5 道）、市政电力隧道及其他市政管网工程。项目总投资 63433 万元，合同工期 24 个月。

（二）项目绩效目标。总体目标：2021 年 12 月前建成通车，其中半年目标：完成总体工程量 92%。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析。本项目规划科学，选址得当，建设规模合理，且项目建设有利于带动周边区域经济发展，建设方案可行，建设条件完备，具有较高的社会效益。

1. 项目进度情况。目前已完成总工程量 98%。

2. 执行效果情况。目前项目建设正常推进，可完成年度总体目标。

3. 项目完成可能性。目前项目建设工作正常有序推进，可完成年度总体目标。

（二）绩效结论。综合绩效分析，本项目绩效评价为“好”。

三、存在问题及原因分析和有关建议

（一）加强本部门项目组织管

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强本部门预算绩效管理对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发送偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

2021 年交通建设行业前期策划费用财政支出项目绩效自评报告

为提高交通建设行业前期策划费用支出项目使用绩效，区交建局组织对 2021 年交通建设行业前期策划费用项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。

我局作为实验区交通与建设行业的主管部门，承担大量交通、住建、市政及相关行业的业务统筹工作。每年国家、省级行业主管部门都出台许多新政策或下达新任务，区党工委、管委会也因工作需要临时部署新的工作任务，要求我局在都短时间内全面统筹并策划项目给予落实。策划项目以及相关前期工作需要委托专业团队编制。

（二）主要成效。

区财政资金问题，相关策划项目无法正常开展，目前只启动招标程序中。

四、绩效分析

（一）产出指标

- 1.数量指标。区财政资金问题，相关策划项目无法正常开展，目前只启动招标程序中。
- 2.质量指标。区财政资金问题，相关策划项目无法正常开展，目前只启动招标程序中。

3.时效指标。区财政资金问题，相关策划项目无法正常开展，目前只启动招标程序中。

4.成本指标。该项目安排 500 万元，2021 年因实验区财政资金不足，暂未使用。

（二）效益指标

1.社会效益。区财政资金问题，相关策划项目无法正常开展，尚未产生社会效益。

2.可持续影响指标。区财政资金问题，相关策划项目无法正常开展，尚未产生可持续影响指标。

（三）满意度指标。

区财政资金问题，相关策划项目无法正常开展，尚未产生满意度指标

三、存在的主要问题及改进措施

主要存在问题：区财政资金问题，相关策划项目无法正常开展。

改进措施：进一步扩宽资金渠道，加强项目执行力度。

2021 年平潭南北街历史文化街区改造 PPP 项目前期 专项法律支出项目 绩效自评报告

为提高平潭南北街历史文化街区改造 PPP 项目前期专项法律服务资金使用绩效，对平潭南北街历史文化街区改造 PPP 项目前期专项法律服务开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

2019年6月13日，区党工委书记陈善光召开专题会议，研究了平潭南北街历史文化街区改造项目的相关事宜，会议议定项目前期工作由交建局牵头，城投集团共同推进。2020年6月9日，区规委会2020年第2次主任委员会讨论了南北街历史文化街区改造项目建设方案，会议议定项目范围内的PPP项目由区交建局作为政府实施机构，区城投集团为政府出资方代表，共同推进PPP项目工作。为依法依规推动南北街历史文化街区项目，经请示区管委会，决定聘用社会第三方法律咨询机构把关审定起草相关文件。

（二）主要成效

2021年9月26日，区财金局认为“2022年度我区PPP项目财政承受能力会超出10%的支出红线”，向区管委会建议“平潭南北街历史文化街区改造PPP项目暂缓实施，先行退库，避免超出

10%红线形成隐性债务，待后续我区财力优化后再行实施”。2021年11月1日，区党工委副书记、管委会主任黄建波召开主任办公会议，会议原则同意“暂缓实施南北街PPP项目，暂不退库，后续根据实验区财力情况适时启动”。

二、绩效分析

（一）产出指标

1. 数量指标。主要发布重要文件全部进行法务审核，审核数需超过5份。本项目前期已完成招标活动，并已签订《投资合作协议》、《股东协议》等多份文件，审核把关文件远超5份。

2. 质量指标。主要出台政策完全符合国家法律法规。截止目前，平潭南北街历史文化街区PPP项目未发生投诉、举报、诉讼等法律事件。

3. 时效目标。主要指服务期限为2021年全年。2021年南北街历史文化街区PPP项目实施期间，第三方法律机构均能及时提供服务。

4. 成本指标。主要指服务资金拨付不超过5万元。由于项目暂缓实施，本项资金未予以拨付。

（二）效益指标

1. 社会效益指标。主要指依法处理存在的各种纠纷。本项目

实施期间未出现因文件起草、审核、把关不到位等问题，导致影响社会稳定等问题。

2. 生态效益指标。主要指项目实施过程中，不出环境破坏等问题。本项目未出现此类情况。

（三）满意度指标。

满意度指标只要是指群众对南北街历史文化街区改造 PPP 项目出台的文件的满意程度超过 85%，根据初步摸排群众对南北街历史文化街区改造项目满意度为 98%。

三、存在问题及改进措施

2021 年 9 月 26 日，区财金局认为“2022 年度我区 PPP 项目财政承受能力会超出 10% 的支出红线”，向区管委会建议“平潭南北街历史文化街区改造 PPP 项目暂缓实施，先行退库，避免超出 10% 红线形成隐性债务，待后续我区财力优化后再行实施”。2021 年 11 月 1 日，区党工委副书记、管委会主任黄建波召开主任办公会议，会议原则同意“暂缓实施南北街 PPP 项目，暂不退库，后续根据实验区财力情况适时启动”。

平潭综合实验区车站北路、车站西路(竹屿口-金井湾大道)市政道路工程 2021 年度预算项目 绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

平潭车站西路(竹屿南路-金井湾大道)市政道路工程范围内的道路工程、交通工程、桥涵工程、给排水工程、电力排管工程、通信排管工程、照明工程等。

平潭车站北路市政道路工程修建桩号范围为 K0+040~K0+403.757。设计内容包括道路工程、交通工程、涵洞工程、给排水工程、电力排管工程、通信排管工程、照明工程等。项目立项依据为岚综实项目审批【2016】11 号、【2016】12 号

(二) 项目绩效目标。总体目标：2021 年 12 月前建成通车，完成道路建设 1248 米

二、绩效分析与结论

(一) 绩效分析。本项目规划科学，选址得当，建设规模合理，且项目建设有利于带动周边区域经济发展，建设方案可行，建设条件完备，具有较高的社会效益。

1. 项目进展情况。目前已完成总工程量 98%。

2. 执行效果情况。目前项目建设正常推进，可完成年度总体目标。

3. 项目完成可能性。目前项目建设工作正常有序推进，可完成年度总体目标。

（二）绩效结论。综合绩效分析，本项目绩效评价为“好”。

三、存在问题及原因分析和有关建议

（一）加强本部门项目组织管

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强本部门预算绩效管理对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发送偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

2021 年财政支出项目绩效自评报告

(2020 为民办实事-旧城区供水管网改造)

为提高 2020 为民办实事-旧城区供水管网改造使用绩效，福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司对 2021 年度 2020 为民办实事-旧城区供水管网改造开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 基本情况。(项目以及工作的基本情况，比如评价工作组织情况、现场核查选点情况等。)

1、项目基本情况：对旧城区 24 个区域供水管网进行改造，管道总长度 30.09 千米，项目涉及 24 个区域：金榜垵、金洋小区、东星、西航旧国税局附近、小湖路边、金店南街、丽源对面（荷花）、福耀新村、海秋 186 号附近、农中、大磡下、永春莲花幼儿园、海坛片区（旧县委）、西湖庄、北门、东埔庄、南门庄、瑞垄庄及新垄庄、永春及永春南边、政府路家属区、宝城花园供水管网改造，以及西航新旧泵房给水管改造、西航旧泵房进水管改造、龙凤路—龙华路—龙景路主管改造。

2、项目评价工作组织情况：

选用的定量指标作为评价指标，基本指标：资金到位率，资金使用率，支出效果率。社会环境效益分析和国民经济效益分析作为评价方法。

3、现场核查选点情况：

本项目工程报建手续较为齐全，工程资料较为齐全，基础结

构部分工程安全可靠，其余分部均符合设计要求和相关质量验收标准，各单位工程能满足设计要求的安全和使用功能。

（二）主要成效。（项目资金使用效果，比如，资金管理，目标任务完成进度，经济、社会、生态效益，群众满意度等情况。）

1、资金管理情况：

项目估算总投资为 1335 万元，项目建设资金来源为由财政负担。本项目年度财政支出预算安排 300 万元，实际到位金额 58 万元，实际支出金额 58 万元。本项目资金要严格按照国家财经纪律和规范要求“专户管理、单独核算、专款专用”进行管理。严格执行“事前预算、事中监督、事后决算”管理程序，做到厉行节约、科学评估、全面审计，确保专项资金的使用规范和安全。

2、经济、社会、生态效益，群众满意度等情况：

平潭作为两岸交流合作先行先试的示范区、海峡西岸经济社会协调发展的先行区、近几年的发展日新月异。本项目建成后可有较好的间接经济效益。随着本项目的实施，将有利于完善平潭综合实验区给水管网系统，提高旧城区居民饮用水质量、生活水平，促进海峡西岸经济区先行区的建设力度，有利于加快海峡西岸经济区先行区建设步伐。

3、目标任务完成进度情况：

项目在 2020 年 12 月 21 日开工建设，2021 年 8 月 20 日完工，2021 年 11 月 3 日竣工验收。

二、绩效分析

1. 对照 2021 年度编制的绩效目标，逐项分析实际完成情况，得出自评结论，分析应包含有关数据和佐证材料。

项目对旧城区 24 个区域供水管网进行改造，管道总长度 30.09 千米，项目涉及 24 个区域：金榜埕、金洋小区、东星、西航旧国税局附近、小湖路边、金店南街、丽源对面（荷花）、福耀新村、海秋 186 号附近、农中、大磴下、永春莲花幼儿园、海坛片区（旧县委）、西湖庄、北门、东埔庄、南门庄、瑞垄庄及新垄庄、永春及永春南边、政府路家属区、宝城花园供水管网改造，以及西航新旧泵房给水管改造、西航旧泵房进水管改造、龙凤路—龙华路—龙景路主管改造。

本年度改造的管网总长约 18 公里，工程建设质量符合行业及相关标准，实施期内预算资金均能使用完成。从社会效益角度，改善城市人居环境，树立良好的城市形象。从生态效益角度，不产生生态环境不良影响。从可持续影响角度，持续产生社会效益。本项目获得良好的群众满意度。

项目本年度实际完成值 100%，本项目本年度资金未到位，资金使用率 100%，产出指标率 100%，效益指标率 100%，满意度指标率 100%，自评得分 90 分。

2. 对现场核查情况做出详细阐述。主要包括现场核查项目数量、选点数量、现场核查内容、核查情况及分析等。

本项目工程报建手续较为齐全，工程资料较为齐全，基础结构部分工程安全可靠，其余分部均符合设计要求和相关质量验收标准，各单位工程能满足设计要求的安全和使用功能。

3. 项目管理情况分析。主要包括项目执行过程和资金使用

管理合法性、合规性，项目管理制度完整性、合理性等情况。

在项目建设期，选择合理的施工方案，加强施工现场管理，并采取恰当的安全防护措施，将负面影响降低到最低程度；与所在地区政府保持畅通的沟通管道，控制不安定因素，避免矛盾激化而影响项目建设进程。在运营期要注意对声学环境、绿化成果的保护，认真落实环保部门的要求，尽量减少对周边地区的环境容量需求，避免环境因素引发的社会风险。

本项目资金要严格按照国家财经纪律和规范要求“专户管理、单独核算、专款专用”进行管理。严格执行“事前预算、事中监督、事后决算”管理程序，做到厉行节约、科学评估、全面审计，确保专项资金的使用规范和安全。

项目管理上一是坚持按项目目标设岗，由岗定编，按编合理设置人员，保证项目部整理管理效率，二是推行标准化管理，健全项目全过程管理制度。

4. 对照目标设置、目标完成情况，结合政策运行环境变化，对目标值与预算安排匹配度、关联度进行分析，进而对下一年度绩效目标进行修改完善。

三、存在的主要问题及改进措施

1、加强本部门项目组织管理

一是优化项目部的组织机构，要坚持按项目目标设岗，由岗定编，按编制合理设置人员，使组织机构精干合理。只有这样才能使项目部的整体管理效率提高，才能使项目部为企业增效创益。二是优化项目生产要素资源的配置，企业的资源是有限的，优化资源配置，提高资源的利用效率，降低成本，是项目管理的重要环节。三是推行标准化管理，健全奖惩机制，建立科学合理的绩

效考核与评估体系，是激励员工主动性，调动积极性，激发创造性的根本保证。

2、加强本部门预算绩效管理

建立和完善成本控制体系。成本控制体系应根据工程的进展和需要及时调整和完善，不断加大力度，为此，还要注重经常性组织项目各部门管理人员进行业务培训，不断提高其业务素质和管理水平。

2021 年财政北部生态廊道提升完善工程支出项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

本次设计道路 4 条（共约 1.86km）：道路等级为公园主路，钟门后山联络道：总长 1004.441m；大安底道路：总长 350.356m；榕山大桥联络道：总长 172.915m；神鼠山连接线：总长 334.813m。观景平台 3 处：钟门后山观景平台、大安底观景平台、五一观景平台。服务中心 1 处：龙头村服务中心。本次设计的内容包括道路工程、交通工程、桥涵工程、景观工程、绿化工程、道路照明工程等。项目总投资 3758.49 万元

（二）项目绩效目标

项目未开工。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1.项目进度情况

无，项目未开工。

2. 执行效果情况

该项目预算 2000 万元，未下达资金，执行率 100%，分值 10 分，得分 10 分。

1. 数量指标未完成,分值 5 分,得分 0 分; 2. 质量指标中资金管理合规,分值 15 分,得分 15 分; 3. 时效指标中项目建设期内资金使用合规,分值 15 分,得分 15 分; 4. 成本指标中资金到位 0 元,分值 15 分,得分 0 分; 5. 经济效益指标中资金使用安全性分值 15 分,得分 15 分; 6. 可持续影响指标中环评通过率,分值 15 分,得分 15 分; 7. 服务对象满意度指标中,根据沿线居民满意度情况调查,完成绩效目标值,分值 10 分,得分 10 分。

总得分 80 分。

3. 项目完成可能性

(二) 绩效结论

通过 2021 年度预算项目绩效自评表分析,该项目评价等级为好;

三、存在的主要问题及改进措施

1. 存在问题

资金未到位。

2. 改进措施

2022 年项目开工建设。

2021 年财政北厝澳仔垃圾填埋场存量垃圾治理工程支出项目绩效自评报告

为提高平潭综合实验区北厝澳仔垃圾填埋场存量垃圾治理工程支出项目使用绩效，养护管理部组织对 2021 年度平潭综合实验区北厝澳仔垃圾填埋场存量垃圾治理工程项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。

北厝澳仔存量垃圾治理工程为省环保厅、省住建厅重点督办的应急市政工程，该项目主要包含垃圾筛分、腐殖土转运、土壤修复等工作。存量垃圾总量约 63.56 万吨，其中筛上物 19.26 万吨，腐殖土 32.22 万吨，骨料 12.08 万吨。本项目工程造价约 1.5 亿元，资金来源为财政拨付。土壤修复项目在垃圾转运工作形成一定工作面后进行，计划于 2021 年 9 月份完成。

（二）主要成效。

本年度总体预期目标为完成存量垃圾筛分量 48.91 万吨。

二、绩效分析

1.项目进度情况

2021 年共计筛分量 48.91 万吨。

2.执行效果情况

1. 数量指标中完成筛分 14 万吨垃圾，未能完成绩效目标值，根据完成情况评价 20 分；2. 质量指标中该项目符合行业及相关

标准，目前已完成年度指标值，根据完成情况评价 10 分；3. 时效指标中该项目 4000 万预算资金但财政仅到位 2000 万资金，全部使用完成，根据完成情况评价 10 分；4. 成本指标中该项目资金总投入 4000 万元，但财政仅到位 2000 万资金未能完成绩效目标值，根据完成情况评价 8 分；5. 社会效益指标中该项目能较好改善城市环境，促进社会可持续发展，提高人民的生活质量，根据完成情况评价 10 分；6. 生态效益指标中该项目较好改善生态环境，根据完成情况评价 10 分；7. 可持续影响目标中该项目能持续产生社会效益及生态效益，根据完成情况评价 10 分；8. 服务对象满意度指标中，根据沿线居民满意度情况调查，根据完成情况评价 10 分。9. 年度投资总额预计 4000 万，但财政仅到位 2000 万资金，全部使用完成，执行率 50%，据完成情况评价 8 分。

3. 项目完成可能性

平潭综合实验区北厝澳仔垃圾填埋场存量垃圾治理工程为中央环保督察项目，于 2021 年 8 月 19 日完成竣工验收，共计筛分量 69.66 万吨。

（二）绩效结论

通过 2021 年度预算项目绩效自评表分析，该项目评价等级为优；

三、存在的主要问题及改进措施

1. 存在问题

财政资金未能及时到位，频繁出现停工、讨要进度款现象。

2. 改进措施

及时报送项目资金缺口,并请求行业主管部门协助申请专项资金。

2021 年 1-12 月背街小巷（34 条）财政支出项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目主要针对平潭老城区街巷道路进行提升改造，建设内容包括道路工程、交通工程、管线工程、雨水工程、污水工程、给水工程、电力工程、电信工程与道路照明工程。总共涉及 34 条街巷道路，包含四个社区，分别为东门社区、城东社区、桂山社区、城中社区。项目投资概算总金额为 8714.34 万元，建安工程费用 7358.62 万元，道路总长 7358.314 米，道路红线宽度：4.5-20.5 米不等，设计行车速度为 15Km/h，属等级外道路。

（二）项目绩效目标

2021 年度完成项目 34 条街巷道路改造及部分标段结算工作。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1.项目进度情况

背街小巷项目是一项为民办实事的项目，随着人民物质文化生活水平的提高，居民对社区的公共设施服务方面也提出更高的要求。现状街道路面老化影响了道路功能的正常发挥。通过对旧城道路的改造，能够改善道路周边环境，提升居民生活品质。目前该项目已在 2020 年完成 34 条道路改造。

2.执行效果情况

2021 年度预算 500 万元，财政资金未下拨，全年执行数 0 万元，预算执行率 100%，分值 10 分，得分 10 分。

1. 数量指标中完成 34 条 2.2499 公里街巷道路建设、改造、修缮工程量工作，已完成绩效目标值，分值 20 分，得分 20 分；2. 质量指标中资金管理合规性，分值 10 分，得分 10 分；3. 成本指标中该项目资金未到位，分值 10 分，得分 0 分；4. 时效指标中该项目资金使用时间合规，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分；5. 经济效益指标中资金使用安全性，完成绩效目标值，分值 20 分，得分 20 分；6. 效益指标中可持续影响指标，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分；7. 服务对象满意度指标中，根据沿线居民满意度情况调查，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分。

总得分 90。

3. 项目完成可能性

背街小巷项目改造范围内现有道路上车辆及行人来往比较密集，道路路面破损严重，局部路段为土路，通过本项目的建设能够为居民创造了良好的交通条件，满足居民基本的出行要求，是一项民生工程。截止至 2021 年 12 月，已完成该项目所有街巷道路改造，且部分标段已完成结算审核。

（二）绩效结论

通过 2021 年度预算项目绩效自评表分析，该项目评价等级为好；

三、存在的主要问题及改进措施

1. 存在问题

无;

2. 改进措施

无。

2021 年 1-12 月财政城东垃圾转运站临时道路工程支出项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

该项目由正旺路和设计一路组成，道路等级均为城市支路，双向两车道，设计速度 30 千米每小时。其中，正旺路路线全长 124 米，实际实施长度 113 米，道路红线宽度为 12 米，实际实施宽度 21.9 米；设计一路路线全长 112.898 米，道路红线宽度为 12 米；实际实施宽度 13.7-18.1 米。项目应建设在红线范围内。工程建设内容主要包括道路工程、交通工程、雨水工程、污水工程、给水工程、燃气工程、电力工程、通信工程、道路照明工程及绿化工程等。

（三）项目绩效目标

2021 年度预期目标完成竣工验收。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1.项目进度情况

项目于 2021 年 1 月 26 日正式开工建设，预计于 2022 年 7 月 26 日建成并开放交通。

2.执行效果情况

2021 年度预算 200 万元，资金未下拨，全年执行数 0 元，预算执行率 100%，得分 10 分。

2. 数量指标中建设、改造、修缮工程量 0.298354 公里，分值 20 分，得分 20 分；2. 质量指标中该项目资金管理合规，分值 10 分，得分 10 分；3. 成本指标中该项目资金未到位，分值 10 分，得分 0 分；4. 时效指标中该项目资金使用时间合规，分值 10 分，得分 10 分；5. 经济效益指标中该项目资金使用率 100%，分值 20 分，得分 20 分；6. 可持续影响目标中该项目环评通过率 100%，分值 10 分，得分 10 分；7. 服务对象满意度指标中，根据沿线居民满意度情况调查，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分；

总得分 90 分。

3. 项目完成可能性

项目于 2021 年 1 月份开工建设，预计截止至 2022 年 7 月完成竣工验收。

（二）绩效结论

通过 2021 年度预算项目绩效自评表分析，该项目评价等级为好；

三、存在的主要问题及改进措施

1. 存在问题

主要岗位人员监督松懈；

2. 改进措施

加强对项目主要岗位人员的监督管理，通过“钉钉”打卡考勤管理平台，进一步加强各参建单位主要管理人履行职责，规范项目主要岗位人员在岗在职。

2021 年 1-12 月财政翠园北路(后池路-上楼加油站)支出项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目全长 1168m，起于上楼加油站，终于后池路，规划红线宽 36m。

项目总投资 11616 万元，建安费 6436 万元，征地拆迁费 5660.8 万元。

(四) 项目绩效目标

本项目计划于 2023 年 6 月份开工。

二、绩效分析与结论

(一) 绩效分析

1.项目进度情况

完成施工图图审，编制初步设计及概算。

2.执行效果情况

2021 年度预算 800 万元，全部未下达，全年执行数 0 万元，预算执行率 100%，分值 10 分，得分 10 分。

3. 数量指标中完成部分路基工程，因未正式开工，分值 10 分，得分 0 分；2. 质量指标中资金使用合规，分值 20 分，得分 20 分；3. 时效指标中，该项目未开工，分值 10 分，得分 0 分；4. 成本指标中该项目资金支出率 100%，分值 10 分，得分 10 分，完成绩效目标值；5. 经济效益指标中，分值 20 分，得分 20 分，

完成绩效目标值；6. 社会效益指标中该项目因未开工未能完成绩效目标值，分值 10 分，得分 0 分；7. 服务对象满意度指标中，根据沿线居民满意度情况调查，完成绩效目标值，分值 5 分，得分 5 分。8. 社会满意度指标中，根据满意度情况调查，完成绩效目标值，分值 5 分，得分 5 分。

总得分 70 分。

3. 项目完成可能性

本项目因涉及历史遗留问题且拆迁量非常大，实施的难度大，须区管委会、片区、村委多方协调沟通完成征地及拆迁工作，以便后续项目有序开工建设。

（二）绩效结论

未通过 2021 年度预算项目绩效自评表分析，该项目评价等级为差；

三、存在的主要问题及改进措施

1. 存在问题

项目涉及历史遗留问题且拆迁量非常大，导致无法办理农转用；

2. 改进措施

区管委会、片区、村委加大力度沟通协调征地拆迁工作。

2021 年 1-12 月平潭翠园北路（环岛东路-后池路）财政支出项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

平潭翠园北路（环岛东路-后池路）是流水片区的交通、生活性重要道路，随着流水镇水产品深加工园区一些项目的启动建设，配套的道路工程必须先行修建。道路建成后，有利于片区路网的形成为周边建设提供便利的交通条件，为其他基础设施的提供保障和支持。翠园北路（环岛东路-后池路）工程，路线全长 3340.521 米，道路等级为城市次干路，道路红线宽度：36m。双向四车道，设计速度 40 公里/小时。建设内容包括道路、交通、雨水、污水、给水、再生水、电力、电信、道路照明及绿化等施工工程。

（五）项目绩效目标

2021 年度预期目标完成全线沥青摊铺工作；阶段性目标：第一季度完成环岛东路—松裕路的沥青摊铺工作；第二季度完成松裕路—金田路的沥青摊铺工作；第三季度完成金田路—麒麟大道的沥青摊铺工作；第四季度完成麒麟大道到后池路的摊铺工作

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1.项目进度情况

本项目于 2019 年 7 月开工建设，截止目前累计完成产值约

15165 万元，项目于 2021 年 5 月 12 日完成竣工验收。

2. 执行效果情况

本项目预算资金 5000 万元，已下达 1150 万元；债券资金下达 300 万元，该项目共执行 1450 万元，执行率 100%，分值 10 分，得分 10 分。

1. 数量指标中完成翠园北路（环岛东路~后池路）沥青摊铺约 3340m，分值 30 分，得分 30 分。2. 质量指标中该项目已完成验收，分值 10 分，得分 10 分；3. 时效指标中该项目在建设期内完成，分值 5 分，得分 4 分；4. 成本指标中该项目资金到位率 23%，分值 5 分，得分 2 分；5. 经济效益指标中该项目能有效提升居民生活质量，能完成绩效目标值，分值 20 分，得分 20 分；6. 社会效益指标中该项目能有效改善交通拥堵，能完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分；7. 服务对象满意度指标中，根据沿线居民满意度情况调查，能完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分。

总得分 97 分。

3. 项目完成可能性

平潭翠园北路（环岛东路~后池路）是完善市政配套设置的需要。道路的建成，可以配套完善沿线的给排水、电力照明、通信等基础设施。道路的建成通车可以极大的方便沿线居民的出行，改善沿线居民生活条件。截止目前，该项目进展顺利，已完成全年目标。

（二）绩效结论

通过 2021 年度预算项目绩效自评表分析，该项目评价等级为好；

三、存在的主要问题及改进措施

1. 存在问题

（一）项目组织管理有所松懈；

2. 改进措施

（一）加强本部门项目组织管理

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

2020 年 1-12 月财政地震台周边路网工程支出项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）基本情况

地震台周边路网工程，本项目包含两条道路，中湖路设计路线总长度为 832.59 米，扣除已实施或已设计交叉口，本次设计实施长度为 816.5 米。中湖路道路等级为支路，道路规划红线宽度为 20m，设计车速 20 千米/时。在中湖路与和平大道起点处新建一座 2-5.5X3.0 米钢筋混凝土箱涵，涵长 29.2 米。竹园路设计路线总长度 239.62 米，扣除已实施或已设计交叉口，本次设计实施长度为 229.63 米。竹园路道路等级为支路，道路规划红线宽度为 16 米，设计车速 20 千米/时。

（二）项目绩效目标

本项目计划于 2022 年 4 月开工，计划至 2023 年 4 月份完工，计划建安产出 3101.9228 万元达到预期产出指标，效益良好，推进总体正常，无需调整全年绩效目标。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1. 项目进度情况

项目计划于 2022 年 4 月开工，计划至 2023 年 4 月份完工，

计划完成投资 3101.9228 万，总体推进符合预算执行进度。

2. 执行效果情况

2022 年度预算 200 万元，资金未下拨，全年执行数 0 元，预算执行率 100%，分值 10 分，得分 10 分。

1. 数量指标中完成建设、改造、修缮工程量未达标；完分值 13 分，得分 0 分；2. 质量指标中该项目资金使用合规，完成绩效目标值，分值 11 分，得分 11 分；3. 时效指标中该资金使用时间合规，分值 13 分，得分 13 分；4. 成本指标中该项目财政资金未下拨，分值 13 分，得分 0 分；5. 经济效益指标中该项目资金使用情况达标，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分；6. 社会效益指标中该项目因未开工未完成绩效目标值，分值 10 分，得分 0 分；7. 生态效益指标中该项目能达到交通建设符合环评审批要求，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分；8. 服务对象满意度指标中，根据沿线居民满意度情况调查，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 64 分。

总得分 100 分。

3. 项目完成可能性

本项目整个阶段施工正常，根据项目阶段性目标实现情况和工程建设整体进展情况来看，本项目的预定目标设定、规划能够体现支出绩效的经济性、效率性和有效性，是合情合理的，工程建设单位的项目管理机构、组织能力和科学决策水平也能保障该项目顺利建设并保质如期达到预定目标。

（三）绩效结论

通过 2020 年度预算项目绩效自评表分析，该项目评价等级为良好；

三、存在问题及原因分析和有关建议

1. 存在问题

无。

2. 有关建议

(1) 恳请拨付该项目建设资金。

2021 年 1-12 月财政东兴龙居项目周边路网工程支出项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

本项目项目包含 4 条城市道路及大磴下排洪渠景观提升项目东侧段部分。其中竹屿湖东路(龙山路—环岛东路)长约 982m, 城市次干路, 红线宽 24m; 龙南北路(龙山路—环岛东路)长约 807m, 城市支路, 道路红线宽 16m; 龙山东路(龙南北路—海坛东路)长约 649m, 城市次干路, 红线宽为 24m; 龙山东路(龙南北路—海坛东路)长约 597m, 城市次干路, 规划红线宽为 30m。

（六）项目绩效目标

项目阶段性目标: 完成项目选址批复, 完成项目工可编制。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1.项目进度情况

2021 年度预期目标完成项目可研编制工作。

2.执行效果情况

2021 年度预算 200 万元, 财政未拨付, 全年执行数 0 万元, 预算执行率 50%, 分值 10 分, 得分 10 分。

1. 数量指标中建设、改造、修缮工程量公里, 分值 20 分, 得分 0 分; 2. 质量指标中资金管理合规性, 完成绩效目标值, 分

值 10 分，得分 10 分；3. 时效指标中资金使用合规，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分；4. 成本指标中资金未下拨，分值 10 分，得分 0 分；5. 社会效益指标中因项目未开工，未完成绩效目标值，分值 10 分，得分 0 分；7. 生态效益指标中环评通过率 100%，完成绩效目标值，分值 20 分，得分 20 分；8. 可持续影响目标中该项目处于前期未建，持续推进状态，分值 10 分，得分 5 分；8. 服务对象满意度指标中，根据沿线居民满意度情况调查，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分。

总得分60分。

3. 项目完成可能性

东兴龙居项目周边路网建成后是完善市政配套设置的需要。道路的建成，可以配套完善沿线的给排水、电力照明、通信等基础设施。道路的建成通车可以极大的方便沿线居民的出行，改善沿线居民生活条件。截止至 2021 年 12 月，该项目进展顺利，已完成全年目标。

（二）绩效结论

通过 2021 年度预算项目绩效自评表分析，该项目评价等级良好；

三、存在的主要问题及改进措施

1. 存在问题

资金的缺口严重影响项目的正常推进。

2. 改进措施

尽快筹措项目建设资金，加快推进项目建设。

2021 年 1-12 月财政富春城周边路网支出 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

本项目位于海坛片区潭城镇，由 7 条道路组成路网：万北路西侧延伸段（金峰路至潭城南路），万北路西侧延伸段（潭城南路至翠园南路），金峰路、湖新路、锦湖路、康湖路、湖新支路；项目合同工期 730 天，开工日期 2013 年 7 月 25 日，项目建安投资 1.408 亿元。

（七）项目绩效目标

2021 年度预期目标完成康湖路 180 米和金峰路 340 米建设，完成验收结算。目前完成康湖路 180 米和金峰路 340 米建设，项目已竣工验收，正在编制结算资料。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1.项目进度情况

项目包含万北路西侧延伸段（金峰路至潭城南路）、万北路西侧延伸段（潭城南路至翠园南路）、锦湖路、湖新路、湖新支路、康湖路、金峰路，项目于 2013 年 7 月开工建设，万北路西侧延伸段（金峰路至潭城南路）、万北路西侧延伸段（潭城南路至翠园南路）、锦湖路、湖新路、湖新支路 5 条路于 2019 年完成单位工程验收并投入使用，因征地拆迁、阻工等原因，项目整体

于 2021 年 10 月完成竣工验收。

2.执行效果情况

2021 年度预算 1000 万元，全年执行数 500 万元，预算执行率 50%，得分 5 分，主要原因年度预算剩余 500 万元为拨付。

4. 数量指标中完成项目道路建设长度 520 米，完成绩效目标值，分值 20 分，得分 20 分；2. 质量指标中该项目已竣工验收合格，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分；3. 时效指标中该项目已竣工验收，正在编制结算，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分；4. 成本指标中该项目已完成投资额 500 万元，完成绩效目标的 50%，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 5 分；5. 社会效益指标中该项目能有效改善交通拥堵，完成绩效目标值，分值 15 分，得分 15 分；6. 生态效益指标中该项目的建设能达到人与自然共和谐，促进可持续发展，完成绩效目标值，分值 15 分，得分 15 分；7. 服务对象满意度指标中，根据沿线居民满意度情况调查，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分。

总得分 90 分。

（二）绩效结论

通过 2021 年度预算项目绩效自评表分析，该项目评价等级为好；

三、存在的主要问题及改进措施

1. 存在问题

项目竣工验收后，结算移交进展缓慢；

2. 改进措施

督促代建单位加强管理，梳理剩余工作清单，制定各项任务完成时限。

2021 年 1-12 月海坛东路（和平大道至金峰西路段）财政支出项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

海坛东路路线呈东西走向，起点位于和平大道交叉口，终点与金峰西路相交。道路等级为城市支路，全长 243.093 米，扣除已被相交道路设计完成的交叉口，实际实施长度为 162.96 米，道路红线宽度为 33 米，双向四车道，设计速度为 30km/h。主要建设内容包含：道路工程、交通工程、雨污水工程、给水工程、再生水工程、燃气工程、电力工程、通信工程、道路照明及绿化工程。本项目总投资 1888.4 万元。

（八）项目绩效目标

2021 年度预期目标完成车行道约 0.189 公里，2021 年 3 月份完工。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1.项目进度情况

项目于 2020 年 6 月 25 日正式开工建设，于 2020 年 12 月 22 日完工。

2.执行效果情况

2021 年度预算 900 万元，已下达 500 万元，全年执行数 500 万元，预算执行率 100%，分值 10 分，得分 10 分。

1. 数量指标中完成车行道约 0.189 公里，分值 20 分，得分 20 分；2. 质量指标中该项目已竣工验收合格，分值 10 分，得分 10 分；3. 成本指标中该项目资金到位率 55%，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 6 分；4. 时效指标中该项目资金使用合规，分值 10 分，得分 10 分；5. 社会效益指标中该道路通行能力，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分；6. 社会效益指标中该项目能有效改善交通拥堵，完成绩效目标值，分值 20 分，得分 20 分；7. 生态效益指标中环评通过率，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分；8. 社会满意度指标中，根据沿线社会满意度情况调查，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分。

总得分 96 分。

3. 项目完成可能性

项目于 2020 年 6 月 25 日正式开工建设，截止至 2021 年 2 月 5 日完成竣工验收，该项目进展顺利，已完成全年目标。

（二）绩效结论

通过 2021 年度预算项目绩效自评表分析，该项目评价等级为好；

三、存在的主要问题及改进措施

1. 存在问题

无

2. 改进措施

无

2021 年 1-12 月环白青乡生态廊道财政支出 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

环白青乡生态廊道项目起点位于长江澳文明路，终点位于白青乡青峰村，途经上攀、剑湖、东占、国彩、岱峰、白沙、白胜及青峰共 8 个村落，主线终点与现已建成的北部生态廊道相连。项目全长 10.01 公里，其中主线约 6.1 公里，横向联络道 3.91 公里/5 条。沿途设交通和旅游配套服务设施：观景平台 5 处，形象节点 2 处，休息停车区 4 处，长江澳沙滩打卡点 7 处，旅游驿站 1 处（东占驿站）。项目概算约 11457.6 万元，建安费为 7817.34 万元。项目于 2021 年 3 月 5 日开工，建设工期 365 日历天。

（九）项目绩效目标

2021 年度预期目标完成主线 6.1 公里建成通车

阶段性目标：2021 年 12 月主线 6.1 公里建成通车；

截止至 12 月已完成车行道 7.08 公里，其中主线 6.1 公里，横向联络道 0.98 公里/1 条。沿途设交通和旅游配套服务设施：观景平台 2 处，旅游驿站 1 处（东占驿站）。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1.项目进度情况

本项目于 2021 年 3 月正式开工建设，期间克服了项目征迁交地、雨季施工、电力迁改交叉作业及工作面狭窄等问题，于 2021 年 12 月 31 日建成主线 6.1 公里并对外开放。

2.执行效果情况

2021 年度预算指标 2200 万元,当年财政拨款 0 万元;专项债拨款 4269 万元，全年执行数 4269 万元，预算执行率 100%，分值 10 分，得分 10 分。

5. 数量指标中完成主线 6.1 公里建成通车，已完成车行道 7.08 公里，其中主线 6.1 公里，横向联络道 0.98 公里/1 条。沿途设交通和旅游配套服务设施:观景平台 2 处,旅游驿站 1 处(东占驿站)，分值 13 分，得分 13 分；2.质量指标中该项目过程分部分项已验收合格，目前在建尚未竣工验收，未完成绩效目标值，分值 13 分，得分 13 分；3.时效指标中该项目 2021 年 12 月完成主线沥青摊铺，分值 12 分，得分 12 分；4.成本指标中该项目资金使用率达到 100%，完成绩效目标值，分值 12 分，得分 12 分；5.社会效益指标中该项目能有效提升公路通行能力，完成绩效目标值，分值 20 分，得分 20 分；6.可持续影响目标中该项目环评通过率达到 100%，项目处于在建状态，未完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分；9.社会公众满意度指标中，根据社会公众满意度情况调查，完成绩效目标值 $\geq 96\%$ ，分值 10 分，得分 10 分。

总得分 100 分。

3. 项目完成可能性

环白青乡生态廊道项目为区重大服务旅游和民生工程,该项目于 2021 年 3 月开工建设,截止至 2021 年 12 月,该项目进展顺利,已完成全年目标。

(二) 绩效结论

通过 2021 年度预算项目绩效自评表分析,该项目评价等级为好;

三、存在的主要问题及改进措施

1. 存在问题

主要岗位人员监督松懈;

2. 改进措施

加强对项目主要岗位人员的监督管理,通过“钉钉”打卡考勤管理平台,进一步加强各参建单位主要管理人履行职责,规范项目主要岗位人员在岗在职。

2021 年 1-12 月财政环卫所周边路网工程支出项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

该项目由正旺路和设计一路组成，道路等级均为城市支路，双向两车道，设计速度 30 千米每小时。其中，正旺路路线全长 124 米，实际实施长度 113 米，道路红线宽度为 12 米，实际实施宽度 21.9 米；设计一路路线全长 112.898 米，道路红线宽度为 12 米；实际实施宽度 13.7-18.1 米。项目应建设在红线范围内。工程建设内容主要包括道路工程、交通工程、雨水工程、污水工程、给水工程、燃气工程、电力工程、通信工程、道路照明工程及绿化工程等。

（十）项目绩效目标

2021 年度预期目标完成竣工验收。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1.项目进度情况

项目于 2021 年 1 月 26 日正式开工建设，预计于 2022 年 7 月 26 日建成并开放交通。

2.执行效果情况

2021 年度预算 300 万元，以下拨 50 万元，全年执行数 50 万元，预算执行率 100%，得分 10 分。

6. 数量指标中完成建设、改造、修缮工程量 0.124 公里，分值 20 分，得分 20 分；2. 质量指标中该项目资金管理合规，分值 10 分，得分 10 分；3. 成本指标中该项目资金到位率 16%，分值 10 分，得分 1 分；4. 时效指标中该项目资金使用了 100%，分值 10 分，得分 10 分；5. 社会效益指标中该项目能有效改善交通拥堵，完成绩效目标值，分值 20 分，得分 20 分；6. 可持续影响目标中该项目环评通过率 100%，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分；7. 服务对象满意度指标中，根据沿线居民满意度情况调查，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分；

总得分 91 分。

3. 项目完成可能性

项目于 2021 年 1 月份开工建设，预计截止至 2022 年 7 月完成竣工验收。

（二）绩效结论

通过 2021 年度预算项目绩效自评表分析，该项目评价等级为好；

三、存在的主要问题及改进措施

1. 存在问题

主要岗位人员监督松懈；

2. 改进措施

加强对项目主要岗位人员的监督管理，通过“钉钉”打卡考勤管理平台，进一步加强各参建单位主要管理人履约职责，规范项目主要岗位人员在岗在职。

2021 年财政金井湾大道至澳前西路立面景观提升改造工程支出项目绩效自评报告

为提高金井湾大道至澳前西路立面景观提升改造工程使用绩效，财金局组织对 2021 年度金井湾大道至澳前西路立面景观提升改造工程项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 基本情况。金井湾 A 段（由娘官码头至和平大道）涉及约 145 栋建筑立面改造，建筑改造面积约 57400 m²，景观面积约 87696 m²。金井湾 B 段（由和平大道至澳前西路），主要改造节点为中湖村段、万宝路到龙南大桥段、龙南村段、长滕段、海峡高速客运码头段等。涉及约 195 栋建筑立面改造及部分景观绿化提升，建筑改造面积约 46177 m²，景观面积约 132432 m²。澳前渔港码头建筑夜景提升 82 栋。资金来源为财政负担。(二) 主要成效。数量指标：已完成 322 栋楼立面改造，完成率 100%；质量指标：工程质量符合行业标准，指标完成率 100%；成本指标：本年预算金额 1000 万元，本年按预算金额控制成本，支出 1000 万元；时效指标：本年按预算的拨付时间控制资金的使用；配备相关技术人员 10 人；随着项目的建成，增加了周边游客，带动了旅游经济；改善了人居环境、推动绿岛花城建设，改善了生态环境，业主及周边群众满意度大于 90%。

二、绩效分析

1. 项目进度情况。1、A段完成工程量的 100%；2、B段完成

工程量的 100%。其中外立面改造完成工程量的 100%、绿化部分完成工程量的 100%；店牌店招完成工程量的 100%；1. 数量指标中完成立面改造房屋栋数 322 栋，完成年初绩效目标值，完成率达 100%；2. 质量指标：该项目按工程行业质量标准施工，完成率 100%；3. 时效指标：预算内资金均在本年度内使用，完成率 100%；4. 成本指标：累计支付 1000 万，未超过 1000 万，完成率 100%。5. 其他资源投入目标：已配备相关专业技术人员 10 人，完成率 100%。

2、执行效果情况。

1. 经济效益指标：项目已完工，带动经济效益，完成绩效目标，完成率 100%；2. 社会效益指标：该项目能有效改善人居环境，已改善了栋楼的人居环境，完成年初绩效目标，完成率达 100%；3. 生态效益指标：护坡绿化完成率 100%，完成年初绩效目标，完成率 100%。4. 服务对象满意度指标，改造用户满意度达 95%，完成年初绩效目标，完成率 100%。

3. 项目完成可能性。

项目已完工，本项目整个阶段施工正常，根据项目阶段性目标实现情况和工程建设整体进展情况来看，本项目的预定目标设定、规划能够体现支出绩效的经济性、效率性和有效性，是合情合理的，工程建设单位的项目管理机构、组织能力和科学决策水平也能保障该项目顺利建设并保质如期达到预定目标。

三、存在的主要问题及改进措施

问题：该项目已于 2020 年 10 月完工，目前预算资金不足以

覆盖项目资金需求。

2021 年财政京台线平潭段综合管廊项目支出项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

京台线平潭段综合管廊位于岚城片区，起点位于平潭互通北侧，沿长平高速外侧布设，贯穿海关二线卡口，终于长平高速苏澳高架桥台检修通道的终端井。本项目综合管廊总长度 2.796km，为双舱断面（综合仓和电力仓），管廊断面尺寸为 $(3.0+2.6) \times 2.8\text{m}$ ，入廊管线有给水管、中水管、通信缆线、10kV 电力缆线、110kV 电力缆线和 220kV 电力缆线。

项目总投资约 35195.49 万元，其中工程费用 28825.47 万元

(十一) 项目绩效目标

2021 年度预期目标：完成项目结算送审。项目工程结算已于 2021 年 1 月 22 日完成结算批复。

二、绩效分析与结论

(一) 绩效分析

1. 项目进度情况

项目工程结算已于 2021 年 1 月 22 日完成结算批复，完成年度计划。

2. 执行效果情况

1. 数量指标中完成 2.796km 管廊建设，该项目已于 2020 年

5 月提早完成主体建设，已完成绩效目标值，指标评价情况为好；2. 质量指标中该项目工程质量符合相关检验标准，该项目已完工并竣工验收，已完成绩效目标值，指标评价情况为好；3. 成本指标中该项目本年计划使用资金 1500 万元，已使用资金 1618 万元，完成绩效目标值，指标评价情况为好；4. 时效指标中要求该项目财政投入资金与财政拨付资金一致性，财政预算资金未到位，专项债资金已到位 1618 万元，已使用资金 1618 万元，已完成时效目标值，指标评价情况为好；5. 社会效益指标中为规范城市建设，该项目的实施有利于提升完善区内电力，给排水管网建设，树立城市形象建立，为城市招贤纳士提供良好条件，吸引外来商企投资建设，已完成绩效目标值，指标评价情况为好；6. 可持续影响目标中该项目工程实施将使区域的管线进综合管廊敷设，有效避免了架空线路的敷设，完善地下管线基础设置，满足敷设需求，避免了后期管线破路敷设对环境的影响，具有很好的环境效益，预计能完成绩效目标值，指标评价情况为好；7. 社会满意度指标中，社会公众满意度为 95%，能完成绩效目标值，指标评价情况为好。

3. 项目完成可能性

京台线平潭段综合管廊项目为省重点项目，截止至 2020 年 6 月，该项目已竣工验收，提前完成全年目标。项目工程结算已于 2021 年 1 月 22 日完成结算批复。

（二）绩效结论

通过 2021 年度预算项目绩效自评表分析，该项目评价等级

为好；

三、存在的主要问题及改进措施

无。

2021 年 1-12 月旧城区背街小巷提升改造工程（24 条）财政支出项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

本项目包含 24 条道路，总建设长度为 5100.252 米，分别为锦湖路、右营巷、下埔巷、西林巷、上埔路、埔东巷、红东巷、红西巷、永春巷、新东方巷口往城中村、中一路、中二路、翠园西路、中三路、中四路、中十三路、闽航酒店西侧道路、二沙家属区第二巷口、西航别墅区 A 路、西航别墅区 B 路、西航别墅区 C 路、乌鱼府旁巷子、移动公司旁和金峰南路。

（三）项目绩效目标

2021 年度预期目标项目稳定推进并完成项目实施，2021 年 11 月完成项目实施。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1.项目进度情况

背街小巷项目是一项为民办实事的项目，随着人民物质文化生活水平的提高，居民对社区的公共设施服务方面也提出更高的要求。现状街道路面老化影响了道路功能的正常发挥。通过对旧城道路的改造，能够改善道路周边环境，提升居民生活品质。目前该项目已在 2021 年 11 月份完工。

2.执行效果情况

2021 年度预算 800 万元，已下拨 350 万元，债券资金下拨 800 万元，全年执行数 1150 万元，预算执行率 100%，分值 10 分，得分 10 分。

1. 数量指标中完成 24 条 5.1 公里街巷道路改造招标工作，已完成绩效目标值，分值 20 分，得分 20 分；2. 质量指标中该项目资金管理合规，分值 10 分，得分 10 分；3. 成本指标中该项目已完资金到位率 44%，分值 10 分，得分 5 分；4. 时效指标中该项目资金使用时间合规，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分；5. 经济效益指标中该项目资金使用安全性达标，完成绩效目标值，分值 20 分，得分 20 分；7. 可持续影响目标中该项目环评通过率 100%，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分；9. 服务对象满意度指标中，根据沿线居民满意度情况调查，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分。

总得分 95。

3. 项目完成可能性

背街小巷项目改造范围内现有道路上车辆及行人来往比较密集，道路路面破损严重，局部路段为土路，通过本项目的建设造能够为居民创造了良好的交通条件，满足居民基本的出行要求，是一项民生工程。截止至 2021 年 11 月，该项目已完工。

（二）绩效结论

通过 2021 年度预算项目绩效自评表分析，该项目评价等级为好；

三、存在的主要问题及改进措施

1. 存在问题

2021 年底项目已完工，暂未存在问题；

2. 改进措施

无。

2021 年 1-12 月旧城区道路改造-红山西路、 潭城北路财政支出 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

本项目实施范围为潭城北路(海坛东路-莲花中路)、红山西路(万顺路-翠园中路),道路双向两车道,其中,潭城北路(海坛东路-莲花中路)道路长度 1272.695 米,道路宽度 15.23-33.83 米;红山西路(万顺路-翠园中路)道路长度 938.457 米,道路宽度 13.33-21.98 米。设计标准为城市支路,设计速度为每小时 20 千米,建安工程费用为 6165.6305 万元,总工期为 450 个日历天。

(十二) 项目绩效目标

项目阶段性目标:2020 年 3 月开工,计划 2021 年 5 月完工。2021 年 8 月竣工验收;项目因新冠疫情及财政资金影响,项目于 2020 年 5 月 1 日开工建设,截止至 12 月份红山西路已完工,潭城北路(红山西路至莲花中路段)650 米地下管线及底层沥青施工。

二、绩效分析与结论

(一) 绩效分析

1.项目进度情况

项目于 2020 年 5 月 1 日开工建设，截止至 12 月份红山西路已完工，潭城北路（红山西路至莲花中路段）650 米地下管线及底层沥青已完成施工，目前因项目建设资金问题，项目处停滞状态。

2.执行效果情况

2021 年度预算 1000 万元，全年未下达资金，执行数 0 万元，预算执行率 100%，分值 10 分，得分 10 分。

1. 数量指标中完成沥青摊铺 1.5 公里，分值 30 分，得分 25 分；2. 质量指标中完工项目验收合格率，质量合格，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 5 分；3. 时效指标中资金使用合规，完成绩效目标值，分值 5 分，得分 5 分；4. 成本指标中完成资金到位率 0%，未完成绩效目标值，分值 5 分，得分 0 分；5. 社会效益指标中该项目能有效改善道路通行能力，完成绩效目标值，分值 20 分，得分 20 分；6. 生态效益指标中该项目能达到交通建设符合环评审批要求，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分；7. 服务对象满意度指标中，根据沿线居民满意度情况调查，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分。

总得分85分。

3. 项目完成可能性

本项目开工日期为 2020 年 5 月，竣工日期为 2021 年 9 月，其中计划工期各关键节点均满足要求。以控制性项目为中心，突出重点，统筹兼顾，合理安排施工程序，抓好工序衔接，采用多工序流水作业的现代化施工，提高效率，加快进度。确保施工合

同文件约定的总工期以及节点工期目标，截止至 2021 年 12 月，该项目因项目建设资金未完善，项目进度滞后，年度目标无法完成。

（二）绩效结论

通过 2021 年度预算项目绩效自评表分析，该项目评价等级良好；

三、存在的主要问题及改进措施

1. 存在问题

受项目建设资金到位情况影响，导致施工进度滞后，与预期目标偏差较大。

2. 改进措施

尽快筹措项目建设资金，加快推进项目建设。

2021 年 1-12 月旧城区道路改造提升（中湖路、海坛东路、福胜路、万顺路财政支出项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

该项目为旧城区道路改造提升工程，该项目位于平潭综合实验区潭城组团，由四条道路组成，分别为：中湖路（潭城南路-翠园中路）、福胜路（金峰西路-翠园中路）、万顺路（福胜路-海坛东路）、海坛东路（万顺路-潭城路），道路均为双向两车道，设计标准为城市支路，设计速度为每小时 20 千米，该项目总投资估算为 12000 万元，其中建安费 8200 万元，征地拆迁费 1000 万元，其他费用 2800 万元，建设期限为 19 个月。管理单位：交建局，建设单位：平潭市政开发有限公司。

（十三）项目绩效目标

2020 年度预期目标完成万顺路（福胜路-海坛商业城段）、福胜路（龙碑路-万顺路段）地下管道及沥青摊铺。阶段性目标：1. 2020 年 5 月份开工建设；2、2020 年 8 月完成万顺路（福胜路-海坛商业城段）地下管道及沥青摊铺；3、2020 年 12 月完成福胜路（龙碑路-万顺路段）地下管道及沥青摊铺；4、2021 年 12 月完成海坛东路地下管道及主车道石材铺设。截止至 12 月已完成万顺路（福胜路-海坛商业城段）、福胜路（龙碑路-万顺路段）地下管道及沥青摊铺、海坛东路地下管道及主车道石材铺设。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1.项目进度情况

该项目于 2020 年 5 月正式开工建设，1、完成万顺路（福胜路-海坛商业城段）300 米地下管道及沥青摊铺。2、完成福胜路（龙磡路-万顺路段）600 米地下管道及沥青摊铺。3、完成海坛东路地下管线及主车道施工。

2.执行效果情况

2021 年度预算 800 万元，财政未下拨资金，全年执行数 0 元，预算执行率 100%，分值 10 分，得分 10 分。

1. 数量指标中完成铺面石材铺设约 480m；完成雨污水管铺设 480 米，完成绩效目标值，分值 20 分，得分 20 分；2. 质量指标中该项目未竣工验收，分值 10 分，得分 10 分；3. 成本指标中该项目资金未到位，分值 10 分，得分 0 分；4. 时效指标中该项目资金使用合规，完成年初绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分；5. 社会效益指标中该项目能有效改善有效改善旧城区交通拥堵现状，完成年初绩效目标值，分值 20 分，得分 20 分；6. 生态效益指标中该项目的建设能达到人与自然共和谐，促进可持续发展，完成年初绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分；7. 社会满意度指标中，根据沿线居民满意度情况调查，完成年初绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分。

总得分 90 分。

3. 项目完成可能性

该项目于 2021 年 12 月完成海坛东路地下管道及石材铺设，进展顺利，预计能完成全年目标。

（二）绩效结论

通过 2021 年度预算项目绩效自评表分析，该项目评价等级优秀；

三、存在的主要问题及改进措施

1. 存在问题

无；

2. 改进措施

加强对项目主要岗位人员的监督管理，通过“钉钉”打卡考勤管理平台，进一步加强各参建单位主要管理人履行职责，规范项目主要岗位人员在岗在职。

2021 年 1-12 月旧城区道路改造-万顺路(海霞东路-平潭一中) 财政支出 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

本项目实施范围为万顺路（海霞东路-平潭一中）设计起点海霞东路相交，终点位于平潭一中，合同价为 4901 万元，路线全长约 1957.536m，均为双向两车道，道路等级为城市支路，设计速度 20 km/h。建设内容包括道路工程、交通工程、雨污水工程、给水工程、电力通信工程、道路照明工程等。

(十四) 项目绩效目标

项目阶段性目标：项目于 2020 年 7 月 12 日开工，工期 450 日历天，2021 年 11 月竣工验收；项目因新冠疫情及财政资金影响，截止至 2021 年 12 月份已完成万顺路（莲花中路-红山东路段）550 米、万顺路（海霞东路-红山东路段）250 米地下管线及底层沥青施工。

二、绩效分析与结论

(一) 绩效分析

1.项目进度情况

项目于 2020 年 7 月 12 日开工，于 2021 年 7 月 1 日停工。

该项目合同价为 4901 万元，完成建安费投资约 1510 万元，完成占比 31%，目前已完成万顺路（莲花中路-红山东路段）550 米、万顺路（海霞东路-红山东路段）250 米地下管线及底层沥青施工。目前因项目建设资金问题，项目处停滞状态。

2.执行效果情况

2021 年度预算 800 万元，财政未拨付，全年执行数 0 万元，预算执行率 100%，分值 10 分，得分 10 分。

2. 数量指标中建设、改造、修缮工程量 1.957518 公里，分值 20 分，得分 10 分；2. 质量指标中资金管理合规性，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分；3. 时效指标中资金未下达，分值 10 分，得分 0 分；4. 成本指标中完成资金使用率 100%，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分；5. 经济效益指标中提升居民生活质量，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分；6. 社会效益指标中明显提高道路通畅，方便居民出行，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分；7. 生态效益指标中生态环境改善，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分；8. 社会满意度指标中，根据沿线居民满意度情况调查，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分。

总得分80分。

3. 项目完成可能性

本项目开工日期为 2020 年 7 月，竣工日期为 2021 年 11 月，其中计划工期各关键节点均满足要求。以控制性项目为中心，突

出重点，统筹兼顾，合理安排施工程序，抓好工序衔接，采用多工序流水作业的现代化施工，提高效率，加快进度，确保施工合同约定的总工期以及节点工期目标。截止至 2021 年 12 月，该项目因项目建设资金未完善，项目进度滞后，年度目标无法完成。

（二）绩效结论

通过 2021 年度预算项目绩效自评表分析，该项目评价等级良好；

三、存在的主要问题及改进措施

1. 存在问题

资金的缺口严重影响项目的正常推进，部分道路已暂缓施工，与预期目标偏差较大。

2. 改进措施

尽快筹措项目建设资金，加快推进项目建设。

2021 年 1-12 月粮食园周边路网财政支出 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

本工程包括楼仔路、东楼路,道路等级均为城市支路,均呈东西走向.其中楼仔路西起山门路交叉口,经山门东路、翠园北路后至新湖路交叉口,路线总长为 675.780 米,道路红线宽 22 米,双向四车道,设计速度 30km/h.东楼路西起山门路交叉口,经山门东路翠园北路后至新湖路交叉口,路线总长为 674.665 米,道路红线宽 22 米,双向四车道,设计速度 30km/h。建设内容包括:道路,交通,雨水,污水、给水、再生水、燃气、电力、通信、道路照明及绿化工程。

(十五) 项目绩效目标

2021 年度预期目标完成项目结算送审工作。; 阶段性目标: 第一季度完成项目签证变更资料审核工作; 第二季度完成结算资料编制工作; 第三季度完成结算资料审核工作; 第四季度完成结算送审工作。

二、绩效分析与结论

(一) 绩效分析

1.项目进度情况

本项目于 2019 年 12 月开工建设,截止目前累计完成产值约 2711 万元,目前该项目结算已批复。

2.执行效果情况

2021 年度预算 500 万元,全年执行数 500 万元,预算执行率 100%, 分值 10 分, 得分 10 分。

1. 数量指标中完成 675m 的道路建设; 分值 30 分, 得分 29 分; 2. 质量指标中完工项目验收合格率, 质量合格, 完成绩效目标值, 分值 10 分, 得分 10 分; 3. 时效指标中项目实施时间与计划时间一致, 完成绩效目标值, 分值 5 分, 得分 5 分; 4. 成本指标中完成资金到位率 100%, 完成绩效目标值, 分值 5 分, 得分 5 分; 5. 社会效益指标中该项目能有效改善道路通行能力, 完成绩效目标值, 分值 15 分, 得分 15 分; 6. 生态效益指标中环评通过率 100%, 该项目能达到达到人与自然共和谐, 促进可持续发展, 分值 15 分, 得分 15 分; 根据沿线居民满意度情况调查, 完成绩效目标值, 分值 10 分, 得分 10 分。

总得分 100 分。

3. 项目完成可能性

粮食园周边路网建成后是完善市政配套设置的需要。道路的建成, 可以配套完善沿线的给排水、电力照明、通信等基础设施。道路的建成通车可以极大的方便沿线居民的出行, 改善沿线居民生活条件。截止至 2021 年 12 月, 该项目进展顺利, 已完成全年目标。

(二) 绩效结论

通过 2021 年度预算项目绩效自评表分析, 该项目评价等级为好;

三、存在的主要问题及改进措施

1. 存在问题

无

2. 改进措施

无

附件 5

流水食品加工园路网（一期）项目 2021 年财政支出项目绩效自评报告

为提高流水食品加工园路网（一期）项目支出使用绩效，根据《平潭综合实验区财政金融局关于做好 2021 年度财政支出项目绩效评价工作的通知》（岚财金〔2022〕26 号）文件的有关要求，平潭综合实验区土地开发集团有限公司组织对 2021 年度平潭青春驿站项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

根据《全区重点项目 4 月份调度会议纪要》（〔2016〕87 号）会议精神，流水食品加工园路网（一期）项目由区土开集团作为业主单位。该项目总投资约 2.3 亿元，主建成山门路、新湖路。山门路于 2019 年 5 月开工，新湖路于 2019 年 8 月开工，现均已完工并通过竣工验收。截至 2021 年 12 月底财政资金已到位 0 万元。

（二）主要成效

我司大力加快承建的流水食品加工园路网（一期）项目施工进度，完成绩效目标。通过时间、成本的控制和人力的投入来完成投入指标控制，通过施工进度与质量来把握产出指标。

从资金管理方面，资金的使用均有完整的审批程序和手续，并及时入账。2021 年度预算 1000 万元，收到财政拨款 0 万元。

从目标任务完成进度来看，根据施工进度与现场情况，项目各方参建人员对项目工程质量及完工量进行质量检验，项目总体

进度完成情况良好，我司较好的完成了年度目标的绩效标准。

从经济、社会、生态效益、群众满意度来看，本项目的建设符合国家和地方的产业政策和实验区总体规划；有助于提升了周边用地的开发价值，促进其开发建设具有良好的社会效益；同时改善附近居民的居住及生活环境。

二、绩效分析

（一）完成情况

项目完成工程量 1.7km，对于绩效目标完成率达到 100%。

（二）项目绩效分析

时效目标中的资金使用时间目标于 2021 年完成，完成率 100%；成本目标的预算投入资金（含预算调整资金）为 0 万元，完成率 0%；其他资源投入目标的配备项目相关技术人员配备 2 人，完成率 100%；数量目标的完成工程量 1.7km，完成率 100%；质量目标的工程质量符合行业标准，并通过验收；经济效益目标、社会效益目标以及服务对象满意度目标均达到 100%。

项目建成后将进一步完善生活服务，为当地居民出行完善路网体系，提升人居环境。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）加强项目组织管理

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发

挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强预算绩效管理

对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等进行阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发送偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

平潭综合实验区土地开发集团有限公司

2022年2月28日



2021 年 1-12 月龙凤路二期支出 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

龙凤路（和平大道—馥祥路）线位整体呈东西走向，设计范围西起和平大道，顺接在建和平大道与龙凤路交叉口，东至馥祥路（规划万顺路），与已设计顺路交叉口衔接，道路等级为城市次干路，规划红线宽 36m，双向四车道，设计时速 40Km/h。本标段设计起点桩号为 K0+406，终点桩号为 K0+794.394，即翰英中学门口至馥祥路段。建设内容：包括道路、岩土（软基处理、基坑支护）、给排水（包括给水、雨水、污水及中水）、水工结构、电气（包括电力、通信及道路照明）、交通设施等。

（十六）项目绩效目标

2020 年度预期目标完成项目结算送审工作。当前完成状况：结算已编制未送审。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1.项目进度情况

本项目是平潭综合实验区潭城组团旧城区的交通、生活性重要道路，是贯穿实验区的东西向主要干路之一，其建设对潭城组团的开发具有重要意义。本项目道路沿线规划用地性质主要为文

化设施用地、教育科研用地、公园绿地等。但目前该片区的市政基础设施相对薄弱。由于道路的建设，以及相关市政等设施的完善，使得投资环境得以改善，道路周边的土地开发必然会加强，现有的土地使用效率将会提高，土地资源得以更好地利用，这部分效益表现在道路建设完成后，使其服务范围内居民生活条件的改善，促进当地经济发展。该项目建安总投资 2164.9155 万元，任务目标为完成项目结算送审工作。项目于 2020 年 6 月开工，于 2021 年 6 月 30 日完成竣工验收。

2.执行效果情况

2021 年度预算 800 万元，已下达 250 万元，全年执行数 250 万元，预算执行率 100%，分值 10 分，得分 10 分。

1. 数量指标中完成全路段建设、改造、修缮工程量 0.816 公里；完成绩效目标值，分值 13 分，得分 13 分；2. 质量指标中该项目资金管理合规性，完成绩效目标值，分值 13 分，得分 13 分；3. 时效指标中该项目资金使用时间在项目建设期内，分值 12 分，得分 12 分；4. 成本指标中该项目资金到位率 31%，分值 12 分，得分 4 分；5. 经济效益指标中该项目能有效提升居民生活质量，完成年初绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分；6. 社会效益指标中该项目能有效提升道路通畅，方便居民出行，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分；7. 可持续影响目标中该项目道路建设很符合未来一定时期内交通要求，完成年初绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分；8. 服务对象满意度指标中，根据沿线居民满意度情况调查，完成年初绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分。

总得分 92 分。

3. 项目完成可能性

本项目是平潭综合实验区潭城组团旧城区的交通、生活性重要道路，是贯穿实验区的东西向主要干路之一，其建设对潭城组团的开发具有重要意义。截止至 2021 年 12 月，该项目进展顺利，已完成竣工验收并通车，结算书已完成编制，待变更程序完善后进行结算送审工作。

（二）绩效结论

通过 2021 年度预算项目绩效自评表分析，该项目评价等级为好；

三、存在的主要问题及改进措施

1. 存在问题

该项目已完工，未存在问题；

2. 改进措施

无。

2020 年 1-12 月南澳二路（环岛路西侧段） 财政支出 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）基本情况

南澳二路（环岛路西侧段）位于坛南湾组团，本设计路线总长为 921.087 米，其中实施长度为 855.092 米，道路红线宽 15 米，双向两车道，设计速度 20km/h，总投资约 3000 万元，施工工期 12 个月。主要建设内容：道路工程、桥涵工程、雨水工程、污水工程、给水工程、交通工程、再生水工程、通信工程、电力管沟工程、照明工程、绿化工程等。项目建成后一是完善区域路网，形成交通闭环；二是项目建成后为美丽之冠开发配套的市政道路，满足美丽之冠地块雨、污排放及市政配套管网接入、交通出行等需求。

（四）项目绩效目标

本项目于 2019 年 11 月开工，截止至 2020 年 12 月份，当前建安产出 2874 万元达到预期产出指标，效益良好，推进总体正常，无需调整全年绩效目标。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1. 项目进度情况

项目于 2019 年 11 月 23 日开工建设，计划于 2020 年 12 月份完工，截止目前已完成总工程量的 100%。完成沥青道路摊铺 855 米，污水管道共计建设 860 米，污水检查井 37 座，雨水箱涵及管道共计 1297 米，雨水篦及检查井 149 处，总体推进符合预算执行进度。

3. 执行效果情况

2021 年度预算 500 万元，财政未下拨，全年执行数 0 万元，预算执行率 100%，分值 10 分，得分 10 分。

1. 数量指标中完成雨污管道铺设 2157 米；完成绩效目标值，分值 30 分，得分 30 分；2. 质量指标中该项目资金管理合规，分值 10 分，得分 10 分；3. 时效指标中该项目资金未下达，分 5 分，得分 0 分；4. 成本指标中该项目资金未下达，分值 5 分，得分 0 分；5. 社会效益指标中该项目能有效改善交通拥堵，完成绩效目标值，分值 20 分，得分 20 分；6. 生态效益指标中该项目能达到交通建设符合环评审批要求，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分；7. 服务对象满意度指标中，根据沿线居民满意度情况调查，完成绩效目标值，分值 5 分，得分 5 分。8. 社会满意度指标中，根据沿线居民满意度情况调查，完成绩效目标值，分值 5 分，得分 5 分。

总得分 90 分。

3. 项目完成可能性

本项目整个阶段施工正常，根据项目阶段性目标实现情况和工程建设整体进展情况来看，本项目的预定目标设定、规划能够

体现支出绩效的经济性、效率性和有效性，是合情合理的，工程建设单位的项目管理机构、组织能力和科学决策水平也能保障该项目顺利建设并保质如期达到预定目标。

（五）绩效结论

通过 2020 年度预算项目绩效自评表分析，该项目评价等级为好；

三、存在问题及原因分析和有关建议

1. 存在问题

无。

2. 有关建议

（1）恳请拨付该项目建设资金。

2021 年 1-12 月平潭大礔下排洪渠周边景观 提升改造工程财政支出 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

（十七）平潭大礔下排洪渠周边景观提升改造工程项目用地面积约 17749.98 平方米（26.62 亩），其中硬质铺装面积 5569.14 平方米，绿化面积 12028.04 平方米。主要建设内容包括：景观工程、绿化工程及建筑、给排水、供电、综合管线等配套工程。

（十八）项目绩效目标

2021 年度预期目标完成车行道约 1.9 公里，2021 年 3 月份完工。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1.项目进度情况

项目于 2019 年 2 月 18 日正式开工建设，因征地问题未完成造成项目滞后，于 2021 年 4 月 9 日建成并开放使用。

2.执行效果情况

2021 年度预算 300 万元，当年未拨款；全年执行数 0 元，预算执行率 100%，得分 10 分。

7. 数量指标中完成车行道约 17749.98 平方米，分值 20 分，

得分 20 分；2. 质量指标中该项目资金管理合规，分值 10 分，得分 10 分；3. 时效指标中该项目资金到位及时率未达标，分值 10 分，得分 0 分；4. 成本指标中该项目资金未到位，分值 10 分，得分 0 分；5. 生态效益指标中该项目的建设能改善周边地区生态环境，促进可持续发展，完成绩效目标值，分值 20 分，得分 20 分；6. 可持续影响目标中该项目环评通过率达标，分值 10 分，得分 10 分；7. 服务对象满意度指标中，根据沿线居民满意度情况调查，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分；

总得分 80 分。

3. 项目完成可能性

项目于 2019 年 9 月份开工建设，因征地问题未完成造成项目滞后，截止至 2021 年 4 月 9 日完成竣工验收，该项目进展顺利，已完成全年目标。

（二）绩效结论

通过 2021 年度预算项目绩效自评表分析，该项目评价等级为好；

三、存在的主要问题及改进措施

1. 存在问题

主要岗位人员监督松懈；

2. 改进措施

加强对项目主要岗位人员的监督管理，通过“钉钉”打卡考勤管理平台，进一步加强各参建单位主要管理人履行职责，规范项目主要岗位人员在岗在职。

2021 年财政支出项目绩效自评报告

(流水海岸侵蚀及码头沙滩整治项目(二期))

为提高流水海岸侵蚀及码头沙滩整治项目(二期)支出项目使用绩效,财经局组织对 2021 年度流水海岸侵蚀及码头沙滩整治项目(二期)项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 基本情况。

流水海岸侵蚀及码头沙滩整治项目(二期)位于君山片区流水北路北侧,总长约 2.6km,用地总面积约 11 公顷(约合 165 亩),规划用地性质拟为公共事业和民生工程建设项目的环境与资源保护工程用地。本项目工程护岸修复范围从码头向东至山边渔港东侧,护岸总长度 2703 米,连接道 233 米,亲海踏步 10 座,观景凉亭 15 座,公共厕所 3 座,护岸后方沿线设置路灯,后方形成陆域约 5.5 万平方米以及其他配套设施,总投资额 7171.8 万元。

(二) 主要成效。

本项目根据管委会第 24 次会议纪要,已正式停止。

二、绩效分析

本项目根据管委会第 24 次会议纪要,已正式停止。

三、存在的主要问题及改进措施

本项目根据管委会第 24 次会议纪要,已正式停止。

2021 年财政支出项目绩效自评报告

(平潭综合实验区澳前市政及绿化养护站)

为提高平潭综合实验区澳前市政及绿化养护站支出项目使用绩效，组织对 2021 年平潭综合实验区澳前市政及绿化养护站项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 基本情况。

本项目依据岚综实项目审批【2017】 131 号批准建设，项目选址位于平潭综合实验区澳前路与前进西路交叉口东南侧，中发搅拌站北侧。总投资约 3143.2 万元，总用地面积 14710.79 平方米，总建筑面积 6457.77 平方米，包括管理用房、业务附属用房、粉碎车间、门卫等建筑。同时完成室外绿化、道路、停车场、水、电等配套设施的建设，建成一个适合实验区森林花园岛城市的市政及绿化养护站。

(十九) 项目绩效目标

2021 年度预期目标为完成项目竣工验收投入使用，建安费用送区财审中心审核。目前该项目已于 2021 年 1 月完成竣工验收，2 月投入使用，建安费用送区财审中心结算审核中。

二、绩效分析与结论

(一) 绩效分析

1.项目进度情况

本工程于 2019 年 2 月项目开工，2018 年 10 月项目开工前历经 5 个月征地、杆线迁移、临时用电水的接入等前期准备工作。项目

开工后克服台风天、雨季、高边坡、异常石方等特殊恶劣天气及特殊地形。2019 年 7 月项目完成地下室施工，9 月项目封顶，12 月个单体建筑基本建成。2020 年 3 月附属工程基本完成，4 月项目完工。目前项目已完成竣工验收。

2.执行效果情况

1. 数量指标中完成养护站内规划各建筑（管理用房、附属用房、粉碎车间等）6457.77 平方米的建设，目前已 100%完成全年绩效目标值，指标评价情况为已完成指标目标值，该项目占比 20 分，根据完成情况评价 10 分；2. 质量指标中该项目目前已完工，各单位工程中分部分项验收均已合格符合行业及相关标准，目前已完成年度指标值，该项目占比 10 分，根据完成情况评价 10 分；3. 时效指标中该项目目前 2020 年安排的财政资金已完成，目前已完成全年指标目标值，该项目占比 20 分，根据完成情况评价 20 分；4. 成本指标中该项目 2021 年已完成 350 万产值，年度指标目标为 300 万元，目前已完成年度绩效目标的 117%，已超额完成全年指标值，该项目占比 10 分，根据完成情况评价 9 分；5. 社会效益指标中该项目能改善城市人居环境，树立良好城市形象，该项目占比 5 分，根据完成情况评价 5 分；6. 生态效益指标中该项目的建设不产生生态环境影响，环评通过率 100%，目前全年已完成年度指标目标值，该项目占比 10 分，根据完成情况评价 10 分；7. 可持续影响目标中该项目的建设能持续产生社会效益，目前全年已完成年度指标目标值，该项目占比 5 分，根据完成情况评价 5 分；8. 效果指标，该项目建设持续产生良好

社会效果，目前全年已完成年度指标目标值，该项目占比 10 分，根据完成情况评价 10 分；9. 服务对象满意度指标中，项目的建设能得到群众和社会的认可满意，目前全年已完成年度指标目标值，该项目占比 10 分，根据完成情况评价 10 分。10. 资金支出情况，该项目 2021 年资金执行率 68%，该项目占比 10 分，根据完成情况评价 7 分。各项综合评价得分 96 分。

3. 项目完成可能性及效益

目前该项目已竣工，已 100%的完成建成及移交运营。项目的建设有利于缓解实验区目前对于道路、绿化养护的需求，对于实验区的综合环境治理和经济发展大有益处，是城市现代化的重要发展方向，同时改善了人居环境也大大提高了城市居民的生活质量，符合城市可持续发展的需求，可以持续性的产生社会效应。项目的建设更好的服务实验区服务实验区可以让群众满意。项目的建设改善了人居环境完善了城市基础设施，更好的使实验区城市生态得到保障产生良好的生态效应。

三、存在的主要问题及改进措施

1.存在问题

(1) 部门预算绩效管理考核能力不足。

2.改进措施

(1) 建立和完善成本控制体系。成本控制体系应根据工程的进展和需要及时调整和完善，不断加大力度，为此，还要注重经常性组织项目各部门管理人员进行业务培训，不断提高其业务素质和管理水平。

2021 年财政支出项目绩效自评报告

(平潭综合实验区岚城市政及绿化养护站)

为提高平潭综合实验区岚城市政及绿化养护站支出项目使用绩效，组织对 2021 年平潭综合实验区岚城市政及绿化养护站项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 基本情况。

本项目依据岚综实项目审批【2018】 130 号批准建设，项目选址位于平潭综合实验区规划开拓南路与信义路交叉口西北侧。总投资约 3782 万元，总用地面积 20000.11 平方米，总建筑面积 6054.14 平方米，包括管理用房、生产用房、辅助用房、门卫等建筑。同时完成室外绿化、道路、停车场、水、电等配套设施的建设，建成一个适合实验区森林花园岛城市的市政及绿化养护站。

(二十) 项目绩效目标

2021 年度预期目标为完成前期工作项目开工建设。目前该项目已完成前期工作，新后续资金尚无法落实经管委会研究该项目暂缓建设。

二、绩效分析与结论

(一) 绩效分析

1.项目进度情况

该项目目前前期工作已完成，待后续资金落实后项目开工建设。

2.执行效果情况

1. 数量指标中完成项目 3 栋业务相关站房均开工建设，目前前期工作已完成尚未开工建设，指标评价情况为部分完成指标目标值，该项目占比 10 分，根据完成情况评价 4 分；2. 质量指标中该项目工程质量合格率要求 100%，目前已完成年度指标值，该项目占比 10 分，根据完成情况评价 10 分；3. 时效指标中该项目目前 2021 年安排的财政资金已完成，目前已完成全年指标目标值，该项目占比 20 分，根据完成情况评价 20 分；4. 成本指标中该项目年度指标目标为 200 万元，该项目占比 10 分，因财政资金未到位，根据完成情况评价 8 分；5. 社会效益指标中该项目能改善城市人居环境，树立良好城市形象，该项目占比 5 分，根据完成情况评价 5 分；6. 生态效益指标中该项目的建设不产生生态环境影响，环评通过率 100%，目前全年已完成年度指标目标值，该项目占比 10 分，根据完成情况评价 10 分；7. 可持续影响目标中该项目的建设能持续产生社会效益，目前全年已完成年度指标目标值，该项目占比 5 分，根据完成情况评价 5 分；8. 效果指标，该项目建设持续产生良好社会效果，目前全年已完成年度指标目标值，该项目占比 10 分，根据完成情况评价 10 分；9. 服务对象满意度指标中，项目的建设能得到群众和社会的认可满意，目前全年已完成年度指标目标值，该项目占比 10 分，根据完成情况评价 10 分。10. 资金支出情况，该项目 2021 年资金执行率 0%，该项目占比 10 分，根据完成情况评价 0 分。各项综合评价得分 82 分。

3. 项目完成可能性及效益

该项目的建设有利于缓解实验区目前对于道路、绿化养护的需求，对于实验区的综合环境治理和经济发展大有益处，是城市现代化的重要发展方向，同时改善了人居环境也大大提高了城市居民的生活质量，符合城市可持续发展的需求，可以持续性的产生社会效应。项目的建设更好的服务实验区服务实验区可以让群众满意。项目的建设改善了人居环境完善了城市基础设施，更好的使实验区城市生态得到保障产生良好的生态效应。

三、存在的主要问题及改进措施

1.存在问题

(1) 部门预算绩效管理考核能力不足。

2.改进措施

(1) 建立和完善成本控制体系。成本控制体系应根据工程的进展和需要及时调整和完善，不断加大力度，为此，还要注重经常性组织项目各部门管理人员进行业务培训，不断提高其业务素质和管理水平。

2021 年 1-12 月平潭西航路及万豪大景城周边路网工程财政支出项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）基本情况

本项目位于平潭综合实验区旧城区南部，是旧城区的交通、生活性重要道路。本项目建设能够优化该片区的路网系统，缓解附近道路的交通压力。对完善交通运输网络结构和提高城市品味具有积极的重要作用。本项目包含一条次干路和 2 条支路建设，分别是西航路，道路总长约 835.7m，道路红线宽度 24 米，双向四车道；万豪路，道路总长约 842.3m，道路红线宽度 20 米，双向两车道；万豪南路，道路总长约 834.7m，道路红线宽度 14 米，双向两车道。主要建设内容包括：路基路面工程、给排水管道、照明工程、电力排管、通信管道、绿化、交通及安全设施等。

（四）项目绩效目标

2021 年度预期目标完成项目结算工作；阶段性目标：完成项目结算工作。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1.项目进展情况

本项目是平潭综合实验区潭城组团旧城区的交通、生活性重要道路，本项目的建设，有助于将平潭综合实验区路网布局形成

一个有机整体，充分发挥方格网形路网骨架作用。所以本项目的建设对于完善平潭路网骨架、形成便捷通畅的路网系统，对平潭中南部的交通联系具有十分重要的作用。加快其建设是完善平潭综合实验区中心路网，构筑高效、快速的城市道路系统的需要。目前金井大道、西航路以及龙山路均已建成通车，随着该片区的开发建设的深入，进出建设区域的车辆急剧增加，完善该片区路网，满足道路沿线居民出行需求，进一步促进当地的经济发展显得尤为关键。该项目总投资 7915 万元，其中建安费 6211 万元，目前已完工通车。

2.执行效果情况

2021 年度预算 2000 万元，已下拨 1300 万元，全年执行数 1300 万元，预算执行率 100%，分值 10 分，得分 10 分。

1. 数量指标中完成结算工作，完成绩效目标值，分值 20 分，得分 20 分；2. 质量指标中该项目完工通车，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分；3. 时效指标中该项目结算工作，完成绩效预算目标，分值 10 分，得分 10 分；4. 成本指标中该项目完成绩效预算目标，分值 10 分，得分 10 分；5. 经济效益指标中该项目能有效提升居民生活质量，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分；6. 社会效益指标中该项目能有效改善交通拥堵，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分；8. 可持续影响目标中该项目能适应未来一定时期内交通需求，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分；9. 服务对象满意度指标中，根据沿线居民满意度情况调查，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分。

总得分 100 分。

3. 项目完成可能性

该项目作为平潭综合试验区旧城区的重要道路，连接旧城区各条城市主干路、次干路和支路，完成道路骨架的构建，进一步方便城区内部之间的交通联系，提高沿路周边居民的出行效率，本项目的建设对完善组团路网、提高出行效率、促进周边地块发展具有非常重要的作用。截止至 2020 年 12 月，该项目进展顺利，已完成全路段沥青摊铺。

（二）绩效结论

通过 2021 年度预算项目绩效自评表分析，该项目评价等级为好；

三、存在的主要问题及改进措施

1. 存在问题

项目已完工，未存在问题。

2. 改进措施

加快结算办理工作。

2021 年财政支出 项目绩效自评报告

(平潭竹屿湖雕塑公园及周边景观改造提升工程)

为提高平潭竹屿湖雕塑公园及周边景观改造提升工程支出项目使用绩效，组织对 2021 年度平潭竹屿湖雕塑公园及周边景观改造提升工程项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 项目概况

本项目依据岚综实项目审批【2017】 86 号批准建设，项目选址位于平潭综合实验区金井大道与中山大道交叉口东北侧，竹屿湖周边。总投资约 3002 万元，总用地面积约 50.08 公顷，新增建筑占地面积约 1229.02 平方米，新建道路面积 9437.85 平方米，新建铺装工程面积约 11497.33 平方米，新增绿化面积约 47169 平方米。主要建设内容包括：两栋公厕、新建南侧入口广场，完善园区内景观绿化、园路及停车场。

(二十一) 项目绩效目标

本年度总体预期目标为完成项目竣工验收，现已完成项目竣工验收。

二、绩效分析与结论

(一) 绩效分析

1.项目进度情况

已完成项目竣工验收并已开放使用。

2.执行效果情况

1. 数量指标中已完成项目验收，能完成绩效目标值，指标评

价情况为 20 分；2. 质量指标中该项目符合行业及相关标准，预计能完成绩效目标值，指标评价情况为 10 分；3. 时效指标中该项目 6 月已完成，能完成绩效目标值，指标评价情况为 10 分；4. 成本指标中该项目因财政资金未到位，根据完成情况评价 8 分；5. 社会效益指标中该项目社会公众知晓度较高，指标评价情况为 5 分；6. 生态效益指标中该项目的建设能创造城市良好生态环境，促进可持续发展环评通过率 100%，指标评价情况为 10 分；7. 可持续影响目标中该为当地居民提供丰富休闲、活动场所，预计能完成绩效目标值，指标评价情况为 5 分；8. 效果指标中该项目建设完成效果较佳，指标评价情况为 10 分；9. 服务对象满意度指标中，根据沿线居民满意度情况调查，预计能完成绩效目标值，指标评价情况为 5 分。10. 社会满意度指标中，项目的建设实施可以让群众满意，指标评价情况为 5 分。

3. 项目完成可能性

本年度总体预期目标为项目竣工验收，现已竣工验收，计划下一步进入结算送审，能够达到年度主体预期，该项目进展顺利，预计能完成全年目标。

（二）绩效结论

通过 2021 年度预算项目绩效自评表分析，该项目评价等级为好；

三、存在的主要问题及改进措施

1. 存在问题

主要岗位人员监督松懈；

2. 改进措施

一是优化项目部的组织机构，要坚持按项目目标设岗，由岗定编，按编制合理设置人员，使组织机构精干合理。只有这样才能使项目部的整体管理效率提高，才能使项目部为企业增效创益。二是优化项目生产要素资源的配置，企业的资源是有限的，优化资源配置，提高资源的利用效率，降低成本，是项目管理的重要环节。三是推行标准化管理，健全奖惩机制，建立科学合理的绩效考核与评估体系，是激励员工主动性，调动积极性，激发创造性的根本保证。

2021 年平潭综合实验区存量管廊升级改造及维护工程（一期）财政支出项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

平潭综合实验区存量管廊升级改造及维护工程（一期）主要是对竹屿湖中路、龙凤中路、鹿原南路、瑶竹南路、天山北路等存量管廊增设监控报警系统（含巡检机器人）、标识系统、消防系统、供电系统及控制中心信息化平台等系统，维护修缮存量管廊主体渗、漏水及照明、排水、通风等三大系统。

项目总投资约 6600 万元，其中工程费用 3994 万元

（二十二）项目绩效目标

2021 年度预期目标：根据区管委会《关于全力推进 2021 年重点项目建设的通知》（岚综管综〔2021〕19 号）文件要求，项目需于第二季度完工。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1.项目进度情况

根据区管委会《关于全力推进 2021 年重点项目建设的通知》（岚综管综〔2021〕19 号）文件要求，项目需于第二季度完工。在上级主管部门的大力支持下、经各参建单位共同努力，已于

2021 年 1 月 5 日完工，并于 2021 年 4 月 28 日竣工验收。

2.执行效果情况

1. 数量指标中完成 7.37 公里管廊建设，该项目已完成 7.37 公里管廊建设，指标评价情况为好；2. 质量指标中项目于 2021 年 4 月 28 日竣工验收，指标评价情况为好；3. 成本指标中该项目财政投入资金与财政拨付资金一致性，财政预算资金 1000 万元未到位，已到位专项债资金 1500 万，已使用资金 1500 万，完成目标值，指标评价情况为好；4. 时效指标中资金及时拨付，专项债到位资金已全部拨付，指标评价情况为好；5. 社会效益指标中该项目的实施有利于提升完善区内电力，给排水管网建设，树立城市形象建立，为城市招贤纳士提供良好条件，吸引外来商企投资建设，预计能完成绩效目标值，指标评价情况为好；6. 可持续影响目标中该项目工程实施将使区域的管线进综合管廊敷设，有效避免了架空线路的敷设，避免了后期管线破路敷设对环境的影响，具有很好的环境效益，预计能完成绩效目标值，指标评价情况为好；7. 社会满意度指标中，社会公众满意度 95%，已完成绩效目标值，指标评价情况为好。

3.项目完成可能性

根据区管委会《关于全力推进 2021 年重点项目建设的通知》（岚综管综〔2021〕19 号）文件要求，项目需于第二季度完工。在上级主管部门的大力支持下、经各参建单位共同努力，已于 2021 年 1 月 5 日完工，并于 2021 年 4 月 28 日竣工验收。

（二）绩效结论

通过 2021 年度预算项目绩效自评表分析，该项目评价等级为好；

三、存在的主要问题及改进措施

无。

2021 年财政支出项目绩效自评报告

(政区一路市政道路建设工程)

为提高政区一路市政道路建设工程支出项目使用绩效,财经局组织对 2022 年度政区一路市政道路建设项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一)基本情况。平潭综合实验区政区一路市政道路工程项目位于位于平潭综合实验区金井湾组团内,道路西起已设计环湖路,东至现状天山北路,该项目全长 605.917 米,呈东西走向。其中新建路面长度 468.47 米,西侧连接处预留 46.447 米由环湖路(北段)业主承建,与如意纵二路交叉口 60 米范围已由如意纵二路项目业主承建,东侧 31 米已由天大山东路项目业主承建。按城市支路标准设计,道路规划红线宽 20 米,设计速度 30 千米/小时,双向两车道,主要建设内容包括:道路、交通、雨水、污水、给水、燃气、电力、通信、道路照明及绿化。

(二)主要成效。该项目总投资 3638 万元,其中建安费 3011 万元,该项目于 2021 年 12 月完成施工合同结算,并按照上级部门要求的节点及目标完成项目移交。

二、绩效分析

(一)项目进度情况

项目施工中,按年初绩效目标值推进.1.数量指标:完成道路工程移交,完成年中绩效目标,完成率 100%;2.质量指标中该项目按行业质量标准施工,完成年中绩效目标,完成率 100%;3.时效指标中:计划于 2021 年完成结算审核,完成年中绩效目标,

完成率 100%；4. 成本指标：已投入预算资金 2700 万元，完成年终绩效目标，完成率 100%。

（二）执行效果情况

1. 经济效益指标：项目已经完工并投入使用，带动周边经济，完成绩效目标，完成率 100%；2. 社会效益指标：已完工，改善周边交通状况，完成绩效目标，完成率 100%；3. 生态效益指标：该项目符合环评审批要求，完成年中绩效目标，完成率 100%；4. 服务对象满意度指标：施工过程中、投入使用时当地居民满意度达 95%，完成年中绩效目标，完成率 100%。

三、存在的主要问题及改进措施

无。

2021 年青峰二期风电输送路径电力管沟工程财政支出 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

青峰二期风电输送路径电力管沟工程位于平原镇，本项目电力管沟铺设约 1.585 公里，其中青峰风电站至苏平路西侧铺设长约 0.857 公里，苏平路东侧至官树下变电站铺设长约 0.728 公里，标准断面尺寸为净高 1.2m，净宽 1.2m，主要建设内容包括：电力管沟工程、结构工程、基坑工程、管线工程、附属工程。项目总投资约 2302.19 元，其中工程费用 1472.69 万元，其他费用 829.5 万元。

（二十三）项目绩效目标

2021 年度预期目标完成 1.585 公里管廊建设；阶段性目标：
1. 2021 年 6 月完成主体建设； 2. 2021 年 9 月完成支架安装；
3. 2021 年 12 月完成附属工程；截止至 11 月 25 日，项目完工，已完成 1.3 公里管廊建设。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1.项目进度情况

青峰二期风电输送路径电力管沟工程于 2019 年正式开工建设，至 11 月 25 日，项目完工，已完成 1.3 公里管廊建设。根据

平潭综合实验区项目建设总指挥部同意及各参建单位会商一致，将 AK0+111.228~AK0+345.334 该段工程进行甩项。年度进度指标已完成。

2.执行效果情况

1. 数量指标中完成 1.3 公里主体建设，根据区项目建设总指挥部《关于平潭防洪防潮幸福洋（一期）工程等重点项目协调会议纪要》〔2021〕12 号文件精神，为避免投资及通道资源浪费，同意对青峰二期风电输送路径电力管沟工程剩余的梧凤村段约 210 米进行甩项。经会同参建单位共同研究讨论，同意青峰二期风电输送路径电力管沟工程剩余梧凤村 AK0+111.228-AK0+345.334 段（含工作井）进行甩项，项目规模调整为 1.3 公里，指标评价情况为好；2. 质量指标中该项目通过竣工验收，符合设计及规范要求，已完成绩效目标值，指标评价情况为好；3. 成本指标中要求财政投入资金与财政拨付资金一致性，财政预算资金 300 万元未到位，未完成绩效目标值，指标评价情况为差；4. 时效指标中该项目建设资金已及时拨付，因财政预算资金未到位，建设资金无法按时拨付，指标评价情况为差；5. 社会效益指标中该项目的实施有利于提升完善区内电力管网建设，规范了城市建设，预计能完成绩效目标值，指标评价情况为好；7. 可持续影响目标中该项目工程实施将使区域的电力管线进管沟敷设，避免架空线路，美化城市，预计能完成绩效目标值，指标评价情况为好；8. 社会满意度指标中，社会公众满意度 95%，预计能完成绩效目标值，指标评价情况为好。

3. 项目完成可能性

青峰二期风电输送路径电力管沟工程于 2021 年 11 月 25 日完工，2022 年 1 月 13 日竣工验收。

（二）绩效结论

通过 2021 年度预算项目绩效自评表分析，该项目评价等级为一般；

三、存在的主要问题及改进措施

因财政列入预算 300 万元未到位，影响项目顺利推进。后续请相关主管部门加大协调力度，保障建设资金。

2021 年全区街头绿地和口袋公园财政支出项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据平潭综合实验区管委会办公室关于印发《平潭综合实验区 2021 年绿岛花城建设实施方案》的通知（岚综管办〔2021〕7 号）文件精神，按照实验区党工委、管委会关于 2021 年绿岛花城建设计划安排，为确保绿岛花城建设三年行动方案目标任务全面完成，制定该实施方案。根据实施方案，2021 年城区园林绿化部分计划任务由平潭综合实验区管廊投资管理有限公司负责实施，主要建设内容为利用规划绿地和城区裸露地、边角地、拆违地、道路周边未绿化及闲置空地建设公共绿地，拓展城区绿化空间。根据不同空间景观要求确定绿化方案，形成“四季常绿、四季有花”园林景观。项目总投资约 2260 万元。

项目绩效目标

完成 2021 年全区街头绿地和口袋公园建设任务。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1.项目进度情况

项目工程结算已于 2021 年 1 月 22 日完成结算批复，完成年度计划。

2.执行效果情况

1. 数量指标中完成完成林分修复 300 亩，已完成 1020 亩，新增森林景观带 1000 亩，已完成 813 亩，基本完成绩效目标值，指标评价情况为好；2. 质量指标中该项目工程质量符合相关检验标准，正在进行竣工验收工作，预期能完成绩效目标值，指标评价情况为好；3. 成本指标中财政投入资金与财政拨付资金一致性，目前财政资金预算资金 1000 万未到位，指标评价情况为差；4. 时效指标中资金支出及时率因财政预算资金 1000 万未到位，指标评价情况为差；5. 社会效益指标中提高实验区城乡一体化总体水平，加快平潭综合实验区建设，把实验区打造成环境更加优美，人居更加和谐、经济可持续发展的绿岛花城，对推动社会经济的良好发展具有重要意义；6. 生态效益指标目标中该项目项目的建设能更加完善的海岛森林生态体系，增强森林应对气候变化和防御自然灾害的能力；7. 社会满意度指标中，社会公众满意度为 95%，能完成绩效目标值，指标评价情况为好。

3. 项目完成可能性

项目已完工，正在进行竣工验收程序。

（二）绩效结论

通过 2021 年度预算项目绩效自评表分析，该项目评价等级为一般；

三、存在的主要问题及改进措施

因财政列入预算 1000 万元未到位，影响项目顺利推进。后

续请相关主管部门加大协调力度，保障建设资金。

2021 年财政支出项目绩效自评报告

(如意湖周边路网——滨湖七路)

为提高如意湖周边路网项目使用绩效，财金局组织对 2021 年度如意湖周边路网项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 基本情况。如意湖周边路网-滨湖七路选址位于金井片区，为城市支路，路线整体呈南北走向，路线全长约 438.739，扣除已设计的环湖北路范围，实际设计长约 423.739 米(扣除已批用地红线范围路线长度，新增路线长度为 387.96 米)，规划红线宽 20 米。机动车道采用双向两车道规模，其设计车速 20 千米/时。主要建设内容包括：道路工程、给排水工程、电器工程、交通设施工程、绿化工程。项目总投资约 2854 万元(含征地费用)。资金来源为财政负担。

(二) 主要成效。2020 年度项目完成竣工验收并投入使用，方便周边群众出行。

二、绩效分析

(一) 项目进度情况

1. 数量指标中完成道路总计 277.91 米，完成年初绩效目标值，完成率达 100%；2. 质量指标中该项目已达到质量验收合格，完成年初绩效目标值，完成率达 100%；3. 时效指标：拨付财政资金在 2020 年度使用，完成年初绩效目标值，完成率达 100%；4. 成本指标本年度财政预算投入资金 300 万，未超过 300 完成年初

预算绩效目标，完成率 100%。

（二）执行效果情况

1. 经济效益指标中该项目能较好带动周边地块发展，完成年初绩效目标值，完成率达 100%；2. 社会效益指标中该项目能改善交通，完成年初绩效目标值，完成率达 100%；3. 生态效益指标中该项目符合环评审批要求，完成年初绩效目标值，完成率达 100%；4. 服务对象满意度指标中，当地居民满意度达 95%，完成率达 100%。

（三）项目完成可行性

项目已完工，本项目整个阶段施工正常，本项目的预定目标设定、规划能够体现支出绩效的经济性、效率性和有效性，是合情合理的，工程建设单位的项目管理机构、组织能力和科学决策水平也能保障该项目顺利建设并保质如期达到预定目标。

三、存在的主要问题及改进措施

问题：项目已完工，年初财政预算不足以覆盖项目资金需求。

2021 年财政支出项目绩效自评报告

(盛业泵站)

为提高盛业泵站工程使用绩效，平潭综合实验区水务投资有限公司对 2021 年度盛业泵站工程开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 基本情况。(项目以及工作的基本情况，比如评价工作组织情况、现场核查选点情况等。)

1、项目基本情况：该项目位于中山大道且位于 4 号渠南侧空地上，主要解决新兴产业园及建筑产业园内污水排放问题。目前选址方案已初步同意，设计方案正在修编中，投资估算约 398 万元。

2、项目评价工作组织情况：

选用的定量指标作为评价指标，基本指标：资金到位率，资金使用率，支出效果率。成本效益分析法作为评价方法。

3、现场核查选点情况：

本项目工程报建手续较为齐全，工程资料较为齐全，正在推进施工进场前准备。

(二) 主要成效。(项目资金使用效果，比如，资金管理，目标任务完成进度，经济、社会、生态效益，群众满意度等情况。)

1、资金管理情况：

项目总投资约 398 万元，项目建设资金由财政负担。本项目全年财政支出预算 300 万元，实际到位资金为 0。本项目资金要严格按照国家财经纪律和规范要求“专户管理、单独核算、专款

专用”进行管理。严格执行“事前预算、事中监督、事后决算”管理程序，做到厉行节约、科学评估、全面审计，确保专项资金的使用规范和安全。

2、经济、社会、生态效益，群众满意度等情况：

平潭作为两岸交流合作先行先试的示范区、海峡西岸经济社会协调发展的先行区、近几年的发展日新月异。本项目建成后可有较好的间接经济效益。随着本项目的实施，将有利于促进海峡西岸经济区先行区的建设力度，有利于加快海峡西岸经济区先行区建设步伐。

3、目标任务完成进度情况：

项目已完成控制价批复，正在推进施工进场前准备

二、绩效分析

1. 对照 2021 年度编制的绩效目标，逐项分析实际完成情况，得出自评结论，分析应包含有关数据和佐证材料。

该项目位于中山大道且位于 4 号渠南侧空地上，主要解决新兴产业园及建筑产业园内污水排放问题。目前选址方案已初步同意，设计方案正在修编中，投资估算约 398 万元。

本年度未完成主体建设，主要是因为项目选址位于围填海历史遗留问题区域范围，属未批先填类型，需办理填海项目用海审批手续，经自然资源局海域处反馈，因选址处于围填海历史遗留问题区域，用海手续很难办理，并且海域处不同意先行开工。目前海域使用论证报告已申报，待批复。从社会效益角度，促进社会安定稳定。从生态效益角度，不产生生态环境不良影响。从可持续影响角度，持续产生社会效益。本项目获得良好的群众满意

度。

项目本年度实际完成值 50%，本项目资金到位率为 0，产出指标率 22.5%，效益指标率 100%，满意度指标率 100%，自评得分 62.5 分。

4. 对现场核查情况做出详细阐述。主要包括现场核查项目数量、选点数量、现场核查内容、核查情况及分析等。

本项目工程报建手续较为齐全，工程资料较为齐全，目前已完成控制价批复，正在推进施工进场前准备。

5. 项目管理情况分析。主要包括项目执行过程和资金使用管理合法性、合规性，项目管理制度完整性、合理性等情况。

在项目建设期，选择合理的施工方案，加强施工现场管理，并采取恰当的安全防护措施，将负面影响降低到最低程度；与所在地区政府保持畅通的沟通管道，控制不安定因素，避免矛盾激化而影响项目建设进程。在运营期要注意对声学环境、绿化成果的保护，认真落实环保部门的要求，尽量减少对周边地区的环境容量需求，避免环境因素引发的社会风险。

本项目资金要严格按照国家财经纪律和规范要求“专户管理、单独核算、专款专用”进行管理。严格执行“事前预算、事中监督、事后决算”管理程序，做到厉行节约、科学评估、全面审计，确保专项资金的使用规范和安全。

项目管理上一是坚持按项目目标设岗，由岗定编，按编合理设置人员，保证项目部整理管理效率，二是推行标准化管理，健全项目全过程管理制度。

4. 对照目标设置、目标完成情况，结合政策运行环境变化，对目标值与预算安排匹配度、关联度进行分析，进而对下一年度

绩效目标进行修改完善。

三、存在的主要问题及改进措施

1、加强本部门项目组织管理

一是优化项目部的组织机构，要坚持按项目目标设岗，由岗定编，按编制合理设置人员，使组织机构精干合理。只有这样才能使项目部的整体管理效率提高，才能使项目部为企业增效创益。二是优化项目生产要素资源的配置，企业的资源是有限的，优化资源配置，提高资源的利用效率，降低成本，是项目管理的重要环节。三是推行标准化管理，健全奖惩机制，建立科学合理的绩效考核与评估体系，是激励员工主动性，调动积极性，激发创造性的根本保证。

2、加强本部门预算绩效管理

建立和完善成本控制体系。成本控制体系应根据工程的进展和需要及时调整和完善，不断加大力度，为此，还要注重经常性组织项目各部门管理人员进行业务培训，不断提高其业务素质和管理水平。

2021 年财政支出项目绩效自评报告

（水晶湖及生态公园）

为提高水晶湖及生态公园支出项目使用绩效，财经局组织对 2021 年度水晶湖及生态公园项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。

拟构建一个以水晶湖为核心的文化体验生态景区，利用良好的生态景观，通过探索自然野趣、复元健康管理、交流文化记忆，打造台海综合文旅示范区。主要建设内容：水晶湖、历史记忆展厅、文化活动中心、特色名宿酒店、户外探险乐园等。

（三）主要成效。

概念性方案已深化，已报送指挥部，待方案确定后开展项目选址工作。

二、绩效分析

本项目作为南北街（区管委会第 5 次主任办公会议纪要明确该项目暂缓）配套项目，已暂缓。

三、存在的主要问题及改进措施

项目为平潭南北街历史文化街区改造项目的配套项目，现因南北街项目暂缓，现将拟文区经发局暂缓该项目。

2021 年 1-12 月松裕路（五昌路～灵竹路） 财政支出项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

松裕路（五昌路～灵竹路）位于福建省平潭综合实验区流水镇，属于流水镇水产品深加工园区配套道路工程，为君山片区重要的生活性交通道路；道路建成后，有利于片区路网的形成，为周边开发建设提供便利的交通条件，为其他基础设施的建设提供保障和支撑。本工程为新建道路，道路等级为城市主干路，道路呈东西走向，东起五昌路交叉口，经草港一路、草港二路、五福路、大埕路，终点至灵竹路交叉口。路线总长为 1342.01 米，扣除已被相交道路设计完成的交叉口，本次项目实施长度为 1227.77 米；道路标准段红线宽 32 米，双向四车道，设计速度 40km/h，机动车道非机动车道均采用沥青砼路面，设计基准期为 15 年。本项目主要建设内容：道路工程、交通工程、雨水工程（含雨水箱涵）、污水工程、给水工程、再生水工程、电力工程、通信及道路照明工程、绿化工程等。总造价 4547.3 万元。

（二十四）项目绩效目标

2021 年度预期目标完成管道工程约 1.3 公里，2021 年 12 月份完工。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1.项目进度情况

项目于 2020 年 12 月 08 日正式开工建设，预计于 2022 年 3 月 3 日建成并开放交通。

2.执行效果情况

2021 年度预算 700 万元，财政资金未下拨，全年执行数 0 元，预算执行率 100%，分值 10 分，得分 10 分。

8. 数量指标中完成车行道约 1.342 公里，分值 20 分，得分 20 分；2. 质量指标中该项目投资完成率 100%，分值 10 分，得分 10 分；3. 成本指标中该项目资金未到位，分值 10 分，得分 0 分；4. 时效指标中该项目资金未到位，分值 10 分，得分 0 分；5. 经济效益指标中该项目资金使用安全性 100%，分值 20 分，得分 20 分；6. 可持续影响目标中该项目环评通过率 100%，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分；7. 服务对象满意度指标中，根据沿线居民满意度情况调查，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分。

总得分 80 分。

3. 项目完成可能性

项目于 2020 年 12 月份开工建设，预计截止至 2022 年 3 月 3 日完成竣工验收。

（二）绩效结论

通过 2021 年度预算项目绩效自评表分析，该项目评价等级为好；

三、存在的主要问题及改进措施

1. 存在问题

主要岗位人员监督松懈；

2. 改进措施

加强对项目主要岗位人员的监督管理，通过“钉钉”打卡考勤管理平台，进一步加强各参建单位主要管理人履约职责，规范项目主要岗位人员在岗在职。

2020 年 1-12 月太谷城周边路网工程财政支出项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）基本情况

太谷城周边路网工程位于平潭综合实验区潭城组团内，共包含两条市政道路，是太谷城商业区出行的重要配套道路。金峰西路路线整体呈南北走向，南起竹屿湖东路，北至海坛东路，路线全长约 670.305m（AK0+0.000~AK0+752.284）；福胜路呈东西走向，西起和平大道辅道，东至金峰西路，路线全长约 126.255m（BK0+0.000~BK0+230.984）。主要建设内容包括道路路基路面、通信、排水箱涵、排水及给水管线、电力电气、道路照明、交通安全设施、道路边坡等工程。

（六）项目绩效目标

本项目于 2020 年 10 月完工，截止至 2020 年 12 月份，当前建安产出 3200 万元达到预期产出指标，效益良好，推进总体正常，无需调整全年绩效目标。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1. 项目进度情况

项目于 2019 年 10 月 5 日开工建设，计划于 2021 年 10 月份完工，截止目前已完成总工程量的 100%。完成沥青道路摊铺 796 米，金峰西路污水管道 969 米，福盛路污水管道 108 米，雨水箱

涵及管道共计 1675 米，总体推进符合预算执行进度。

4. 执行效果情况

2021 年度预算 900 万元，已下拨 500 万元，全年执行数 500 万元，预算执行率 100%，分值 10 分，得分 10 分。

1. 数量指标中完成建设、改造、修缮工程量 0.752284 公里，完成绩效目标值，分值 20 分，得分 20 分；2. 质量指标中该项目已通过竣工验收，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分；3. 时效指标中该项目进展情况如下：2020 年 10 月完工通车，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分；4. 成本指标中该项目完成计划投资数 3300 万元，该项目已完工，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分；5. 经济效益指标中该项目能有效提升居民生活质量，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分；6. 社会效益指标中该项目能有效改善交通拥堵，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分；7. 可持续影响目标中该项目能适应未来交通需求，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分；8. 服务对象满意度指标中，根据沿线居民满意度情况调查，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分。

总得分 100 分。

3. 项目完成可能性

本项目整个阶段施工正常，根据项目阶段性目标实现情况和工程建设整体进展情况来看，本项目的预定目标设定、规划能够体现支出绩效的经济性、效率性和有效性，是合情合理的，工程建设单位的项目管理机构、组织能力和科学决策水平也能保障该

项目顺利建设并保质如期达到预定目标。

（七）绩效结论

通过 2020 年度预算项目绩效自评表分析，该项目评价等级为好；

三、存在问题及原因分析和有关建议

1. 存在问题

无。

2. 有关建议

（1）恳请拨付该项目建设资金。

2021 年 1-12 月潭城南路市政改造工程财政支出项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

该项目路线长度 1971.34 米,AK0+0 至 AK0+279.06 段红线宽度 15 米, BK0+0 至 BK0+999.98 段红线宽度 36 米, BK0+999.98 至 BK1+712.49 段道路红线宽 16 米, BK0+0 至 BK0+999.98 段为双向 6 车道,设计时速 30KM/时, AK0+0 至 AK0+279.06 和 BK0+999.98 至 BK1+712.49 路段为双向两车道,设计时速 20KM/时。主要建设内容包括:路基路面工程、桥涵工程、给排水管道、照明工程、电力排管、通信管道、绿化、交通及安全设施等。

（二十五）项目绩效目标

2021 年度预期目标完成车行道约 1.9 公里,2021 年 3 月份完工。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1.项目进度情况

项目于 2019 年 9 月 15 日正式开工建设,于 2021 年 2 月 5 日建成并开放交通。

2.执行效果情况

2021 年度预算 1000 万元,已下达 260 万元,全年执行数 260 万元,预算执行率 100%,分值 10 分,得分 10 分。

9. 数量指标中完成车行道约 1.9 公里，分值 13 分，得分 13 分；2. 质量指标中该项目已竣工验收合格，分值 13 分，得分 13 分；3. 成本指标中该项目资金到位率 26%，完成绩效目标值，分值 12 分，得分 4 分；4. 时效指标中该项目资金使用时间合规，分值 12 分，得分 12 分；5. 社会效益指标中该项目能有效改善交通拥堵，完成绩效目标值，分值 20 分，得分 20 分；6. 生态效益指标中该项目，环评通过率 100%，建设能达到人与自然共和谐，促进可持续发展，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分；7. 服务对象满意度指标中，根据沿线居民满意度情况调查，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分；

总得分 92 分。

3. 项目完成可能性

项目于 2019 年 9 月份开工建设，截止至 2021 年 2 月 5 日完成竣工验收，该项目进展顺利，已完成全年目标。

（二）绩效结论

通过 2021 年度预算项目绩效自评表分析，该项目评价等级为好；

三、存在的主要问题及改进措施

1. 存在问题

主要岗位人员监督松懈；

2. 改进措施

加强对项目主要岗位人员的监督管理，通过“钉钉”打卡考勤管理平台，进一步加强各参建单位主要管理人履约职责，规范

项目主要岗位人员在岗在职。

2021 年 1-12 月西部生态廊道（二期）财政支出 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

本项目设计旅游观光道主线 1 条、观光联络道 3 条、人行观光步道系统 2 个、浪巢驿站 1 处、观景节点 6 处，休息区 2 处。旅游观光道主线总长约 7.46km，道路等级为公园主路起于小湾村，南至南槽匙（顺接娘官路），全线共设置一座中桥；旅游观光联络道 3 条：南后澳联络道、先建村联络道、寨顶联络道，总长约 2.78km，道路等级为公园主路；人行观光步道系统 2 个：北槽匙人行步道、南北后澳人行步道，总长约 2.34km。主要建设内容包括：道路工程、交通、桥涵、给排水、照明、景观、绿化及相关附属工程等。项目总投资 22894.86 万元，建安费 13743.6473 万元，征地拆迁费 2342 万元，其他费用 2314 万元。

（二十六）项目绩效目标

本项目计划于 2021 年 9 月份开工，因施工许可证暂无法办理，当前建安产出 0 万元未达到预期产出指标。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1.项目进度情况

截止目前该项目未实质性开工，已进场放样、人行便道清表及管线摸底。

2.执行效果情况

2021 年度预算 300 万元，全部未下达，全年执行数 0 万元，预算执行率 100%，分值 10 分，得分 10 分。

10. 数量指标中完成部分路基工程，因未正式开工，分值 13 分，得分 0 分；2. 质量指标中资金管理合规，分值 13 分，得分 13 分；3. 时效指标中，该项目资金支出及时，分值 12 分，得分 12 分；4. 成本指标中该项目资金到位 0 元，分值 12 分，得分 0 分，未完成绩效目标值；5. 社会效益指标中该项目能有效提升平潭形象，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分；6. 生态效益指标中该项目的建设能达到人与自然共和谐，促进可持续发展，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分；7. 可持续影响目标中该项目环评通过率 100%，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分；8. 服务对象满意度指标中，根据沿线居民满意度情况调查，完成绩效目标值，分值 5 分，得分 5 分。9. 群众满意度指标中，根据满意度情况调查，完成绩效目标值，分值 5 分，得分 5 分。

总得分 75 分。

3. 项目完成可能性

本项目因施工许可证暂无法办理，暂无法达到预定目标。且涉及 200 米海岸线退线，需调整方案后重新用地手续审批等，若需力争赶上预期目标，需协调先行办理道路部分施工许可证并先行施工。

（二）绩效结论

未通过 2021 年度预算项目绩效自评表分析，该项目评价等级为差；

三、存在的主要问题及改进措施

1. 存在问题

项目施工许可证暂无法办理，建设资金未到位，水保费、植被恢复费（530 万元）未缴纳，制约项目推进；

2. 改进措施

建议先行拨付水保费、植被恢复费等建设资金，先行办理道路部分施工许可证先行施工。

2021 年 1-12 月西部生态廊道（一期）财政支出项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

旅游观光道主线 1 条，总长约 6.2km，起于 Y605 马腿村段，南至小湾村，旅游观光联络道 5 条，总长约 5.1km，人行观光步道系统 3 个，总长约 8.47km，驿站 1 处、观景平台 15 处，建设包括牛寨山健康步道系统、小湾村景点驿站及游步道系统的建设。其他主要包括沿线标识系统建设、沿线景观照明工程建设、沿线给排水及电力管线铺设以及沿线生态修复等内容。

项目总投资 27950 万元，建安费 20219 万元，征地拆迁费 4346 万元。

（二十七）项目绩效目标

本项目计划于 2022 年 12 月份开工。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1.项目进度情况

涉及 200m 海岸线，目前开展设计方案优化及初步设计概算编制。

2.执行效果情况

2021 年度预算 3000 万元，全部未下达，全年执行数 0 万元，预算执行率 100%，分值 10 分，得分 10 分。

11. 数量指标中完成部分路基工程，因未正式开工，分值 15 分，得分 0 分；2. 质量指标中资金管理合规，分值 15 分，得分 15 分；3. 成本指标中，该项目资金支出及时，分值 10 分，得分 10 分；4. 时效指标中，该项目资金到位 0 元，分值 10 分，得分 0 分，未完成绩效目标值；5. 社会效益指标中，因项目未开工，未完成绩效目标值，分值 15 分，得分 0 分；6. 生态效益指标中该项目的环评通过率 100%，完成绩效目标值，分值 15 分，得分 15 分；7. 服务对象满意度指标中，根据沿线居民满意度情况调查，完成绩效目标值，分值 5 分，得分 5 分。8. 群众满意度指标中，根据满意度情况调查，完成绩效目标值，分值 5 分，得分 5 分。

总得分 60 分。

3. 项目完成可能性

本项目因涉及 200 米海岸线退线，需调整方案后重新用地手续审批等，若需力争赶上预期目标，需协调区自然资源局及主管部门予以通过防灾减灾进行申报。

（二）绩效结论

未通过 2021 年度预算项目绩效自评表分析，该项目评价等级为差；

三、存在的主要问题及改进措施

1. 存在问题

项目涉及 200m 海岸线退线，无法办理农转用；

2. 改进措施

优化设计方案通过防灾减灾的方式进行申报。

2021 年财政支出项目绩效自评报告

(平潭综合实验区中原小区农民安置房)

为提高平潭综合实验区中原小区农民安置房支出项目使用绩效，建管部组织对 2021 年度平潭综合实验区中原小区农民安置房项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 基本情况。

1、项目基本情况：本项目依据岚综实经发发改[2013]74 号立项建设，平潭综合实验区中原小区农民安置房项目位于平潭综合实验中原组团西南隅，中楼乡大中村 SC201200004 地块，西侧为坛西大道，北侧为芦中路。本项目占地面积 166579.42 m²，总建筑面积 751577 m²。其中：地上建筑面积 609270 m²（其中住宅建筑面积 471651 m²），地下建筑面积 142307 m²；项目设计居住总户数为 4292 户，居住人口 13735 人。

本项目由 27 幢一类高层住宅、5 层集中商业、2 层沿街店面及社区服务用房构成的裙房及 3 层的幼儿园组成，主体住宅部分为地上 26~32 层，设置一层地下室。建设分项工程主要包含竖向工程、房屋建筑工程、给水工程、排水工程、污水工程、消防工程、电气工程、燃气工程及其它公建设施和相关配套工程（道路、广场、停车场、绿化及室外管网等）。

4、项目评价工作组织情况：

选用的定量指标作为评价指标，基本指标：资金到位率，资金使用率，支出效果率。成本效益分析法作为评价方法。

3、现场核查选点情况:

本项目工程报建手续较为齐全，工程资料较为齐全，基础结构部分工程安全可靠，其余分部均符合设计要求和相关质量验收标准，各单位工程能满足设计要求的安全和使用功能。

(二) 主要成效。

1、资金管理情况:

项目总投资 355411.38 万元，项目建设资金由银行贷款与实验区管委会自筹组成，其中银行贷款资金为 180000 万元剩余部分自筹。本项目年度财政支出预算安排 5000 万元，实际到位金额 4850 万元，实际支出金额 4850 万元。本项目资金要严格按照国家财经纪律和规范要求“专户管理、单独核算、专款专用”进行管理。严格执行“事前预算、事中监督、事后决算”管理程序，做到厉行节约、科学评估、全面审计，确保专项资金的使用规范和安全。

2、目标任务完成进度情况:

本年度总体预期目标为第五组团交付使用，一、二组团主体结构施工；2021 年实际完成情况为第五组团交付使用，一、二组团主体结构施工。

3、经济、社会、生态效益，群众满意度等情况:

平潭作为两岸交流合作先行先试的示范区、海峡西岸经济社会协调发展的先行区、近几年的发展日新月异。本项目建设顺应平潭实验区内当地居民的拆迁安置和保障性住房需求，符合《福建省国民经济和社会发展的第十二个五年规划纲要》的要求，项目

实施后将改善当地居民的住房条件，有利于健全住房供应体系，有利于增加住房的有效供给，尤其对低收入家庭住房问题的解决上，可逐步解决中低收入家庭的基本住房问题，满足大多居民的住房需求，真正实现“居者有其屋”。本项目有利于促进当地居民居住条件的改善，促进周边公用基础配套设施的完善，提升当地居民的生活质量。本项目建成后可为其它项目用地的异地拆迁安置提供强有力的保障措施，使其它项目用地可以尽快开发投入使用，促进招商引资项目早日建成投产，有较好的间接经济效益。随着本项目的实施，将有利于促进海峡西岸经济区先行区的建设力度，有利于加快海峡西岸经济区先行区建设步伐。

二、绩效分析

1. 对照 2021 年度编制的绩效目标，逐项分析实际完成情况，得出自评结论，分析应包含有关数据和佐证材料。

本年度总体预期目标为第五组团交付使用，一、二组团主体结构施工；2021 年实际完成情况为第五组团交付使用，一、二组团主体结构施工。

年度绩效目标完成情况

项目本年度实际完成值 100%，本项目资金到位率 97%，资金使用率 100%，支出效果率 100%。项目实际完工时间稍晚于计划完工时间，自评得分 99 分。

6. 对现场核查情况做出详细阐述。主要包括现场核查项目数量、选点数量、现场核查内容、核查情况及分析等。

本项目工程报建手续较为齐全，工程资料较为齐全，基础结

构部分工程安全可靠，其余分部均符合设计要求和相关质量验收标准，各单位工程能满足设计要求的安全和使用功能。

7. 项目管理情况分析。主要包括项目执行过程和资金使用管理合法性、合规性，项目管理制度完整性、合理性等情况。

该项目监理单位为福州成建工程监理有限公司（一、二组团），福州诺成工程项目管理有限公司（三、四组团），郑州中兴工程监理有限公司（第五组团）；施工单位为江苏南通四建集团有限公司（一、二组团）；江苏南通六建建设集团有限公司（三、四组团）；发达控股集团有限公司（第五组团）。在项目建设期，选择合理的施工方案，加强施工现场管理，并采取恰当的安全防护措施，将负面影响降低到最低程度；与所在地区政府保持畅通的沟通管道，控制不安定因素，避免矛盾激化而影响项目建设进程。在运营期要注意对声学环境、绿化成果的保护，认真落实环保部门的要求，尽量减少对周边地区的环境容量需求，避免环境因素引发的社会风险。

本项目资金要严格按照国家财经纪律和规范要求“专户管理、单独核算、专款专用”进行管理。严格执行“事前预算、事中监督、事后决算”管理程序，做到厉行节约、科学评估、全面审计，确保专项资金的使用规范和安全。

项目管理上一是坚持按项目目标设岗，由岗定编，按编合理设置人员，保证项目部整理管理效率，二是推行标准化管理，健全项目全过程管理制度。

4. 对照目标设置、目标完成情况，结合政策运行环境变化，

对目标值与预算安排匹配度、关联度进行分析，进而对下一年度绩效目标进行修改完善。

三、存在的主要问题及改进措施

1、加强本部门项目组织管理

一是优化项目部的组织机构，要坚持按项目目标设岗，由岗定编，按编制合理设置人员，使组织机构精干合理。只有这样才能使项目部的整体管理效率提高，才能使项目部为企业增效创益。二是优化项目生产要素资源的配置，企业的资源是有限的，优化资源配置，提高资源的利用效率，降低成本，是项目管理的重要环节。三是推行标准化管理，健全奖惩机制，建立科学合理的绩效考核与评估体系，是激励员工主动性，调动积极性，激发创造性的根本保证。

2、加强本部门预算绩效管理

建立和完善成本控制体系。成本控制体系应根据工程的进展和需要及时调整和完善，不断加大力度，为此，还要协调各部门落实项目资金到位情况，注重经常性组织项目各部门管理人员进行业务培训，不断提高其业务素质和管理水平。

2021 年 1-12 月竹屿再生水厂周边路网财政支出 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

竹屿再生水厂周边路网工程项目包含开拓南路、海霞西路及信义路三条道路建设，其中开拓南路（海霞西路-麒麟大道）全长 950 米，道路红线 64.5 米，双向 7 车道；海霞西路（开拓南路-中山大道）全长 1190.404 米，道路红线 50 米，双向 6 车道；信义路（勇进南路-开拓南路）全长 437.635 米，道路红线 30 米，双向 4 车道。本项目分两期实施：一期实施范围为开拓南路（信义路-麒麟大道）和信义路全段及开拓南路（海霞西路-信义路）和海霞西路的污水管道工程；其余工程为二期工程。项目总投资约 40523.25 万元，其中一期建安费 11055 万元，二期建安费 1166 万元，征地拆迁费 4064 万元，其他费用 3300 万元。

（二十八）项目绩效目标

本项目一期工程计划于 2021 年 3 月份完工，当前建安产出 11055 万元达到预期产出指标，效益良好，推进总体正常。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1.项目进度情况

一期工程于 2019 年 12 月 5 日正式开工建设，2021 年 5 月 25 日竣工验收，完成建设内容包括：道路工程、路基工程、交

通工程、雨水工程、污水工程、给水工程、再生水工程、电力工程、通信工程、道路照明工程及绿化工程等。

2.执行效果情况

2021 年度预算 5000 万元，已下拨 950 万元；债券资金下拨 1500 万元，全年执行数 2450 万元，预算执行率 100%，分值 10 分，得分 10 分。

12. 数量指标中完成完成开拓南路与义信路共 0.85 公里水稳及沥青摊铺等，完成绩效目标值，分值 20 分，得分 20 分；2. 质量指标中该项目一期工程已竣工验收合格，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分；3. 时效指标中该项目资金投入时间合规，分值 10 分，得分 10 分；4. 成本指标中资金使用率完成 100%，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分；5. 社会效益指标中该项目能有效提高道路通行水平，完成绩效目标值，分值 20 分，得分 20 分；6. 生态效益指标中该项目的建设能达到人与自然共和谐，促进可持续发展，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分；7. 服务对象满意度指标中，根据沿线居民满意度情况调查，完成绩效目标值，分值 10 分，得分 10 分。

总得分 100 分。

3. 项目完成可能性

本项目整个阶段施工正常，根据项目阶段性目标实现情况和工程建设整体进展情况来看，本项目的预定目标设定、规划能够体现支出绩效的经济性、效率性和有效性，是合情合理的，工程建设单位的项目管理机构、组织能力和科学决策水平也能保障该

项目顺利建设并保质如期达到预定目标。

（二）绩效结论

通过 2021 年度预算项目绩效自评表分析，该项目评价等级为好；

三、存在的主要问题及改进措施

1. 存在问题

主要岗位人员监督松懈；

2. 改进措施

加强对项目主要岗位人员的监督管理，通过“钉钉”打卡考勤管理平台，进一步加强各参建单位主要管理人履行职责，规范项目主要岗位人员在岗在职。

2021 年综合管廊金井湾片区分控中心财政支出项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

综合管廊金井湾片区分控中心本项目位于平潭综合实验区北厝镇，金井湾片区环湖北路-安海南路交叉口的东南侧。项目总用地面积为 1575 m²，总建筑面积为 1087.91 m²，其中计容建筑面积 869.98 m²，不计容建筑面积 217.93 m²，容积率 0.55。

项目建设内容包括一座业务用房、管廊智慧管控平台及其他配套工程。地下室及半地下层主要为水泵房、消防水池、应急联动组、管廊维护组、应急储藏间、卫生间及通往综合管廊的联络通道；一层主要为门厅、配电房、发电机房、维修工具室、运维物质储藏间、值班室、休息室及卫生间等；二层主要为监控室、机房、会议室及露台等。项目总投资约 2291.77 万元，其中工程费用 1765.80 万元。

（二）项目绩效目标

总体目标：2021 年完成项目竣工验收；阶段性目标：2021 年 8 月完成验收前现场整改；2021 年 9 月竣工验收，完成年度投资 300 万元。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1.项目进度情况

金井湾分控中心于 2019 年 5 月正式开工建设，历经一年，于 2020 年 5 月完成主体建设，其中：半地下室及地下室层完成

建筑面积为 413.93m²，分控中心一层：成建筑面积为 447.09m²；分控中心二层建筑面积为 210.39m²；门卫建筑面积为 16.50m²；

现该项目进展顺利，已完成竣工验收，预计年底可完成年度目标。

2.执行效果情况

1. 数量指标中：完成车半地下室及地下室层建筑面积 413.93m²；分控中心一层建筑面积 447.09m²；分控中心二层建筑面积 210.39m²；门卫建筑面积 16.50m²，预计能完成绩效目标值，指标评价情况为好；2. 质量指标中工程质量符合相关检验标准，预计能完成绩效目标值，指标评价情况为好；3. 成本指标中该项目本年已完成投资额 300 万元，完成绩效目标的 100%，完成绩效目标值，指标评价情况为好；4. 时效指标中该项目 9 月 9 日已完成竣工验收，完成绩效目标值，指标评价情况为好；5. 社会效益指标中该项目能完善城市综合管廊网络和运营管理机制；确保保障综合管廊系统及管道设备的安全运营；促进城市综合管廊尽早发挥作用，服务城市建设，预计能完成绩效目标值，指标评价情况为好；6. 生态效益指标中该项目充分考虑环境保护因素，注重水土保持和植被保护，使工程对环境影响降至较低程度，预计能完成绩效目标值，指标评价情况为好；7. 可持续影响目标中该项目能有利于建立健全平潭综合管廊运维管理体制，有效发挥实验区的指导作用，对加快实验区建设具有重要意义，预计能完成绩效目标值，指标评价情况为好；9. 服务对象满意度指标中该项目假设满足廊内监控设备配合，采集信息、监控及管廊

日常管理及维护需求，预计能完成绩效目标值，指标评价情况为好。

3. 项目完成可能性

综合管廊金井湾片区分控中心项目目前已完成竣工验收，预计能完成全年目标。

（二）绩效结论

通过 2021 年度预算项目绩效自评表分析，该项目评价等级为好；

三、存在的主要问题及改进措施

1. 存在问题

主要岗位人员监督松懈；

2. 改进措施

加强对项目主要岗位人员的监督管理，通过“钉钉”打卡考勤管理平台，进一步加强各参建单位主要管理人履行职责，规范项目主要岗位人员在岗在职。

2021 年财政支出项目绩效自评报告

(平潭综合实验区高铁中心站综合交通枢纽 PPP 项目)

为提高平潭综合实验区高铁中心站综合交通枢纽 PPP 项目支出项目使用绩效，对 2021 年度平潭综合实验区高铁中心站综合交通枢纽 PPP 项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 基本情况。

平潭综合实验区高铁中心站综合交通枢纽 PPP 项目用地面积约 15.56 万平米，建筑面积约 20.44 万平米，其中：地上建筑面积约 14.05 万平米，地下建筑面积约 6.39 万平米。子项目二至子项目五为车站配套市政道路，总长 4.048 公里。运营内容为公共基础设施管养维护、物业出租、配套商业策划和运营、物业管理、景观绿化、停车场经营及广告牌经营。平潭高铁中心站综合交通枢纽 PPP 项目的实施有利于完善国际旅游岛基础设施，促进旅游、商业、文化功能的发展，带动周边乡镇经济的发展，改善当地居民的生活条件，促进实验区开发开放的目的。平潭高铁中心站综合交通枢纽 PPP 项目可行性缺口补助主要是支持综合交通枢纽及周边道路、绿化养护工作，推动商业经营开发，补偿社会资本方项目整体建设投资成本以及投资回报。

(二) 主要成效。

平潭高铁中心站综合交通枢纽 PPP 项目 2021 年可行性缺口补助安排预算 24352.15 万元，实际到位金额 24339.78 万元，实际拨付支出金额 24339.78 万元，本年度结余金额 12.37 万元。目前平潭高铁中心站综合交通枢纽 PPP 项目年度绩效目标基本完

成。2021 年，已按《平潭综合实验区高铁中心站综合交通枢纽 PPP 项目运营考核方案》要求，高质量完成建筑面积约 20.44 万平米，市政道路总长 4.048 公里的运行养护工作，同时培育良好的营商环境，引入各种商业经济体，推动周边商业开发，取得商业收费收入 12.37 万元，政府可行性缺口补助 24339.78 万元及时足额拨付，满足全年 24352.15 万元项目投入预算指标，实现财政平滑支付，减轻当年财政压力；项目运营过程中遵守国家有关环境保护的法律规定，在保持生态效益的同时，促进旅游、商业、文化功能的发展，带动周边乡镇经济的发展，改善当地居民的生活条件，提升离岛居民、广大游客满意度，获得良好的社会效益。

二、绩效分析

（一）产出指标

1.数量指标。主要为项目维护数量与面积，已完成建筑面积约 20.44 万平米，市政道路总长 4.048 公里的全部运营维护工作，全部完成当年指标。

2.质量指标。主要指按照《平潭综合实验区高铁中心站综合交通枢纽 PPP 项目运营考核方案》要求开展运营维护工作，已高标准、高质量完成。

3.时效指标。主要指运营维护工作完成时限。2021 年项目运营维护工作正常完成。

4.成本指标。主要指可行性缺口补助投入情况，2021 年实际拨付可行性缺口补助 24339.78 万元，突破 20352.15 万元预算数，突破成本扣 2 分。

（二）效益指标

1.经济效益。主要指带动周边区域周边经济发展，2021 年已

正常分期支付可行性缺口补助，有效促进高铁周边站附近经济发展，完成指标任务。

2.社会效益。主要指提高出行便利。2021 年各项运营维护费用及时足额支付，有效提高市民出行。

3.可持续发展。主要指评价项目运营期间吸引更多投资商来岚投资，2021 年项目运营过程中严格遵守国家有关环境保护的法律规定，保护环境，完成可持续发展指标。

（三）满意度指标

满意度指标主要指社会公众或服务对象满意度，其绩效目标为社会公众或服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，自评发现实际社会公众或服务对象满意度 90。

绩效自评工作期间评价工作小组走访重点平潭综合实验区高铁中心站综合交通枢纽 PPP 项目，先后翻查台账等进行现场核查，核查情况真实有效，符合绩效自评流程。

评价工作小组认真分析该项目管理情况，经研究分析平潭综合实验区高铁中心站综合交通枢纽 PPP 项目可行性补助支出项目项目执行过程和资金使用管理合法、合规。项目管理制度合理、完整。

评价工作小组对照 2021 年度目标设置、目标完成情况，结合现行的政策运行环境变化，认为 2021 年度目标值与预算安排匹配度、关联度设置合理，暂无对下一年度绩效目标修改意见。

三、存在的主要问题及改进措施

存在主要问题：无。

改进措施：无。

2021 年海岛交通便民工程财政支出项目绩效自评报告

为提高平潭综合实验区海岛交通便民工程项目支出使用绩效，对 2021 年度平潭综合实验区海岛交通便民工程项目开展绩效自评。

一、基本情况

（一）项目概况

2013 年 9 月，福建省港航管理局、平潭综合实验区交通与建设局、平潭县人民政府三方签订《共同推进“海岛交通便民工程”协议书》，计划总投资达 1.447 亿元，包括：1. 新建陆岛交通码头共 5 个项目 6 座码头，其中：屿头田下陆岛 1000 吨级滚装码头，马腿 500 吨级陆岛交通码头，钱便澳 1000 吨级陆岛交通码头，石牌洋（看澳）2 座 300 吨级陆岛交通码头，北楼陆岛交通码头扩建 500 吨级，塘屿 500 吨级交通码头；2. 更新四个海岛客运渡船 13 艘；3. 新建码头候船亭 7 座；4. 投放 3 个海岛乡 15 辆电动公交车、新建 4 座客运站。

（二）项目绩效目标

产出屿头田下陆岛 1000 吨级滚装码头 1 座，马腿 500 吨级陆岛交通码头 1 座，钱便澳 1000 吨级陆岛交通码头 1 座，石牌洋（看澳）1 座 300 吨级和 1 座 500 吨级陆岛交通码头（建设位置：竹屿口）。解决岛内外群众出行，带动海岛自身经济发展，

海岛旅游业发展。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1. 项目进度情况

屿头田下陆岛 1000 吨级滚装码头完成交工验收；马腿 500 吨级陆岛交通码头和钱便澳 1000 吨级陆岛交通码头已完成交工验收；石牌洋（看澳）1 座 300 吨级和 1 座 500 吨级陆岛交通码头（建设位置：竹屿口）已完成施工、监理单位招标及合同签订工作，总体建设进展按时序推进。

2. 执行效果情况

现已产出屿头田下陆岛 1000 吨级滚装码头 1 座，马腿 500 吨级和钱便澳 1000 吨级陆岛交通码头完工，完成石牌洋（看澳）1 座 300 吨级和 1 座 500 吨级陆岛交通码头（建设位置：竹屿口）施工、监理单位招标及合同签订，效益良好群众满意度较高，总体执行效果较好。

3. 项目完成可能性

为保障该民生工程项目的建设顺利实施，各参建单位及有关部门均在全力配合建设和协调工作，现项目已完成总体目标的 85.68%，后续将继续加大力度联合各有关单位持续推进项目进展，如期完成全年目标任务。

（二）绩效结论

截止目前项目已产出屿头田下陆岛 1000 吨级滚装码头 1 座，

完成投资 308.84 万元；马腿 500 吨和钱便澳 1000 吨级陆岛交通码头 2 座完工，完成投资 351.46 万元；石牌洋（看澳）1 座 300 吨级和 1 座 500 吨级陆岛交通码头（建设位置：竹屿口）施工、建立单位招标及合同签订，完成投资 18.93 万元。完成总体项目目标的 85%，绩效评价良好。

三、存在问题及原因分析和有关建议

区财政资金未到位，无法正常拨付工程进度款、结算款，建议拨付海岛交通便民工程 800 万元。

2021 年财政支出项目绩效自评报告

为提高平潭屿头东金陆岛交通码头扩建工程项目支出使用绩效，对 2021 年度平潭屿头东金陆岛交通码头扩建工程项目开展绩效自评。

一、基本情况

（一）项目概况

根据区管委会《交建系统 10 月份专题协调会会议纪要》文件精神，由区旅游客运有限责任公司（以下简称旅游客运公司）作为“屿头东金陆岛交通码头扩建工程”项目业主，区交建局为主管单位指导项目推进。该项目计划总投资 4500 万元，建设规模包括扩建 1000 吨客货泊位一个及后方陆域场地配套设施，周边环境提升改造。设计年通过能力为货 10 万吨，客 10 万人/次，资金来源为上级补助和区财政负担。

（二）项目绩效目标

产出屿头东金陆岛交通 1000 吨级滚装码头 1 座及相应的客运码头配套设施，解决岛内外群众出行，带动海岛自身经济发展和海岛旅游业发展。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1. 项目进度情况

目前正在进行一期工程沉箱及扭王字块预制施工，总体建设进展按时序推进。

2. 执行效果情况

正在进行一期工程沉箱及扭王字块预制施工，效益良好，群众满意度较高，总体执行效果较好。

3. 项目完成可能性

为保障该民生工程项目的建设顺利实施，各参建单位及有关部门均在全力配合建设和协调工作，现项目已完成总体目标的100%，后续将继续加大力度联合各有关单位持续推进项目进展，如期完成全年目标任务。

（二）绩效结论

截止目前项目已完成部分沉箱及扭王字块预制，完成投资297.73万元。完成总体项目目标的60%，绩效评价良好。

三、存在问题及原因分析和有关建议

区财政资金未到位，无法正常拨付工程进度款、结算款，建议拨付海岛交通便民工程500万元。

2021 年平潭综合实验区存量管廊升级改造及维护工程（二期）PPP 项目 绩效自评报告

为提高平潭综合实验区存量管廊升级改造及维护工程（二期）PPP 项目（下称 ROT 项目）支出项目使用绩效，平潭综合实验区交通与建设局组织对 2021 年度 ROT 项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。本项目包含：运营维护及改造综合管廊总长约 20.10km，电力隧道总长约 21.03km，具体改造内容包括：管廊结构渗水处理、现状管廊设备损坏更换、现状管廊工艺设置改善提升、监控中心配套提升、新建消防系统、新增监控与报警系统、标识系统、中山大道总控中心智慧管控平台软硬件设备和金井湾分控中心智慧管控平台软硬件设备。。

（二）主要成效。在项目实施前，管廊系统不完善，存在较多问题。本项目实施后，管廊情况得到明显改善。

项目实施后，将短期建设支出转化为合作期内的分期支付可行性缺口补助，平滑财政支付资金压力，改善了人居环境。

二、绩效分析

（一）绩效目标分析

项目资金(10分):按照执行率折算得分,全年执行率 91.73%。
实际完成得 9.2 分。

1. 产出指标分析 (50 分)

(1) 数量指标 (15 分): 本项目涉及中山大道、麒麟大道、顺意路、环湖路、祥湖路、滨湖路、安海路综合管廊已建成,总长约 20.10 km。自评分数 9 分;金井湾大道、兴隆北路、安海路、和平大道、龙凤中路、中山大道渔平互通立交电力隧道已建成,总长约 21.03km。其中和平大道一标暂未接养,自评分数为 5.2 分。

(2) 质量指标 (10 分): 主要通过常规考核(每季度)和临时考核的方式对项目公司服务绩效水平进行考核。上半年度考核分数为 88.45 分,下半年度考核分数为 87.6 分,2 次考核成绩优良。扣分主要为人员配置、安全检查等工作不到位,廊内设施损坏未及时修复等项目。大于绩效目标值 80 分,自评分数为 8 分。

(3) 时效指标 (10 分): 项目实际实施月份不晚于计划月份,自评分数为 10 分。

(4) 成本指标 (15 分): 本项目预算为 17511 万元,2021 年拨付第一年度可行性缺口补助资金共 16063.15 万元,未超过预算,自评分数为 15 分。

2. 效益指标分析 (30 分)

(1) 经济效益指标 (10 分): 本项目 2021 年共计收取入廊费 8.004 万元, 后续需加强引导各管线入廊, 未达到绩效 1700 万元目标, 自评分数为 1 分。

(2) 社会效益指标 (10 分): 通过本项目的实施, 提高了市政设施运营维护管理水平, 进一步完善城市市政系统, 保持了城市的美观, 提高了群众出行舒适率、安全性和城市的综合承载力, 自评分数为 10 分。

(3) 可持续影响指标 (10 分): 社会资本合理回报, 合理确定和动态调整财政补贴的规模和方式。2021 年度已经分期拨付资金, 自评分数为 10 分。

3. 满意度指标 (10 分)

(1) 服务对象满意度 (5 分): 项目实施后, 项目公司积极对接入廊管线单位, 入廊管线故障时能及时通知入廊管线单位, 获得了入廊管线单位的一致认可, 自评分数为 5 分。

(2) 社会满意度指标 (5 分): 项目的实施, 实现了行政资源的最优化, 推进城市管理科学化、精细化、人性化, 高标准高质量的提升了城市环境品质, 切实的提高了人民群众的获得感和幸福感, 自评分数为 5 分。

(二) 项目管理情况

我局针对本项目成立了考核小组, 由分管领导担任组长, 各专业人员及专家为小组成员, 通过随机及季度考核, 协同合作,

齐抓共管，共同做好本项目的管理工作。

（三）项目资金和实施管理情况分析

“ROT”项目总经费为 17511 万元，资金到位 100%，实际支出 16063.15 万元，支出率 91.73%，资金使用严格遵照相关规定执行。

（四）项目完成情况与绩效目标

2021 年度“ROT”项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目成效等方面落实情况较好，总自评分为 87.4 分，评价等次为优。

在下一年度绩效项目管理中要加强精细化长效管理，推进项目实施按照规定的阶段目标和时序进行。

三、存在的主要问题及改进措施

1.经与各通信运营商沟通协调，现行管廊收费标准费用偏高，建议适当调整收费标准，提高通信运营商入廊积极性，确保入廊工作有序、健康发展。

2.国网电力公司入廊费用难以收取，建议考虑电力架空线入地置换出的土地出让收益因素，给与电力管线入廊合理补偿。

3.建议区财政切实做好资金保证，以确保本项目有序进行，为人民群众提供更多的便利。

2021 年平潭综合实验区地下综合管廊及道路基础设施存量资产运营维护 PPP 项目 绩效自评报告

为提高平潭综合实验区地下综合管廊及道路基础设施存量资产运营维护 PPP 项目（下称 TOT 项目）支出项目使用绩效，平潭综合实验区交通与建设局组织对 2021 年度 TOT 项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。本项目包含：（1）市政道路：市政道路总长 15.63km，运营维护内容包括道路、桥涵、沿线管网、路灯照明、交通及绿化等；（2）地下综合管廊：管廊长度 7.30km，运营维护内容包括地下综合管廊日常运营、管廊仓体维护、入廊管线维护等。

（二）主要成效。在项目实施前，天山北路、竹屿湖中路、瑶竹南路、鹿原南路、龙凤中路道路及管廊无人管养，存在较多问题。本项目实施后，道路及管廊等市政设施情况得到明显改善。

项目实施后，将短期建设支出转化为合作期内的分期支付可行性缺口补助，平滑财政支付资金压力，改善了人居环境。

二、绩效分析

（一）绩效目标分析

2021 年绩效自评体从产出指标、效益指标和满意度三个一级指标，总共有 11 项二级指标，总分达到 89 分。

项目资金(10 分): 按照执行率折算得分, 全年执行率 99.63%。实际完成得 10 分。

1. 产出指标分析 (50 分)

(1) 数量指标 (15 分): 本项目涉及天山北路、龙凤中路、鹿原南路、瑶竹南路及竹屿湖中路五条市政道路及地下综合管廊的运营维护。其中道路约 15.63Km, 地下综合管廊约 7.45Km, 绿化约 10.92 万 m², 路灯约 868 基。道路自评分数为 6 分; 管廊自评分数为 9 分。

(2) 质量指标 (10 分): 主要通过常规考核 (每季度) 和临时考核的方式对项目公司服务绩效水平进行考核, 年度考核分数为全年考核分数的算术平均值。第一季度季度考核分数为 87.2 分, 第二季度季度考核分数为 87.2 分, 第三季度季度考核分数为 89.2 分, 第四季度随机考核分数为 88.4 分, 第四季度季度考核分数为 87.2 分, 2021 年项目公司年度绩效服务考核分数为 87.7 分, 考核成绩优良。扣分主要为市政道路缺损, 绿化杂草清理, 管廊部分舱室保洁等项目。大于绩效目标值 80 分, 自评分数为 8 分。

(3) 时效指标 (10 分): 项目实际实施月份不晚于计划月

份，自评分数为 10 分。

（4）成本指标（15 分）：本项目预算为 17300 万元，2021 年拨付第三期可行性缺口补助资金 17235.37 万元，未超过预算，自评分数为 15 分。

2. 效益指标分析（40 分）

（1）经济效益指标（5 分）：本项目 2021 年共计收取入廊费 6.98 万元，后续需加强引导各管线入廊，未达到绩效 1700 万元目标，自评分数为 1 分。

（2）社会效益指标（10 分）：通过本项目的实施，提高了市政设施运营维护管理水平，进一步完善城市市政系统，保持了城市的美观，提高了群众出行舒适率、安全性和城市的综合承载力，自评分数为 10 分。

（3）生态效益指标（10 分）：通过本项目实施，各管线规范入廊，减少了“道路反复开挖”的城市病，节省了人力物力财力的消耗，给市民出行带来了便利，改善了人居环境，切实提高了人民群众的幸福感，自评分数为 10 分。

（4）可持续影响指标（10 分）：通过管廊日常养护工作，加强了养护单位和管线单位的联动，保障了入廊管线安全。入廊管线安全有效提高明显改善，自评分数为 8 分。

（5）效果指标（5 分）：通过道路及管廊日常养护工作，减少了道路污染、道路开挖等现象，有效改善了环境，自评分数

为 4 分。

3. 满意度指标（10 分）

（1）服务对象满意度（5 分）：项目实施后，项目公司积极对接入廊管线单位，入廊管线故障时能及时通知入廊管线单位，获得了入廊管线单位的一致认可，自评分数为 9 分。

（2）社会满意度指标（5 分）：项目的实施，实现了行政资源的最优化，推进城市管理科学化、精细化、人性化，高标准高质量的提升了城市环境品质，切实的提高了人民群众的获得感和幸福感，自评分数为 9 分。

4. 综合评价情况

2021 年年底绩效目标完成情况自评得分总分为 89 分，评价等次为优秀。

（二）项目管理情况

我局针对本项目成立了考核小组，由分管领导担任组长，各专业人员及专家为小组成员，通过随机及季度考核，协同合作，齐抓共管，共同做好本项目的管理工作。

（三）项目资金和实施管理情况分析

“TOT”项目总经费为 17300 万元，资金到位 100%，实际支出 17235.37 万元，支出率 99.63%，资金使用严格遵照相关规定执行。

（四）项目完成情况与绩效目标

2021 年度“TOT”项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目成效等方面落实情况较好，总自评分为 89 分，评价等次为优。

在下一年度绩效项目管理中要加强精细化长效管理，推进项目实施按照规定的阶段目标和时序进行。

三、存在的主要问题及改进措施

1.经与各通信运营商沟通协调，现行管廊收费标准费用偏高，建议适当调整收费标准，提高通信运营商入廊积极性，确保入廊工作有序、健康发展。

2.国网电力公司入廊费用难以收取，建议考虑电力架空线入地置换出的土地出让收益因素，给与电力管线入廊合理补偿。

3.建议区财政切实做好资金保证，以确保本项目有序进行，为人民群众提供更多的便利。

2021 年环岛公路安海澳至山门段财政支出 项目绩效自评报告

为提高环岛公路安海澳至山门段项目支出项目使用绩效，对 2021 年度环岛公路安海澳至山门段项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。

平潭综合实验区环岛公路安海澳至山门段工程是《平潭综合实验区主干道路红线规划》中的“一环”的重要组成部分，工程起点位于敖东镇建民村，途径敖东、北厝、澳前、潭城、流水五镇，终点为流水镇山门村，主线全长约 23.984km。道路设计宽度 31.45~73.5m，双向六车道，设计车速 60km/h。工程建安投资概算约 165567 万元。自 2010 年 9 月起分阶段实施，并于 2013 年 1 月份和 2013 年 12 月份分阶段完成路基、桥梁、路面及交安工程的交工验收工作，正式投入使用。该路段的建设有利于完善平潭综合实验区综合交通运输网络，实现环岛公路的车辆岛内交通转换功能及提升旅游道路功能，提高道路服务水平，促进经济和社会发展具有重要意义。

（三）主要成效。

环岛公路安海澳至山门段 2021 年安排预算 500 万元，实际到位金额 0 元，实际拨付支出金额 385 万元，本年度超支金额为 385 万元。目前环岛公路安海澳至山门段年度绩效目标基本完成。建成后可以改善岛内交通的落后状况，满足交通增长及岛内人民生活的需要，同时也促进了旅游业的发展，获得良好的经济效益和社会效益。

二、绩效分析

（一）产出指标

1.数量指标。竣工验收检测道路长度 23.984 公里，全部完成当年指标。

2.质量指标。已高标准、高质量完成道路建设，质量检测合格。

3.时效指标。主要指移交检测工作完成时限，2021 年项目完成移交检测和竣工验收检测工作。

4.成本指标。项目投入 500 万元，实际完成 500 万元，完成目标。

（二）效益指标

1.经济效益。促进当地经济可持续发展，完成指标任务。

2.社会效益。主要指收尾过程中无恶意拖欠相关单位劳务费用及农民工工资，维护社会秩序。2021 年项目收尾时，未存在拖欠情况，维护社会稳定。

3.可持续发展。主要指评价项目运营期间持续改善周边区域出行，2021 年项目运营过程中运营期间持续改善周边区域出行。

（三）满意度指标

满意度指标主要指社会公众或服务对象满意度，其绩效目标为社会公众或服务对象满意度 $\geq 100\%$ ，自评发现实际社会公众或服务对象满意度 85%。

评价工作小组对照 2021 年度目标设置、目标完成情况，结合现行的政策运行环境变化，认为 2021 年度目标值设置合理，暂无对下一年度绩效目标修改意见。

三、存在的主要问题及改进措施

存在主要问题：无。

改进措施：无。

2021 年环岛公路金井湾大桥及接线工程财政支出项目绩效自评报告

为提高环岛公路金井湾大桥及接线工程支出项目使用绩效，对 2021 年度环岛公路金井湾大桥及接线工程开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。

金井湾大桥及连接线全长 4.545km，概算总投资为 15.69 亿元，为一级公路兼城市主干路、双向八车道设计，主线设计速度 60km/h，道路红线宽 60m，包含路基、路面、桥涵、给排水、交通、绿化等工程。项目分两期实施，其中一期工程（A9 标段）路线全长 1.339km，概算投资为 4.78 亿元，已完成交工验收，进入竣工验收阶段；二期工程（A10 标段）全长 3.207km，概算投资为 10.9 亿元，建安费 9.01 亿元，未开工建设。本项目的建设，是发挥平潭优势和潜力，加快经济发展的需要。通过其快捷化的交通为平潭的开发注入新活力，也将为平潭综合实验区的快速发展提供重要保障。

（四）主要成效。

金井湾大桥及接线工程 2021 年安排预算 1000 万元，实际到位金额 0 元，实际支出金额 606 万元，本年度超支金额为 606 万元。目前金井湾大桥及接线工程年度绩效目标基本完成。本项目作为环岛公路的重要组成部分，建成后可以改善岛内交通状况，满足交通增长及周边居民生活的需要，同时也促进了旅游业的发展，获得良好的经济效益和社会效益。

二、绩效分析

（一）产出指标

1.数量指标。竣工验收检测道路长度 1.33 公里，全部完成当年指标。

2.质量指标。已高标准、高质量完成道路建设，质量检测合格。

3.时效指标。主要指移交接养检测工作完成时限，2021 年项目完成移交接养和竣工验收检测工作。

4.成本指标。项目投入 1000 万元，实际完成 1000 万元，完成目标。

（二）效益指标

1.经济效益。促进当地经济可持续发展，完成指标任务。

2.社会效益。主要指收尾过程中无恶意拖欠相关单位劳务费用及农民工工资，维护社会秩序。2021 年项目收尾时，未存在拖欠情况，维护社会稳定。

3.生态效益。主要指评价项目运营期间对生态环境所带来的直接或间接的影响情况，2021 年项目运营过程中严格遵守国家有关环境保护的法律规定，保护环境，完成生态效益指标。

（三）满意度指标

满意度指标主要指社会公众或服务对象满意度，其绩效目标为社会公众或服务对象满意度 $\geq 85\%$ ，自评发现实际社会公众或服务对象满意度 $\geq 85\%$ 。

评价工作小组对照 2021 年度目标设置、目标完成情况，结合现行的政策运行环境变化，认为 2021 年度目标值设置合理，暂无对下一年度绩效目标修改意见。

三、存在的主要问题及改进措施

存在主要问题：无。

改进措施：无。

2021 年培训、课题、咨询、编制经费等项目 财政支出项目绩效自评报告

为提高培训、课题、咨询、编制经费等项目使用绩效，区交建局组织对 2021 年度培训、课题、咨询、编制经费等项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。

我区开展建筑市场行为、勘察设计、绿色建筑、工程质量安全监督检查工作，需邀请相关专家参与，专家咨询服务。全区计划需安排“安管人员”考核共计 10 期，涉及“安管人员”等，并开展石头厝相关课题研究。

（二）主要成效。

一是开展 2 次“双随机，一公开”专项检查，共抽查 8 个房屋建筑、市政园林项目；二是组织开展施工总承包三级企业法人安全培训，共培训 469 人；三是完成“石头厝传统村落历史环境要素研究”、“石头厝传统建筑结构安全与加固技术研究”、“自然环境要素对石头厝传统村落的影响及对策研究”、“石头厝传统村落非物质文化遗产挖掘与村落空间活化利用方式研究”等五项课题；四是完成施工围挡图集、农房建筑立面图集（修订版）编制。

五、绩效分析

（一）产出指标

1.数量指标。一是完成 5 项石头厝传统村落保护及活化利用相关课题，二是共开展相关行业培训人员 469 人。

2.质量指标。①参加培训共有 469 人，培训合格 469 人，培训合格率 100%。；②100%符合相关行业标准。

3.时效指标。截止 2021 年，该项资金已使用 149.30275 万元。

4.成本指标。该项目安排 300 万元，共使用资金 149.30275 万元。

（二）效益指标

可持续影响指标。提升民生状况贡献值。

（三）满意度指标。使用单位满意度高于 95%。

三、存在的主要问题及改进措施

因实验区资金统筹等原因，资金拨付交慢

污泥处置绩效评价报告

为提高财政项目使用绩效，平潭综合实验区交通与建设局市政管理处对 2021 年度财政安排的市政处污泥处置费项目支出开展了绩效自评。现将情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

2021 年度财政预算功能科目是其他城乡社区管理事务支出，项目名称是污泥处置 300 万元，主要用于支付污泥外处置相关费用。目前根据党组会研究，由城乡交建中心负责该项目，目前该资金指标已转至城乡交建中心。

项目绩效目标情况。

1、项目基本情况：项目依据市政污水处理设施产生的费用进行支付，保证项目的顺利推进和污水设施设备运作。

2、项目申报的可行性、必要性：通过污泥处理保障污水处理设施的正常运转，城区市政设施逐步完善，市容环境逐步改善，居民生活幸福指数得到提升。

3、项目绩效总目标及阶段性目标情况：2021 年污泥外运处置项目支出预算安排 300 万元，项目资金到位率 100%。预期效

益目标改善保障污水处理设施正常运转，为人民提供安全舒适生活环境，市容环境逐步改善，居民生活幸福指数得到提升。

二、项目评价工作情况

（一）选用的评价指标和评价方法：绩效评价体系包括项目投入、过程、产出和效益四个部分，具体评价指标体系见绩评自评表。绩效评价方法主要采用成本效益分析法。

（二）现场勘验、检查、核实的情况：通过过磅计量，确保支出有理有据。

三、项目实施基本情况

（一）项目的组织管理情况：业务管理制度合法、合规、完整，日常工作开展严格遵守相关业务管理制度，真正做到了有章可循；同时，该项目制定了相应的项目质量标准、相应的项目质量检查、验收，程序，工程的监管落实到位，确保道路安全畅通。

（二）项目财务管理状况：为确保资金合理、合规，我单位建立了专项资金管理制度。从支付流程分析，每一笔维护支出经过经办人、科室负责人证明签字，资金支付经分管领导审批同意及财务负责人复核，并严格执行支出审核控制，保证了整个项目组织工作的高效性、约束性、风险控制性。2021年我单位实际拨付30万，全部用于市政污泥处理支出。

(三) 主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况:
该项目的实施,有限实现污泥无害化处置,居民生活幸福指数得到提升。

四、项目绩效目标分析

我单位 2021 年三个专项,从产出体系、效益体系、满意度指标体系,总共有 7 项三级指标,总分达到 92 分。

(1) 资金执行率分析:总分 10 分,扣 0 分,具体如下:年初预算安排 300 万元,该资金指标已拨付城乡交建中心,资金拨付率 100%,故得 10 分。

(2) 完成污泥处置 6131 吨,数量指标满分 12.5 分,得 4.5 分。

(3) 污泥处置成品完全不会对环境造成污染,得 12.5 分。

(4) 项目时效情况满分 12.5 分,得 12.5 分

(5) 项目资金投入 $\leq$ 300 万,得 12.5 分,得 12.5 分。成本控制率在 100%。

(6) 有效改善人居环境得 15 分,达到预定绩效目标。

(7) 显著提高居民环保意识得 15 分。

(8) 服务对象满意度方面 10 分,我区居民对污泥处置满意度 95%,达到预定目标得 10 分。

(三) 项目实施的经验、存在的问题和改进措施

(1) 污泥处理是市政设施建设工程非常重要的部分，会直接影响城市。实现污泥无害化处置对人居环境改善具有重要意义。

(2) 加强精细化长效管理，确保市政污泥处理正常运转。

五、下一步改进工作的意见和建议

(1) 现场勘察、核实，每月进行相应数据的确认。

(2) 订立市政污泥处理相关支出记录，做到科学管理支出。

(3) 推进污泥处置中心合同签订事宜，加快资金拨付。

平潭综合实验区坛东大道工程(万宝路-高铁中心站) 2021 年度预算项目绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

坛东大道等级为城市快速路，路线由南至北。工程起点为 K0+700，终点为 K6+120，全长约 5.42 公里。本项目道路总宽度为 80 米，主要建设内容为路基、路面、桥梁、电缆隧道、路灯、绿化及市政管线等。

(二)项目绩效目标。总体目标：建成道路长度 5.42 公里，其中半年目标：完成总体工程量 90%。

二、绩效分析与结论

(一)绩效分析。本项目规划科学，选址得当，建设规模合理，且项目建设有利于带动周边区域经济发展，建设方案可行，建设条件完备，具有较高的社会效益。

1.项目进度情况。目前已完成总工程量 98%。

2.执行效果情况。目前项目建设正常推进，可完成年度总体目标。

3.项目完成可能性。目前项目建设工作正常有序推进，可完成年度总体目标。

(二)绩效结论。综合绩效分析，本项目绩效评价为“好”。

三、存在问题及原因分析和有关建议

(一) 加强本部门项目组织管

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强本部门预算绩效管理对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发送偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

2021 年度滨河路（龙凤路-海坛中路）预算 项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目的基本情况

平潭综合实验区平潭综合实验区关于滨河路（龙凤路-海坛中路）项目立项用地规划许可阶段项目依据岚综实项目审批[2020]193号，该项目长约678米，道路宽度18米（扣除该项目与海坛中路及龙凤路用地红线交叉口距离约20米，该项目实际实施长度约为658米）。用地面积约1.4公顷。项目总投资约4613万元。

（二）项目申报的可行性、必要性及其论证过程

项目申报的可行性：项目建设经过了科学的可行性研究论证，充分考虑了相关制约因素，开展社会稳定风险分析，实施后不会引发不稳定因素，可行性风险较低。

项目申报的必要性：项目的建设符合海峡西岸经济区发展规划和省、实验区“十二五”规划总体要求；项目建设有利于推进社会的和谐稳定；项目的建设有助于推动新兴城市框架的形成，促进平潭功能布局建设；有利于推进平潭综合实验区的大项目建设，符合岚城片区总体功能定位，有利于提高城区城市化水平，促进平潭经济的发展。

（三）项目绩效总目标及阶段性目标情况

项目绩效总目标：完成滨河路（龙凤路-海坛中路）项目的

建设，满足沿线周边小区出现的需要，推进交通道路建设，促进沿线乡镇的经济发展，服务于周边地块的交通出行，满足社会多样性的要求、提倡人居环境可持续发展，狠抓施工质量，根据工程施工验收相关要求，按时竣工投入使用。

阶段性目标：2021 年度绩效目标是开展前期工作。

二、项目评价工作情况

（一）现场勘验、检查、核实情况

项目前期工作手续较为齐全。

（二）项目财务管理状况

项目总投资 4613 元，截止 2021 年 12 月 31 日，累计到位财政资金 0 万元（其中：2021 年财政预算资金安排 800 万元，尚未到位），资金到位率 0%。我司累计已垫付支出 6.67 万元（前期费用），资金总支出率 0.83%。

年初预算资金	本年实际到位资金	本年实际支出资金	到位资金支出率
800	0	0	0%

本项目资金拨付程序规范，项目实施过程中严格执行相关部门预算专项资金项目管理办法等财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时、专项资金支出审批程序严谨。

（四）主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况

目前国家以巨资投入到平潭综合实验区的建设中去，前期主要为基础设施的建设，滨河路（龙凤路-海坛中路）项目是贯彻落实国务院、省政府对台先行先试政策，加快平潭综合实验区建设的需要。项目建成之后将预期将带动周边村落经济发展，有较

好的间接经济效益；对构建城市骨架路网体系，加快城市发展，有利于维护社会的安定、稳定，具有良好的社会效益；道路绿化建设将改善生态环境，达到人与自然共和谐，不出现环境污染和资源破坏，有助于提高全区路网基础设施建设，满足人居环境可持续发展。

三、项目绩效目标分析

（一）绩效分析

1. 项目进度情况。

项目进展情况：开展前期工作。

2. 执行效果情况。

（1）产出指标

项目开展前期工作。2021 年度预算资金安排 800 万元，尚未下拨，我司已垫付投入使用 6.67 万元，支出率 0.83%。

（2）效益指标

该项目的建成，进一步完善周边路网建设，完善全区路网体系，降价运输成本，节约市民在途时间，方便群众出行，有效地间接促进当地经济发展。项目的建设有效地促进道路安全通畅，方便快捷，项目交通建设符合环评审批要求，适应未来一定时期内的交通要求，该项目产生的各项效益较为显著。

（3）满意度指标

该项目的建成进一步改善周边生态环境，改善周边群众的生活品质，预计市民满意度可达 96%。

3. 项目完成可能性。

该项目建设经过了科学的可行性研究论证，充分考虑了相关制约因素，开展社会稳定风险分析，实施后不会引发不稳定因素，可行性风险较低，在财政可承受能力范围内。本项目预计能完成全年目标任务。

（二）绩效结论

本项目除资金到位率完成有所偏差外，其余指标均较好的完成年初指标进度，绩效得分 85 分，绩效评价等级为“良好”。

四、存在问题及原因分析和有关建议

（一）加强本部门项目组织管理

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强本部门预算绩效管理

对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发生偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

2021 年度光荣东路（暂用名）（万北路-东大路） 预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目的基本情况

平潭光荣东路项目依据岚综实项目审批[2019] 231 号，该项目道路等级为城市支路，路线长度 0.713 公里，扣除起终点交叉口已设计范围，本次实际设计长度为 0.684 公里，道路规划红线宽 20 米，双向两车道，设计车速为 20 千米/小时。主要建设内容包括：道路工程、岩土工程、交通工程、桥梁工程、给排水工程、电气工程、绿化工程等。项目总投资约 7707 万元。

（二）项目申报的可行性、必要性及其论证过程

项目申报的可行性：项目建设经过了科学的可行性研究论证，充分考虑了相关制约因素，开展社会稳定风险分析，实施后不会引发不稳定因素，可行性风险较低。

项目申报的必要性：项目的建设符合海峡西岸经济区发展规划和省、实验区“十二五”规划总体要求；项目建设有利于推进社会的和谐稳定；项目的建设有助于推动新兴城市框架的形成，促进平潭功能布局建设；有利于推进平潭综合实验区的大项目建设，符合岚城片区总体功能定位，有利于提高城区城市化水平，促进平潭经济的发展。

（三）项目绩效总目标及阶段性目标情况

项目绩效总目标：完成光荣东路项目的建设，满足沿线周边

小区出现的需要，推进交通道路建设，促进沿线乡镇的经济发展，服务于周边地块的交通出行，满足社会多样性的要求、提倡人居环境可持续发展，狠抓施工质量，根据工程施工验收相关要求，按时竣工投入使用。

阶段性目标：2021 年度绩效目标是狠抓施工质量，完成道路建设 700 米。

二、项目评价工作情况

（一）现场勘验、检查、核实情况

项目工程报建手续较为齐全，工程资料较为齐全，地基与基础结构部分工程安全可靠，其余分部均符合设计要求和相关质量验收标准，各单位工程能满足设计要求的安全和使用功能。

（二）项目的组织管理情况

项目建设单位是福建省兴岩建设集团有限公司。在项目建设期，选择合理的施工方案，加强施工现场管理，并采取恰当的安全防护措施，将负面影响降低到最低程度；与所在片区管理局保持畅通的沟通渠道，控制不安定因素，避免矛盾激化而影响项目建设进程。在运营期要注意对声学环境、绿化成果的保护，认证落实环保部门的要求，尽量减少对周边地区的环境容量需求，避免环境因素引发的社会风险。

（三）项目财务管理状况

项目总投资 7707 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，累计到位财政资金 500 万元（其中：2021 年财政预算资金安排 500 万元，尚未到位），资金到位率 0%。累计已支出 2022.39 万元，其中

建安工程款 1900 万元、监理费 0 万元、其他前期费用 122.39 万元，资金总支出率 100%。

年初预算资金	本年实际到位资金	本年实际支出资金	到位资金支出率
500	0	0	0%

本项目资金拨付程序规范，到位足额及时，项目实施过程中严格执行相关部门预算专项资金项目管理办法等财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时、专项资金支出审批程序严谨。

（四）主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况

目前国家以巨资投入到平潭综合实验区的建设中去，前期主要为基础设施的建设，光荣东路项目是贯穿落实国务院、省政府对台先行先试政策，加快平潭综合实验区建设的需要。项目建成之后将预期将带动周边村落经济发展，有较好的间接经济效益；对构建城市骨架路网体系，加快城市发展，有利于维护社会的安定、稳定，具有良好的社会效益；道路绿化建设将改善生态环境，达到人与自然共和谐，不出现环境污染和资源破坏，有助于提高全区路网基础设施建设，满足人居环境可持续发展。

三、项目绩效目标分析

（一）绩效分析

1. 项目进度情况。

项目进展情况：项目已完工。

2. 执行效果情况。

（1）产出指标

项目正按期进行，工程质量按行业标准施工，保障日后能通

过验收工作。2021 年度预算资金安排 500 万元，尚未下拨，公司已垫付投入使用 1956.44 万元。

（2）效益指标

该项目的建成，进一步完善周边路网建设，完善全区路网体系，降价运输成本，节约市民在途时间，方便群众出行，有效地间接促进当地经济发展。项目的建设有效地促进道路安全通畅，方便快捷，项目交通建设符合环评审批要求，适应未来一定时期内的交通要求，该项目产生的各项效益较为显著。

（3）满意度指标

该项目的建成进一步改善周边生态环境，改善周边群众的生活品质，预计市民满意度可达 96%。

3. 项目完成可能性。

该项目建设经过了科学的可行性研究论证，充分考虑了相关制约因素，开展社会稳定风险分析，实施后不会引发不稳定因素，可行性风险较低，在财政可承受能力范围内。本项目预计能完成全年目标任务。

（二）绩效结论

本项目除财政预算资金到位完成有所偏差外，其余指标均较好的完成年初指标进度，绩效得分 90 分，绩效评价等级为“优”。

四、存在问题及原因分析和有关建议

（一）加强本部门项目组织管理

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管

理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强本部门预算绩效管理

对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等进行阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发生偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

2021 年度海霞中路（中山大道-瑶竹路）预算 项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目的基本情况

平潭海霞中路项目依据岚综实经发发改〔2014〕121号，该项目道路长度约2.15公里，道路等级为双向六车道城市Ⅰ级主干路；设计车速为主车道50公里/小时，辅道40公里/小时；道路红线宽度为50米。建设内容主要包括：道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、绿化工程等。项目总投资约2.2亿元。

（二）项目申报的可行性、必要性及其论证过程

项目申报的可行性：项目建设经过了科学的可行性研究论证，充分考虑了相关制约因素，开展社会稳定风险分析，实施后不会引发不稳定因素，可行性风险较低。

项目申报的必要性：项目的建设符合海峡西岸经济区发展规划和省、实验区“十二五”规划总体要求；项目建设有利于推进社会的和谐稳定；项目的建设有助于推动新兴城市框架的形成，促进平潭功能布局建设；有利于推进平潭综合实验区的大项目建设，符合岚城片区总体功能定位，有利于提高城区城市化水平，促进平潭经济的发展。

（三）项目绩效总目标及阶段性目标情况

项目绩效总目标：完成海霞中路项目的建设，满足沿线周边小区出现的需要，推进交通道路建设，促进沿线乡镇的经济发展，

服务于周边地块的交通出行，满足社会多样性的要求、提倡人居环境可持续发展，狠抓施工质量，根据工程施工验收相关要求，按时竣工投入使用。

阶段性目标：2021 年度绩效目标是狠抓施工质量，完成道路建设 750 米。

二、项目评价工作情况

（一）现场勘验、检查、核实情况

项目工程报建手续较为齐全，工程资料较为齐全，地基与基础结构部分工程安全可靠，其余分部均符合设计要求和相关质量验收标准，各单位工程能满足设计要求的安全和使用功能。

（二）项目的组织管理情况

项目建设单位是华宇（福建）置业集团有限公司。在项目建设期，选择合理的施工方案，加强施工现场管理，并采取恰当的安全防护措施，将负面影响降低到最低程度；与所在片区管理局保持畅通的沟通渠道，控制不安定因素，避免矛盾激化而影响项目建设进程。在运营期要注意对声学环境、绿化成果的保护，认真落实环保部门的要求，尽量减少对周边地区的环境容量需求，避免环境因素引发的社会风险。

（三）项目财务管理状况

项目总投资 22000 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，累计到位财政资金 8541 万元（其中：2021 年财政预算资金安排 4000 万元，已到位 1160 万元），资金到位率 29%。累计已支出 12078.16 万元，其中建安工程款 11691.94 万元、监理费 0 万元、其他前

期费用 386.22 万元，资金总支出率 100%。

年初预算资金	实际到位资金	实际支出资金	到位资金支出率
4000	1160	4840.09	100%

本项目资金拨付程序规范，到位足额及时，项目实施过程中严格执行相关部门预算专项资金项目管理办法等财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时、专项资金支出审批程序严谨。

（四）主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况

目前国家以巨资投入到平潭综合实验区的建设中去，前期主要为基础设施的建设，海霞中路项目是加快平潭综合实验区建设的需要。项目建成之后将预期将带动周边村落经济发展，有较好的间接经济效益；对构建城市骨架路网体系，加快城市发展，有利于维护社会的安定、稳定，具有良好的社会效益；道路绿化建设将改善生态环境，达到人与自然共和谐，不出现环境污染和资源破坏，有助于提高全区路网基础设施建设，满足人居环境可持续发展。

三、项目绩效目标分析

（一）绩效分析

1. 项目进度情况。

项目进展情况：该项目目前已完成至路床，K0+660 至 K1+110 水泥稳定碎石摊铺，地下软基处理已完成，雨污水管道全部完成，通讯管道完成 95%，电缆沟完成，桥梁下部工程已完，梁片架设完成 100%。项目按期完成全年总目标。

2. 执行效果情况。

(1) 产出指标

项目正按期进行，工程质量按行业标准施工，保障日后能通过验收工作。2021 年度预算资金安排 4000 万元，实际下拨 1160 万元，我司已垫付投入使用 4840.09 万元，支出率 100%。

(2) 效益指标

该项目的建成，进一步完善周边路网建设，完善全区路网体系，降价运输成本，节约市民在途时间，方便群众出行，有效地间接促进当地经济发展。项目的建设有效地促进道路安全通畅，方便快捷，项目交通建设符合环评审批要求，适应未来一定时期内的交通要求，该项目产生的各项效益较为显著。

(3) 满意度指标

该项目的建成进一步改善周边交通建设，提高周边群众的出行便捷，预计市民满意度可达 96%。

3. 项目完成可能性。

该项目建设经过了科学的可行性研究论证，充分考虑了相关制约因素，开展社会稳定风险分析，实施后不会引发不稳定因素，可行性风险较低，在财政可承受能力范围内。本项目预计能完成全年目标任务。

(二) 绩效结论

本项目因财政预算资金未到位齐全影响指标外，其余均较好的完成年初指标进度。绩效得分 85.8 分，绩效评价等级为“良好”。

四、存在问题及原因分析和有关建议

（一）加强本部门项目组织管理

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强本部门预算绩效管理

对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发生偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

附件 5

平潭青春驿站项目 2021 年财政支出项目绩效自评报告

为提高平潭青春驿站项目支出使用绩效，根据《平潭综合实验区财政金融局关于做好 2021 年度财政支出项目绩效评价工作的通知》（岚财金〔2022〕26 号）文件的有关要求，平潭综合实验区土地开发集团有限公司组织对 2021 年度平潭青春驿站项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

根据《宸鸿科技 2013G015 及 2013G016 地块相关事宜专题会议纪要》（〔2017〕345 号）文件精神，由区土开集团回购宸鸿科技（平潭）有限公司的 2013G015 号宗地职工宿舍“青春驿站”项目（因后期使用功能需求，项目名称变更为金井湾人才（台湾专才）公寓项目）作为实验区人才周转房，并签订了《房产买卖合同》，合同总价为 95250 万元。

该项目位于平潭岛平潭综合实验区金井湾片区。基地北邻遂意路，西侧毗邻平潭金顺新光明城 G16 住宅项目，南邻诚意路，东邻金井五路。项目分 A、B 两个区，总建筑面积 256552.6 m²，总套数 2878 套。南侧为 A 区，总建筑面积 201866.49 m²，总套数为 2461 套；北侧为 B 区，建筑面积 54686.11 m²，总套数为 417 套。其中 A 区有 10 栋 18-27 层职工宿舍，3 栋 1-3 层的配套用房，其余塔楼底部一层为生活配套用房；B 区设置 2 栋 29 层职工宿舍，1 栋 8 层的职工宿舍，其余裙房为 1-3 层的综合配套。A

区地下设置一层地下车库。截至 2021 年 12 月底已到位 64395 万元，累计支出 64395 万元。

（二）主要成效

根据《宸鸿科技 2013G015 及 2013G016 地块相关事宜专题会议纪要》（〔2017〕345 号）文件精神，我司承建的平潭青春驿站项目正大力加快施工进度，完成绩效目标。我司通过时间、成本的控制和人力的投入来完成投入指标控制，通过施工进度与质量来把握产出指标。

从资金管理方面，资金的使用均有完整的审批程序和手续，并及时入账。2021 年度预算 7000 万元，收到财政拨款 2200 万元，实际支出 2200 万元。

从目标任务完成进度来看，根据施工进度与现场情况，项目各方参建人员对项目工程质量及完工量进行质量检验，项目总体进度完成情况良好，我司较好的完成了年度目标的绩效标准。

从经济、社会、生态效益、群众满意度来看，本项目的建设符合国家和地方的产业政策和实验区总体规划；有助于加强沿线片区与外界的联系，提升了周边用地的开发价值，促进其开发建设具有良好的社会效益；同时随着海西战略的全面推进、两岸关系出现的重大积极变化、平潭基础设施的逐步完善，推也为实验区城市发展开拓新空间，改善附近居民的居住及生活环境，对实现两岸同胞向往的幸福家园也具有重要意义。

二、绩效分析

（一）完成情况

项目 10 栋完成主体结构封顶，对于绩效目标完成率达到 100%。

（二）项目绩效分析

时效目标中的资金使用时间目标于 2021 年完成，完成率 100%；成本目标的预算投入资金（含预算调整资金）为 19620 万元，完成率 100%；其他资源投入目标的配备项目相关技术人员配备 13 人，完成率 100%；数量目标的完成栋数 10 栋主体结构封顶，完成率 100%；质量目标的工程质量符合行业标准，并通过验收；经济效益目标、社会效益目标以及服务对象满意度目标均达到 100%。

项目建成后将进一步优化创业空间，完善生活服务，为来岚工作的台湾优秀专家人才与台企职工解决住房问题，提高新城区对优秀人才的吸附能力和服务能力。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）加强项目组织管理

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强预算绩效管理

对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等进行阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发送偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

平潭城区街道立面景观改造工程 2021 年财政支出项目绩效自评报告

为提高平潭城区街道立面景观改造工程支出项目使用绩效，平潭城区街道立面景观改造工程指挥部组织对 2021 年度平潭城区街道立面景观改造工程项目开展绩效评价。

一、项目基本概况

项目总投资约 3.5 亿元。项目基本概况：对旧城区万宝路、龙凤路、翠园南路、西航路、东大街 5 条街道进行立面景观改造。改造内容包建筑立面装饰、夜景工程、门窗更换、绿化补强、屋顶美化等；市政设施修饰完善；规范沿街两侧户外广告及所有建筑物、构筑物的灯箱、店牌、商业橱窗、空调外挂等。

二、主要成效

重点改造与成片开发相结合，道路改造与街景整治相结合，城区改造与塑造城市风貌相结合，通过道路改造、立面整治等方式，积极稳妥地加以推进，不断强化基础，完善功能，拓展空间，提升品味，将城区改造成环境更优美、特色更鲜明、经济更繁荣的城区新貌。

三、绩效分析

（一）项目绩效目标

项目总投资约 3.5 亿元，资金来源为财政负担。时效目标：已经竣工验收。成本目标时效目标：按照预算成本目标。数量目标：改造面积 2500 平方米。质量目标：合格。经济效益目标：1. 营造良好营商环境；2. 提升沿街店面经营效益。社会效益目标：提升城市品位，

塑造实验区开发开放良好形象。生态效益目标：街道整洁，环境优美，卫生达标。可持续影响目标：打造实验区开发开放良好形象。服务对象满意度目标：群众出行安全便捷、群众出行身心愉悦。

（二）绩效分析

2021 年度绩效评价选用的定量指标作为评价指标，基本指标：资金到位率，资金使用率，支出效果率等指标比较法作为评价方法。对照预算执行进度、绩效目标实现程度等分析如下：

1、项目进度情况。平潭城区街道立面景观改造工程，已完成竣工验收，该项目按预定进度完成项目建设。

2、执行效果情况。2021 年度完成工程款审批支付，预算支付资金 800 万元，目前绩效执行情况良好，平潭城区街道立面景观改造工程均已完成建设，工程质量符合行业标准。

3、项目完成可能性。2021 年绩效目标：平潭城区街道立面景观改造工程项目资金需要，完成工程款审批支付，预算支付资金 800 万元，截止 2021 年 12 月已完成 2021 年绩效目标。

（三）绩效结论

2021 年平潭城区街道立面景观改造工程项目收到项目专项资金 800 万元，财政资金拨付程序规范，到位足额及时，严格按照国家财经纪律和规范要求进行管理；财政资金工程审批支付，严格执行资金使用管理办法等财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时、专项资金支出审批程序严谨。严格执行“事前预算、事中监督、事后决算”管理程序，做到厉行节约、科学评估、全面审计，确保专项资金的使用规范和安全，至 2021 年 12 月底已完成 2021 年全年绩效目标。

本项目资金使用率为 100%，资金到位率 100%。

四、存在的主要问题及改进措施
无。

平潭鼎新房地产发展有限公司

2022年2月28日



2021 年度岚城八路(东万路-陵园东路)预算项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目的基本情况

平潭岚城八路（东万路-陵园东路）项目依据岚综实项目审批[2020] 24 号，该项目道路等级为城市支路，路线长度 298 米，扣除起终点交叉口已设计范围，本次实际设计长度为 239 米，道路规划红线宽 20 米，双向两车道，设计车速为 20 千米小时。主要建设内容包括：通用工程、道路工程、给排水工程、路灯工程、通信工程、交通工程及绿化工程等。项目总投资约 1900 万元。

(二) 项目申报的可行性、必要性及其论证过程

项目申报的可行性：项目建设经过了科学的可行性研究论证，充分考虑了相关制约因素，开展社会稳定风险分析，实施后不会引发不稳定因素，可行性风险较低。

项目申报的必要性：项目的建设符合海峡西岸经济区发展规划和省、实验区“十二五”规划总体要求；项目建设有利于推进社会的和谐稳定；项目的建设有助于推动新兴城市框架的形成，促进平潭功能布局建设；有利于推进平潭综合实验区的大项目建设，符合岚城片区总体功能定位，有利于提高城区城市化水平，促进平潭经济的发展。

(三) 项目绩效总目标及阶段性目标情况

项目绩效总目标：完成岚城八路项目的建设，满足沿线周边

小区出现的需要，推进交通道路建设，促进沿线乡镇的经济发展，服务于周边地块的交通出行，满足社会多样性的要求、提倡人居环境可持续发展，狠抓施工质量，根据工程施工验收相关要求，按时竣工投入使用。

阶段性目标：2021 年度绩效目标是完成主体结算送审工作。

二、项目评价工作情况

（一）现场勘验、检查、核实情况

项目工程报建手续较为齐全，工程资料较为齐全，地基与基础结构部分工程安全可靠，其余分部均符合设计要求和相关质量验收标准，各单位工程能满足设计要求的安全和使用功能。

（二）项目的组织管理情况

项目建设单位是福建省睿煌建筑工程有限公司。在项目建设期，选择合理的施工方案，加强施工现场管理，并采取恰当的安全防护措施，将负面影响降低到最低程度；与所在片区管理局保持畅通的沟通渠道，控制不安定因素，避免矛盾激化而影响项目建设进程。在运营期要注意对声学环境、绿化成果的保护，认真落实环保部门的要求，尽量减少对周边地区的环境容量需求，避免环境因素引发的社会风险。

（三）项目财务管理状况

项目总投资 1900 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，累计到位财政资金 200 万元（其中：2021 年财政预算资金安排 300 万元，尚未到位），资金到位率 0%。累计已支出 725.94 万元，我司已垫付 525.94 万元，其中建安工程款 666.66 万元、监理费 0 万元、

其他前期费用 59.28 万元，资金总支出率 100%。

年初预算资金	本年实际到位资金	本年实际支出资金	到位资金支出率
500	0	0	0%

本项目资金拨付程序规范，到位足额及时，项目实施过程中严格执行相关部门预算专项资金项目管理办法等财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时、专项资金支出审批程序严谨。

（四）主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况

目前国家以巨资投入到平潭综合实验区的建设中去，前期主要为基础设施的建设，岚城八路项目是贯穿落实国务院、省政府对台先行先试政策，加快平潭综合实验区建设的需要。项目建成之后将预期将带动周边村落经济发展，有较好的间接经济效益；对构建城市骨架路网体系，加快城市发展，有利于维护社会的安定、稳定，具有良好的社会效益；道路绿化建设将改善生态环境，达到人与自然共和谐，不出现环境污染和资源破坏，有助于提高全区路网基础设施建设，满足人居环境可持续发展。

三、项目绩效目标分析

（一）绩效分析

1. 项目进度情况。

项目进展情况：项目已完工。

2. 执行效果情况。

（1）产出指标

项目正按期进行，工程质量按行业标准施工，保障日后能通过验收工作。2021 年度预算资金安排 300 万元，尚未下拨，我

司已垫付投入使用 525.94 万元。

（2）效益指标

该项目的建成，进一步完善周边路网建设，完善全区路网体系，降价运输成本，节约市民在途时间，方便群众出行，有效地间接促进当地经济发展。项目的建设有效地促进道路安全通畅，方便快捷，项目交通建设符合环评审批要求，适应未来一定时期内的交通要求，该项目产生的各项效益较为显著。

（3）满意度指标

该项目的建成进一步改善周边生态环境，改善周边群众的生活品质，预计市民满意度可达 96%。

3. 项目完成可能性。

该项目建设经过了科学的可行性研究论证，充分考虑了相关制约因素，开展社会稳定风险分析，实施后不会引发不稳定因素，可行性风险较低，在财政可承受能力范围内。本项目预计能完成全年目标任务。

（二）绩效结论

本项目除财政预算资金到位完成有所偏差外，其余指标均较好的完成年初指标进度，绩效得分 90 分，绩效评价等级为“优”。

四、存在问题及原因分析和有关建议

（一）加强本部门项目组织管理

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规

范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强本部门预算绩效管理

对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发生偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

2021 年度岚城二路（中山大道-滨河路）预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目的基本情况

平潭综合实验区平潭综合实验区关于岚城二路（中山大道-滨河路）项目立项用地规划许可阶段项目依据岚综实项目审批[2020]184号，该项目长约490米，道路宽度20米。用地面积约1.01公顷。项目总投资约4468万元。

（二）项目申报的可行性、必要性及其论证过程

项目申报的可行性：项目建设经过了科学的可行性研究论证，充分考虑了相关制约因素，开展社会稳定风险分析，实施后不会引发不稳定因素，可行性风险较低。

项目申报的必要性：项目的建设符合海峡西岸经济区发展规划和省、实验区“十二五”规划总体要求；项目建设有利于推进社会的和谐稳定；项目的建设有助于推动新兴城市框架的形成，促进平潭功能布局建设；有利于推进平潭综合实验区的大项目建设，符合岚城片区总体功能定位，有利于提高城区城市化水平，促进平潭经济的发展。

（三）项目绩效总目标及阶段性目标情况

项目绩效总目标：完成岚城二路（中山大道-滨河路）项目的建设，满足沿线周边小区出现的需要，推进交通道路建设，促进沿线乡镇的经济发展，服务于周边地块的交通出行，满足社会

多样性的要求、提倡人居环境可持续发展，狠抓施工质量，根据工程施工验收相关要求，按时竣工投入使用。

阶段性目标：2021 年度绩效目标是开展前期工作。

二、项目评价工作情况

（一）现场勘验、检查、核实情况

项目前期工作手续较为齐全。

（二）项目财务管理状况

项目总投资 4468 元，截止 2021 年 12 月 31 日，累计到位财政资金 0 万元（其中：2021 年财政预算资金安排 500 万元，尚未到位），资金到位率 0%。我司累计已垫付支出 45.09 万元（前期费用），资金总支出率 9%。

年初预算资金	本年实际到位资金	本年实际支出资金	到位资金支出率
500	0	0	0%

本项目资金拨付程序规范，项目实施过程中严格执行相关部门预算专项资金项目管理办法等财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时、专项资金支出审批程序严谨。

（四）主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况

目前国家以巨资投入到平潭综合实验区的建设中去，前期主要为基础设施的建设，岚城二路（中山大道-滨河路）项目是贯穿落实国务院、省政府对台先行先试政策，加快平潭综合实验区建设的需要。项目建成之后将预期将带动周边村落经济发展，有较好的间接经济效益；对构建城市骨架路网体系，加快城市发展，

有利于维护社会的安定、稳定，具有良好的社会效益；道路绿化建设将改善生态环境，达到人与自然共和谐，不出现环境污染和资源破坏，有助于提高全区路网基础设施建设，满足人居环境可持续发展。

三、项目绩效目标分析

（一）绩效分析

1. 项目进度情况。

项目进展情况：开展前期工作。

2. 执行效果情况。

（1）产出指标

项目开展前期工作。2021 年度预算资金安排 500 万元，尚未下拨，我司已垫付投入使用 45.09 万元，支出率 9%。

（2）效益指标

该项目的建成，进一步完善周边路网建设，完善全区路网体系，降价运输成本，节约市民在途时间，方便群众出行，有效地间接促进当地经济发展。项目的建设有效地促进道路安全通畅，方便快捷，项目交通建设符合环评审批要求，适应未来一定时期内的交通要求，该项目产生的各项效益较为显著。

（3）满意度指标

该项目的建成进一步改善周边生态环境，改善周边群众的生活品质，预计市民满意度可达 96%。

3. 项目完成可能性。

该项目建设经过了科学的可行性研究论证，充分考虑了相关

制约因素，开展社会稳定风险分析，实施后不会引发不稳定因素，可行性风险较低，在财政可承受能力范围内。本项目预计能完成全年目标任务。

（二）绩效结论

本项目除资金支出率完成有所偏差外，其余指标均较好的完成年初指标进度，绩效得分 85.5 分，绩效评价等级为“良好”。

四、存在问题及原因分析和有关建议

（一）加强本部门项目组织管理

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强本部门预算绩效管理

对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发生偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

2021 年度岚城三路（中山大道-学村南路）预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目的基本情况

平潭综合实验区平潭综合实验区关于岚城三路(中山大道-学村南路)项目立项用地规划许可阶段项目依据岚综实项目审批[2020]236号,该项目长约802米,道路宽度20米(该项目实际设计长度比用地红线距离长约11米,包含了起点对现状中山大道的改造范围,该项目实际设计长度约为813米)。用地面积约0.53公顷。项目总投资约7302万元。

（二）项目申报的可行性、必要性及其论证过程

项目申报的可行性:项目建设经过了科学的可行性研究论证,充分考虑了相关制约因素,开展社会稳定风险分析,实施后不会引发不稳定因素,可行性风险较低。

项目申报的必要性:项目的建设符合海峡西岸经济区发展规划和省、实验区“十二五”规划总体要求;项目建设有利于推进社会的和谐稳定;项目的建设有助于推动新兴城市框架的形成,促进平潭功能布局建设;有利于推进平潭综合实验区的大项目建设,符合岚城片区总体功能定位,有利于提高城区城市化水平,促进平潭经济的发展。

（三）项目绩效总目标及阶段性目标情况

项目绩效总目标:完成岚城三路(中山大道-学村南路)项目

的建设，满足沿线周边小区出现的需要，推进交通道路建设，促进沿线乡镇的经济发展，服务于周边地块的交通出行，满足社会多样性的要求、提倡人居环境可持续发展，狠抓施工质量，根据工程施工验收相关要求，按时竣工投入使用。

阶段性目标：2021 年度绩效目标是开展前期工作。

二、项目评价工作情况

（一）现场勘验、检查、核实情况

项目前期工作手续较为齐全。

（二）项目财务管理状况

项目总投资 7302 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，累计到位财政资金 0 万元（其中：2021 年财政预算资金安排 500 万元，尚未到位），资金到位率 0%。我司累计已垫付支出 70.48 万元（前期费用），资金总支出率 6.2%。

年初预算资金	本年实际到位资金	本年实际支出资金	到位资金支出率
500	0	0	0%

本项目资金拨付程序规范，项目实施过程中严格执行相关部门预算专项资金项目管理办法等财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时、专项资金支出审批程序严谨。

（四）主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况

目前国家以巨资投入到平潭综合实验区的建设中去，前期主要为基础设施的建设，岚城三路(中山大道-学村南路)项目是贯穿落实国务院、省政府对台先行先试政策，加快平潭综合实验区建设的需要。项目建成之后将预期将带动周边村落经济发展，有

较好的间接经济效益;对构建城市骨架路网体系,加快城市发展,有利于维护社会的安定、稳定,具有良好的社会效益;道路绿化建设将改善生态环境,达到人与自然共和谐,不出现环境污染和资源破坏,有助于提高全区路网基础设施建设,满足人居环境可持续发展。

三、项目绩效目标分析

(一) 绩效分析

1. 项目进度情况。

项目进展情况:开展前期工作。

2. 执行效果情况。

(1) 产出指标

项目开展前期工作。2021 年度预算资金安排 500 万元,尚未下拨,我司已垫付投入使用 70.48 万元,支出率 14.09%。

(2) 效益指标

该项目的建成,进一步完善周边路网建设,完善全区路网体系,降价运输成本,节约市民在途时间,方便群众出行,有效地间接促进当地经济发展。项目的建设有效地促进道路安全通畅,方便快捷,项目交通建设符合环评审批要求,适应未来一定时期内的交通要求,该项目产生的各项效益较为显著。

(3) 满意度指标

该项目的建成进一步改善周边生态环境,改善周边群众的生活品质,预计市民满意度可达 96%。

3. 项目完成可能性。

该项目建设经过了科学的可行性研究论证，充分考虑了相关制约因素，开展社会稳定风险分析，实施后不会引发不稳定因素，可行性风险较低，在财政可承受能力范围内。本项目预计能完成全年目标任务。

（二）绩效结论

本项目除资金支出率完成有所偏差外，其余指标均较好的完成年初指标进度，绩效得分 85.7 分，绩效评价等级为“良好”。

四、存在问题及原因分析和有关建议

（一）加强本部门项目组织管理

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强本部门预算绩效管理

对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发生偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

2021 年度芦中路预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目的基本情况

平潭芦中路项目依据岚综实经发发改[2015] 201 号，该项目道路全长 2080 米，规划红线宽 40 米。道路等级为城市次干路，双向四车道，设计车速为 50km/h. 主要建设内容包括：道路交通工程、桥梁工程、给排水工程(含给水、雨水、污水)、电气工程(含电力、通信、道路照明、交通监控)、燃气工程、绿化景观工程等。项目总投资约 29442 万元。

（二）项目申报的可行性、必要性及其论证过程

项目申报的可行性：项目建设经过了科学的可行性研究论证，充分考虑了相关制约因素，开展社会稳定风险分析，实施后不会引发不稳定因素，可行性风险较低。

项目申报的必要性：项目的建设符合海峡西岸经济区发展规划和省、实验区“十二五”规划总体要求；项目建设有利于推进社会的和谐稳定；项目的建设有助于推动新兴城市框架的形成，促进平潭功能布局建设；有利于推进平潭综合实验区的大项目建设，符合岚城片区总体功能定位，有利于提高城区城市化水平，促进平潭经济的发展。

（三）项目绩效总目标及阶段性目标情况

项目绩效总目标：完成芦中路项目的建设，满足沿线周边小区出现的需要，推进交通道路建设，促进沿线乡镇的经济发展，

服务于周边地块的交通出行，满足社会多样性的要求、提倡人居环境可持续发展，狠抓施工质量，根据工程施工验收相关要求，按时竣工投入使用。

阶段性目标：项目因征地拆迁问题目前处于停工状态。

二、项目评价工作情况

（一）现场勘验、检查、核实情况

项目工程报建手续较为齐全，工程资料较为齐全，地基与基础结构部分工程安全可靠，其余分部均符合设计要求和相关质量验收标准，各单位工程能满足设计要求的安全和使用功能。

（二）项目的组织管理情况

项目建设单位是千易建设集团有限公司。在项目建设期，选择合理的施工方案，加强施工现场管理，并采取恰当的安全防护措施，将负面影响降低到最低程度；与所在片区管理局保持畅通的沟通渠道，控制不安定因素，避免矛盾激化而影响项目建设进程。在运营期要注意对声学环境、绿化成果的保护，认证落实环保部门的要求，尽量减少对周边地区的环境容量需求，避免环境因素引发的社会风险。

（三）项目财务管理状况

项目总投资 29442 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，累计到位财政资金 7000 万元（其中：2021 年财政预算资金安排 200 万元，未到位），资金到位率 0%。累计已支出 7740.57 万元，其中建安工程款 4189.45 万元、监理费 42.31 万元、其他前期费用 3508.81 万元，资金总支出率 100%。

年初预算资金	实际到位资金	实际支出资金	到位资金支出率
200	0	0	0%

本项目资金拨付程序规范，到位足额及时，项目实施过程中严格执行相关部门预算专项资金项目管理办法等财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时、专项资金支出审批程序严谨。

（四）主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况

目前国家以巨资投入到平潭综合实验区的建设中去，前期主要为基础设施的建设，芦中路项目是加快平潭综合实验区建设的需要。项目建成之后将预期将带动周边村落经济发展，有较好的间接经济效益；对构建城市骨架路网体系，加快城市发展，有利于维护社会的安定、稳定，具有良好的社会效益；道路绿化建设将改善生态环境，达到人与自然共和谐，不出现环境污染和资源破坏，有助于提高全区路网基础设施建设，满足人居环境可持续发展。

三、项目绩效目标分析

（一）绩效分析

1. 项目进度情况。

项目进展情况：该项目因征地拆迁问题未解决，目前处于停工状态。

2. 执行效果情况。

（1）产出指标

2021 年度预算资金安排 200 万元，实际未下拨，2021 年我司已垫付 322.82 万元，资金到位支出率 0%。

（2）效益指标

该项目的建成，进一步完善周边路网建设，完善全区路网体系，降价运输成本，节约市民在途时间，方便群众出行，有效地间接促进当地经济发展。项目的建设有效地促进道路安全通畅，方便快捷，项目交通建设符合环评审批要求，适应未来一定时期内的交通要求，该项目产生的各项效益较为显著。

（3）满意度指标

该项目的建成进一步改善周边交通建设，提高周边群众的出行便捷，预计市民满意度可达 96%。

3. 项目完成可能性。

该项目建设经过了科学的可行性研究论证，充分考虑了相关制约因素，开展社会稳定风险分析，实施后不会引发不稳定因素，可行性风险较低，在财政可承受能力范围内。本项目预计能完成全年目标任务。

（二）绩效结论

本项目各指标均较好的完成年初指标进度，较好地完成全年总目标。绩效得分 90 分，绩效评价等级为“优秀”。

四、存在问题及原因分析和有关建议

（一）加强本部门项目组织管理

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业

健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强本部门预算绩效管理

对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发生偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

附件 5

流水食品加工园路网（一期）项目 2021 年财政支出项目绩效自评报告

为提高流水食品加工园路网（一期）项目支出使用绩效，根据《平潭综合实验区财政金融局关于做好 2021 年度财政支出项目绩效评价工作的通知》（岚财金〔2022〕26 号）文件的有关要求，平潭综合实验区土地开发集团有限公司组织对 2021 年度平潭青春驿站项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

根据《全区重点项目 4 月份调度会议纪要》（〔2016〕87 号）会议精神，流水食品加工园路网（一期）项目由区土开集团作为业主单位。该项目总投资约 2.3 亿元，主建成山门路、新湖路。山门路于 2019 年 5 月开工，新湖路于 2019 年 8 月开工，现均已完工并通过竣工验收。截至 2021 年 12 月底财政资金已到位 0 万元。

（二）主要成效

我司大力加快承建的流水食品加工园路网（一期）项目施工进度，完成绩效目标。通过时间、成本的控制和人力的投入来完成投入指标控制，通过施工进度与质量来把握产出指标。

从资金管理方面，资金的使用均有完整的审批程序和手续，并及时入账。2021 年度预算 1000 万元，收到财政拨款 0 万元。

从目标任务完成进度来看，根据施工进度与现场情况，项目各方参建人员对项目工程质量及完工量进行质量检验，项目总体

进度完成情况良好，我司较好的完成了年度目标的绩效标准。

从经济、社会、生态效益、群众满意度来看，本项目的建设符合国家和地方的产业政策和实验区总体规划；有助于提升了周边用地的开发价值，促进其开发建设具有良好的社会效益；同时改善附近居民的居住及生活环境。

二、绩效分析

（一）完成情况

项目完成工程量 1.7km，对于绩效目标完成率达到 100%。

（二）项目绩效分析

时效目标中的资金使用时间目标于 2021 年完成，完成率 100%；成本目标的预算投入资金（含预算调整资金）为 0 万元，完成率 0%；其他资源投入目标的配备项目相关技术人员配备 2 人，完成率 100%；数量目标的完成工程量 1.7km，完成率 100%；质量目标的工程质量符合行业标准，并通过验收；经济效益目标、社会效益目标以及服务对象满意度目标均达到 100%。

项目建成后将进一步完善生活服务，为当地居民出行完善路网体系，提升人居环境。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）加强项目组织管理

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发

挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强预算绩效管理

对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发生偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

平潭综合实验区土地开发集团有限公司

2022年2月28日



2021 年度上楼路预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目的基本情况

平潭上楼路项目依据岚综实项目审批〔2020〕232号，道路实际设计路线全长233米（已扣除范围外交叉口长度），规划红线宽20米，道路等级为城市支路，车道规模为双向两车道，设计速度为20千米每小时。主要建设内容包括：道路交通工程、岩土工程、给排水工程（含给水、雨水、污水）、电气工程（含电力、通信、道路照明）、绿化工程等。项目总投资约1285万元。

（二）项目申报的可行性、必要性及其论证过程

项目申报的可行性：项目建设经过了科学的可行性研究论证，充分考虑了相关制约因素，开展社会稳定风险分析，实施后不会引发不稳定因素，可行性风险较低。

项目申报的必要性：项目的建设符合海峡西岸经济区发展规划和省、实验区“十二五”规划总体要求；项目建设有利于推进社会的和谐稳定；项目的建设有助于推动新兴城市框架的形成，促进平潭功能布局建设；有利于推进平潭综合实验区的大项目建设，符合岚城片区总体功能定位，有利于提高城区城市化水平，促进平潭经济的发展。

（三）项目绩效总目标及阶段性目标情况

项目绩效总目标：完成上楼路项目的建设，满足沿线周边小区出现的需要，推进交通道路建设，促进沿线乡镇的经济发展，

服务于周边地块的交通出行，满足社会多样性的要求、提倡人居环境可持续发展，狠抓施工质量，根据工程施工验收相关要求，按时竣工投入使用。

阶段性目标：2021 年度绩效目标是狠抓施工质量，完成道路建设 233 米。

二、项目评价工作情况

（一）现场勘验、检查、核实情况

项目工程报建手续较为齐全，工程资料较为齐全，地基与基础结构部分工程安全可靠，其余分部均符合设计要求和相关质量验收标准，各单位工程能满足设计要求的安全和使用功能。

（二）项目的组织管理情况

项目建设单位是国智建筑科技有限公司。在项目建设期，选择合理的施工方案，加强施工现场管理，并采取恰当的安全防护措施，将负面影响降低到最低程度；与所在片区管理局保持畅通的沟通渠道，控制不安定因素，避免矛盾激化而影响项目建设进程。在运营期要注意对声学环境、绿化成果的保护，认证落实环保部门的要求，尽量减少对周边地区的环境容量需求，避免环境因素引发的社会风险。

（三）项目财务管理状况

项目总投资 1185 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，累计到位财政资金 0 万元（其中：2021 年财政预算资金安排 300 万元，尚未到位），资金到位率 0%。累计已垫付支出 385.37 万元，其中建安工程款 346.54 万元、监理费 5.76 万元、其他前期费用

33.07 万元，资金总支出率 128.46%。

年初预算资金	本年实际到位资金	本年实际支出资金	到位资金支出率
300	0	0	0%

本项目资金拨付程序规范，项目实施过程中严格执行相关部门预算专项资金项目管理办法等财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时、专项资金支出审批程序严谨。

（四）主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况

目前国家以巨资投入到平潭综合实验区的建设中去，前期主要为基础设施的建设，上楼路项目是贯穿落实国务院、省政府对台先行先试政策，加快平潭综合实验区建设的需要。项目建成之后将预期将带动周边村落经济发展，有较好的间接经济效益；对构建城市骨架路网体系，加快城市发展，有利于维护社会的安定、稳定，具有良好的社会效益；道路绿化建设将改善生态环境，达到人与自然共和谐，不出现环境污染和资源破坏，有助于提高全区路网基础设施建设，满足人居环境可持续发展。

三、项目绩效目标分析

（一）绩效分析

1. 项目进度情况。

项目进展情况：项目已完工，已按期完成全年总目标。

2. 执行效果情况。

（1）产出指标

项目正按期进行，工程质量按行业标准施工，保障日后能通过验收工作。2021 年度预算资金安排 300 万元，尚未下拨，我

司已垫付投入使用 384.62 万元。

（2）效益指标

该项目的建成，进一步完善周边路网建设，完善全区路网体系，降价运输成本，节约市民在途时间，方便群众出行，有效地间接促进当地经济发展。项目的建设有效地促进道路安全通畅，方便快捷，项目交通建设符合环评审批要求，适应未来一定时期内的交通要求，该项目产生的各项效益较为显著。

（3）满意度指标

该项目的建成进一步改善周边生态环境，改善周边群众的生活品质，预计市民满意度可达 96%。

3. 项目完成可能性。

该项目建设经过了科学的可行性研究论证，充分考虑了相关制约因素，开展社会稳定风险分析，实施后不会引发不稳定因素，可行性风险较低，在财政可承受能力范围内。本项目预计能完成全年目标任务。

（二）绩效结论

本项目除资金到位率完成有所偏差外，其余指标均较好的完成年初指标进度，绩效得分 90 分，绩效评价等级为“优”。

四、存在问题及原因分析和有关建议

（一）加强本部门项目组织管理

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规

范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强本部门预算绩效管理

对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发生偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

2021 年度苏中路预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目的基本情况

平潭苏中路项目依据岚综实经发发改[2015] 197 号，该项目全长 2240 米，因芦中路交叉口已在相交道路项目中进行设计，不包含在本工程范围，故本次实际实施长度为 2.101km，规划红线宽 40 米。道路等级为城市次干路，双向四车道，设计车速为 40km/h。主要建设内容包括：道路工程、给排水工程（含给水、雨水、污水、中水）、电气工程（含电力、道路照明、交通监控）、燃气工程、绿化景观工程及工程等。项目总投资约 22933 万元。

（二）项目申报的可行性、必要性及其论证过程

项目申报的可行性：项目建设经过了科学的可行性研究论证，充分考虑了相关制约因素，开展社会稳定风险分析，实施后不会引发不稳定因素，可行性风险较低。

项目申报的必要性：项目的建设符合海峡西岸经济区发展规划和省、实验区“十二五”规划总体要求；项目建设有利于推进社会的和谐稳定；项目的建设有助于推动新兴城市框架的形成，促进平潭功能布局建设；有利于推进平潭综合实验区的大项目建设，符合岚城片区总体功能定位，有利于提高城区城市化水平，促进平潭经济的发展。

（三）项目绩效总目标及阶段性目标情况

项目绩效总目标：完成苏中路项目的建设，满足沿线周边小

区出现的需要，推进交通道路建设，促进沿线乡镇的经济发展，服务于周边地块的交通出行，满足社会多样性的要求、提倡人居环境可持续发展，狠抓施工质量，根据工程施工验收相关要求，按时竣工投入使用。

阶段性目标：项目因征地拆迁问题目前处于停工状态。

二、项目评价工作情况

（一）现场勘验、检查、核实情况

项目工程报建手续较为齐全，工程资料较为齐全，地基与基础结构部分工程安全可靠，其余分部均符合设计要求和相关质量验收标准，各单位工程能满足设计要求的安全和使用功能。

（二）项目的组织管理情况

项目建设单位是华诚兴业国际建工有限公司苏中路项目经理部。在项目建设期，选择合理的施工方案，加强施工现场管理，并采取恰当的安全防护措施，将负面影响降低到最低程度；与所在片区管理局保持畅通的沟通渠道，控制不安定因素，避免矛盾激化而影响项目建设进程。在运营期要注意对声学环境、绿化成果的保护，认证落实环保部门的要求，尽量减少对周边地区的环境容量需求，避免环境因素引发的社会风险。

（三）项目财务管理状况

项目总投资 22933 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，累计到位财政资金 6700 万元（其中：2021 年财政预算资金安排 500 万元，未到位），资金到位率 0%。累计已支出 10121.12 万元，其中建安工程款 5701.72 万元、监理费 40.8 万元、其他前期费用 4378.6 万元，资金

总支出率 100%。

年初预算资金	实际到位资金	实际支出资金	到位资金支出率
500	0	0	0%

本项目资金拨付程序规范，到位足额及时，项目实施过程中严格执行相关部门预算专项资金项目管理办法等财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时、专项资金支出审批程序严谨。

（四）主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况

目前国家以巨资投入到平潭综合实验区的建设中去，前期主要为基础设施的建设，苏中路项目是加快平潭综合实验区建设的需要。项目建成之后将预期将带动周边村落经济发展，有较好的间接经济效益；对构建城市骨架路网体系，加快城市发展，有利于维护社会的安定、稳定，具有良好的社会效益；道路绿化建设将改善生态环境，达到人与自然共和谐，不出现环境污染和资源破坏，有助于提高全区路网基础设施建设，满足人居环境可持续发展。

三、项目绩效目标分析

（一）绩效分析

1. 项目进度情况。

项目进展情况：该项目因征地拆迁问题未解决，目前处于停工状态。

2. 执行效果情况。

（1）产出指标

2021 年度预算资金安排 500 万元，实际未下拨，2021 年我司已垫付 313.43 万元，资金到位支出率 0%。

（2）效益指标

该项目的建成，进一步完善周边路网建设，完善全区路网体系，降价运输成本，节约市民在途时间，方便群众出行，有效地间接促进当地经济发展。项目的建设有效地促进道路安全通畅，方便快捷，项目交通建设符合环评审批要求，适应未来一定时期内的交通要求，该项目产生的各项效益较为显著。

（3）满意度指标

该项目的建成进一步改善周边交通建设，提高周边群众的出行便捷，预计市民满意度可达 96%。

3. 项目完成可能性。

该项目建设经过了科学的可行性研究论证，充分考虑了相关制约因素，开展社会稳定风险分析，实施后不会引发不稳定因素，可行性风险较低，在财政可承受能力范围内。本项目预计能完成全年目标任务。

（二）绩效结论

本项目各指标均较好的完成年初指标进度，较好地完成全年总目标。绩效得分 90 分，绩效评价等级为“优秀”。

四、存在问题及原因分析和有关建议

（一）加强本部门项目组织管理

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管

理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强本部门预算绩效管理

对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等进行阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发生偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

2021 年度学村南路(岚城三路-海坛东路)项目 预算项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目的基本情况

平潭综合实验区学村南路(岚城三路-海坛东路)项目依据岚综实项目审批[2020] 218 号, 该项目长约 255 米, 道路宽度 20 米(该项目与海坛东路红线相交, 设计长度比用地红线距离长约 8 米, 该项目实际设计长度约为 263 米), 用地面积约 0.53 公顷, 项目总投资约 1933 万元。

(二) 项目申报的可行性、必要性及其论证过程

项目申报的可行性: 项目建设经过了科学的可行性研究论证, 充分考虑了相关制约因素, 开展社会稳定风险分析, 实施后不会引发不稳定因素, 可行性风险较低。

项目申报的必要性: 项目的建设符合海峡西岸经济区发展规划和省、实验区“十二五”规划总体要求; 项目建设有利于推进社会的和谐稳定; 项目的建设有助于推动新兴城市框架的形成, 促进平潭功能布局建设; 有利于推进平潭综合实验区的大项目建设, 符合岚城片区总体功能定位, 有利于提高城区城市化水平, 促进平潭经济的发展。

(三) 项目绩效总目标及阶段性目标情况

项目绩效总目标: 完成学村南路(岚城三路-海坛东路)项目的建设, 满足沿线周边小区出现的需要, 推进交通道路建设, 促

进沿线乡镇的经济发展，服务于周边地块的交通出行，满足社会多样性的要求、提倡人居环境可持续发展，狠抓施工质量，根据工程施工验收相关要求，按时竣工投入使用。

阶段性目标：2021 年度绩效目标是开展前期工作。

二、项目评价工作情况

（一）现场勘验、检查、核实情况

项目前期工作手续较为齐全。

（二）项目的组织管理情况

项目建设单位是福建惠丰建筑工程有限公司。在项目建设期，选择合理的施工方案，加强施工现场管理，并采取恰当的安全防护措施，将负面影响降低到最低程度；与所在片区管理局保持畅通的沟通渠道，控制不安定因素，避免矛盾激化而影响项目建设进程。在运营期要注意对声学环境、绿化成果的保护，认证落实环保部门的要求，尽量减少对周边地区的环境容量需求，避免环境因素引发的社会风险。

（三）项目财务管理状况

项目总投资 1933 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，累计到位财政资金 0 万元（其中：2021 年财政预算资金安排 300 万元，尚未到位），资金到位率 0%。我司累计已垫付支出 18.65 万元（前期费用），资金总支出率 6.2%。

年初预算资金	本年实际到位资金	本年实际支出资金	到位资金支出率
300	0	0	0%

本项目资金拨付程序规范，到位足额及时，项目实施过程中

严格执行相关部门预算专项资金项目管理办法等财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时、专项资金支出审批程序严谨。

（四）主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况

目前国家以巨资投入到平潭综合实验区的建设中去，前期主要为基础设施的建设，学村南路(岚城三路-海坛东路)项目是贯穿落实国务院、省政府对台先行先试政策，加快平潭综合实验区建设的需要。项目建成之后将预期将带动周边村落经济发展，有较好的间接经济效益；对构建城市骨架路网体系，加快城市发展，有利于维护社会的安定、稳定，具有良好的社会效益；道路绿化建设将改善生态环境，达到人与自然共和谐，不出现环境污染和资源破坏，有助于提高全区路网基础设施建设，满足人居环境可持续发展。

三、项目绩效目标分析

（一）绩效分析

1. 项目进度情况。

项目进展情况：开展前期工作。

2. 执行效果情况。

（1）产出指标

项目开展前期工作。2021 年度预算资金安排 300 万元，尚未下拨，我司已垫付投入使用 18.64 万元，支出率 6.21%。

（2）效益指标

该项目的建成，进一步完善周边路网建设，完善全区路网体系，降价运输成本，节约市民在途时间，方便群众出行，有效地间接

促进当地经济发展。项目的建设有效地促进道路安全通畅，方便快捷，项目交通建设符合环评审批要求，适应未来一定时期内的交通要求，该项目产生的各项效益较为显著。

（3）满意度指标

该项目的建成进一步改善周边生态环境，改善周边群众的生活品质，预计市民满意度可达 96%。

3. 项目完成可能性。

该项目建设经过了科学的可行性研究论证，充分考虑了相关制约因素，开展社会稳定风险分析，实施后不会引发不稳定因素，可行性风险较低，在财政可承受能力范围内。本项目预计能完成全年目标任务。

（二）绩效结论

本项目除资金到位率完成有所偏差外，其余指标均较好的完成年初指标进度，绩效得分 85.3 分，绩效评价等级为“良好”。

四、存在问题及原因分析和有关建议

（一）加强本部门项目组织管理

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强本部门预算绩效管理

对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等进行阶段性跟踪和控制,对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发生偏离的问题,及时提出整改意见,督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

2021 年度纵四路预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目的基本情况

平潭纵四路（白山路-龙凤路）项目依据岚综实项目审批[2018]44号立项建设，该项目位于平潭综合试验区中部，北起白山路，南至龙凤路；路线总长度335米，本次设计实施长度为312米，（扣除已实施或已设计交叉口部分），道路等级为城市支路，道路红线宽度20米，双向两车道、设计时速30千米/小时。建设内容主要包括：道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程 and 绿化工程等。项目总投资为2987万元。

（二）项目申报的可行性、必要性及其论证过程

项目申报的可行性：项目建设经过了科学的可行性研究论证，充分考虑了相关制约因素，开展社会稳定风险分析，实施后不会引发不稳定因素，可行性风险较低。

项目申报的必要性：项目建设有利于推进社会的生态和谐稳定发展；项目的建设有助于推动新兴城市框架的形成，促进平潭功能布局建设；有利于推进平潭综合实验区的大项目建设，符合岚城片区总体功能定位，有利于提高城区城市化水平，促进平潭经济的发展。

（三）项目绩效总目标及阶段性目标情况

项目绩效总目标：完成纵四路项目的建设，满足沿线周边小区出现的需要，推进交通道路建设，促进沿线乡镇的经济发展，

服务于周边地块的交通出行，满足社会多样性的要求、提倡人居环境可持续发展，狠抓施工质量，根据工程施工验收相关要求，按时竣工投入使用。

阶段性目标：2021 年度绩效目标是狠抓施工质量，完成道路建设 300 米。

二、项目评价工作情况

（一）现场勘验、检查、核实情况

项目工程报建手续较为齐全，工程资料较为齐全，地基与基础结构部分工程安全可靠，其余分部均符合设计要求和相关质量验收标准，各单位工程能满足设计要求的安全和使用功能。

（二）项目的组织管理情况

项目建设单位是中建力天集团有限公司。在项目建设期，能选择合理的施工方案，加强施工现场管理，并采取恰当的安全防护措施，将负面影响降低到最低程度；与所在片区管理局保持畅通的沟通渠道，控制不安定因素，避免矛盾激化而影响项目建设进程。在运营期要注意对声学环境、绿化成果的保护，认证落实环保部门的要求，尽量减少对周边地区的环境容量需求，避免环境因素引发的社会风险。

（三）项目财务管理状况

项目总投资 2987 万元，截止 2021 年 5 月 31 日，累计收到资金 500 万元，其中：2021 年区财政预算资金安排 500 万元，未到位，资金到位率 0%。累计已支出 1432.45 万元，我司已垫付 1477.36 万元，其中建安工程款 1380.11 万元、监理费 18.19

万元、其他前期费用 34.15 万元，资金总支出率 100%。

年初预算批复资金	实际到位资金	本年实际支出资金	到位资金支出率
500	0	0	0%

本项目资金拨付程序规范，到位足额及时，项目实施过程中严格执行相关部门预算专项资金项目管理办法等财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时、专项资金支出审批程序严谨。

（四）主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况

目前国家以巨资投入到平潭综合实验区的建设中去，前期主要为基础设施的建设，海霞中路项目是加快平潭综合实验区建设的需要。项目建成之后将预期将带动周边村落经济发展，有较好的间接经济效益；对构建城市骨架路网体系，加快城市发展，有利于维护社会的安定、稳定，具有良好的社会效益；道路绿化建设将改善生态环境，达到人与自然共和谐，不出现环境污染和资源破坏，有助于提高全区路网基础设施建设，满足人居环境可持续发展。

三、项目绩效目标分析

（一）绩效分析

1. 项目进度情况。

项目进展情况：项目已完工，已完成全年总目标。

2. 执行效果情况。

（1）产出指标

项目正按期进行，工程质量按行业标准施工，保障日后能通过验收工作。2021 年度预算资金安排 500 万元，尚未下拨，2021

年未支出。

（2）效益指标

该项目的建成，进一步完善周边路网建设，完善全区路网体系，降价运输成本，节约市民在途时间，方便群众出行，有效地间接促进当地经济发展。项目的建设有效地促进道路安全通畅，方便快捷，项目交通建设符合环评审批要求，适应未来一定时期内的交通要求，该项目产生的各项效益较为显著。

（3）满意度指标

该项目的建成进一步改善周边交通建设，提高周边群众的出行便捷，预计市民满意度可达 96%。

3. 项目完成可能性。

该项目建设经过了科学的可行性研究论证，充分考虑了相关制约因素，开展社会稳定风险分析，实施后不会引发不稳定因素，可行性风险较低，在财政可承受能力范围内。本项目预计能完成全年目标任务。

（二）绩效结论

本项目因财政预算资金未到位影响指标外，其余均较好的完成年初指标进度。绩效得分 85 分，绩效评价等级为“良好”。

四、存在问题及原因分析和有关建议

（一）加强本部门项目组织管理

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规

范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强本部门预算绩效管理

对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发生偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

麒麟大道东段（高铁中心站-翠园路段） 20201 年度预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。麒麟大道东段工程起点与和平大道一阶段辅道平交，路线由西向东穿龙兴岭隧道，终点顺接流水路，路线全长约 2.277 公里，道路等级为一级公路兼城市主干路，其中，包括龙兴岭隧道长约 500 米的隧道，项目总投资 63433 万元，合同工期 24 个月。

（二）项目绩效目标。总体目标：2021 年 12 月前建成通车，其中半年目标：完成总体工程量 80%。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析。本项目规划科学，选址得当，建设规模合理，且项目建设有利于带动周边区域经济发展，建设方案可行，建设条件完备，具有较高的社会效益。

1. 项目进度情况。目前已完成总工程量 95%。

2. 执行效果情况。目前项目建设正常推进，可完成年度总体目标。

3. 项目完成可能性。目前项目建设工作正常有序推进，可完成年度总体目标。

（二）绩效结论。综合绩效分析，本项目绩效评价为“好”。

三、存在问题及原因分析和有关建议

（一）加强本部门项目组织管

一是加强项目相关管理制度健全并落实到位与项目资料齐全并及时归档；二是加强对项目主要岗位人员的监督管理，要注重发挥好教育、制度、监督等方面的综合效应，规范项目主要岗位人员的行为，从而规范项目管理，促进企业健康、平稳、和谐发展；三是加强项目施工设备的配置、使用、核算管理，充分发挥设备的资产效益，促使工程成本极大地降低，方能使工程项目取得较好的经济效益。

（二）加强本部门预算绩效管理对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等阶段性跟踪和控制，对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发送偏离的问题，及时提出整改意见，督促项目按进度、按质量完成绩效目标。

2021 年财政支出项目绩效自评报告

为提高全区渡口码头安全管理支出项目使用绩效，对 2021 年度全区渡口码头安全管理项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。

全区渡口码头安全管理项目涉及全区 10 个渡口码头，分别有芬尾、草屿、北楼、流水、东庠、苏澳、大练、小练、屿头东金、屿头田下。渡口码头安全管理，事关改善民生和安全保障，是服务于广大人民群众公益事业，是政府为民办实事项目的重要组成部分，码头安全管理经费主要是拨补码头日常人员管理费用及零星修缮补助。

（五）主要成效。

全区渡口码头安全管理项目 2021 年安排预算 300 万元，实际到位金额 0 万元，实际拨付支出金额 0 万元，本年度结余金额 0 万元。目前全区渡口码头安全管理项目年度绩效目标基本完成。2021 年，已在全区 10 个涉渡码头共派入 58 名保安人员，对涉渡码头旅客上下船、码头现场管理和车辆秩序维护工作；启动的流水、东庠码头安全提升改造项目。全区渡口码头安全管理项目维护码头秩序，协助旅客安全上下船，严防船舶超载、做好码头安全管理工作，提升离岛居民、广大游客满意度，获得良好的社会效益。

二、绩效分析

（一）产出指标

1.数量指标。主要为增设码头安全管理配套设施及人员数量，

已在全区 10 个涉渡码头共派驻了 58 名保安人员。已全部完成当年指标。

2.质量指标。主要指码头安全管理质量。其绩效目标为 2021 年严防船舶超载、做好码头安全管理工作，未发生安全事故。

3.时效指标。主要指资金下达时效。该年度 12 月份前已申请用款计划，因资金未及时到位，无法完成资金拨付，未达到指标任务。

4.成本指标。主要指补助支出占比，2021 年实际拨付补助对象 0 万元，未达到指标任务。

（二）效益指标

1.社会效益。主要指治理码头秩序乱象，维护码头秩序，协助旅客安全上下船，提升乘客进出岛满意度。实际全区 10 个涉渡码头共派 58 名保安人员，维护码头秩序，协助旅客安全上下船，提升乘客进出岛满意度，有效提升码头秩序。

2.可持续影响。主要指减少渡口码头交通环境压力，目前已通过安全人员增设和配套设施减少完善从而使得渡口码头交通压力有大幅度减少。

（三）满意度指标

满意度指标主要指离岛居民、广大游客满意度，其绩效目标为离岛居民、广大游客满意度 $\geq 95\%$ ，自评发现实际离岛居民、广大游客满意度 $\geq 95\%$ 。

绩效自评工作期间评价工作小组走访重点渡口码头，先后翻查台账等进行现场核查，核查情况真实有效，符合绩效自评流程。

评价工作小组认真分析该项目管理情况，经研究分析渡口码头安全管理补助支出项目项目执行过程和资金使用管理合法、合

规。项目管理制度合理、完整。

评价工作小组对照 2021 年度目标设置、目标完成情况，结合现行的政策运行环境变化，认为 2021 年度目标值与预算安排匹配度、关联度设置合理，暂无对下一年度绩效目标修改意见。

三、存在的主要问题及改进措施

存在主要问题：资金未及时到位，导致无法拨付。

改进措施：保证资金及时到位，加快资金拨付流程；加强资金监管和申报材料审核工作，提高完善拨付流程。

2021 年石头厝保护和活化利用项目财政支出项目绩效自评报告

为提高石头厝保护和活化利用项目支出使用绩效，对 2021 年度石头厝保护利用项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

为推动石头厝传统村落保护和活化利用有关事宜，聚焦重点村落，集中打造，形成石头厝保护利用示范品牌，平潭综合实验区管理委员会《交建系统2020年第1次协会会议纪要》（[2020]20号）召开会议议定：将苏平片区青峰村、钟门村和金井片区钱便澳村作为试点村落予以重点打造，潭水村结合世遗大会考察线路对目视所及明显不协调的区域进行保护修缮；项目内容涉及石头厝保护修缮、活化利用和人居环境提升等非经营性部分由所在片区管理局作为项目业主组织实施，涉及旅游开发等经营性业态优先委托区旅游集团或旅游股份公司作为主体，所在村集体以经合社入股等方式参与。同时根据《平潭综合实验区管委会办公室关于开展石头厝保护利用试点工作的通知》（岚综管办〔2020〕92号）规定，青峰村和钱便澳村石头厝保护利用项目分2期实施，钟门村分1期实施。2020年青峰村、钱便澳村一期和钟门村石头厝保护利用项目已完成全部建设内容，因此本次评价主要针对青

峰村和钱便澳村二期项目资金使用情况。

（三）资金拨付情况

根据《福建省财政厅 福建省住房和城乡建设厅关于提前下达 2021 年平潭石头厝传统村落保护资金的通知》（闽财建指〔2021〕29 号）文件精神。2021 年省财政厅给予石头厝保护利用资金共计 1500 万元，区配套资金共计 870 万元。2021 年 6 月，区财金局发来《关于开展文化历史和传统风貌建筑保护工作的复函》要求从石头厝区级配套资金中，统筹 100 万元用于历史建筑保护。由于招标模式更改区城乡交建中心承担的全过程咨询陪伴式咨询服务由片区管理局自行承担，《平潭综合实验区管委会办公室关于开展石头厝保护利用试点工作的通知》（岚综管办〔2020〕92 号）所规定的 30 万元全过程咨询陪伴式咨询服务费用转拨片区管理局使用。因此 2021 年石头厝保护利用项目可使用资金共计 2370 万元。上述资金我局已全部向片区管理局拨付，其中向苏平片区青峰村项目拨付 1540 万元，向金井片区钱便澳村拨付 760 万元。

（四）主要成效

为长效保护平潭石头厝传统村落历史文化资源，实现石头厝传统民居合理开发利用，结合以往开发建设经验，2021 年 5 月我局向管区委会报告建议采用“规划+施工建设+运营”的全过程建

设新模式进行青峰村和钱便澳村两个试点村落的建设，同步完成设计监理及运营单位招标，实现以产业运营为核心，以规划设计为手段，通过政府民间合作投资运营，实现石头厝传统民居的长效保护和活化利用。目前青峰村及钱便澳村石头厝保护利用项目已完成方案设计，并已对接阿里、腾讯、美团等国内外知名企业，并初步达成投资意向。

二、绩效分析

（一）产出指标

1. 数量指标。主要指指导片区进行修缮、加固和活化利用10栋以上的石头厝。2021年实际修缮量为0栋、传统建筑上线租养平台15栋、传统建筑活化利用10栋。

2. 质量指标。主要指项目顺利通过验收。目前项目已顺利完成设计运营及监理招标，设计单位全程提供陪护式服务，设计方案满足预定需求。

3. 时效目标。主要指项目在2021年完成相关验收工作。2021年期间，本项目为完全完成相关验收工作。

4. 成本指标。主要指项目资金投入不超过870万元。2021年我局已将区配套的870万元全部拨付。

（二）效益指标

1. 社会效益指标。主要指石头厝得到有效保护，村容村貌得到改善。目前青峰村、钱便澳村村容村貌已初步得到改善。

2. 可持续影响指标。主要指能够继续开展石头厝历史和传统建筑的保护。根据规划设计方案，本次保护利用活动充分尊重村庄生态环境，对原有的建筑空间、古树、古厝均采取了良好的措施实施保护。

（三）满意度指标。

满意度指标主要是指村民对本次保护利用项目的满意程度，根据初步摸排及村民大会成效，村民对本次保护利用项目满意度达到了 98%。

四、存在问题及改进措施

（一）存在问题。各片区管理局承担诸多事务性工作，人手紧张，建筑专业人才更是稀缺，对项目的统筹管理能力有所欠缺。2021 年 8 月 9 月，受到莆田疫情影响，全省开展疫苗普及工作，为避免疫苗普及率全省垫底，各片区管理局几乎全员出动，难以协调人手推动项目建设。而待到 10 月 11 月以后，村委换届选举，各片区管理局又是全员出动，甚至需包村驻点服务换届，项目建设工作更是难上加难。

（二）改进措施。进一步加大对片区管理局的指导力度，对

存在问题及时进行通报，同时加强工作台账的建立。

2021 年财政支出项目绩效自评报告

(供水水质监测信息系统在线监测建设)

为提高供水水质监测信息系统在线监测建设项目使用绩效，对 2021 年度供水水质监测信息系统在线监测建设项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 基本情况。(项目以及工作的基本情况，比如评价工作组织情况、现场核查选点情况等。)

1、项目基本情况:

完成四台设备采购并进入水质监测阶段(三套出厂水水质在线监测设备和一套管网水质在线监测设备)

项目评价工作组织情况:

选用的定量指标作为评价指标，基本指标：资金到位率，资金使用率，支出效果率。成本效益分析法作为评价方法。

3、现场核查选点情况:

本项目工程报建手续较为齐全，工程资料较为齐全，基础结构部分工程安全可靠，其余分部均符合设计要求和相关质量验收标准，各单位工程能满足设计要求的安全和使用功能。

(二) 主要成效。(项目资金使用效果，比如，资金管理，目标任务完成进度，经济、社会、生态效益，群众满意度等情况。)

1、资金管理情况:

项目总投资 51.8 万元，项目建设资金由财政负担。本项目年度财政支出预算安排 25.9 万元，实际到位金额 25.9 万元，实

际支出金额 25.9 万元。本项目资金要严格按照国家财经纪律和规范要求“专户管理、单独核算、专款专用”进行管理。严格执行“事前预算、事中监督、事后决算”管理程序，做到厉行节约、科学评估、全面审计，确保专项资金的使用规范和安全。

2、经济、社会、生态效益，群众满意度等情况：

平潭作为两岸交流合作先行先试的示范区、海峡西岸经济社会协调发展的先行区、近几年的发展日新月异。本项目建成后可有较好的间接经济效益。随着本项目的实施，将有利于促进海峡西岸经济区先行区的建设力度，有利于加快海峡西岸经济区先行区建设步伐。

3、目标任务完成情况：

本项目于 2021 年度已完成四台监测设备采购。

二、绩效分析

对照 2021 年度编制的绩效目标，供水水质监测信息系统在线监测建设工作从产出指标体系、效益指标体系、满意度指标体系，总共 7 项三级指标，总分为 100 分。

1. 资金执行率分析：总分 10 分，扣 0 分，具体如下：年初预算安排 25.9 万元，2021 年共拨付年初预算 25.9 万元，资金拨付率 100%，故得 10 分。

2.数量指标情况满分 12.5 分，得 12.5 分。该项目完成完成四台设备采购并进入水质监测阶段(三套出厂水水质在线监测设备和一套管网水质在线监测设备)。

3.质量指标情况满分 12.5 分，得 12.5 分。

4.时效指标满分 12.5 分，得 12.5 分。按要求时限完成。

5.成本指标满分 12.5 分，得 12.5 分。该项目未超出预算资

金范围。

6. 社会效益指标满分 15 分，得 15 分。

7. 可持续影响指标满分 10 分，得 10 分。改善城市人居环境，树立良好城市形象。

8. 服务对象满意度指标满分 10 分，得 10 分。

8. 对现场核查情况做出详细阐述。主要包括现场核查项目数量、选点数量、现场核查内容、核查情况及分析等。

本项目工程报建手续较为齐全，工程资料较为齐全，基础结构部分工程安全可靠，其余分部均符合设计要求和相关质量验收标准，各单位工程能满足设计要求的安全和使用功能。

9. 项目管理情况分析。主要包括项目执行过程和资金使用管理合法性、合规性，项目管理制度完整性、合理性等情况。

在项目建设期，选择合理的施工方案，加强施工现场管理，并采取恰当的安全防护措施，将负面影响降低到最低程度；与所在地区政府保持畅通的沟通管道，控制不安定因素，避免矛盾激化而影响项目建设进程。在运营期要注意对声学环境、绿化成果的保护，认真落实环保部门的要求，尽量减少对周边地区的环境容量需求，避免环境因素引发的社会风险。

本项目资金要严格按照国家财经纪律和规范要求“专户管理、单独核算、专款专用”进行管理。严格执行“事前预算、事中监督、事后决算”管理程序，做到厉行节约、科学评估、全面审计，确保专项资金的使用规范和安全。

项目管理上一是坚持按项目目标设岗，由岗定编，按编合理设置人员，保证项目部整理管理效率，二是推行标准化管理，健

全项目全过程管理制度。

4. 对照目标设置、目标完成情况，结合政策运行环境变化，对目标值与预算安排匹配度、关联度进行分析，从而达到水质监测目标。

三、存在的主要问题及改进措施

1、加强本部门项目组织管理

一是优化项目部的组织机构，要坚持按项目目标设岗，由岗定编，按编制合理设置人员，使组织机构精干合理。只有这样才能使项目部的整体管理效率提高，才能使项目部为企业增效创益。二是优化项目生产要素资源的配置，企业的资源是有限的，优化资源配置，提高资源的利用效率，降低成本，是项目管理的重要环节。三是推行标准化管理，健全奖惩机制，建立科学合理的绩效考核与评估体系，是激励员工主动性，调动积极性，激发创造性的根本保证。

2、加强本部门预算绩效管理

建立和完善成本控制体系。成本控制体系应根据工程的进展和需要及时调整和完善，不断加大力度，为此，还要注重经常性组织项目各部门管理人员进行业务培训，不断提高其业务素质和管理水平。

2021 年房屋结构安全隐患排查工作经费财政支出项目绩效自评报告

为提高房屋结构安全隐患排查工作经费使用绩效，区交建局组织对 2021 年度房屋结构安全隐患排查开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。

2020 年，在房屋结构安全隐患大排查大整治“百日攻坚”专项行动期间，经核实，各片区管理局共排查 83009 栋房屋，其中海坛片区 28387 栋，金井片区 16019 栋，君山片区 17795 栋，苏平片区 20808 栋。为保障专项行动顺利开展，根据区管委会《房屋结构安全隐患大排查大整治“百日攻坚”专项行动专题协调会会议纪要号》（〔2020〕53）精神，由区财政统筹安排，排查工作经费按每栋 50 元标准给予各片区管理局。根据区财政资金安排，先拨付 100 万工作经费给予各片区管理局，目前已拨付完毕。

区交建局组织评价工作小组对房屋结构安全隐患排查工作开展绩效自评工作。

（二）主要成效。

房屋结构安全隐患排查工作 2021 年预算 100 万元，实际到位金额 100 万，实际拨付支出金额 100 万元，目前房屋结构安全隐患排查工作经费年度绩效目标基本完成。产出方面，摸排全区房屋结构安全成果。效益方面，摸清全区房屋安全情况，有效处置重大安全隐患房屋，保障群众生命财产安全。

二、绩效分析

（一）产出指标

1.数量指标。共排查 83009 栋房屋，其中海坛片区 28387 栋，金井片区 16019 栋，君山片区 17795 栋，苏平片区 20808 栋。

2.质量指标。排查发现重大安全隐患房屋 546 栋，采取拆除、修缮、物理封堵等措施有效处置。

3.时效指标。资金下达时效进程，该年度 12 月份前完成资金拨付。

4.成本指标。主要指补助支出占比，其绩效目标为补助支出占比大于 95%。本年度补助资金到位金额 100 万，实际拨付支出金额 100 万元，占比 100%。

（二）效益指标

1.经济效益指标。提高房屋结构安全水平，减少隐患造成的损失。

2.社会效益指标。清全区房屋底数，有效处置重大安全隐患房屋，保障群众生命财产安全。

（三）满意度指标

满意度指标主要指满意度方面，在房屋结构安全方面，让市民满意，提升房屋安全水平。满意度指标达 95%。

三、存在的主要问题及改进措施

各片区房屋排除总数与 2021 年初申报数量存在误差，改进措施：最终拨付排查经费根据实际排查数量拨付，剩余经费归还财政。

2021 年农村危紧房改造信息系统财政支出 项目绩效自评报告

为提高农村危紧房改造信息系统支出项目使用绩效，区交建局组织对 2021 年度农村危紧房改造信息系统项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。

2021 年平潭综合实验区管委会办公室印发《平潭综合实验区农村危紧房改造暂行办法》(简称“办法”)旨在统筹城乡发展，改善农村居民住房条件，及时消除农村房屋安全隐患，提升农村人居环境。《办法》规范了危紧的定义，以及申请改造的流程和验收条件。为建设危紧房改造审批系统提供了重要依据。

根据《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》(国发〔2016〕55号)，建成线上线下一体化的网上政务服务平台，可以促进政务全流程电子化，提高行政办事服务效率，提升政务服务标准化、网络化水平。促使政务服务协同化、主动化、精细化、智慧化发展，实现共享服务平台、共享服务信息、共享服务成果，企业和群众办事更加方便、快捷、高效。

（二）主要成效。

2021 年底完成农村危紧房改造信息系统的建立，并投入使用。农村危紧房改造信息系统总体分为三个模块，一是农村危紧房改造审批，二是房屋建筑网格化巡查监管，三是农村建筑工匠

信息管理及评价。实现建房审批、验收、监管全流程电子化，提高行政办事服务效率，提升政务服务标准化、网络化水平。

六、绩效分析

（一）产出指标

1.数量指标。建立农村危紧房改造建设信息系统。

2.质量指标。下一步开展系统验收工作。

3.时效指标。2021 年拨付该项资金，但因 2021 年因实验区财政资金不足，暂未使用。

4.成本指标。该项目安排 50 万元，实际使用资金 48 万元。

（二）效益指标

1.社会效益。基本建立申请人信息公开透明审批环境，通过信息系统的建立，促进建房审批、验收、监管全流程电子化，提高行政办事服务效率，提升政务服务标准化、网络化水平。促使建房审批协同化、主动化、精细化、智慧化发展，让建房人申请更加方便、快捷、高效。

2.可持续影响指标。基本建立持久稳定的信息管理系统，通过危紧房审批系统简化办事材料提交，打通各级部门办公系统间的数据和流程连接，让数据多“跑腿”，支持跨部门、跨层级在线联动办公、联合审批、任务督办等，让政务办理暴露在“阳光下”。

（三）满意度指标。服务对象问卷调查满意度达到 95%。

三、存在的主要问题及改进措施

目前，实验区暂缓农村危紧房改造审批工作，待区管委会明

确下一步政策要求后，全面推广农村危紧房改造信息系统。

2021 年消防验收工作经费（建筑施工安全生产管理 人员和特种作业人员岗位考核）财政支出 项目绩效自评报告

为提高消防验收工作经费（建筑施工安全生产管理
人员和特种作业人员岗位考核）使用绩效，区交建局组织对 2021 年度消防验收工作（建筑施工安全生产管理
人员和特种作业人员岗位考核）开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。

1.2021 年，我局组建了平潭综合实验区建设工程消防验收专家库，印发《关于组建平潭综合实验区建设工程消防验收专家库的通知》（岚交建建工〔2021〕35 号），制定了《平潭综合实验区建设工程消防验收专家库管理办法》（岚交建建工〔2021〕67 号），依托社会消防行业企业专家力量，提高消防验收现场核验技术和服务质量。2021 年共组织建设工程消防验收现场核验 23 个项目，邀请专家 71 人次。

2.委托区建筑行业协会开展培训考核，其中安管人员 9 期，考核人员 2340 人，特种作业人员 3 期，263 人，合计 2603 人。

3.农村工匠培训

委托区建筑行业协会开展工匠培训，共计培训 203 人。

（二）主要成效。

有效提升建设工程消防安全水平，保障群众生命财产安全。进一步压实施工企业安全生产主体责任，强化法定代表人底线红

线思维，从源头上遏制非法转包、挂靠和违规承接“两违”工程行为，严防事故发生。有效提高农村建筑工匠理论技术水平。

二、绩效分析

（一）产出指标

1.数量指标。

（1）组织建设工程消防现场核验 23 个项目；（2）组织开展安全员培训 2603 人；（3）组织农村工匠人员培训 203 人。

2.质量指标。申请建设工程消防验收 23 个项目均符合开展现场核验条件。

3.时效指标。资金下达时效进程，该年度 12 月份前已完成消费验收专家费、安全培训费拨付。

4.成本指标。本年度补助资金到位金额 40 万，受财政资金不足影响，委托协会开展的安全员培训，农村工匠培训工作经历无法拨付，实际拨付支出金额 5.08 万元。

（二）效益指标

1.社会效益指标。提高消防验收现场核验技术水平和服务质量，保障项目依法依规进行消防验收，验收消防项目 23 个。提高全区施工安全生产人员和农村工匠人员水平，培训安全生产人员 2603 人次，工匠培训 203 人次。

2.可持续影响指标。有效提升建设工程消防安全水平，保障群众生命财产安全，促进建筑产业人员合理发展。

（三）满意度指标

满意度指标主要指满意度方面，在建设工程消防验收和培训方面，让市民满意，提升建设工程消防安全水平，有效促进建筑产业人员合理发展。满意度指标达 95%。

三、存在的主要问题及改进措施

消防验收项目数量难以准确预估，下一步将结合受监工程数量和进度争取准确填报预算。