

平潭综合实验区传媒中心 项目支出绩效评价报告

为了进一步加强和提高财政专项资金的管理工作和使用，根据区财政金融局关于《做好 2019 年度财政支出项目绩效评价工作的通知》（岚财金[2020]100 号）文件要求，我们完成了办公用房新址装修及高清改造项目绩效评价，现报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1. 单位职能

平潭综合实验区传媒中心的主要职责是：1. 负责区内主要传媒机构的宣传业务工作，监管传播内容；2. 组织、协调区重大宣传报道工作；3. 负责经营管理下属传媒机构；4. 配合组织对外宣传、节目交流和合作等；5. 开展新闻从业人员培训等；6. 承办区党工委、管委会及上级业务主管部门交办的其他事项。

2. 事业发展规划

紧紧围绕区党工委、管委会的中心工作，高举旗帜、服务大局、立足实际、开拓创新，坚持正确导向，遵循传播规律，创新方法手段，切实提高了新闻舆论的传播力和引导力，为我区经济社会发展提供了有力的舆论支持和精神动力。

3. 预决算情况

2019 年，平潭综合实验区传媒中心收入预算为 3617.26

万元。

（二）项目绩效目标情况。

1. 项目的基本情况

①立项依据

区传媒中心办公用房及电视台高清改造项目由区党工委管委会 2016 年第 1 次联席会议会议批准实施。

②用途

项目作为区传媒中心办公新址及广播电视专业设备机房使用。

③涉及范围

涵盖普通装修项目、专业机房及演播厅装修项目、广播电视专业高清改造设备采购安装项目。

2. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程

2015 年 2 月，根据时任区党工委书记李德金在召集管委会副主任周青松等同志部署宣传工作时的指示：先在商务营运中心安排区传媒中心办公用房。为此，我单位特邀请省广播影视集团技术专家前来，到商务营运中心实地考察并进行初步论证。根据广电技术的相关规范和要求，专家认为 5#楼的空间结构比较适合广播电视需要，并初拟了演播厅及机房等专业技术用房的布置规划，随后向区国投公司及代建单位提出相关意见。代建单位会商了设计及施工单位后答复认为，在对现有的 5#楼进行适当的改造后，基本都能满足专家

提出的相关指标和使用需求，即传媒中心、电视台及有关媒体单位的办公以及专业设备放置、演播厅使用等需要。

根据 2015 年 6 月下发的《平潭综合实验区管委会关于印发金井湾商务营运中心营运管理方案的通知》（岚综管综[2015]126 号）有关商务营运中心的楼宇功能布局规划，确定 5#楼以满足区国有公司入驻为主，包括三大集团公司、传媒中心、企事业单位等。

3. 项目绩效总目标及阶段性目标情况

绩效总目标为：完成新址搬迁及电视台高清改造。

预期投入情况：已完成新址整体搬迁工作。高清改造设备已全部通过专家验收，并实现安全播出。同时已上报国家广电总局，申请高清播出许可。

政治和社会效益：区传媒中心及下属平潭时报、平潭广播电视台作为党和政府的喉舌，须宣传社会主义意识形态、核心价值观，引领社会思潮。另外，传媒也是一座城市的文化名片，代表着一个城市的形象。城市与媒体的发展密不可分，城市及城市文化的现代化进程和发展方向深刻的影响着媒体的发展；反过来，媒体记载着城市及区域文化的发展轨迹，折射着城市风格的形成，同时也塑造着不同地域的文化品质和地域形象。

二、项目评价工作情况

（一）选用的评价指标和评价方法

定量分析和定性分析

评价指标：国家广播电影电视总局颁布的《广播电视安全播出管理规定》、《广播电视管理条例》、《广播电视设施保护条例》等相关规定和要求。

评价方法：是否满足普通办公及广播电视安播需要

（二）现场勘验、检查、核实的情况

经福建广播影视集团专家现场勘查，商务营运中心 5 号楼的空间结构基本满足广播电视使用需求。后经设计单位对现场进行设计，设计方案通过消防审核。

三、项目实施基本情况

（一）项目管理状况

区传媒中心办公用房及电视台高清改造项目年初预算金额为 3617.26 万元，实际到位 3617.26 万元，实际支出 3350.45 万元，其中属于区传媒中心办公用房及电视台高清改造项目列支金额合计 2909.92 万元，指标调剂使用金额 440.5 万元，指标调剂并实际使用的金额分别为问政 282.21 万元，时报电子阅报栏建设 84.799 万元，电视台设备采购 73.52 万元，合计 440.53 万元。资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过专家认证。

（二）主要社会效益、环境影响、可持续影响等情况

宣传社会主义意识形态、核心价值观，引领社会思潮；媒体记载着城市及区域文化的发展轨迹，折射着城市风格的形成，同时也塑造着不同地域的文化品质和地域形象。

四、项目绩效目标分析

（一）项目绩效目标完成情况

区传媒中心已于 2019 年 9 月完成整体搬迁工作；高清改造设备已全部通过专家验收，并实现安全播出。同时已报告国家广电总局，申请高清播出许可。仍有部分尾款未付。

（二）项目绩效分析

项目自评得分 98 分。装修项目已经全部完成并验收通过，无扣分；服务对象满意度一栏目数量扣 2 分，有观众提出开办平潭方言类节目。

1. 项目的经济性分析。

宣传社会主义意识形态、核心价值观，引领社会思潮；塑造我区文化品质和地域形象。

2. 项目的效益性分析。

该项目预期目标已完成，在项目实施过程中加强了对财政资金监管工作，提高了财政资金使用效率和运行质量、预算执行进度。

（三）项目实施的经验、存在的问题和改进措施

项目实施的经验：严格按照国家、省、区有关规定执行，与相关监管部门加强互动，多请示勤报告。存在问题：仍有部分尾款未付。

五、下一步改进工作的意见和建议

（一）加强本部门项目组织管理

严格按照国家、省、区有关规定执行。在确保质量的同时，加快推进项目进度。

（二）加强本部门预算绩效管理

建议进一步加强绩效目标管理业务培训，树立绩效管理意识，加强部门预算绩效管理。

平潭综合实验区传媒中心

2020 年 04 月 20 日