

2022 年财政支出项目绩效自评报告

1.（调剂）2022 年城镇保障性安居工程中央及省级专项资金的~~通知~~-公租房

为提高公共租赁住房后期运营管理经费支出项目资金使用绩效，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心组织对 2022 年度（调剂）2022 年城镇保障性安居工程中央及省级专项资金的~~通知~~-公租房项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

租赁补贴，是指区管委会向符合我区公共租赁住房保障条件的家庭按照规定标准发放一定的货币补贴，由其通过市场租赁住房解决居住困难的住房保障方式，按照“分步实施、差别补贴、动态调整”的原则组织实施。2022 年该项目省级补助 1 万元。已全部分解到片区。

（二）主要成效

主要产出和效果：为确保符合住房保障条件的申请家庭实现应保尽保，避免出现长期轮候以及供需矛盾增加的现象，激活社会化租赁市场，实现住房保障对象家庭的灵活选择和住房保障方式的多样性，由其通过市场租赁住房解决居住困难，对我区住房保障逐步实行实物保障与货币补贴并重，实现“补砖头”与“补人头”并举。

二、绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况

2022 年度绩效目标完成情况自评得分总分为 100 分，评价等次为优秀。具体评分如下：

项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 100%。实际完成得 10 分。

1. 产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）：若公租房数量 ≥ 4332 套得满分；其他情况按比例得分。实际完成值 4332 套得 15 分。

（2）质量指标（15 分）：若公租房维护质量合格率 $\geq 95\%$ 得满分；合格率 85%—95%得 5 分，小于 85%不得分。实际完成值 98%得 15 分。

（3）时效指标（10 分）：实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。实际完成值得 10 分。

（4）成本指标（10 分）：投入资金使用率 95%以上（含 95%）得 10 分，95%—90%得 8 分，其他情况酌情得分。实际完成值 100%得 10 分。

2. 效益指标分析（30 分）

（1）社会效益指标（15 分）：减少 95%以上的住房困难群体住房成本得满分，其余视改善情况酌情给分。实际完成值 93%得 14 分。

（2）可持续影响指标（15 分）：帮助 95%以上的住房困难群体解决住房问题得满分，其余视改善情况酌情给分。实际完成值 95%得 14 分。

3. 满意度指标（10 分）

（1）服务对象满意度指标（10 分）：满意度达到 95%得满分，80-95%之间得一半分；低于 80%不得分。实际完成值 97%得 9 分。

4. 综合评价情况

2022 年年底绩效目标完成情况自评得分总分为 97 分，评价等次为优秀。

（二）现场核查情况

对 2022 年度（调剂）2022 年城镇保障性安居工程中央及省级专项资金的通知-公租房进行核实，保证数据的准确性、真实性进行核实，逐项分析实际完成情况得出自评结论。

（三）项目管理情况分析

本次自评的目的是为规范财政资金管理，通过评价本单位 2022 年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，保障更好地履行职责，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

（四）目标完成情况及下一年度绩效目标

2022 年度（调剂）2022 年城镇保障性安居工程中央及省级专项资金的通知-公租房经费预算为 1 万元，实际拨付 1 万元。目前该项目资金已下拨至苏平片区管理局，2022 年年底绩效目标完成情况自评得分总分为 97 分，评价等级为优

秀。

在下一年度绩效项目管理中，结合我区当前住房保障系统轮候的住房保障对象实际情况，进一步会同属地片区管理局开展摸底，对符合条件且意愿转为申领租赁补贴的住房保障对象，给予发放租赁补贴形式解决住房困难问题。

三、存在的主要问题及改进措施

发现的主要问题：保障对象对社会效益满意度有待提高。

下一步改进措施：进一步完善我区住房保障体系，优化住房保障方式，深化住房制度改革，鼓励和支持符合条件的住房困难群体通过租赁方式解决居住困难问题。根据《平潭综合实验区住房保障家庭租赁补贴实施细则（试行）》规定，确保符合住房保障条件的申请家庭实现应保尽保，对我区住房保障逐步实行实物保障与货币补贴并重，实现“补砖头”与“补人头”并举。

2.（调剂）关于下达 2022 年城镇保障性安居工程中央及省级补助资金的通知（租赁住房保障）

为提高公共租赁住房后期运营管理经费支出项目资金使用绩效，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心组织对 2022 年度（调剂）关于下达 2022 年城镇保障性安居工程中央及省级补助资金的通知（租赁住房保障）项目开展绩

效评价。

二、项目基本情况

（二）基本情况

租赁补贴，是指区管委会向符合我区公共租赁住房保障条件的家庭按照规定标准发放一定的货币补贴，由其通过市场租赁住房解决居住困难的住房保障方式，按照“分步实施、差别补贴、动态调整”的原则组织实施。

（三）主要成效

主要产出和效果：为确保符合住房保障条件的申请家庭实现应保尽保，避免出现长期轮候以及供需矛盾增加的现象，激活社会化租赁市场，实现住房保障对象家庭的灵活选择和住房保障方式的多样性，由其通过市场租赁住房解决居住困难，对我区住房保障逐步实行实物保障与货币补贴并重，实现“补砖头”与“补人头”并举。

二、绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况

2022 年度绩效目标完成情况自评得分总分为 97 分，评价等次为优秀。具体评分如下：

项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 100%。实际完成得 10 分。

1. 产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）：若公租房数量 ≥ 4332 套得满分；其他情况按比例得分。实际完成值 4332 套得 15 分。

（2）质量指标（15 分）：若公租房维护质量合格率 $\geq 95\%$

得满分；合格率 85%-95%得 5 分，小于 85%不得分。实际完成值 98%得 15 分。

（3）时效指标（10 分）：实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。实际完成值得 10 分。

（4）成本指标（10 分）：投入资金使用率 95%以上（含 95%）得 10 分，95%—90%得 8 分，其他情况酌情得分。实际完成值 94%得 10 分。

2. 效益指标分析（30 分）

（1）社会效益指标（15 分）：减少 95%以上的住房困难群体住房成本得满分，其余视改善情况酌情给分。实际完成值 94%得 14 分。

（2）可持续影响指标（15 分）：帮助 95%以上的住房困难群体解决住房问题得满分，其余视改善情况酌情给分。实际完成值 95%得 14 分。

3. 满意度指标（10 分）

（1）服务对象满意度指标（10 分）：满意度达到 95%得满分，80-95%之间得一半分；低于 80%不得分。实际完成值 97%得 9 分。

4. 综合评价情况

2022 年年底绩效目标完成情况自评得分总分为 97 分，评价等次优秀。

（二）现场核查情况

对 2022 年度（调剂）关于下达 2022 年城镇保障性安居

工程中央及省级补助资金的通知（租赁住房保障）项目进行核实，保证数据的准确性、真实性进行核实，逐项分析实际完成情况得出自评结论。

（三）项目管理情况分析

本次自评的目的是为规范财政资金管理，通过评价本单位 2022 年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，保障更好地履行职责，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

（四）目标完成情况及下一年度绩效目标

2022 年度（调剂）关于下达 2022 年城镇保障性安居工程中央及省级补助资金的通知（租赁住房保障）经费预算为 11.5838 万元，实际拨付 11.5838 万元。目前该项目资金已下拨至各个片区，2022 年年底绩效目标完成情况自评得分总分为 97 分，评价等级为优秀。

在下一年度绩效项目管理中，结合我区当前住房保障系统轮候的住房保障对象实际情况，进一步会同属地片区管理局开展摸底，对符合条件且意愿转为申领租赁补贴的住房保障对象，给予发放租赁补贴形式解决住房困难问题。

三、存在的主要问题及改进措施

发现的主要问题：保障对象对社会效益满意度有待提

高。

下一步改进措施：进一步完善我区住房保障体系，优化住房保障方式，深化住房制度改革，鼓励和支持符合条件的住房困难群体通过租赁方式解决居住困难问题。根据《平潭综合实验区住房保障家庭租赁补贴实施细则（试行）》规定，确保符合住房保障条件的申请家庭实现应保尽保，对我区住房保障逐步实行实物保障与货币补贴并重，实现“补砖头”与“补人头”并举。

3. 福建省财政厅关于下达 2021 年车辆购置税用于交通运输信息化建设项目资金的通知

（福建省国省干线公路交通情况调查项目经费）

为提高澳前交通量自动观测站升级服务项目资金使用绩效，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心组织对 2022 年度澳前交通量自动观测站升级服务项目开展绩效评价。

三、项目基本情况

（四）基本情况

福建省国省干线公路交通情况调查项目指澳前交通量自动观测站升级服务项目（交调站加装视频设备和智能供电设施）。

（五）主要成效

主要产出和效果：升级公路信息化外场交通量调查站，有效提升全省交通公共基础设施水平，实现交通量调查工作的仪器化、自动化、信息化管理；采集、汇编的交通量数据真实、可靠，进一步完善省、市、县三级公路路网运行监测体系，提高路网管理及处置响应速度，提升公众出行信息服务能力，提升国省干线综合服务与路网监测水平。

二、绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况

2022 年度绩效目标完成情况自评得分总分为 97 分，评价等次为优秀。具体评分如下：

项目资金（10 分）：福建省财政厅关于下达 2021 年车辆购置税用于交通运输信息化建设项目资金的通知，该项目 2022 年下拨资金 3 万元。按照执行率折算得分，全年执行率 100%。实际完成得 10 分。

1. 产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）：若交通量自动观测站 ≥ 1 项得满分；其他情况按比例得分。实际完成值 1 项得 15 分。

（2）质量指标（15 分）：若设备交工验收合格率 $\geq 95\%$ 得满分；合格率 85%-95%得 5 分，小于 85%不得分。实际完成值 100%得 15 分。

（3）时效指标（10 分）：实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。实际完成值得 10 分。

(4) 成本指标 (10 分): 投入资金使用率 95%以上 (含 95%) 得 10 分, 95%—90%得 8 分, 其他情况酌情得分。实际完成值 100%得 10 分。

2. 效益指标分析 (30 分)

(1) 社会效益指标 (15 分): 有效管理公路设施及财产。实际完成值 100%得 14 分。

(2) 生态效益指标 (15 分): 有效提供交通流量精准度。实际完成值 100%得 14 分。

3. 满意度指标 (10 分)

(1) 服务对象满意度指标 (10 分): 满意度达到 95%得满分, 80-95%之间得一半分; 低于 80%不得分。实际完成值 100%得 9 分。

4. 综合评价情况

2022 年年底绩效目标完成情况自评得分总分为 97 分, 评价等次为优秀。

(二) 现场核查情况

对 2022 年度福建省国省干线公路交通情况调查项目经费进行核实, 保证数据的准确性、真实性进行核实, 逐项分析实际完成情况得出自评结论。

(三) 项目管理情况分析

本次自评的目的是为规范财政资金管理, 通过评价本单位 2022 年度财政资金预算支出的绩效状况, 为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任, 优化支出结构, 提升预算管理水平, 加强财政资金管理, 合理、

规范、有效使用财政资金，保障更好地履行职责，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

（四）目标完成情况及下一年度绩效目标

福建省财政厅 福建省交通运输厅下达 2021 年车辆购置税用于交通运输信息化建设项目资金的通知（闽财建指〔2021〕155 号），下达给国省干线公路交通情况调查项目经费 3 万元，根据《区交通建设局 2021 年车辆购置税用于交通运输信息化建设项目资金安排情况专题会议纪要》（〔2022〕1 号），该项目资金于 2022 年分解至区城乡交建中心，我中心将资金安排用于澳前交通量自动观测站升级服务项目（加装视频设备和智能供电设施），项目总投资 3.54 万元，于 2022 年 6 月 30 日交工验收，资金已全部支付。2022 年年底绩效目标完成情况自评得分总分为 97 分，评价等级为优秀。

在下一年度绩效项目管理中要加强精细化长效管理，推进项目实施按照规定的阶段目标和时序进行。

三、存在的主要问题及改进措施

发现的主要问题：视频不流畅。

下一步改进措施：为了加强视频流畅性，对现场网络进行升级。

4. 公共租赁住房后期运营管理经费

为提高公共租赁住房后期运营管理经费支出项目资金使用绩效，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心组织对 2022 年度公共租赁住房后期运营管理经费项目开展绩效评价。

四、项目基本情况

（六）基本情况

公共租赁住房运营管理，指公共租赁住房竣工交付使用、配租、入住以及入住后的各项管理工作（包括房屋使用管理、物业服务管理、配租资格动态管理等）。

（七）主要成效

主要产出和效果：加强和规范我区公共租赁住房后期运营管理工作，提高住房保障管理服务水平。加强运营管理，落实工作责任，并加强租金管理，维修管理。实行保障家庭年审制度、落实保障条件动态管理、严格退出管理等确保公共租赁住房规范运营与使用。公共租赁住房竣工交付使用、配租、入住以及入住后的各项管理工作（包括房屋使用管理、物业服务管理、监督管理、配租资格动态管理等）。在一定程度上维护广大住户困难群体的合法权益，减少住房困难群体住房成本，实现住房保障事业可持续发展，不断提高公共租赁住房使用效率和管理水平。

二、绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况

2022 年度绩效目标完成情况自评得分总分为 80.65 分，评价等次为良好。具体评分如下：

项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 40%。实际完成得 0 分。

1. 产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）：若公租房数量 ≥ 4332 套得满分；其他情况按比例得分。实际完成值 4332 套得 15 分。

（2）质量指标（15 分）：若公租房维护质量合格率 $\geq 95\%$ 得满分；合格率 85%—95%得 5 分，小于 85%不得分。实际完成值 98%得 15 分。

（3）时效指标（10 分）：实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。实际完成值得 10 分。

（4）成本指标（10 分）：投入资金使用率 95%以上（含 95%）得 10 分，95%—90%得 8 分，其他情况酌情得分。实际完成值 36.51%得 3.65 分。

2. 效益指标分析（30 分）

（1）社会效益指标（15 分）：减少 95%以上的住房困难群体住房成本得满分，其余视改善情况酌情给分。实际完成值 97%得 14 分。

（2）效果指标（15 分）：减少 90%以上的住房困难群体投诉得满分，其余视改善情况酌情给分。实际完成值 93%得 14 分。

3. 满意度指标（10 分）

(1) 服务对象满意度指标 (10 分): 满意度达到 95%得满分, 80-95%之间得一半分; 低于 80%不得分。实际完成值 97%得 9 分。

4. 综合评价情况

2022 年年底绩效目标完成情况自评得分总分为 80.65 分, 评价等次为良好。

(二) 现场核查情况

对 2022 年度公共租赁住房后期运营管理经费进行核实, 保证数据的准确性、真实性进行核实, 逐项分析实际完成情况得出自评结论。

(三) 项目管理情况分析

本次自评的目的是为规范财政资金管理, 通过评价本单位 2022 年度财政资金预算支出的绩效状况, 为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任, 优化支出结构, 提升预算管理水平, 加强财政资金管理, 合理、规范、有效使用财政资金, 保障更好地履行职责, 以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务质量和财政资金使用效益, 充分发挥本单位的职能作用。

(四) 目标完成情况及下一年度绩效目标

2022 年度公共租赁住房后期运营管理经费预算为 150 万元, 实际拨付 54.7579 万元。目前该项目资金已下拨至各业主单位, 2022 年年底绩效目标完成情况自评得分总分为 80.65 分, 评价等级为良好。

在下一年度绩效项目管理中要加强精细化长效管理, 推

进项目实施按照规定的阶段目标和时序进行。

三、存在的主要问题及改进措施

发现的主要问题：保障对象对社会效益满意度有待提高。

下一步改进措施：进一步完善公共租赁住房运营管理，更高度重视中等偏下收入住房困难群众的住房情况，解决中低收入无房困难户的住房问题，将该项民生工程真正做到民心工程。提高服务质量，让更多的住房困难户、无房户实现“居有定所”，实现公共租赁住房的良性运营工作。

5. 国省道路网监测外场设施及路网中心运行维护经费

为提高国省道路网监测外场设施及路网中心运行维护经费支出项目资金使用绩效，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心组织对 2022 年度国省道路网监测外场设施及路网中心运行维护经费项目开展绩效评价。

五、项目基本情况

（八）基本情况

国省道路网监测外场设施及路网中心运行维护，指视频监控运维、交调站点运维、视频管理平台运维及市级路网中心基础运维。

（九）主要成效

主要产出和效果：新建公路信息化外场交通量调查站，有效提升全省交通公共基础设施水平，实现交通量调查工作的仪器化、自动化、信息化管理；采集、汇编的交通量数据真实、可靠，进一步完善省、市、县三级公路路网运行监测体系，提高路网管理及处置响应速度，提升公众出行信息服务能力，提升国省干线综合服务与路网监测水平。路网管理与应急处置平台以现有公路信息化建设成果为基础，通过对现有公路资源横向整合及各外场设施的统一接入管理，实现对公路路面状况、公路重要基础设施、公路交通流量、公路应急突发事件及公路应急资源等公路路网运行状态及公路资源进行集中监测和统一调度，全力提高普通公路路网管理及公众服务水平和路网突发事件应急处置能力提供有力支撑。

二、绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况

2022 年度绩效目标完成情况自评得分总分为 97 分，评价等次为优。具体评分如下：

项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 100%。实际完成得 10 分。

1. 产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）：若网络系统维护项目 ≥ 6 项得满分；其他情况按比例得分。实际完成值 6 项得 15 分。

（2）质量指标（15 分）：若视频监控、交调自动观测站

设备质量合格率 $\geq 95\%$ 得满分；合格率 85%—95%得 5 分，小于 85%不得分。实际完成值 100%得 15 分。

(3) 时效指标 (10 分)：实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。实际完成值得 10 分。

(4) 成本指标 (10 分)：投入资金使用率 95%以上（含 95%）得 10 分，95%—90%得 8 分，其他情况酌情得分。实际完成值 100%得 10 分。

2. 效益指标分析 (30 分)

(1) 社会效益指标 (15 分)：有效提升全省交通公共基础设施水平。实际完成值 95%得 14 分。

(2) 生态效益指标 (15 分)：有效改善行车环境。实际完成值 95%得 14 分。

3. 满意度指标 (10 分)

(1) 服务对象满意度指标 (10 分)：满意度达到 95%得满分，80—95%之间得一半分；低于 80%不得分。实际完成值 95%得 9 分。

4. 综合评价情况

2022 年年底绩效目标完成情况自评得分总分为 97 分，评价等次为优秀。

(二) 现场核查情况

对 2022 年度国省道路网监测外场设施及路网中心运行维护经费进行核实，保证数据的准确性、真实性进行核实，逐项分析实际完成情况得出自评结论。

（三）项目管理情况分析

本次自评的目的是为规范财政资金管理，通过评价本单位 2022 年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，保障更好地履行职责，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

（四）目标完成情况及下一年度绩效目标

福建省财政厅 福建省交通运输厅下达 2021 年公路高质量养护发展省级补助资金（闽财建指〔2021〕31 号）其中，国省道路网监测外场设施及路网中心运行维护项目经费结转至 2022 年度为 28 万元，2022 年实际拨付 28 万元。2022 年年底绩效目标完成情况自评得分总分为 97 分，评价等级为优秀。

在下一年度绩效项目管理中要加强精细化长效管理，推进项目实施按照规定的阶段目标和时序进行。

三、存在的主要问题及改进措施

发现的主要问题：日常规范化管理有待提高。

下一步改进措施：加强国省道路网监测外场设施及路网中心运行维护管理，进一步完善设施设备管理，按规定及时上报影响公路通行的公路事件信息（建设、养护、路政、应急等事件信息）。

6. 2022 年度存量停车场不动产登记相关费用

交建中心关于存量停车场不动产登记工作项目绩效的说明

平潭综合实验区财政金融局：

为有效盘活当前全区国有停车场资产，确保国有资产保值增值，根据实验区管委会《关于实验区国有停车场资产盘活事宜的纪要》（〔2021〕160 号）精神，我中心作为项目实施机构，负责配合本项目的前期办证、评估、招标等事宜，因该项目未实施，没有产生相关费用。

7. 关于推进全省通往 4A 级以上景区道路交通旅游标志牌优化设置工作的通知

为加强财政支出绩效管理，强化责任意识，提高财政资金使用效益，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心开展平潭普通国省道路交通旅游标志牌优化工程绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

根据福建省文化和旅游厅 福建省交通运输厅关于推进全省通往 4A 级以上景区道路交通旅游标志牌优化设置工作的通知（闽文旅公共〔2021〕13 号），实施平潭普通国省道

路交通旅游标志牌优化工程。计划总投资 13.1760 万元。区旅游与文化体育局补助 5 万元，

主要施工内容：增设坛南湾景区、海坛古城景区旅游标志牌共 4 面。

（二）主要成效

按照文件要求增设坛南湾景区、海坛古城景区旅游标志牌共 4 面。本项工作已完成。

二、绩效分析

（一）2022 年的项目绩效目标已完成。平潭普通国省道路交通旅游标志牌优化工程下达资金 5 万元，资金使用严格遵照相关规定执行。

平潭普通国省道路交通旅游标志牌优化工程在目标设定、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目成效等方面落实情况较好。

1. 项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 100%。实际完成得 10 分。

2. 产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）。完成合同范围内的工程量任务，安装 4 面标志牌，得 15 分。

（2）质量指标（15 分）。养护质量符合养护文件规定得满分。该项目基本符合相关质量标准，得 15 分。

(3) 时效指标 (10 分)。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。本年度均在 2022 年度内完成，得 10 分。

(4) 成本指标 (10 分)。投入资金使用率 95%以上 (含 95%) 得 10 分，95%—90% (含 90%) 得 9 分，90%—80% (含 80%) 得 8 分，80%—70% (含 70%) 得 7 分，依次类推至到该项指标分扣完为止。本年度资金使用率为 100%，得 10 分。

3. 效益指标分析 (30 分)

社会效益指标 (15 分)。完成 4 面通往旅游景点的标志牌设置，满足游客需求，促进旅游服务。更换标识标志牌有利于群众识别各路段，得 14 分。

生态效益指标 (15 分)。完成 4 面通往旅游景点的标志牌设置，满足游客需求，促进旅游服务。更换标识标志牌让路边更美观，得 14 分。

4. 满意度指标 (10 分)

服务对象满意度指标 (10 分)。满意度 95%以上得满分；80%—95% (含 80%) 以上得 9 分；80%—70% (含 70%) 得 8 分低于 70%不得分。通过保障工程质量，增设旅游标志牌，改善通行服务水平及群众满意度，得 9 分。

5. 综合评价情况

平潭普通国省道路交通旅游标志牌优化工程在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、可持续影响指标、服

务对象满意度指标等方面落实情况较好，总自评分为 97 分评价等级为优秀。

（二）现场核实情况。经组织现场验收，旅游标志牌设置符合规范要求。

（三）项目管理情况分析。项目执行过程和资金使用严格遵照相关规定执行。项目管理做到有章可循，有据可依。

（四）目标设置与完成情况。现平潭普通国省道路交通旅游标志牌优化工程已完成，工程质量合格，满足交通安全和群众出行需要，确保目标值与预算安排高度匹配，将目标值与项目高度关联，保证资金使用的准确性。

三、存在的主要问题及改进措施

一是项目资金管理。健全项目资金管理制度，确保资金用于实处，对于资金使用情况实时跟踪和监控。

二是预算及时安排。根据工程进度合理、及时的安排资金支出进度，防止专项资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。

三是加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

8. 关于下达 2022 年道路交通安全整治省级补助资金的通知

为加强财政支出绩效管理，强化责任意识，提高财政资金使用效益，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心对道路交通安全整治工程绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

根据区道安办排查问题通知及区城乡交建中心 2022 年第 4 次主任办公会议纪要，实施道路交通安全整治工程。计划总投资 50 万元，最终审核工程造价 24.5248 万元。

主要施工内容：部分主干道路网辅道、渔平互通二轮车道、麒麟互通匝道与中山大道辅道交叉口、环岛路北港路口等路段交安设施提升等。

（二）主要成效

按要求提升了部分主干道路网辅道、渔平互通二轮车道、麒麟互通匝道与中山大道辅道交叉口、环岛路北港路口等路段交安设施，工程已完工验收，完成率 100%。

二、绩效分析

（一）2022 年的项目绩效目标已完成。道路交通安全整治工程省级补助资金 1 万元，资金未拨付。

道路交通安全整治工程在目标设定、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目成效等方面落实情况较好。

1. 项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 0%。实际完成得 0 分。

2. 产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）。完成合同范围内的工程量任务，得 15 分。

（2）质量指标（15 分）。养护质量符合养护文件规定得满分。该项目基本符合相关质量标准，得 15 分。

（3）时效指标（10 分）。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。本年度均在 2022 年度内完成，得 10 分。

（4）成本指标（10 分）。投入资金使用率 95%以上（含 95%）得 10 分，95%—90%（含 90%）得 9 分，90%—80%（含 80%）得 8 分，80%—70%（含 70%）得 7 分，依次类推至到该项指标分扣完为止。本年度资金使用率为 0%，得 0 分。

3. 效益指标分析（30 分）

社会效益指标（15 分）。完成部分主干道路网辅道、渔平互通二轮车道、麒麟互通匝道与中山大道辅道交叉口、环岛路北港路口等路段交安设施，有效保障道路安全畅通。该项目保障工程质量，提高基本公共服务水平，得 15 分。

生态效益指标（15 分）。完成部分主干道路网辅道、渔平互通二轮车道、麒麟互通匝道与中山大道辅道交叉口、环

岛路北港路口等路段交安设施，有效保证车辆安全出行得 15 分。

4. 满意度指标（10 分）

服务对象满意度指标（10 分）。满意度 95%以上得满分；80%—95%（含 80%）以上得 9 分；80%—70%（含 70%）得 8 分；低于 70%不得分。通过保障提升交安设施，改善通行服务水平及群众满意度，得 10 分。

5. 综合评价情况

道路交通安全整治工程在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等方面落实情况较好，总自评分为 80 分，评价等级为良好。

（二）现场核实情况。经组织监理单位、设计单位、施工单位相关负责人员共同现场验收，验收合格，整体工程施工符合设计规范要求。

（三）项目管理情况分析。项目执行过程和资金使用严格遵照相关规定执行。项目管理做到有章可循，有据可依。

（四）目标设置与完成情况。现道路交通安全整治工程已完成，工程质量合格，满足交通安全和群众出行需要，确保目标值与预算安排高度匹配，将目标值与项目高度关联，保证资金使用的准确性。

三、存在的主要问题及改进措施

一是项目资金管理。健全项目资金管理制度，确保资金用于实处，对于资金使用情况进行实时跟踪和监控。

二是预算及时安排。根据工程进度合理、及时的安排资金支出进度，防止专项资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。

三是加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

9. 2021 年车辆购置税用于公路灾损抢修保通项目资金（第二批）

为加强财政支出绩效管理，强化责任意识，提高财政资金使用效益，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心开展 2021 年车辆购置税用于公路灾损抢修保通项目资金(第二批)生成的项目国省干线灾毁应急抢修工程绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

根据《福建省财政厅关于下达 2021 年车辆购置税用于公路灾损抢修保通项目资金（第二批）的通知》（闽财建指〔2021〕137 号）、区城乡交建中心 2022 年第 7 次主任办公会议纪要，实施国省干线灾毁应急抢修工程。计划总投资 90 万元。

主要施工内容：混凝土挡墙 384 立方米、浇筑(修复)混凝土 274 立方米、机械清土方(淤泥)3971.6 立方米、人

工清淤泥 1184 立方米、客土喷播植草 818.1 平方米、植生袋植草 519.5 立方米等。

（二）主要成效

按照文件要求及实际灾毁情况需要，对 2021 年因“卢碧”台风造成的国省干线损毁点位开展修复工作。本项工作在灾毁发生后已及时进行修复，完成率 100%。

二、绩效分析

（一）2022 年的项目绩效目标已完成。国省干线灾毁应急抢修工程车辆购置税补助资金 60 万元，资金到位 100%，实际支出车辆购置税 60 万元，资金使用严格遵照相关规定执行。

国省干线灾毁应急抢修工程在目标设定、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目成效等方面落实情况较好。

1. 项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 100%。实际完成得 10 分。

2. 产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）。完成合同范围内的工程量任务，修复所有隐患点位，得 15 分。

（2）质量指标（15 分）。养护质量符合养护文件规定得满分。该项目基本符合相关质量标准，得 15 分。

(3) 时效指标(10分)。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。本年度均在2022年度内完成,得10分。

(4) 成本指标(10分)。投入资金使用率95%以上(含95%)得10分,95%—90%(含90%)得9分,90%—80%(含80%)得8分,80%—70%(含70%)得7分,依次类推至到该项指标分扣完为止。本年度资金使用率为100%,得10分。

3. 效益指标分析(30分)

社会效益指标(15分)。完成国省道灾毁修复,保证道路安全畅通。该项目保障工程质量,提高基本公共服务水平,得14分。

生态效益指标(15分)。完成国省道灾毁修复,有效保证车辆出行安全。得14分。

4. 满意度指标(10分)

服务对象满意度指标(10分)。满意度95%以上得满分;80%—95%(含80%)以上得9分;80%—70%(含70%)得8分;低于70%不得分。通过保障工程质量,改善通行服务水平及群众满意度,得9分。

5. 综合评价情况

国省干线灾毁应急抢修工程在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等方面落实情况较好,总自评分为97分,评价等级为优秀。

（二）现场核实情况。经组织监理单位、设计单位、施工单位相关负责人员共同现场验收，验收合格，各灾毁点修复符合设计规范要求。

（三）项目管理情况分析。项目执行过程和资金使用严格遵照相关规定执行。项目管理做到有章可循，有据可依。

（四）目标设置与完成情况。现国省干线灾毁应急抢修工程已完成，工程质量合格，满足交通安全和群众出行需要，确保目标值与预算安排高度匹配，将目标值与项目高度关联，保证资金使用的准确性。

三、存在的主要问题及改进措施

一是项目资金管理。建全项目资金管理制度，确保资金用于实处，对于资金使用情况进行实时跟踪和监控。

二是预算及时安排。根据工程进度合理、及时的安排资金支出进度，防止专项资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。

三是加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

10. 公路及市政道路绿化日常养护

为提高财政项目项目使用绩效，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心开展公路及市政道路绿化日常养护绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

项目是根据《中共福建省委平潭综合实验区工作委员会 2020 年第 43 次委员会议纪要》《平潭综合实验区公路与市政公用设施管护管理办法（修订版）》（岚综管办〔2020〕81 号）精神，委托区环发公司承担平潭综合实验区 2022 年度公路与市政公用设施（园林绿化设施部分）养护服务。

养护内容包含公路与市政道路绿化、附属绿地及其附属设施的日常养护。

（二）主要成效

项目资金使用效果：2022 年平潭综合实验区下达公路及市政道路绿化日常养护的预算指标为 2600 万元，现已按计划完成 2022 年度养护工作考核工作，并按相关规定拨付日常养护经费 310 万元。与养护单位的共同努力下，取得了很好的经济、社会、生态效益，得到了群众一致认可。

二、绩效分析

（一）2022 年的项目绩效目标已完成。公路及市政道路绿化日常养护的区财政预算指标 2600 万元，资金到位 12%，实际支出 310 万元，资金使用严格遵照相关规定执行。

公路及市政道路绿化日常养护项目在目标设定、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目成效等方面落实情况较好。

1. 项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 12%。实际完成得 0 分。

2. 产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）。完成合同范围内的道路绿化养护，得 15 分。

（2）质量指标（15 分）。养护质量符合养护文件规定得满分。该项目基本符合相关质量标准，得 15 分。

（3）时效指标（10 分）。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。本年度均在 2022 年度内完成，得 10 分。

（4）成本指标（10 分）。投入资金使用率 95%以上（含 95%）得 10 分，95%—90%（含 90%）得 9 分，90%—80%（含 80%）得 8 分，80%—70%（含 70%）得 7 分，依次类推至到该项指标分扣完为止。本年度资金使用率为 12%，得 1.2 分。

3. 效益指标分析（30 分）

社会效益指标（15 分）。完成道路绿化养护，道路绿化评价率达到 90%以上。该项目保障工程质量，提高基本公共服务水平，得 15 分。

生态效益指标（15 分）。完成道路绿化养护，达到净化美化环境。得 15 分。

4. 满意度指标（10 分）

服务对象满意度指标（10 分）。满意度 95%以上得满分；80%-95%（含 80%）以上得 9 分；80%—70%（含 70%）得 8 分；低于 70%不得分。通过保障工程质量，改善通行服务水平及群众满意度，得 10 分。

5. 综合评价情况

公路及市政道路绿化日常养护项目在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等方面落实情况较好，总自评分为 81.2 分，评价等级为良好。

（二）现场核实情况。在日常养护实施过程中，主要采取不定期巡查、专项检查和季度考核相结合方式进行检查考核，积极督促养护单位加强养护管理，并对季度考核等存在的问题，下发整改通知单，整改后现场再复核，确保绿化养护到位。

（三）项目管理情况分析。项目执行过程和资金使用严格遵照相关规定执行。项目管理做到有章可循，有据可依。

（四）目标设置与完成情况。现 2022 年度公路及市政道路绿化日常养护项目已完成，按照养护管理及工作安排，保障养护质量，提高服务对象满意度，确保目标值与预算安排高度匹配，将目标值与项目高度关联，保证资金使用的准确性。

三、存在的主要问题及改进措施

一是项目资金管理。健全项目资金管理制度，确保资金用于实处，对于资金使用情况进行实时跟踪和监控。

二是预算及时安排。根据工程进度合理、及时的安排资金支出进度，防止专项资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。

三是加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

11. 公路日常养护工程

为提高财政项目项目使用绩效，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心开展公路日常养护工程绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

根据平潭综合实验区党工委 2019 年第 16 次委员会议纪要精神，省高速公路养护工程有限公司接养了平潭综合实验区道路日常养护工程。

主要养护内容：平潭综合实验区已移交接管的国省道、镇镇有干线等道路的主线、辅道、互通立交、匝道等设施日常养护、小修工程，具体项目为：路面日常保洁、路面小修、桥梁经常性检查与维护、涵洞维护、路基维护、排水系统维护、交安设施维护、数据库更新等。

（二）主要成效

项目资金使用效果：2022 年平潭综合实验区下达公路日常养护工程的预算指标为 1000 万元，现已按计划完成 2022

年度养护工作考核工作，并按相关规定拨付日常养护经费48.96万元。与养护单位的共同努力下，取得了很好的社会、生态效益，得到了群众一致认可。

二、绩效分析

（一）2022年的项目绩效目标已完成。公路日常养护工程的区财政预算指标1000万元，资金到位4.9%，实际支出48.96万元，资金使用严格遵照相关规定执行。

公路日常养护工程在目标设定、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目成效等方面落实情况较好。

1. 项目资金（10分）：按照执行率折算得分，全年执行率4.9%。实际完成得0分。

2. 产出指标分析（50分）

（1）数量指标（15分）。完成合同范围内的道路的日常养护、小修保养工作，得15分。

（2）质量指标（15分）。养护质量符合养护文件规定得满分。该项目基本符合相关质量标准，得15分。

（3）时效指标（10分）。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。本年度均在2022年度内完成，得10分。

（4）成本指标（10分）。投入资金使用率95%以上（含95%）得10分，95%—90%（含90%）得9分，90%—80%（含

80%) 得 8 分, 80%—70% (含 70%) 得 7 分, 依次类推至到该项指标分扣完为止。本年度资金使用率为 4.9%, 得 0.49 分。

3. 效益指标分析 (30 分)

社会效益指标 (15 分)。完成道路养护, 保证道路安全畅通。该项目保障工程质量, 提高基本公共服务水平, 得 15 分。

生态效益指标 (15 分)。该项目为社会提供“畅、安、舒、美”的行车环境, 有效美化环境。实际完成得 15 分。

4. 满意度指标 (10 分)

服务对象满意度指标 (10 分)。满意度 95% 以上得满分; 80%—95% (含 80%) 以上得 9 分; 80%—70% (含 70%) 得 8 分; 低于 70% 不得分。通过保障工程质量, 改善通行服务水平及群众满意度, 得 10 分。

5. 综合评价情况

公路日常养护工程在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等方面落实情况较好, 总自评分为 80.49 分, 评价等级为良好。

(二) 现场核实情况。在日常养护实施过程中, 主要采取不定期巡查、专项检查和季度考核相结合方式进行检查考核, 积极督促养护单位加强养护管理, 并对季度考核等存在的问题, 下发整改通知单, 整改后现场再复核, 确保绿化养护到位。

（三）项目管理情况分析。项目执行过程和资金使用严格遵照相关规定执行。项目管理做到有章可循，有据可依。

（四）目标设置与完成情况。现 2022 年公路日常养护项目已完成，按照养护管理及工作安排，保障养护质量，提高服务对象满意度，确保目标值与预算安排高度匹配，将目标值与项目高度关联，保证资金使用的准确性。

三、存在的主要问题及改进措施

一是项目资金管理。健全项目资金管理制度，确保资金用于实处，对于资金使用情况实时跟踪和监控。

二是预算及时安排。根据工程进度合理、及时的安排资金支出进度，防止专项资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。

三是加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

12. 平潭综合实验区公路与市政道路标识标志牌完善提升工程（一期）

为提高平潭综合实验区公路与市政道路标识标志牌完善提升工程（一期）项目工程支出项目使用绩效，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心组织对 2022 年度平潭综合实验区公路与市政道路标识标志牌完善提升工程（一期）项目工程开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。

根据《交建系统 2020 年第 8 次协调会会议纪要》（区管委会专题会议纪要〔2020〕237 号）和区分管领导 2021 年 5 月 31 日《岚交建中心综〔2021〕19 号》的批示意见，实施该项目工程。该项目通过公开招投标方式，确定福建鑫凯乐建设发展有限公司为中标服务单位。该单位的主要职能是：针对不符合现行规范要求、与平潭综合实验区城市道路标准名称一览表路名不一致的指路标志牌进行改造，对部分道路发现破损、缺失的指路标志牌予以恢复，主要施工范围包含 17 条普通公路，93 条市政道路，更换标志牌标志板 30 面、更换标志牌反光膜 422 面、更换标志牌遮字反光膜 47 面。2021 年预算资金 200 万元，由于区配套资金未到位，实际用于该工程项目费用资金支出已拨付 80 万元。

（二）主要成效。

对原有 17 条普通公路，93 条市政道路的标志牌标志板与平潭综合实验区城市道路标准名称一览表路名不一致的指路标志牌进行改造。对部分道路发现破损、缺失的指路标志牌予以恢复。在施工过程中加强管理，能应对在养护过程中的台风天等突发性事件，配合上级及有关部门做好各项保障任务，使我区道路景观得到整体提升，该项目工程建安费及前期经费已通过平潭综合实验区海坛片区管理局经济发展服务中心结算评审，审定工程总造价 119.6792 万元。

二、项目绩效目标分析

1、项目资金（10 分）：由于区配套资金 200 万元未全部到位，实际用于市政道路标识标志牌完善提升工程（一期）项

目工程费用资金支出已拨付 80 万元,资金执行率 40%, 实际完成得 0 分。

产出指标分析 (50 分)

(1) 数量指标(15 分): 完成更换标志牌标志板 30 面、更换标志牌反光膜 422 面、更换标志牌遮字反光膜 47 面, 实际完成得 15 分。

(2) 质量指标(15 分): 符合按签订合同质量标准, 符合绩效目标值。实际完成得 15 分。

(3) 时效指标 (10 分): 实际实施月份不晚于计划月份的得满分, 比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分, 比计划月份晚 1 个月以上不得分。实际完成值得 10 分。

(4) 成本指标 (10 分): 资金投入不超过财政预算金额, 实际投入资金未超绩效目标值。实际执行率 40%得 4 分。

效益指标分析 (30 分)

(1) 社会效益指标 (15 分): 有利于指示道路得 14 分。

(2) 生态效益指标 (15): 有利于美化环境得 14 分。

满意度指标 (10 分)

(1) 服务对象满意度指标 (10 分): 满意度 95%以上得满分; 80%-95%以上得 8 分; 低于 80%不得分。实际完成值 95%以上得 9 分。

综合评价情况

1、2022年年底绩效目标完成情况自评得分总分为81分，评价等次为良好。

2、根据施工设计图纸要求，完成更换标志牌标志板30面、更换标志牌反光膜422面、更换标志牌遮字反光膜47面，按照施工合同要求，基本完成该项目工程的施工任务。

3、根据《工程施工合同》的约定，做好相关内业归档及后续质保期期间的现场整改工作，并在整改完成提交相应书面整改材料，申请支付相应项目工程费用。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）存在问题及改进措施

1、旧城区由于人口量大，车辆保有量大，道路标识标志牌容易破损，需加强后续的巡查及养护力度。

2、做好安全巡查工作。道路标识标志牌安装牢固，螺栓容易松动，安全问题至关重要，我们要秉承“以人为本、安全第一，关爱生命、预防为主”的理念，定期加强安全教育与培训，降低交通事故发生的概率，确保人身安全。

（二）建议

1、完善绩效评价指标体系，优化绩效评价指标计分标准。绩效评价指标应可比性强，便于各养护单位之间的比较，让评价结果更加公平公正。

2、在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善各养护单位评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准。

3、加强对该项目工程的定期巡查工作，对房地产周边路网加强巡查力度，确保项目将要完工前，对其周边道路恢

复原样。

13. 关于下达 2021 年城乡建设品质提升样板工程省级补助资金的通知—金井片区金井湾环湖路网特色园林风情道路建设

为加强财政支出绩效管理，强化责任意识，提高财政资金使用效益，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心开展中山大道样板整治工程的绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

根据平潭综合实验区管委会办公室关于印发《2021 年平潭综合实验区城乡建设品质提升实施方案》的通知（岚综管办〔2021〕20 号）精神，由区管廊公司作为建设单位实施特色园林景观道路工程。

主要实施内容：增设渔海景观节点、盐海景观节点、耕海景观节点，提升道路周边绿化，修缮现状公交车候车亭，新增标识标牌，配电箱美化等。

（二）主要成效

按照文件要求增设渔海景观节点、盐海景观节点、耕海景观节点，提升道路周边绿化，修缮现状公交车候车亭，新增标识标牌，配电箱美化等等，目前已完成全部工作。完成率 100%。

二、绩效分析

（一）2022 年的项目绩效目标已完成。项目补助资金 200 万元，资金到位 100%。资金使用严格遵照相关规定执行。

特色园林景观道路工程在目标设定、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目成效等方面落实情况较好。

1. 项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 100%。实际完成得 10 分。

2. 产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）。完成合同范围内的工程量任务，得 15 分。

（2）质量指标（15 分）。养护质量符合养护文件规定得满分。该项目基本符合相关质量标准，得 15 分。

（3）时效指标（10 分）。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。均在 2022 年度内完成，得 10 分。

（4）成本指标（10 分）。投入资金使用率 95%以上（含 95%）得 10 分，95%—90%（含 90%）得 9 分，90%—80%（含 80%）得 8 分，80%—70%（含 70%）得 7 分，依次类推至到该项指标分扣完为止。本年度资金使用率为 100%，得 10 分。

3. 效益指标分析（30 分）

社会效益指标（15 分）。完成增设渔海景观节点、盐海景观节点、耕海景观节点，提升道路周边绿化，修缮现状公

交车候车亭，新增标识标牌，配电箱美化等工作。该项目保障工程质量，提高基本公共服务水平，得 14 分。

生态效益指标（15 分）。完成增设渔海景观节点、盐海景观节点、耕海景观节点，提升道路周边绿化，修缮现状公交车候车亭，新增标识标牌，配电箱美化等工作。该项目有效美化环境，提升旅游价值，得 14 分

4. 满意度指标（10 分）

服务对象满意度指标（10 分）。满意度 95%以上得满分；80%-95%（含 80%）以上得 9 分；80%—70%（含 70%）得 8 分低于 70%不得分。通过保障工程质量，改善通行服务水平及群众满意度，得 9 分。

5. 综合评价情况

特色园林景观道路工程在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等方面落实情况较好，总自评分为 97 分，评价等级为优秀。

（二）现场核实情况。部分项目已完工，符合项目要求。

（三）项目管理情况分析。项目执行过程和资金使用严格遵照相关规定执行。项目管理做到有章可循，有据可依。

（四）目标设置与完成情况。特色园林景观道路工程已完成，质量合格，满足交通安全和群众出行需要，确保目标值与预算安排高度匹配，将目标值与项目高度关联，保证资金使用的准确性。

三、存在的主要问题及改进措施

一是项目资金管理。建全项目资金管理制度，确保资金用于实处，对于资金使用情况进行实时跟踪和监控。

二是预算及时安排。根据工程进度合理、及时的安排资金支出进度，防止专项资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。

三是加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

14. 关于下达 2021 年城乡建设品质提升样板工程省级补助资金的通知—中山大道整治（金井、君山片区）

为加强财政支出绩效管理，强化责任意识，提高财政资金使用效益，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心开展中山大道样板整治工程的绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

根据平潭综合实验区管委会办公室关于印发《2021 年平潭综合实验区城乡建设品质提升实施方案》的通知（岚综管办〔2021〕20 号）精神，由区管廊公司作为建设单位实施中山大道样板整治工程。

主要实施内容：完善中山大道市政基础设施配套，提升绿化、破损路面修复等。

（二）主要成效

按照文件要求完善中山大道市政基础设施配套，提升绿化、破损路面修复等，目前已完成部分工作，未结算。

二、绩效分析

（一）2022 年的项目绩效目标已完成。项目补助资金 200 万元，资金到位 0%。资金使用严格遵照相关规定执行。

中山大道样板整治工程在目标设定、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目成效等方面落实情况较好。

1. 项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 0%。实际完成得 0 分。

2. 产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）。完成合同范围内的工程量任务，得 15 分。

（2）质量指标（15 分）。工程验收质量符合养护文件规定得满分。该项目基本符合相关质量标准，得 15 分。

（3）时效指标（10 分）。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。本年度均在 2022 年度内完成，得 10 分。

（4）成本指标（10 分）。投入资金使用率 95%以上（含 95%）得 10 分，95%—90%（含 90%）得 9 分，90%—80%（含 80%）得 8 分，80%—70%（含 70%）得 7 分，依次类推至到该项指标分扣完为止。本年度资金使用率为 0%，得 0 分。

3. 效益指标分析（30 分）

社会效益指标（15 分）。完成中山大道市政基础设施配套，提升绿化、破损路面修复等工作。该项目保障工程质量，提高基本公共服务水平，得 15 分。

生态效益指标（15 分）。完成中山大道市政基础设施配套，提升绿化、破损路面修复等工作，达到净化美化道路环境。得 15 分。

4. 满意度指标（10 分）

服务对象满意度指标（10 分）。满意度 95%以上得满分；80%-95%（含 80%）以上得 9 分；80%—70%（含 70%）得 8 分；低于 70%不得分。通过保障工程质量，改善通行服务水平及群众满意度，得 10 分。

5. 综合评价情况

中山大道样板整治工程在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、服务对象满意度指标等方面落实情况较好，总自评分为 80 分。

（二）现场核实情况。部分项目已完工，符合项目要求。

（三）项目管理情况分析。项目执行过程和资金使用严格遵照相关规定执行。项目管理做到有章可循，有据可依。

（四）目标设置与完成情况。中山大道样板整治工程已完成，质量合格，满足交通安全和群众出行需要，确保目标

值与预算安排高度匹配，将目标值与项目高度关联，保证资金使用的准确性。

三、存在的主要问题及改进措施

一是项目资金管理。健全项目资金管理制度，确保资金用于实处，对于资金使用情况进行实时跟踪和监控。

二是预算及时安排。根据工程进度合理、及时的安排资金支出进度，防止专项资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。

三是加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

15. 关于下达 2021 年农村公路养护省级补助资金的通知

为提高财政项目项目使用绩效，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心道路养护管理科对 2021 年农村公路养护省级补助资金项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

平潭综合实验区 2021 年农村公路养护省级补助资金项目。项目主要建设内容：平潭农村公路生态示范路建设工程（三期）、农村公路管理信息平技术服务 APP 软件、以及各
项目设计费、预算编制费。

项目资金为 352.45 万元，区财政指标未下达，实际仅支出 26.4664 万元。

（二）主要成效

做好农村公路养护，改善行车环境。方便群众出行，提高社会公众满意度。项目绩效目标已按时完成。

二、绩效分析

（一）2022 年的项目绩效目标已完成。2021 年农村公路养护省级补助资金为 352.45 万元，资金到位率 7.51%，实际支出 26.4664 万元，资金使用严格遵照相关规定执行。

平潭综合实验区 2021 年农村公路养护省级补助资金项目在目标设定、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目成效等方面落实情况较好。

1. 项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 7.51%。实际完成得 0 分。

2. 产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）。2021 年农村公路养护省级补助资金项目已完成，得 15 分。

（2）质量指标（15 分）。该项目基本符合相关质量标准，得 15 分。

（3）时效指标（10 分）。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。本年度资金到位率 100%，且均在 2022 年度内完成，得 10 分。

(4) 成本指标 (10 分)。投入资金使用率 95%以上 (含 95%) 得 10 分, 95%—90% (含 90%) 得 9 分, 90%—80% (含 80%) 得 8 分, 80%—70% (含 70%) 得 7 分, 依次类推至到该项指标分扣完为止。本年度资金使用率为 7.51%, 得 0.75 分。

3. 效益指标分析 (30 分)

社会效益指标 (15 分)。该项目保障工程质量, 提高基本公共服务水平, 方便群众出行。实际完成得 15 分。

生态效益指标 (15 分)。该项目为社会提供“畅、安、舒、美”的行车环境, 有效美化环境。实际完成得 15 分。

4. 满意度指标 (10 分)

服务对象满意度指标 (10 分)。满意度 95%以上得满分; 80%—95% (含 80%) 以上得 9 分; 80%—70% (含 70%) 得 8 分; 低于 70%不得分。通过保障工程质量, 改善通行服务水平及群众满意度, 得 10 分。

5. 综合评价情况

2021 年农村公路养护省级补助资金项目在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等方面落实情况较好, 总自评分为 80.75 分, 评价等级为良好。

(二) 现场核实情况。在工程实施过程中, 主要采取旁站、临时检查等方式进行检查, 积极督促监理加强工程管理, 并对每个合格分项工作进行签证认可, 有缺陷的工程责令其

进行现场整改，合格后予以验收。

（三）项目管理情况分析。项目执行过程和资金使用严格遵照相关规定执行。项目管理做到有章可循，有据可依。

（四）目标设置与完成情况。2021 年农村公路养护省级补助资金项目已完成，按照项目管理及工作安排，保障工程质量，提高服务对象满意度，确保目标值与预算安排高度匹配，将目标值与项目高度关联，保证资金使用的准确性。

三、存在的主要问题及改进措施

一是项目资金管理。建全项目资金管理制度，确保资金用于实处，对于资金使用情况进行实时跟踪和监控。

二是预算及时安排。根据工程进度合理、及时的安排资金支出进度，防止专项资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。

三是加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

16. 关于下达 2022 年农村公路养护省级补助资金的通知

为提高财政项目项目使用绩效，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心道路养护管理科对 2022 年农村公路养护省级补助资金项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

平潭综合实验区 2022 年农村公路养护省级补助资金项目。项目主要建设内容：农村公路桥涵改造提升工程、农村公路道路提升改造工程、农村公路路面技术状况检测评定等 8 项工程。

项目资金为 2022 年农村公路养护省级补助资金 418 万元，实际已支出 418 万元。

（二）主要成效

积极帮助解决农村公路养护问题，改善通行服务水平及群众出行满意度，提高公共服务水平。项目绩效目标已按时完成。

二、绩效分析

（一）2022 年的项目绩效目标已完成。平潭综合实验区 2022 年农村公路养护省级补助资金为 418 万元，资金到位 100%，实际支出 418 万元，资金使用严格遵照相关规定执行。

平潭综合实验区 2022 年农村公路养护省级补助资金项目在目标设定、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目成效等方面落实情况较好。

1. 项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 100%。实际完成得 10 分。

2. 产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）。2022 年农村公路养护省级补助资金项目已完成，得 15 分。

(2) 质量指标 (15 分)。该项目基本符合相关质量标准, 得 15 分。

(3) 时效指标 (10 分)。实际实施月份不晚于计划月份的得满分, 比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分, 比计划月份晚 1 个月以上不得分。本年度资金到位率 100%, 且均在 2022 年度内完成, 得 10 分。

(4) 成本指标 (10 分)。投入资金使用率 95%以上 (含 95%) 得 10 分, 95%—90% (含 90%) 得 9 分, 90%—80% (含 80%) 得 8 分, 80%—70% (含 70%) 得 7 分, 依次类推至到该项指标分扣完为止。本年度资金使用率为 100%, 得 10 分。

3. 效益指标分析 (30 分)

社会效益指标 (15 分)。该项目保障工程质量, 提高基本公共服务水平, 方便群众出行。实际完成得 14 分。

生态效益指标 (15 分)。该项目为社会提供“畅、安、舒、美”的行车环境, 有效美化环境。实际完成得 14 分。

4. 满意度指标 (10 分)

服务对象满意度指标 (10 分)。满意度 95%以上得满分; 80%—95% (含 80%) 以上得 9 分; 80%—70% (含 70%) 得 8 分; 低于 70%不得分。通过保障工程质量, 改善通行服务水平及群众满意度, 得 9 分。

5. 综合评价情况

平潭综合实验区 2022 年农村公路养护省级补助资金项目在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等方面落实情况较好，总自评分为 97 分，评价等级为优秀。

（二）现场核实情况。在工程实施过程中，主要采取旁站、临时检查等方式进行检查，积极督促监理加强工程管理，并对每个合格分项工作进行签证认可，有缺陷的工程责令其进行现场整改，合格后予以验收。

（三）项目管理情况分析。项目执行过程和资金使用严格遵照相关规定执行。项目管理做到有章可循，有据可依。

（四）目标设置与完成情况。2022 年农村公路养护省级补助资金项目已完成，按照项目管理及工作安排，保障工程质量，提高服务对象满意度，确保目标值与预算安排高度匹配，将目标值与项目高度关联，保证资金使用的准确性。

三、存在的主要问题及改进措施

一是项目资金管理。健全项目资金管理制度，确保资金用于实处，对于资金使用情况实时跟踪和监控。

二是预算及时安排。根据工程进度合理、及时的安排资金支出进度，防止专项资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。

三是加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

17. 国省道长大桥隧定检和专项养护、其他桥梁检查

为加强财政支出绩效管理，强化责任意识，提高财政资金使用效益，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心开展平潭综合实验区 2022 年度普通国省道桥隧定期检查的绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

根据闽路养〔2022〕22 号和闽财建指〔2021〕31 号文件精神，实施平潭综合实验区 2022 年度普通国省道桥隧定期检查项目。

主要实施内容：对平潭实验综合区 2022 年度普通国省道桥隧进行定期检查，包括对 51 座桥梁、1 座隧道（含机电项目）进行全面系统的检查。

（二）主要成效

按照文件要求对平潭实验综合区 2022 年度普通国省道桥隧进行定期检查，包括对 51 座桥梁、1 座隧道（含机电项目）进行全面系统的检查，目前已完成，完成率 100%。

二、绩效分析

（一）2022 年的项目绩效目标已完成。项目补助资金 42.8 万元，资金到位 100%。项目中标合同价 41 万元，实际支出 41 万元，资金使用严格遵照相关规定执行。

平潭实验综合区 2022 年度普通国省道桥隧进行定期检查在目标设定、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目成效等方面落实情况较好。

1. 项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 95.79%。实际完成得 7 分。

2. 产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）。完成合同范围内的工程量任务，得 15 分。

（2）质量指标（15 分）。养护质量符合养护文件规定得满分。该项目基本符合相关质量标准，得 15 分。

（3）时效指标（10 分）。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。本年度均在 2022 年度内完成，得 10 分。

（4）成本指标（10 分）。投入资金使用率 95%以上（含 95%）得 10 分，95%—90%（含 90%）得 9 分，90%—80%（含 80%）得 8 分，80%—70%（含 70%）得 7 分，依次类推至到该项指标分扣完为止。本年度资金使用率为 95.79%，得 9.58 分。

3. 效益指标分析（30 分）

社会效益指标（15 分）。完成对 51 座桥梁、1 座隧道（含机电项目）进行全面系统的检查。该项目保障工程质量，有效改善车辆通行环境得 14 分。

生态效益指标（15 分）。完成对 51 座桥梁、1 座隧道（含机电项目）进行全面系统的检查。有效保障大桥安全通行得 14 分。

4. 满意度指标（10 分）

服务对象满意度指标（10 分）。满意度 95%以上得满分；80%—95%（含 80%）以上得 9 分；80%—70%（含 70%）得 8 分；低于 70%不得分。通过保障工程质量，改善通行服务水平及群众满意度，得 9 分。

5. 综合评价情况

平潭实验综合区 2022 年度普通国省道桥隧进行定期检查在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等方面落实情况较好，总自评分为 93.58 分。

（二）现场核实情况。经组织专项评审，检查工作规范，完成合同约定的各项工作任务，符合项目要求。

（三）项目管理情况分析。项目执行过程和资金使用严格遵照相关规定执行。项目管理做到有章可循，有据可依。

（四）目标设置与完成情况。平潭实验综合区 2022 年度普通国省道桥隧进行定期检查已完成，质量合格，满足交通安全和群众出行需要，确保目标值与预算安排高度匹配，将目标值与项目高度关联，保证资金使用的准确性。

三、存在的主要问题及改进措施

一是项目资金管理。健全项目资金管理制度，确保资金用于实处，对于资金使用情况实时跟踪和监控。

二是预算及时安排。根据工程进度合理、及时的安排资金支出进度，防止专项资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。

三是加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

18. 君山空军雷达站阵地道路照明设施建设工程

为提高财政项目项目使用绩效，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心道路养护管理科对 2022 年君山空军雷达站阵地道路照明设施建设项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

平潭综合实验区君山空军雷达站阵地道路照明设施建设项目位于驻岚部队君山雷达站。项目主要建设内容：君山空军雷达站阵地道路照明设施建设。

项目建设是根据中共福建省委平潭综合实验区工作委员会专题会议纪要〔2019〕37 号，2019 年军政座谈会纪要。

项目于 2020 年 9 月份动工，计划工期 40 天，该工程为应急工程直接委托，建安费为 269005 元，2022 年区财政预算指标 9 万元，实际已支出 8.337 万元。

（二）主要成效

积极帮助解决部队战备、训练、学习、生活中存在的问题。扎实做好拥军优属各项工作，力所能及地解决军人后顾之忧。项目绩效目标已按时完成。

二、绩效分析

（一）2022 年的项目绩效目标已完成。平潭综合实验区君山空军雷达站阵地道路照明设施建设工程区财政预算指标 9 万元，资金到位 100%，实际支出 8.337 万元，资金使用严格遵照相关规定执行。

平潭综合实验区君山空军雷达站阵地道路照明设施建设项目工程在目标设定、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目成效等方面落实情况较好。

1. 项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 92.67%。实际完成得 7 分。

2. 产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）。君山空军雷达站阵地道路照明设施建设项目已完成，得 15 分。

（2）质量指标（15 分）。养护质量符合养护文件规定得满分。该项目基本符合相关质量标准，得 15 分。

（3）时效指标（10 分）。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。本年度资金到位率 100%，且均在 2022 年度内完成，得 10 分。

(4) 成本指标 (10 分)。投入资金使用率 95%以上 (含 95%) 得 10 分, 95%—90% (含 90%) 得 9 分, 90%—80% (含 80%) 得 8 分, 80%—70% (含 70%) 得 7 分, 依次类推至到该项指标分扣完为止。本年度资金使用率为 92.67%, 得 9.27 分。

3. 效益指标分析 (30 分)

社会效益指标 (30 分)。完成道路养护, 保证道路安全畅通。该项目保障工程质量, 帮助解决部队战备、训练存在的问题, 得 28 分。

4. 满意度指标 (10 分)

服务对象满意度指标 (10 分)。满意度 95%以上得满分; 80%—95%以上得 8 分; 低于 80%不得分。通过保障工程质量, 解决军人后顾之忧, 得 9 分。

4. 综合评价情况

平潭综合实验区君山空军雷达站阵地道路照明设施建设工程在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等方面落实情况较好, 总自评分为 93.27 分, 评价等级为优秀。

(二) 现场核实情况。在工程实施过程中, 主要采取旁站、临时检查等方式进行检查, 积极督促监理加强工程管理, 并对每个合格分项工作进行签证认可, 有缺陷的工程责令其进行现场整改, 合格后予以验收。

（三）项目管理情况分析。项目执行过程和资金使用严格遵照相关规定执行。项目管理做到有章可循，有据可依。

（四）目标设置与完成情况。现君山空军雷达站阵地道路照明设施建设已完成，按照项目管理及工作安排，保障工程质量，提高服务对象满意度，确保目标值与预算安排高度匹配，将目标值与项目高度关联，保证资金使用的准确性。

三、存在的主要问题及改进措施

一是项目资金管理。健全项目资金管理制度，确保资金用于实处，对于资金使用情况实时跟踪和监控。

二是预算及时安排。根据工程进度合理、及时的安排资金支出进度，防止专项资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。

三是加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

19. 绿化养护（年终结转结余）

为提高财政项目项目使用绩效，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心开展年终结转结余绿化养护绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

项目是根据《中共福建省委平潭综合实验区工作委员会

2020 年第 43 次委员会议纪要》《平潭综合实验区公路与市政公用设施管护管理办法（修订版）》（岚综管办〔2020〕81 号）精神，委托区环发公司承担平潭综合实验区 2022 年度公路与市政公用设施（园林绿化设施部分）养护服务。

养护内容包含公路与市政道路绿化、附属绿地及其附属设施的日常养护。

（二）主要成效

项目资金使用效果：2022 年平潭综合实验区下达年终结转结余绿化养护的指标为 547.88 万元，现已按计划完成 2022 年度养护工作考核工作，并按相关规定拨付养护经费 480 万元。与养护单位的共同努力下，取得了很好的经济、社会、生态效益，得到了群众一致认可。

二、绩效分析

（一）2022 年的项目绩效目标已完成。年终结转结余绿化养护的指标为 547.88 万元，，资金到位 87.61%，实际支出 480 万元，资金使用严格遵照相关规定执行。

年终结转结余绿化养护项目在目标设定、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目成效等方面落实情况较好。

1. 项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 87.61%。实际完成得 7 分。

2. 产出指标分析（50 分）

(1) 数量指标 (15 分)。完成合同范围内的道路绿化养护, 得 15 分。

(2) 质量指标 (15 分)。养护质量符合养护文件规定得满分。该项目基本符合相关质量标准, 得 15 分。

(3) 时效指标 (10 分)。实际实施月份不晚于计划月份的得满分, 比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分, 比计划月份晚 1 个月以上不得分。本年度均在 2022 年度内完成, 得 10 分。

(4) 成本指标 (10 分)。投入资金使用率 95%以上 (含 95%) 得 10 分, 95%—90% (含 90%) 得 9 分, 90%—80% (含 80%) 得 8 分, 80%—70% (含 70%) 得 7 分, 依次类推至到该项指标分扣完为止。本年度资金使用率为 87.61%, 得 8.76 分。

3. 效益指标分析 (30 分)

社会效益指标 (15 分)。完成道路绿化养护, 道路绿化评价率达到 90%以上。该项目保障工程质量, 提高基本公共服务水平, 得 14 分。

生态效益指标 (15 分)。完成道路绿化养护, 达到净化美化环境。得 14 分。

4. 满意度指标 (10 分)

服务对象满意度指标 (10 分)。满意度 95%以上得满分; 80%—95% (含 80%) 以上得 9 分; 80%—70% (含 70%) 得 8 分

低于 70%不得分。通过保障工程质量，改善通行服务水平及群众满意度，得 9 分。

5. 综合评价情况

年终结转结余绿化养护项目在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等方面落实情况较好，总自评分为 92.76 分，评价等级为优秀。

（二）现场核实情况。在日常养护实施过程中，主要采取不定期巡查、专项检查和季度考核相结合方式进行检查考核，积极督促养护单位加强养护管理，并对季度考核等存在的问题，下发整改通知单，整改后现场再复核，确保绿化养护到位。

（三）项目管理情况分析。项目执行过程和资金使用严格遵照相关规定执行。项目管理做到有章可循，有据可依。

（四）目标设置与完成情况。现年终结转结余绿化养护项目已完成，按照养护管理及工作安排，保障养护质量，提高服务对象满意度，确保目标值与预算安排高度匹配，将目标值与项目高度关联，保证资金使用的准确性。

三、存在的主要问题及改进措施

一是项目资金管理。建全项目资金管理制度，确保资金用于实处，对于资金使用情况进行实时跟踪和监控。

二是预算及时安排。根据工程进度合理、及时的安排资金支出进度，防止专项资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。

三是加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

20. 闽财建指（2020）44 号—关于下达 2020 年道路交通安全隐患整治补助资金的通知

为加强财政支出绩效管理，强化责任意识，提高财政资金使用效益，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心对道路交通安全整治工程绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

根据区道安办排查问题通知及区城乡交建中心 2022 年第 4 次主任办公会议纪要，实施道路交通安全整治工程。计划总投资 50 万元，最终审核工程造价 24.5248 万元。

主要施工内容：部分主干道路网辅道、渔平互通二轮车道、麒麟互通匝道与中山大道辅道交叉口、环岛路北港路口等路段交安设施提升等。

（二）主要成效

按要求提升了部分主干道路网辅道、渔平互通二轮车道、麒麟互通匝道与中山大道辅道交叉口、环岛路北港路口等路段交安设施，工程已完工验收，完成率 100%。

二、绩效分析

（一）闽财建指（2020）44 号—关于下达 2020 年道路交通安全隐患整治补助资金的通知年终结转结余 11.6379 万元，由于财政资金紧缺，未完成拨付。但 2022 年的项目绩效目标已完成。

道路交通安全整治工程在目标设定、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目成效等方面落实情况较好。

1. 项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 0%。实际完成得 0 分。

2. 产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）。完成合同范围内的工程量任务，得 15 分。

（2）质量指标（15 分）。养护质量符合养护文件规定得满分。该项目基本符合相关质量标准，得 15 分。

（3）时效指标（10 分）。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。本年度均在 2022 年度内完成，得 10 分。

(4) 成本指标(10分)。投入资金使用率95%以上(含95%)得10分,95%—90%(含90%)得9分,90%—80%(含80%)得8分,80%—70%(含70%)得7分,依次类推至到该项指标分扣完为止。本年度资金使用率为0%,得0分。

3. 效益指标分析(30分)

社会效益指标(15分)。完成部分主干道路网辅道、渔平互通二轮车道、麒麟互通匝道与中山大道辅道交叉口、环岛路北港路口等路段交安设施,有效保障道路安全畅通。该项目保障工程质量,提高基本公共服务水平,得15分。

生态效益指标(15分)。完成部分主干道路网辅道、渔平互通二轮车道、麒麟互通匝道与中山大道辅道交叉口、环岛路北港路口等路段交安设施,有效保证车辆安全出行得15分。

4. 满意度指标(10分)

服务对象满意度指标(10分)。满意度95%以上得满分;80%—95%(含80%)以上得9分;80%—70%(含70%)得8分;低于70%不得分。通过保障提升交安设施,改善通行服务水平及群众满意度,得10分。

5. 综合评价情况

道路交通安全整治工程在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等方面落实情况较好,总自评分为80分。

（二）现场核实情况。经组织监理单位、设计单位、施工单位相关负责人员共同现场验收，验收合格，整体工程施工符合设计规范要求。

（三）项目管理情况分析。项目执行过程和资金使用严格遵照相关规定执行。项目管理做到有章可循，有据可依。

（四）目标设置与完成情况。现道路交通安全整治工程已完成，工程质量合格，满足交通安全和群众出行需要，确保目标值与预算安排高度匹配，将目标值与项目高度关联，保证资金使用的准确性。

三、存在的主要问题及改进措施

一是项目资金管理。建全项目资金管理制度，确保资金用于实处，对于资金使用情况进行实时跟踪和监控。

二是预算及时安排。根据工程进度合理、及时的安排资金支出进度，防止专项资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。

三是加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

21. 闽财建指（2020）63 号—关于下达 2020 年普通国省道养护专项补助资金的通知

为提高财政项目项目使用绩效，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心开展闽财建指（2020）63 号—关于下达 2020 年普通国省道养护专项补助资金的通知绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

根据平潭综合实验区党工委 2019 年第 16 次委员会议纪要精神，省高速公路养护工程有限公司接养了平潭综合实验区国省道日常养护工程。

主要养护内容：平潭综合实验区已移交接管的国省道、镇镇有干线等道路的主线、辅道、互通立交、匝道等设施日常养护、小修工程，具体项目为：路面日常保洁、路面小修、桥梁经常性检查与维护、涵洞维护、路基维护、排水系统维护、交安设施维护、数据库更新等。

（二）主要成效

项目资金使用效果：2022 年平潭综合实验区年终结转结余闽财建指（2020）63 号—关于下达 2020 年普通国省道养护专项补助资金的通知的预算指标为 392.4 万元，现已按计划完成 2022 年度养护工作考核工作，并按相关规定拨付日常养护经费 306 万元。与养护单位的共同努力下，取得了很好的社会、生态效益，得到了群众一致认可。

二、绩效分析

（一）2022 年的项目绩效目标已完成。年终结转结余闽财建指（2020）63 号—关于下达 2020 年普通国省道养护专项补助资金的通知的预算指标为 392.4 万元，资金到位 77.98%，实际支出 306 万元，资金使用严格遵照相关规定执行。

国省道日常养护工程在目标设定、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目成效等方面落实情况较好。

1. 项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 77.98%。实际完成得 5 分。

2. 产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）。完成合同范围内的道路的日常养护、小修保养工作，得 15 分。

（2）质量指标（15 分）。养护质量符合养护文件规定得满分。该项目基本符合相关质量标准，得 15 分。

（3）时效指标（10 分）。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。本年度均在 2022 年度内完成，得 10 分。

（4）成本指标（10 分）。投入资金使用率 95%以上（含 95%）得 10 分，95%—90%（含 90%）得 9 分，90%—80%（含 80%）得 8 分，80%—70%（含 70%）得 7 分，依次类推至到该项指标分扣完为止。本年度资金使用率为 77.98%，得 7.8 分。

3. 效益指标分析（30 分）

社会效益指标（15 分）。完成道路养护，保证道路安全畅通。该项目保障工程质量，提高基本公共服务水平，得 14 分。

生态效益指标（15 分）。该项目为社会提供“畅、安、舒、美”的行车环境，有效美化环境。实际完成得 14 分。

4. 满意度指标（10 分）

服务对象满意度指标（10 分）。满意度 95%以上得满分；80%-95%（含 80%）以上得 9 分；80%—70%（含 70%）得 8 分；低于 70%不得分。通过保障工程质量，改善通行服务水平及群众满意度，得 10 分。

5. 综合评价情况

公路日常养护工程在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等方面落实情况较好，总自评分为 90.8 分，评价等级为优秀。

（二）现场核实情况。在日常养护实施过程中，主要采取不定期巡查、专项检查和季度考核相结合方式进行检查考核，积极督促养护单位加强养护管理，并对季度考核等存在的问题，下发整改通知单，整改后现场再复核，确保绿化养护到位。

（三）项目管理情况分析。项目执行过程和资金使用严格遵照相关规定执行。项目管理做到有章可循，有据可依。

（四）目标设置与完成情况。现 2022 年国省道日常养护项目已完成，按照养护管理及工作安排，保障养护质量，提高服务对象满意度，确保目标值与预算安排高度匹配，将目标值与项目高度关联，保证资金使用的准确性。

三、存在的主要问题及改进措施

一是项目资金管理。建全项目资金管理制度，确保资金用于实处，对于资金使用情况实时跟踪和监控。

二是预算及时安排。根据工程进度合理、及时的安排资金支出进度，防止专项资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。

三是加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

22. 农村公路日常养护工程

为提高财政项目项目使用绩效，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心道路养护管理科对 2022 年农村公路日常养护工程（财政预算）开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

项目建设是根据平潭综合实验区管理委员会《交建系统 2020 年第 2 次协调会会议纪要》（〔2020〕69 号）及平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心《2021 年第 5 次主任

办公会议纪要》（〔2021〕5号）精神。

农村公路日常养护工程主要养护内容：路面日常保洁、路况巡查、桥梁维护、涵洞维护、路基维护、排水系统维护、交安设施等。

（二）主要成效

项目资金使用效果：2022年平潭综合实验区公路养护预算为63.5619万元（其中32万元为农村公路灾毁保险费），现已按计划完成2022年度养护工作考核工作，并按相关规定拨付日常养护经费31.5619万元。与养护单位的共同努力下，取得了很好的经济、社会、生态效益，得到了群众一致认可。

二、绩效分析

（一）2022年的项目绩效目标已完成。农村公路日常养护工程区财政预算指标63.5619万元，资金到位100%，实际支出31.5619万元，资金使用严格遵照相关规定执行。上级部门未下达农村公路灾毁保险工作的通知，故农村公路灾毁保险费32万元未支付。

农村公路日常养护工程在目标设定、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目成效等方面落实情况较好。

1. 项目资金（10分）：按照执行率折算得分，全年执行率49.65%。实际完成得0分。

2. 产出指标分析（50分）

(1) 数量指标 (15 分)。完成农村公路养护 560.6 公里, 得 15 分。

(2) 质量指标 (15 分)。养护质量符合养护文件规定得满分。该项目基本符合相关质量标准, 得 15 分。

(3) 时效指标 (10 分)。实际实施月份不晚于计划月份的得满分, 比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分, 比计划月份晚 1 个月以上不得分。本年度资金到位率 100%, 且均在 2022 年度内完成, 得 10 分。

(4) 成本指标 (10 分)。投入资金使用率 95%以上 (含 95%) 得 10 分, 95%—90% (含 90%) 得 9 分, 90%—80% (含 80%) 得 8 分, 80%—70% (含 70%) 得 7 分, 依次类推至到该项指标分扣完为止。本年度资金使用率为 49.7%, 得 4.97 分。

3. 效益指标分析 (30 分)

社会效益指标 (15 分)。完成道路养护, 保证道路安全畅通。该项目保障工程质量, 提高基本公共服务水平, 得 14 分。

生态效益指标 (15 分)。完成道路养护, 美化道路环境, 达到生态要求。得 14 分。

4. 满意度指标 (10 分)

服务对象满意度指标 (10 分)。满意度 95%以上得满分; 80%—95% (含 80%) 以上得 9 分; 80%—70% (含 70%) 得 8 分

低于 70%不得分。通过保障工程质量，改善通行服务水平及群众满意度，得 9 分。

5. 综合评价情况

农村公路日常养护工程在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等方面落实情况较好，总自评分为 81.97 分，评价等级为良好。

（二）现场核实情况。在日常养护实施过程中，主要采取季度考核、经常性巡查等方式进行检查，积极督促养护单位加强道路养护管理，并对季度考核、经常性巡查中存在的问题，下整改通知单，整改后现场再复核，确保道路使用安全。

（三）项目管理情况分析。项目执行过程和资金使用严格遵照相关规定执行。项目管理做到有章可循，有据可依。

（四）目标设置与完成情况。现农村公路日常养护工程已完成，按照养护管理及工作安排，保障养护质量，提高服务对象满意度，确保目标值与预算安排高度匹配，将目标值与项目高度关联，保证资金使用的准确性。

三、存在的主要问题及改进措施

一是项目资金管理。健全项目资金管理制度，确保资金用于实处，对于资金使用情况实时跟踪和监控。

二是预算及时安排。根据工程进度合理、及时的安排资金支出进度，防止专项资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。

三是加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

23. 关于提前下达 2020 年成品油价格和税费转移支付资金的通知 1

为提高财政项目项目使用绩效，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心开展实验区城乡交建中心—关于提前下达 2020 年成品油价格和税费转移支付资金的通知 1 绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

根据平潭综合实验区党工委 2019 年第 16 次委员会议纪要精神，省高速公路养护工程有限公司接养了平潭综合实验区道路日常养护工程。

主要养护内容：平潭综合实验区已移交接管的国省道、镇镇有干线等道路的主线、辅道、互通立交、匝道等设施日常养护、小修工程，具体项目为：路面日常保洁、路面小修、桥梁经常性检查与维护、涵洞维护、路基维护、排水系统维护、交安设施维护、数据库更新等。

（二）主要成效

项目资金使用效果：2022 年结转结余关于提前下达 2020

年成品油价格和税费转移支付资金指标为 717.55 万元，现已按计划完成 2022 年度国省道养护工作考核工作，并按相关规定拨付日常养护经费 717.37 万元。与养护单位的共同努力下，取得了很好的社会、生态效益，得到了群众一致认可。

二、绩效分析

（一）2022 年的项目绩效目标已完成。公路日常养护工程的结转结余指标 717.55 万元，资金到位 99.97%，实际支出 717.37 万元，资金使用严格遵照相关规定执行。

公路日常养护工程在目标设定、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目成效等方面落实情况较好。

1. 项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 99.97%。实际完成得 10 分。

2. 产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）。完成合同范围内的道路的日常养护、小修保养工作，得 15 分。

（2）质量指标（15 分）。养护质量符合养护文件规定得满分。该项目基本符合相关质量标准，得 15 分。

（3）时效指标（10 分）。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。本年度均在 2022 年度内完成，得 10 分。

(4) 成本指标 (10 分)。投入资金使用率 95%以上 (含 95%) 得 10 分, 95%—90% (含 90%) 得 9 分, 90%—80% (含 80%) 得 8 分, 80%—70% (含 70%) 得 7 分, 依次类推至到该项指标分扣完为止。本年度资金使用率为 99.97%, 得 10 分。

3. 效益指标分析 (30 分)

社会效益指标 (15 分)。完成道路养护, 保证道路安全畅通。该项目保障工程质量, 提高基本公共服务水平, 得 14 分。

生态效益指标 (15 分)。该项目为社会提供“畅、安、舒、美”的行车环境, 有效美化环境。实际完成得 14 分。

4. 满意度指标 (10 分)

服务对象满意度指标 (10 分)。满意度 95%以上得满分; 80%—95% (含 80%) 以上得 9 分; 80%—70% (含 70%) 得 8 分; 低于 70%不得分。通过保障工程质量, 改善通行服务水平及群众满意度, 得 9 分。

5. 综合评价情况

公路日常养护工程在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等方面落实情况较好, 总自评分为 97 分, 评价等级为优秀。

(二) 现场核实情况。在日常养护实施过程中, 主要采取不定期巡查、专项检查和季度考核相结合方式进行检查考核, 积极督促养护单位加强养护管理, 并对季度考核等存在

的问题，下发整改通知单，整改后现场再复核，确保绿化养护到位。

（三）项目管理情况分析。项目执行过程和资金使用严格遵照相关规定执行。项目管理做到有章可循，有据可依。

（四）目标设置与完成情况。现 2022 年国省道日常养护项目已完成，按照养护管理及工作安排，保障养护质量，提高服务对象满意度，确保目标值与预算安排高度匹配，将目标值与项目高度关联，保证资金使用的准确性。

三、存在的主要问题及改进措施

一是项目资金管理。建全项目资金管理制度，确保资金用于实处，对于资金使用情况进行实时跟踪和监控。

二是预算及时安排。根据工程进度合理、及时的安排资金支出进度，防止专项资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。

三是加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

24. 关于提前下达 2020 年成品油价格和税费转移支付资金的通知 2

为提高财政项目项目使用绩效，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心道路养护管理科对 2020 年成品油价格和税费转移支付资金项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

平潭综合实验区 2020 年成品油价格和税费转移支付资金项目。项目主要建设内容：平潭农村公路生态示范路建设（二期）工程（猴研岛旅游道路及配套设施工程）、2021 年第二季度公路和市政公用设施（道路部分）养护服务费、农村公路道路改造提升工程（Y006 线）控制价编制、2022 年第一季度农村公路县道养护费。

项目资金为 136 万元，区财政指标未下达，实际仅支出 36.6466 万元。

（二）主要成效

积极做好农村公路养护工作，为社会提供“畅、安、舒、美”的行车环境，有效美化环境，方便群众出行以及提高社会公众满意度。项目绩效目标已按时完成。

二、绩效分析

（一）2022 年的项目绩效目标已完成。平潭综合实验区 2020 年成品油价格和税费转移支付资金项目预算指标为 136 万元，资金未到位，实际支出 36.6446 万元，资金使用严格遵照相关规定执行。

平潭综合实验区 2020 年成品油价格和税费转移支付资金在目标设定、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目成效等方面落实情况较好。

1. 项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 26.95%。实际完成得 0 分。

2. 产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）。2020 年成品油价格和税费转移支付资金项目已完成，得 15 分。

（2）质量指标（15 分）。该项目基本符合相关质量标准，得 15 分。

（3）时效指标（10 分）。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。本年度资金到位率 100%，且均在 2020 年度内完成，得 10 分。

（4）成本指标（10 分）。投入资金使用率 95%以上（含 95%）得 10 分，95%—90%（含 90%）得 9 分，90%—80%（含 80%）得 8 分，80%—70%（含 70%）得 7 分，依次类推至到该项指标分扣完为止。本年度资金使用率约为 26.95%，得 2.7 分。

3. 效益指标分析（30 分）

社会效益指标（15 分）。该项目保障工程质量，提高基本公共服务水平，方便群众出行。实际完成得 14 分。

生态效益指标（15 分）。该项目为社会提供“畅、安、舒、美”的行车环境，有效美化环境。实际完成得 14 分。

4. 满意度指标（10 分）

服务对象满意度指标（10 分）。满意度 95%以上得满分；80%—95%（含 80%）以上得 9 分；80%—70%（含 70%）得 8 分；低于 70%不得分。通过保障工程质量，改善通行服务水平及群众满意度，得 10 分。

5. 综合评价情况

平潭综合实验区 2020 年成品油价格和税费转移支付资金项目在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等方面落实情况较好，总自评分为 80.7 分，评价等级为良好。

（二）现场核实情况。在工程实施过程中，主要采取旁站、临时检查等方式进行检查，积极督促监理加强工程管理，并对每个合格分项工作进行签证认可，有缺陷的工程责令其进行现场整改，合格后予以验收。

（三）项目管理情况分析。项目执行过程和资金使用严格遵照相关规定执行。项目管理做到有章可循，有据可依。

（四）目标设置与完成情况。2020 年成品油价格和税费转移支付资金项目已完成，按照项目管理及工作安排，保障工程质量，提高服务对象满意度，确保目标值与预算安排高度匹配，将目标值与项目高度关联，保证资金使用的准确性。

三、存在的主要问题及改进措施

一是项目资金管理。健全项目资金管理制度，确保资金用于实处，对于资金使用情况实行实时跟踪和监控。

二是预算及时安排。根据工程进度合理、及时的安排资金支出进度，防止专项资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。

三是加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

25. 关于下达 2020 年农村公路养护省级补助资金的通知

为提高财政项目项目使用绩效，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心道路养护管理科对 2020 年农村公路养护省级补助资金项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

平潭综合实验区 2020 年农村公路养护省级补助资金项目。项目主要建设内容：农村公路桥涵改造提升工程、农村公路道路提升改造工程、农村公路路面技术状况检测评定等 8 项工程。

项目资金为 2020 年农村公路养护省级补助资金 333.19 万元，实际已支出 0 万元。

（二）主要成效

积极帮助解决农村公路养护问题，改善通行服务水平及群众出行满意度，提高公共服务水平。项目绩效目标已按时

完成。

二、绩效分析

（一）2020 年的项目绩效目标已完成。平潭综合实验区 2020 年农村公路养护省级补助资金为 333.19 万元，资金到位 0%，实际支出 0 万元，资金使用严格遵照相关规定执行。

平潭综合实验区 2020 年农村公路养护省级补助资金项目在目标设定、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目成效等方面落实情况较好。

1. 项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 0%。实际完成得 0 分。

2. 产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）。2020 年农村公路养护省级补助资金项目已完成，得 15 分。

（2）质量指标（15 分）。该项目基本符合相关质量标准，得 15 分。

（3）时效指标（10 分）。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。得 10 分。

（4）成本指标（10 分）。投入资金使用率 95%以上（含 95%）得 10 分，95%—90%（含 90%）得 9 分，90%—80%（含 80%）得 8 分，80%—70%（含 70%）得 7 分，依次类推至到该项指标分扣完为止。本年度资金使用率为 0%，得 0 分。

3. 效益指标分析（30 分）

社会效益指标（15 分）。该项目保障工程质量，提高基本公共服务水平，方便群众出行。实际完成得 15 分。

生态效益指标（15 分）。该项目为社会提供“畅、安、舒、美”的行车环境，有效美化环境。实际完成得 15 分。

4. 满意度指标（10 分）

服务对象满意度指标（10 分）。满意度 95%以上得满分；80%-95%（含 80%）以上得 9 分；80%—70%（含 70%）得 8 分；低于 70%不得分。通过保障工程质量，改善通行服务水平及群众满意度，得 10 分。

5. 综合评价情况

平潭综合实验区 2020 年农村公路养护省级补助资金项目在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等方面落实情况较好，总自评分为 80 分，评价等级为良好。

（二）现场核实情况。在工程实施过程中，主要采取旁站、临时检查等方式进行检查，积极督促监理加强工程管理，并对每个合格分项工作进行签证认可，有缺陷的工程责令其进行现场整改，合格后予以验收。

（三）项目管理情况分析。项目执行过程和资金使用严格遵照相关规定执行。项目管理做到有章可循，有据可依。

（四）目标设置与完成情况。2020 年农村公路养护省级补助资金项目已完成，按照项目管理及工作安排，保障工程

质量，提高服务对象满意度，确保目标值与预算安排高度匹配，将目标值与项目高度关联，保证资金使用的准确性。

三、存在的主要问题及改进措施

一是项目资金管理。建全项目资金管理制度，确保资金用于实处，对于资金使用情况进行实时跟踪和监控。

二是预算及时安排。根据工程进度合理、及时的安排资金支出进度，防止专项资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。

三是加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

26. 实验区城乡交建中心—盘活 2020 年度成品油价格和税费转移支付资金国省道养护部分（闽财建指 2019.188 号）

为提高财政项目项目使用绩效，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心开展实验区城乡交建中心—盘活 2020 年度成品油价格和税费转移支付资金国省道养护部分（闽财建指 2019.188 号）绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

根据平潭综合实验区党工委 2019 年第 16 次委员会议纪要精神，省高速公路养护工程有限公司接养了平潭综合实验

区道路日常养护工程。

主要养护内容：平潭综合实验区已移交接管的国省道、镇镇有干线等道路的主线、辅道、互通立交、匝道等设施日常养护、小修工程，具体项目为：路面日常保洁、路面小修、桥梁经常性检查与维护、涵洞维护、路基维护、排水系统维护、交安设施维护、数据库更新等。

（二）主要成效

项目资金使用效果：2022 年结转结余实验区城乡交建中心—盘活 2020 年度成品油价格和税费转移支付资金国省道养护部分（闽财建指 2019.188 号）资金指标为 0.12 万元，现已按计划完成 2022 年度国省道养护工作考核工作，并按相关规定拨付日常养护经费 0.12 万元。与养护单位的共同努力下，取得了很好的社会、生态效益，得到了群众一致认可。

二、绩效分析

（一）2022 年的项目绩效目标已完成。实验区城乡交建中心—盘活 2020 年度成品油价格和税费转移支付资金国省道养护部分（闽财建指 2019.188 号）资金指标为 0.12 万元，实际支出 0.12 万元，资金使用严格遵照相关规定执行。

公路日常养护工程在目标设定、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目成效等方面落实情况较好。

1. 项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 100%。实际完成得 10 分。

2. 产出指标分析（50 分）

(1) 数量指标 (15 分)。完成合同范围内的道路的日常养护、小修保养工作, 得 15 分。

(2) 质量指标 (15 分)。养护质量符合养护文件规定得满分。该项目基本符合相关质量标准, 得 15 分。

(3) 时效指标 (10 分)。实际实施月份不晚于计划月份的得满分, 比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分, 比计划月份晚 1 个月以上不得分。本年度均在 2022 年度内完成, 得 10 分。

(4) 成本指标 (10 分)。投入资金使用率 95%以上 (含 95%) 得 10 分, 95%—90% (含 90%) 得 9 分, 90%—80% (含 80%) 得 8 分, 80%—70% (含 70%) 得 7 分, 依次类推至到该项指标分扣完为止。本年度资金使用率为 100%, 得 10 分。

3. 效益指标分析 (30 分)

社会效益指标 (15 分)。完成道路养护, 保证道路安全畅通。该项目保障工程质量, 提高基本公共服务水平, 得 14 分。

生态效益指标 (15 分)。该项目为社会提供“畅、安、舒、美”的行车环境, 有效美化环境。实际完成得 14 分。

4. 满意度指标 (10 分)

服务对象满意度指标 (10 分)。满意度 95%以上得满分; 80%—95% (含 80%) 以上得 9 分; 80%—70% (含 70%) 得 8 分; 低于 70%不得分。通过保障工程质量, 改善通行服务水平及群众满意度, 得 9 分。

5. 综合评价情况

公路日常养护工程在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等方面落实情况较好，总自评分为 97 分，评价等级为优秀。

（二）现场核实情况。在日常养护实施过程中，主要采取不定期巡查、专项检查和季度考核相结合方式进行检查考核，积极督促养护单位加强养护管理，并对季度考核等存在的问题，下发整改通知单，整改后现场再复核，确保绿化养护到位。

（三）项目管理情况分析。项目执行过程和资金使用严格遵照相关规定执行。项目管理做到有章可循，有据可依。

（四）目标设置与完成情况。现 2022 年国省道日常养护项目已完成，按照养护管理及工作安排，保障养护质量，提高服务对象满意度，确保目标值与预算安排高度匹配，将目标值与项目高度关联，保证资金使用的准确性。

三、存在的主要问题及改进措施

一是项目资金管理。建全项目资金管理制度，确保资金用于实处，对于资金使用情况实时跟踪和监控。

二是预算及时安排。根据工程进度合理、及时的安排资金支出进度，防止专项资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。

三是加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

27. 市政道路日常养护（含公交候车亭）

为提高平潭综合实验区市政道路（市政道路、城市桥涵设施部分）日常养护支出项目使用绩效，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心组织对 2021 年度平潭综合实验区市政道路（市政道路、城市桥涵设施部分）日常养护项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。

根据区领导关于《2020 年第 43 次会议纪要》的批示意见，平潭综合实验区城乡环境发展有限公司作为新一轮市政道路公用设施（市政道路、城市桥涵设施部分）的服务单位。该单位的主要职能是：对全区共计 139 条市政道路进行养护工作，养护里程 153 公里，道路及桥梁养护面积 415.03 万 m²，桥梁 17 座，涵洞 40 座。2021 年预算资金 2207 万元，由于区配套资金未到位，实际用于我区市政道路（市政道路、城市桥涵设施部分）养护费用资金支出已拨付 1139.96 万元，2022 年结转 860.04 万元资金到市政道路养护资金列支。

（二）主要成效。

对原有市政道路路段及新增市政道路路段进行道路路面、桥涵设施、人行道等进行全面日常养护。在养护过程中加强管理，能应对在养护过程中的台风天等突发性事件，配合上级及有关部门做好各项保障任务，日常养护中加强路面

巡查，及时处理积水路面进行围挡及排洪防涝工作，使我区市政道路景观得到整体提升。本年度已完成 2022 年度 4 个季度的养护成效考核。

二、项目绩效目标分析

1、项目资金（10 分）：由于区配套资金 860.04 万元未全部到位，实际用于我区市政道路（市政道路、城市桥涵设施部分）养护费用资金支出已拨付 136.62 万元，执行率 15.89%实际完成得 0 分。

产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（20 分）：全年计划完成养护市政道路 143 条、桥梁 17 座、涵洞 40 座、道路及桥梁养护面积 415.03 万 m²，实际完成得 10 分；养护公交候车亭 32 座，实际完成得 10 分。

（2）质量指标（10 分）：符合按签订合同质量标准，符合绩效目标值。实际完成得 10 分。

（3）时效指标（10 分）：实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。实际完成值得 10 分。

（4）成本指标（10 分）：资金投入不超过财政预算金额，实际投入资金未超绩效目标值。实际执行率 15.89%得 1.59 分。

效益指标分析（30 分）

(2) 经济效益指标 (15 分) :有效促进我区经济发展得 15 分。

(2) 社会效益指标 (15) : 群众出行安全率明显提升得 15 分。

满意度指标 (10 分)

(1) 服务对象满意度指标 (10 分) : 满意度 95%以上得满分; 80%-95%以上得 8 分; 低于 80%不得分。实际完成值 95%得 9 分。

综合评价情况

1、2021 年年底绩效目标完成情况自评得分总分为 80.59 分, 评价等次为良好。

2、根据各季度季度考核及日常养护考核现场核查情况, 完成道路及桥梁面积 415.03 万平方米、桥梁 17 座、涵洞 40 座的道路日常管理养护工作, 按照《平潭综合实验区市政道路日常养护考核办法》, 基本完成养护任务, 市政道路路面、人行道等日常养护方面存在不及时情况, 需进一步加强管理, 严格养护公司按照养护计划执行。

3、根据《平潭综合实验区市政道路日常养护考核办法》及相关附件文件, 做好相关内业归档及现场整改工作, 并在整改完成提交相应书面整改报告, 并履行相关养护职责, 申请支付相应养护费用。

4、继续针对养护路段所存在的路面破损、占道违章行为等及时上报, 并整改到位。推进道路工程移交接收工作, 实行精细化养护, 做好道路日常养护工作。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）存在问题及改进措施

1、旧城区由于人口量大，车辆保有量大，且道路路龄较大，对路面养护难度大，需加强对旧城区路面养护力度。

2、金井片区部分路面路基因围海造路，软基处理不规范，造成路面承载力缺乏，形成路面不均匀沉陷的情况。

3、做好安全生产工作。市政道路养护工作的安全问题至关重要，我们要秉承“以人为本、安全第一，关爱生命、预防为主”的理念，规范养护作业的安全布控，确保公路养护作业的安全性。加大养护设备的投入，定期对养护工作加强教育与培训，降低交通事故发生的概率，确保人身安全。

4、做好市政道路养护日常保障性任务的前期准备工作，确保各项任务能够顺利开展。

（二）建议

1、完善绩效评价指标体系，优化绩效评价指标计分标准。绩效评价指标应可比性强，便于各养护单位之间的比较，让评价结果更加公平公正。

2、在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善各养护单位评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准。

3、加强对已接养市政道路的日常养护巡查工作，对房地产周边路网加强巡查力度，待项目将要完工前，对其周边道路恢复原样。

28. 市政道路日常养护

为提高平潭综合实验区市政道路（市政道路、城市桥涵设施部分）日常养护支出项目使用绩效，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心组织对 2022 年度平潭综合实验区市政道路（市政道路、城市桥涵设施部分）日常养护项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。

根据区领导关于《2020 年第 43 次会议纪要》的批示意见，平潭综合实验区城乡环境发展有限公司作为新一轮市政道路公用设施（市政道路、城市桥涵设施部分）的服务单位。该单位的主要职能是：对全区共计 143 条市政道路进行养护工作，养护里程 153 公里，道路及桥梁养护面积 415.03 万 m²，桥梁 17 座，涵洞 40 座。2021 年预算资金 1565 万元，由于区配套资金未到位，实际用于我区市政道路（市政道路、城市桥涵设施部分）养护费用资金支出已拨付 298.21 万元。

（二）主要成效。

对原有市政道路路段及新增市政道路路段进行道路路面、桥涵设施、人行道等进行全面日常养护。在养护过程中加强管理，能应对在养护过程中的台风天等突发性事件，配合上级及有关部门做好各项保障任务，日常养护中加强路面巡查，及时处理积水路面进行围挡及排洪防涝工作，使我区市政道路景观得到整体提升。本年度已完成 2022 年度 4 个季度的养护成效考核。

二、项目绩效目标分析

1、项目资金（10分）：由于区配套资金 1565 万元未全部到位,实际用于我区市政道路（市政道路、城市桥涵设施部分）养护费用资金支出已拨付 298.21 万元,实际完成得 0 分。

产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）：全年计划完成养护市政道路 143 条、桥梁 17 座、涵洞 40 座、道路及桥梁养护面积 415.03 万 m²，实际完成得 15 分。

（2）质量指标（15 分）：符合按签订合同质量标准，符合绩效目标值。实际完成得 15 分。

（3）时效指标（10 分）：实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。实际完成值得 10 分。

（4）成本指标（10 分）：资金投入不超过财政预算金额，实际投入资金未超绩效目标值。实际执行率 19%得 1.9 分。

效益指标分析（30 分）

（3）经济效益指标（15 分）：有效促进我区经济发展得 15 分。

（2）社会效益指标（15）：群众出行安全率明显提升得 15 分。

满意度指标（10 分）

(1) 服务对象满意度指标（10 分）：满意度 95%以上得满分；80%-95%以上得 8 分；低于 80%不得分。实际完成值 95%得 9 分。

综合评价情况

1、2021 年年底绩效目标完成情况自评得分总分为 80.9 分，评价等次为良好。

2、根据各季度考核及日常养护考核现场核查情况，完成道路面积 415.03 万平方米、桥梁 17 座、涵洞 40 座的道路日常管理养护工作，按照《平潭综合实验区市政道路日常养护考核办法》，基本完成养护任务，市政道路路面、人行道等日常养护方面存在不及时情况，需进一步加强管理，严格养护公司按照养护计划执行。

3、根据《平潭综合实验区市政道路日常养护考核办法》及相关附件文件，做好相关内业归档及现场整改工作，并在整改完成提交相应书面整改报告，并履行相关养护职责，申请支付相应养护费用。

4、继续针对养护路段所存在的路面破损、占道违章行为等及时上报，并整改到位。推进道路工程移交接收工作，实行精细化养护，做好道路日常养护工作。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）存在问题及改进措施

1、旧城区由于人口量大，车辆保有量大，且道路路龄较大，对路面养护难度大，需加强对旧城区路面养护力度。

2、金井片区部分路面路基因围海造路，软基处理不规

范，造成路面承载力缺乏，形成路面不均匀沉陷的情况。

3、做好安全生产工作。市政道路养护工作的安全问题至关重要，我们要秉承“以人为本、安全第一，关爱生命、预防为主”的理念，规范养护作业的安全布控，确保公路养护作业的安全性。加大养护设备的投入，定期对养护工作加强教育与培训，降低交通事故发生的概率，确保人身安全。

4、做好市政道路养护日常保障性任务的前期准备工作，确保各项任务能够顺利开展。

（二）建议

1、完善绩效评价指标体系，优化绩效评价指标计分标准。绩效评价指标应可比性强，便于各养护单位之间的比较，让评价结果更加公平公正。

2、在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善各养护单位评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准。

3、加强对已接养市政道路的日常养护巡查工作，对房地产周边路网加强巡查力度，待项目将要完工前，对其周边道路恢复原样。

29. 提前下达 2022 年成品油价格和税费改革转移支付资金的通知

为提高财政项目项目使用绩效，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心开展提前下达 2022 年成品油价格和税费改革转移支付资金的通知的绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

根据平潭综合实验区党工委 2019 年第 16 次委员会议纪要精神，省高速公路养护工程有限公司接养了平潭综合实验区道路日常养护工程。

主要养护内容：平潭综合实验区已移交接管的国省道、镇镇有干线等道路的主线、辅道、互通立交、匝道等设施日常养护、小修工程，具体项目为：路面日常保洁、路面小修、桥梁经常性检查与维护、涵洞维护、路基维护、排水系统维护、交安设施维护、数据库更新等。

（二）主要成效

项目资金使用效果：提前下达 2022 年成品油价格和税费改革转移支付资金的通知下达资金 1901 万元，现已按计划完成 2022 年度养护工作考核工作，并按相关规定拨付日常养护经费 1751 万元。与养护单位的共同努力下，取得了很好的社会、生态效益，得到了群众一致认可。

二、绩效分析

（一）2022 年的项目绩效目标已完成。提前下达 2022 年成品油价格和税费改革转移支付资金的通知下达资金 1901 万元，资金到位 92.11%，实际支出 1751 万元，资金使用严格遵照相关规定执行。

提前下达 2022 年成品油价格和税费改革转移支付资金的通知的项目在目标设定、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目成效等方面落实情况较好。

1. 项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 92.11%。实际完成得 7 分。

2. 产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）。a. 完成合同范围内的普通国省道的日常养护、小修保养工作，得 7.5 分；b. 完成合同范围内的农村公路养护工作，得 7.5 分。

（2）质量指标（15 分）。a. 养护普通国省道质量符合养护文件规定得 7.5 分；b. 养护农村公路质量符合养护文件规定得 7.5 分。

（3）时效指标（10 分）。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。本年度均在 2022 年度内完成，得 10 分。

（4）成本指标（10 分）。投入资金使用率 95%以上（含 95%）得 10 分，95%—90%（含 90%）得 9 分，90%—80%（含 80%）得 8 分，80%—70%（含 70%）得 7 分，依次类推至到该项指标分扣完为止。本年度资金使用率为 92.11%，得 9.21 分。

3. 效益指标分析（30 分）

社会效益指标（15 分）。完成道路养护，保证道路安全畅通。该项目保障工程质量，提高基本公共服务水平，得 14 分。

生态效益指标（15 分）。该项目为社会提供“畅、安、舒、美”的行车环境，有效美化环境。实际完成得 14 分。

4. 满意度指标（10 分）

服务对象满意度指标（10 分）。满意度 95%以上得满分；80%—95%（含 80%）以上得 9 分；80%—70%（含 70%）得 8 分；低于 70%不得分。通过保障工程质量，改善通行服务水平及群众满意度，得 9 分。

5. 综合评价情况

公路日常养护工程在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等方面落实情况较好，总自评分为 93.21 分，评价等级为优秀。

（二）现场核实情况。在日常养护实施过程中，主要采取不定期巡查、专项检查和季度考核相结合方式进行检查考核，积极督促养护单位加强养护管理，并对季度考核等存在的问题，下发整改通知单，整改后现场再复核，确保绿化养护到位。

（三）项目管理情况分析。项目执行过程和资金使用严格遵照相关规定执行。项目管理做到有章可循，有据可依。

（四）目标设置与完成情况。提前下达 2022 年成品油价格和税费改革转移支付资金的通知的项目已完成，按照养护管理及工作安排，保障养护质量，提高服务对象满意度，确

保目标值与预算安排高度匹配，将目标值与项目高度关联，保证资金使用的准确性。

三、存在的主要问题及改进措施

一是项目资金管理。建全项目资金管理制度，确保资金用于实处，对于资金使用情况进行实时跟踪和监控。

二是预算及时安排。根据工程进度合理、及时的安排资金支出进度，防止专项资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。

三是加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

30. 结转工程质量安全监督抽测检测费

为提高财政项目项目使用绩效，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心房建与市政工程质量科对 2022 年工程质量安全监督抽测检测费项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

“工程质量安全监督抽测检测费”项目为经常性业务费，依据有关法律法规，受区交建局委托，负责具体实施全区受监在建房建、市政工程质量和安全监督工作，依法对辖区内已取得施工许可证的适用《建筑法》、《福建省建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《福建省建

设工程质量安全动态监管办法（2016 年版）》的各类房屋、市政基础设施项目开展“双随机”质量安全监督管理，确保全区房建和市政基础设施正常抽查抽测，保障工程质量。

（二）主要成效

受交建局委托，依法对全区在建房建市政基础设施工程以及预拌商品混凝土生产企业的商品混凝土质量进行监管，委托第三方检测机构对受监项目进行监督抽测，有效保障工程质量，增强了监督执法检查的科学性和权威性。按照《福建省房屋建筑和市政基础实施工程质量安全监督工作标准》等文件，必须对监管的项目进行监督抽查抽测。

通过对监管的项目进行监督抽查抽测，通过资金管理、目标任务、社会效益、群众满意度等绩效指标分析，保障了全区房建市政工程质量，避免因工程质量问题引起停工。

二、绩效分析

（一）2021 年的项目绩效目标基本完成。“工程质量安全监督抽测检测费”结转 2.3499 万元到 2022 年，由于资金未拨付到位，项目指标评价值为 0 分。

1. 项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 0%。实际完成得 0 分。

2. 产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）。该项目按照业务工作计划进行抽测，全年抽查抽测 4 轮次得 15 分。

(2) 质量指标 (15 分)。该项目基本符合相关质量标准, 得 15 分。

(3) 时效指标 (10 分)。本年度资金到位率 100%, 且均在 2022 年度内完成, 得 10 分。

(4) 成本指标 (10 分)。本年度资金使用率为 0%, 得 0 分。

3. 效益指标分析 (30 分)

(1) 社会效益指标 (15 分)。该项目保障工程质量, 没有出现因工程质量问题引发的工程停工、重建等问题, 检查结果 100%公开, 具有良好的社会效益, 得 15 分。

(2) 效果指标 (15)。进一步推进工程质量监管工作, 确保工程质量。100%消除安全隐患得 15 分。

4. 满意度指标 (10 分)

服务对象满意度指标 (10 分)。通过抽测抽测保障工程质量, 提高服务对象满意度, 得 10 分。

5. 综合评价情况

2022 年度“工程质量安全监督抽测检测费”项目在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、效果指标、服务对象满意度指标等方面落实情况较好, 总自评分为 80 分, 评价等级为良好。

在下一年度绩效项目管理中要加强精细化长效管理, 推进项目实施按照规定的阶段目标和时序进行。

（二）现场核实情况。按照“双随机”质量安全监督管理、安全大巡查等工作安排，2022 年度共进行了约 542 项抽查抽测。

（三）项目管理情况分析。项目执行过程和资金使用严格遵照相关规定执行。项目管理做到有章可循，有据可依。

（四）目标设置与完成情况。对照省住建厅下达的任务，顺利完成任务，按照项目管理及工作安排，保障工程质量，提高服务对象满意度，确保目标值与预算安排高度匹配，将目标值与项目高度关联，保证资金使用的准确性。

在下一年度绩效项目管理中要加强精细化长效管理，推进项目实施按照规定的阶段目标和时序进行。

三、存在的主要问题及改进措施

一是支出项目继续支持。建全项目管理制度，确保资金用于实处，对于资金内部规定进行跟踪和监控。二是预算安排及管理。制定项目用款计划、合理安排资金支出进度，防止专项资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。三是完善绩效考评体系，对于各项目资金合理分工，落实到部门、落实到人，为全面规范开展绩效评价工作奠定基础，使考评有据可依。四是加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

31. 工程质量安全监督抽测检测费

为提高财政项目项目使用绩效，平潭综合实验区城乡建

设与交通运输服务中心房建与市政工程质量理科对 2022 年工程质量安全监督抽测检测费项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

“工程质量安全监督抽测检测费”项目为经常性业务费，依据有关法律法规，受区交建局委托，负责具体实施全区受监在建房建、市政工程质量和安全监督工作，依法对辖区内已取得施工许可证的适用《建筑法》、《福建省建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《福建省建设工程质量安全动态监管办法（2016 年版）》的各类房屋、市政基础设施项目开展“双随机”质量安全监督管理，确保全区房建和市政基础设施正常抽查抽测，保障工程质量。

（二）主要成效

受交建局委托，依法对全区在建房建市政基础设施工程以及预拌商品混凝土生产企业的商品混凝土质量进行监管，委托第三方检测机构对受监项目进行监督抽测，有效保障工程质量，增强了监督执法检查的科学性和权威性。按照《福建省房屋建筑和市政基础实施工程质量安全监督工作标准》等文件，必须对监管的项目进行监督抽查抽测。

通过对监管的项目进行监督抽查抽测，通过资金管理、目标任务、社会效益、群众满意度等绩效指标分析，保障了全区房建市政工程质量，避免因工程质量问题引起停工。

二、绩效分析

（一）2022 年的项目绩效目标基本完成。“工程质量安全监督抽测检测费”项目总经费为 80 万元，资金到位 59 万元，实际支出 57.27 万元，得 5 分。资金使用严格遵照相关规定执行。

2022 年度“工程质量安全监督抽测检测费”项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目成效等方面落实情况较好，总自评分为 96.35 分。

1. 项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 71.59%。实际完成得 5 分。

2. 产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）。该项目按照业务工作计划进行抽测，全年抽查抽测 4 轮次得 15 分。

（2）质量指标（15 分）。该项目基本符合相关质量标准，得 15 分。

（3）时效指标（10 分）。本年度资金到位率 100%，且均在 2022 年度内完成，得 10 分。

（4）成本指标（10 分）。本年度资金使用率为 71.59%，得 7.16 分。

3. 效益指标分析（30 分）

（1）社会效益指标（15 分）。该项目保障工程质量，没有出现因工程质量问题引发的工程停工、重建等问题，检查结果 100%公开，具有良好的社会效益，得 14 分。

（2）效果指标（15）。进一步推进工程质量监管工作，确保工程质量。100%消除安全隐患得 14 分。

4. 满意度指标（10 分）

服务对象满意度指标（10 分）。通过抽测抽测保障工程质量，提高服务对象满意度，得 10 分。

5. 综合评价情况

2022 年度“工程质量安全监督抽测检测费”项目在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、效果指标、服务对象满意度指标等方面落实情况较好，总自评分为 92.16 分。

（二）现场核实情况。按照“双随机”质量安全监督管理、安全大巡查等工作安排，2022 年度共进行了约 542 项抽查抽测。

（三）项目管理情况分析。项目执行过程和资金使用严格遵照相关规定执行。项目管理做到有章可循，有据可依。

（四）目标设置与完成情况。对照省住建厅下达的任务，顺利完成任务，按照项目管理及工作安排，保障工程质量，提高服务对象满意度，确保目标值与预算安排高度匹配，将目标值与项目高度关联，保证资金使用的准确性。

在下一年度绩效项目管理中要加强精细化长效管理，推进项目实施按照规定的阶段目标和时序进行。

三、存在的主要问题及改进措施

一是支出项目继续支持。健全项目管理制度，确保资金用于实处，对于资金内部规定进行跟踪和监控。二是预算安排及管理。制定项目用款计划、合理安排资金支出进度，防止专项资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。三是完善绩效考评体系，对于各项目资金合理分工，落实到部门、落实到人，为全面规范开展绩效评价工作奠定基础，使考评有据可依。四是加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

32. 生活垃圾分类工作专项补助资金

为提高财政项目使用绩效，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心城乡环境管理科对 2022 年度生活垃圾分类工作专项补助资金项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

根据《平潭综合实验区管委会办公室关于印发〈平潭综合实验区生活垃圾分类实施工作方案〉的通知》要求，2020 年，全区各类公共机构率先实施生活垃圾强制分类；海坛片区建成区全面实施生活垃圾强制分类；君山、苏平、金井、海坛等各片区主岛上的村庄全面推行生活垃圾分类。全区建成区垃圾分类达标投放户数占总户数比例 50%以上，生活垃圾回收利用率达 35%以上。2022 年，全区生活垃圾分类实施全覆盖，建成生活垃圾分类处理系统，形成完善的生活垃圾分类制度和标准体系。

（二）主要成效

2022 年以来，经过各级各部门共同努力，实验区建成区及村庄全面推行生活垃圾分类，各层级分类工作领导组织机构全面完善，各类公共机构分类成效显著提高，居民分类意识得到提升。海坛片区完成创建省级生活垃圾分类示范区并通过省住建厅评估；金井片区敖东区域全镇域落实生活垃圾分类机制；完成省级为民办实事项目 20 座分类屋亭新改扩建。农村地区分类基础设施建设覆盖率达 100%，建成区垃圾分类达标投放户数占总户数比例达 60.7%。全区生活垃圾减量化、资源化、无害化进程全面推进，生活垃圾无害化处理率达 100%。

二、绩效分析

（一）绩效目标分析

2022 年绩效自评体从产出指标、效益指标和满意度三个一级指标，总共有 7 项二级指标，总分达到 80 分。

项目资金(10 分)：“生活垃圾分类工作专项补助资金”是从局里调剂 237 万元至我中心，资金到位 100%，由于财政资金紧张以至无法按时拨付，实际支出 0。按照执行率折算得分，全年执行率 0%。实际完成得 0 分。

1. 产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（21 分）：按时发放 20 个督导员工资，实际按时完成得 7 分；按时支付宣传费用、设施设备维护，实际按时完成得 7 分；安装 18 座垃圾屋，实际按时完成得 7 分。完成绩效目标 100%的得满分，未完成 100%同比例的扣

减，实际完成值得 21 分。

(2) 质量指标 (9 分): 考评通过评良得满分; 考评通过评合格得 7 分, 考评不通过不得分。实际完成值得 9 分。

(3) 时效指标 (10 分): 实际实施月份不晚于计划月份的得满分, 比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分, 比计划月份晚 1 个月以上不得分。实际完成值得 10 分。

(4) 成本指标 (10 分): 投入资金使用率 95%以上 (含 95%) 得 10 分, 95%—90%得 8 分, 其他情况酌情得分。实际完成值得 0 分。

2. 效益指标分析 (30 分)

(1) 社会效益指标 (15 分): 是否产生社会综合效益, 满意度 95%以上得满分, 其他情况酌情扣分。实际完成值得 15 分。

(2) 生态效益指标 (15 分): 环境达标率是否合格, 95% (含) 以上得满分, 90%—95%得 15 分, 90%以下得 10 分。实际完成值得 15 分。

3. 满意度指标 (10 分)

服务对象满意度指标 (10 分): 满意度达到 95%以上得满分, 80—95%之间得 9 分, 低于 80%不得分。实际完成值得 10 分。

4. 综合评价情况

2022 年年底绩效目标完成情况自评得分总分为 80 分, 评价等次为良。

(二) 项目管理情况

我区出台了《平潭综合实验区生活垃圾分类管理办法》（岚综管办〔2019〕194号）、《平潭综合实验区生活垃圾分类实施工作方案》（岚综管办〔2019〕138号）、《关于进一步推进生活垃圾分类工作的实施方案》（岚分类联席办〔2022〕2号）等文件，明确了我区生活垃圾分类工作的组织领导体系、任务分解、资金保障、督查考核、规范管理等内容，成立了生活垃圾分类工作领导小组，各片区、各部门领导为小组成员，协同合作，齐抓共管，共同做好生活垃圾分类工作。

（三）项目完成情况与绩效目标

2022年度“生活垃圾分类工作专项补助资金”项目在目标设定、成本指标、质量指标、时效指标、资金管理、组织实施、项目成效、社会效益、满意度等方面落实情况较好，总自评分为80分，评价等次为良。

在下一年度绩效项目管理中要加强精细化长效管理，推进项目实施按照规定的阶段目标和时序进行。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）存在问题

因我区财政资金紧张，在向财政申请经费用款计划时未予批复，造成资金无法按时拨付使用。

（二）改进措施

及时向财政申请经费用款计划，及时拨付项目资金，切实提高财政资金使用效益。

四、下一步改进工作的意见和建议

一是健全项目管理制度，确保资金用于实处，对于资金

内部规定进行跟踪和监控。二是制定项目用款计划、合理安排资金支出进度，防止专项资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。三是完善绩效考评体系，对于各项目资金合理分工，落实到部门、落实到人，为全面规范开展绩效评价工作奠定基础，使考评有据可依。四是加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

33. 澳仔底 3 个村污染补偿费

为提高财政项目项目使用绩效，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心城乡环境管理科对 2022 年澳仔底 3 个村污染补偿费项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

根据县政府 2002 年 11 月 28 日《关于澳仔底垃圾问题现场办公会议纪要》（167 期）以及县建设局与先建村（即西壁、东壁两个自然村）于 2003 年 1 月 30 日所签订的《协议》，鉴于北厝镇先建村澳仔底自然村居住户因生产生活等诸多不便的原因，根据原澳仔底村民的要求，关于澳仔底垃圾场所在地原居住户村民生产出路困难补助等问题，依托北厝镇北厝村村委会和庄上村村委会两委和县相关部门协调解决补偿款。

（二）主要成效

根据县政府 2002 年 11 月 28 日《关于澳仔底垃圾问题现场办公会议纪要》（167 期）以及县建设局与先建村（即西壁、东壁两个自然村）于 2003 年 1 月 30 日所签订的《协议》中第七条规定，甲方拨给乙方的补偿款分两期进行，每年分别于 6 月底和 12 月底各支付 8 万元。我中心按照《协议》规定，按时支付补偿款。

二、绩效分析

（一）2022 年澳仔底 3 个村污染补偿费项目绩效目标基本完成。该项目 8 万元资金是从 2021 年结转至 2022 年，用于拨付 2021 年下半年澳仔底 3 个村污染补偿费，由于资金结转时间较晚，2021 年下半年补偿款先从 2022 年预算指标中列支，以至结转资金暂未支付。

（二）绩效目标完成情况分析

2022 年绩效自评从产出指标、效益指标和满意度三个一级指标，总共有 7 项二级指标，总分达到 80 分。

1. 项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 0%。实际完成得 0 分。

2. 产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）：完成绩效目标 100%的得满分，未完成 100%同比例的扣减。实际对澳仔底 3 个村污染补偿费按时足额发放，实际完成值得 15 分。

（2）质量指标（15 分）：验收通过评良得满分；验收通过评合格得 12 分，验收不通过不得分。实际完成值得 15 分。

(3) 时效指标 (10 分): 实际实施月份不晚于计划月份的得满分, 比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分, 比计划月份晚 1 个月以上不得分。实际完成值得 10 分。

(4) 成本指标 (10 分): 投入资金拨付率 95%以上 (含 95%) 得 10 分, 95%—90%得 9 分, 其他情况酌情得分。实际拨付资金 0%得 0 分。

3. 效益指标分析 (30 分)

(1) 社会效益指标 (15 分): 人居环境改善满意度 95%以上得满分, 其他情况酌情扣分。实际完成值得 15 分。

(2) 生态效益指标 (15 分): 生态环境达标率是否合格, 95% (含) 以上得满分, 90%—95%得 12 分, 90%以下得 10 分。实际完成值得 15 分。

4. 满意度指标 (10 分)

服务对象满意度指标 (10 分): 满意度达到 95%以上得满分, 80—95%之间得 9 分, 低于 80%不得分。实际完成值得 10 分。

(三) 项目资金和实施管理情况分析

“2022 年澳仔底 3 个村污染补偿费项目”在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目成效等方面落实情况较好。2022 年澳仔底 3 个村污染补偿费结转资金 8 万元, 资金到位 100%, 实际支出为 0 万元, 2022 年年底绩效目标完成情况自评得分总分为 80 分, 评价等级为良。

三、下一步改进工作的意见和建议

一是健全项目管理制度，确保资金用于实处，对于资金内部规定进行跟踪和监控。二是制定项目用款计划、合理安排资金支出进度，防止专项资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。三是完善绩效考评体系，对于各项目资金合理分工，落实到部门、落实到人，为全面规范开展绩效评价工作奠定基础，使考评有据可依。四是加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

34. 金井新城环境卫生保洁费

为提高财政支出项目使用绩效，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心城乡环境管理科对 2022 年度金井新城环境卫生保洁费项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

项目主要内容：根据平潭综合实验区党工委 2019 年第 16 次委员会议纪要精神,省高速公路养护公司接养了公路及金井湾片区市政道路环卫保洁作业，该单位的主要职能是：公路及金井湾片区市政道路环境卫生保洁作业的范围包括 3 个区域，分别为金井湾片区、澳前片区、流水片区总保洁面积 1636279 m²。承包内容为：1.清扫保洁。对区域内的机动车道、非机动车道、人行道、绿化带、果皮箱、垃圾箱清掏、清洗等工作，全部纳入到环卫作业清扫保洁范围。2.垃圾清

运。负责二次装修垃圾、废弃大件物等保洁范围内建筑垃圾收集、清运至建筑垃圾收纳场。**3.公厕管理。**负责各区域内公厕的消杀、清洗、保洁及维修维护等日常管理，确保公厕按开放要求正常使用。**4.交办的其它任务。**如创建全国文明城市、推动生活垃圾分类、重大活动保障等。

评价工作组织情况：根据合同规定，区城乡交建中心城乡环境管理科负责每月考评，按季度结算。区城乡交建中心对省高速养护公司执行环卫规章制度情况（含工人、机械配备）、环卫作业规范及质量（含道路清扫保洁、垃圾转运、公厕）、公众监督受理情况等各方面进行考核，实行百分制进行每月综合评分，评分及奖罚标准具体详见附件《平潭综合实验区公路及金井湾片区市政道路环境卫生保洁作业考核评分细则》、《平潭综合实验区公路及金井湾片区市政道路环境卫生保洁作业考核处罚细则》。

核査选点情况：区环境卫生整治办：考核分权重比为10%。采用每月不定时暗访和不定点抽查方式，并结合群众投诉、媒体曝光、领导点评、重大活动保障的情况，对乙方环卫作业情况进行综合评分。各项目考核权重比：道路清扫为80%，公厕管理为10%，其他情况为10%。

（二）主要成效。

项目资金使用效果：2022年度金井新城环境卫生保洁费完成全年计划的100%，取得了很好的经济、社会、生态效益。得到了平潭人民群众一致认同。

二、绩效分析

（一）2022年金井新城环境卫生保洁费”绩效目标基本完成。该项目预算资金879.6万元，资金到位100%，实际支出450万元，支出率占51.15%，资金使用严格遵照相关规定

执行，本着专款专用，专项管理的原则，由财政国库集中支付系统支付各项维护支出，最大程度上的避免了违规情况发生。

（二）绩效目标完成情况

2022 年绩效自评体从产出指标、效益指标和满意度三个一级指标，总共有 7 项二级指标，总分达到 82.12 分。

1. 项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 51.15%。实际完成得 0 分。

2. 产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（21 分）：保养 27 道路条，完成绩效目标 100%的得满分，未完成 100%同比例的扣减，实际完成得 7 分；年初计划完成 1418977 平方米，实际总保洁面积 1636279 平方米，实际完成得 7 分；养护 3 座城区公厕，完成绩效目标 100%的得满分，未完成 100%同比例的扣减，实际完成得 7 分。实际完成道路保洁面积及三个厕所、垃圾清运等工作，最终完成所有工程量，实际完成值得 21 分。

（2）质量指标（9 分）：是否按相关要求符合环境质量标准，符合得满分，其他情况酌情得分。养护质量符合交建局道路保洁文件规定，通过道路保洁验收标准，实际完成值得 9 分。

（3）时效指标（10 分）：根据实际资金到位及时率计算得分。完成 2022 年 1-12 月份道路养护任务，实际完成值得 10 分。

(4) 成本指标 (10 分)：投入资金到位率 95%以上 (含 95%) 得 10 分，95%—90%得 8 分，其他情况酌情得分。实际到位 51.15%得 5.12 分。

3. 效益指标分析 (30 分)

(1) 社会效益指标 (15 分)：人居环境改善满意度 95%以上得满分，80%-95%以上，得 15 分；低于 80%不得分。实际完成值得 14 分。

(2) 生态效益指标 (15 分)：生态环境达标率是否合格，95% (含) 以上得满分，90%-95%得 12 分，90%以下得 10 分。实际完成值得 14 分。

4. 满意度指标 (10 分)

服务对象满意度指标 (10 分)：满意度达到 95%以上得满分，80-95%之间得 9 分，低于 80%不得分。实际完成值得 9 分。

5. 综合评价情况

2022 年年底绩效目标完成情况自评得分总分为 82.12 分，评价等级为良好。

(三) 项目资金和实施管理情况分析

2022 年度金井新城环境卫生保洁费项目绩效目标基本完成。该项目预算资金为 979.6 万元，资金到位 100%，实际支出 450 万元，支出率 51.15%，完成全年计划的 51%，资金使用严格遵照相关规定执行。本着专款专用，专项管理的

原则，由财政国库集中支付系统支付各项费用支出，最大程度上的避免了违规情况发生。

（四）项目完成情况与绩效目标

1. 2022 年金井新城环境卫生保洁费”绩效目标基本完成。省高速养护公司有按要求对全区道路进行清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、中心交办的其它任务完成度很高，内业资料较为完善。产出指标、效益指标、满意度指标均为好，因此综合评价为好。

2. 对现场核查情况做出详细阐述。主要包括现场核查项目数量、选点数量、现场核查内容、核查情况及分析等。城乡环境管理科对 2022 年四个季度在规定时间内对全线的道路进了月检查，核查了道路保洁、垃圾清运、公厕管理等，核查质量合格。

3. 项目管理情况分析。主要包括项目执行过程和资金使用管理合法性、合规性，项目管理制度完整性、合理性等情况。根据合同和《平潭综合实验区公路及金井湾片区市政道路环境卫生保洁作业考核评分细则》、《平潭综合实验区公路及金井湾片区市政道路环境卫生保洁作业考核处罚细则》等规定执行过程完好，具备项目管理制度的完整性、合理性。在资金使用管理上均进行内部审批后，上报国库再进行审批下发，因此资金使用管理具有合法性、合规性。

4. 对照目标设置、目标完成情况，结合政策运行环境变化，对目标值与预算安排匹配度、关联度进行分析，进而对

下一年度绩效目标进行修改完善。对照目标完成情况，政策运行环境变化，对目标值与预算安排匹配度、关联度完成合理，无需进行修改。

三、存在问题和改进措施

（一）存在问题

通过季度检查发现部分路段路面落叶较多；部分工地口污染仍有存在；部分路段仍有生活垃圾未及时清理，原因在于精细化养护的执行力度还不够。

（二）改进措施

针对以上问题下一步将进一步加强精细化养护执行力度。管理办法、分配标准、投入方式、使用方向等不需要完善等。

35. 北厝垃圾焚烧厂取水泵房营运管理费

为提高财政支出项目使用绩效，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心城乡环境管理科对北厝垃圾焚烧厂取水泵房营运管理费项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

“根据《垃圾焚烧发电厂 BOT 特许经营协议》约定，县政府必须同时负责完成项目运营期间的主要水源的管道及加压泵站并铺设至垃圾焚烧厂，并在建设完成后负责运营维护。”

（二）主要成效

取水泵房正常运营，确保焚烧厂正常运营。

二、绩效分析

2022 年的项目绩效目标基本完成。“2022 年度北厝垃圾焚烧厂取水泵房运营管理费项目”预算资金为 29 万元，资金到位 100%，实际支出 23 万元，支出率 79.3%，完成全年计划的 79.3%，资金使用严格遵照相关规定执行。本着专款专用，专项管理的原则，由财政国库集中支付系统支付各项费用支出，最大程度上的避免了违规情况发生。

（二）绩效目标完成情况分析

2022 年绩效自评体从产出指标、效益指标和满意度三个一级指标，总共有 7 项二级指标，总分达到 90.93 分。

1. 项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 79.3%。实际完成得 5 分。

2. 产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）完成绩效目标 100%的得满分，未完成 100%同比例的扣减。实际完成值得 15 分。

（2）质量指标（15 分）：验收通过评良得满分；验收通过评合格得 15 分，验收不通过不得分。实际完成值得 15 分。

（3）时效指标（10 分）：实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。实际完成值得 10 分。

（4）成本指标（10 分）：投入资金到位率 95%以上（含 95%）得 10 分，95%—90%得 9 分，其他情况酌情得分。实际

到位率 79.3%得 7.93 分。

3. 效益指标分析（30 分）

（1）社会效益指标（15 分）：系统正常运行达到社会综合效益，满意度 95%以上得满分，其他情况酌情扣分。实际完成值得 14 分。

（2）生态效益指标（15 分）：生态环境达标率是否合格，95%（含）以上得满分，90%-95%得 16 分，90%以下得 10 分。实际完成值得 14 分。

4. 满意度指标（10 分）

服务对象满意度指标（10 分）：满意度达到 90%以上得满分，80-90%之间得 9 分，低于 80%不得分。实际完成值得 10 分。

（三）项目资金和实施管理情况分析

“2022 年度北厝垃圾焚烧厂取水泵房营运管理费项目”在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目成效等方面落实情况较好，每月按时交纳水电费，对水泵房的用水用电开展工作，保障水泵房正常运转。

（四）目标完成情况及更加完善下一年度绩效目标

“2022 年度北厝垃圾焚烧厂取水泵房营运管理费”绩效目标基本完成，每年按月及时缴纳水电费，保障水泵房正常运营工作。2022 年该项目预算资金为 29 万元，资金到位 100%，完成全年计划的 79.3%，绩效目标完成情况自评得分总分为 90.93 分，评价等级为优秀。

三、项目实施的经验、存在的问题和改进措施

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

四、下一步改进工作的意见和建议

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

36. 北厝垃圾焚烧厂取水泵房运营管理费用

为提高财政支出项目使用绩效，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心城乡环境管理科对北厝垃圾焚烧厂取水泵房运营管理费用项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

“根据《垃圾焚烧发电厂 BOT 特许经营协议》约定，县政府必须同时负责完成项目运营期间的主要水源的管道及加压泵站并铺设至垃圾焚烧厂，并在建设完成后负责运营维护。”

（二）主要成效

取水泵房正常运营，确保焚烧厂正常运营。

二、绩效分析

（一）2022 年的项目绩效目标基本完成。北厝垃圾焚烧厂取水泵房运营管理费用 1.36 万元是从 2021 年资金结转至 2022 年，资金到位 100%，实际支出 1.36 万元，支出率 100%，用于支付垃圾焚烧发电厂水泵房电力设备耐压绝缘试验项目设备调试费用。资金使用严格遵照相关规定执行。本着专款专用，专项管理的原则，由财政国库集中支付系统支付各项费用支出，最大程度上的避免了违规情况发生。

（二）绩效目标完成情况分析

2022 年绩效自评体从产出指标、效益指标和满意度三个一级指标，总共有 7 项二级指标，总分达到 97 分。

1. 项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 100%。实际完成得 10 分。

2. 产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）完成绩效目标 100%的得满分，未完成 100%同比例的扣减。实际完成值得 15 分。

（2）质量指标（15 分）：验收通过评良得满分；验收通过评合格得 15 分，验收不通过不得分。实际完成值得 15 分。

（3）时效指标（10 分）：实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。实际完成值得 10 分。

（4）成本指标（10 分）：投入资金到位率 95%以上（含 95%）得 10 分，95%—90%得 9 分，其他情况酌情得分。实际

到位率 100%得 10 分。

3. 效益指标分析（30 分）

（1）社会效益指标（15 分）：系统正常运行达到社会综合效益，满意度 95%以上得满分，其他情况酌情扣分。实际完成值得 14 分。

（2）生态效益指标（15 分）：生态环境达标率是否合格，95%（含）以上得满分，90%-95%得 16 分，90%以下得 10 分。实际完成值得 14 分。

4. 满意度指标（10 分）

服务对象满意度指标（10 分）：满意度达到 90%以上得满分，80-90%之间得 9 分，低于 80%不得分。实际完成值得 9 分。

（三）项目资金和实施管理情况分析

“2022 年度北厝垃圾焚烧厂取水泵房营运管理费用项目”在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目成效等方面落实情况较好，每月按时交纳水费电费，对水泵房的用水用电开展工作，保障水泵房正常营运。

（四）目标完成情况及更加完善下一年度绩效目标

“2022 年度北厝垃圾焚烧厂取水泵房营运管理费用项目”每年每月按时缴纳水电费，保障水泵房正常运营工作。2022 年已完成项目资金使用。2022 年年底绩效目标完成情况自评得分总分为 97 分，评价等级为优秀。

在下一年度绩效项目管理中要加强精细化长效管理，推

进项目实施按照规定的阶段目标和时序进。

三、项目实施的经验、存在的问题和改进措施

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

四、下一步改进工作的意见和建议

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

37. 北厝三个村环境影响补偿费

为提高财政项目项目使用绩效，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心城乡环境管理科对 2022 年北厝三个村环境影响补偿费项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

根据县政府 2002 年 11 月 28 日《关于澳仔底垃圾问题现场办公会议纪要》（167 期）以及县建设局与先建村（即西壁、东壁两个自然村）于 2003 年 1 月 30 日所签订的《协

议》，鉴于北厝镇先建村澳仔底自然村居住户因生产生活等诸多不便的原因，根据原澳仔底村民的要求，关于澳仔底垃圾场所在地原居住户村民生产出路困难补助等问题，依托北厝镇北厝村村委会和庄上村村委会两委和县相关部门协调解决补偿款。

（二）主要成效

根据县政府 2002 年 11 月 28 日《关于澳仔底垃圾问题现场办公会议纪要》（167 期）以及县建设局与先建村（即西壁、东壁两个自然村）于 2003 年 1 月 30 日所签订的《协议》中第七条规定，甲方拨给乙方的补偿款分两期进行，每年分别于 6 月底和 12 月底各支付 8 万元。我中心按照《协议》规定，按时足额支付补偿款。

三、绩效分析

（一）2022 年澳北厝三个村环境影响补偿费绩效目标基本完成。该项目 2022 年预算资金为 16 万元，每年分两次按时足额给予澳仔底垃圾场所在地原居住户村民生活困难专项补助，资金下达 100%，实际支出金额为 8 万元，支出率 50%，由于我区财政资金紧张，2021 年下半年三个村环境影响补偿费 8 万元跨年到 2022 年拨付，2022 年年初已足额拨付给对方。根据协议规定：垃圾场治理达标后，甲方取消向乙方拨付补助款，所以，2022 年北厝三个村环境影响补偿费暂不拨付。资金使用严格遵照相关规定执行。本着专款专用，

专项管理的原则，由财政国库集中支付系统支付各项费用支出，最大程度上的避免了违规情况发生。

（二）绩效目标完成情况分析

2022 年绩效自评从产出指标、效益指标和满意度三个一级指标，总共有 7 项二级指标，总分达到 82 分。

1. 项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 50%。实际完成得 0 分。

2. 产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）：完成绩效目标 100%的得满分，未完成 100%同比例的扣减。实际对澳仔底 3 个村污染补偿费按时足额发放，实际完成值得 15 分。

（2）质量指标（15 分）：验收通过评良得满分；验收通过评合格得 12 分，验收不通过不得分。实际完成值得 15 分。

（3）时效指标（10 分）：实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。实际完成值得 10 分。

（4）成本指标（10 分）：投入资金拨付率 95%以上（含 95%）得 10 分，95%—90%得 9 分，其他情况酌情得分。实际拨付资金 50%得 5 分。

3. 效益指标分析（30 分）

（1）社会效益指标（15 分）：人居环境改善满意度 95%以上得满分，其他情况酌情扣分。实际完成值得 14 分。

（2）生态效益指标（15 分）：生态环境达标率是否合格，

95%（含）以上得满分，90%-95%得 12 分，90%以下得 10 分。
实际完成值得 14 分。

4. 满意度指标（10 分）

服务对象满意度指标（10 分）：满意度达到 95%以上得满分，80-95%之间得 9 分，低于 80%不得分。实际完成值得 9 分。

（三）项目资金和实施管理情况分析

“2022 年北厝三个村环境影响补偿费项目”在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目成效等方面落实情况较好，2022 年绩效目标完成情况自评得分总分为 82 分，评价等级为良好。

在下一年度绩效项目管理中要加强精细化长效管理，推进项目实施按照规定的阶段目标和时序进行。

三、下一步改进工作的意见和建议

一是健全项目管理制度，确保资金用于实处，对于资金内部规定进行跟踪和监控。二是制定项目用款计划、合理安排资金支出进度，防止专项资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。三是完善绩效考评体系，对于各项目资金合理分工，落实到部门、落实到人，为全面规范开展绩效评价工作奠定基础，使考评有据可依。四是加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

38. 餐厨处理收运及处置经费项目

为提高财政项目项目使用绩效，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心城乡环境管理科对 2022 年度餐厨处

理厂经费项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。

1. 餐厨垃圾处理厂位于平潭县综合实验区金井湾组团，兴港路与岭下路交叉口东北侧，征地面积：19999.89 平方米，合计 29.9998 亩，建筑面积 6345.45 m²。主体工艺采用“预处理+厌氧发酵”工艺，主要建设内容包括：综合管理用房、餐厨预处理车间、污水净化车间、锅炉房、消防泵房、消防水池、调节池、综合水池、地磅、沼气储柜、门房及地磅房、场地硬化和场地三通一平等。

（二）主要成效。

平潭餐厨垃圾收运在 2022 年 5 月首次突破日收运量 10 吨。2022 年平潭区收运 3087.87 吨(较 2021 年提高 110.07%)。

已完成 466 家餐饮企业走访摸排记录的建档。签定餐饮单位 589 家，已实施收运 271 家，中型及以上餐饮单位签约率达 91%。开展餐厨垃圾专项整治联合行动 4 次。

2022 年处置餐厨垃圾 14062.7 吨，其中协调处置福清餐厨垃圾 10974.83 吨，平潭地区 3087.87 吨，较 2021 年提高 789%。

2022 年餐厨厂安全稳定完成了生产任务，零安全事故。

（二）绩效目标完成情况分析

“2022 年度餐厨处理收运及处置经费项目”预算资金为 200 万元，资金暂未拨付，资金使用将严格遵照相关规定执行。

2022 年绩效自评从产出指标、效益指标和满意度三个一级指标，总共有 7 项二级指标，总分达到 80 分。

1. 项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 0%。实际完成得 0 分。

2. 产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）：完成绩效目标 100%的得满分，未完成 100%同比比例的扣减。实际每天处理餐厨垃圾 38.5 吨，收运 8.46 吨，平潭餐厨垃圾收运在 2022 年 5 月首次突破日收运量 10 吨。实际完成值得 15 分。

（2）质量指标（15 分）：验收通过评良得满分；验收通过评合格得 12 分，验收不通过不得分。实际完成值得 15 分。

（3）时效指标（10 分）：实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。实际完成值得 10 分。

（4）成本指标（10 分）：投入资金到位率 95%以上（含 95%）得 10 分，95%—90%得 8 分，其他情况酌情得分。实际资金未到位得 0 分。

3. 效益指标分析（30 分）

（1）社会效益指标（15分）：有效改善环境，达到城市环境要求，满意度95%以上得满分，其他情况酌情扣分。实际完成值得15分。

（2）生态效益指标（15分）：生态环境达标率是否合格，95%（含）以上得满分，90%-95%得16分，90%以下得10分。实际完成值得15分。

4. 满意度指标（10分）

服务对象满意度指标（10分）：满意度达到95%以上得满分，80-95%之间得9分，低于80%不得分。实际完成值得10分。

4. 综合评价情况

2022年年底绩效目标完成情况自评得分总分为80，评分等级为良好。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）居民垃圾分类意识不强。

我区垃圾分类从2017年开始实行垃圾分类试点，居民对垃圾分类意识不强，垃圾分类参差不齐；餐饮企业对垃圾分类不够重视，将餐饮垃圾和生活垃圾混合在一起，造成餐厨垃圾收运工作难度增加，同时也增加了餐厨厂的生产负担。

改进措施：根据《平潭综合实验区生活垃圾分类工作联席会议办公室关于印发〈关于进一步推进生活垃圾分类工作

的实施方案》的通知》，由各相关部门按照各自职责分工，做好餐厨垃圾管理相关工作，确保做到餐厨垃圾强制分类，统一收运、集中处置。

（二）企业服务意识不够。

养殖户上门收取餐厨垃圾时，会顺带处理一些力所能及的事，比如顺手处理生活垃圾，冲洗垃圾桶，付费给商户等，造成餐饮企业宁愿把餐厨垃圾送给养殖户，不愿进行垃圾分类。目前平潭餐厨垃圾收运全区覆盖，工作点除海坛片区相对比较集中，其余的相对比较零散，使餐厨垃圾收运工作难度和工作量相对增多，收运企业无法帮助商户做些力所能及的事，导致餐饮企业对餐厨垃圾分类、收运产生排斥心理。

整改措施：我中心将持续督促运营单位提高服务意识，按照规范标准加强运营管理，提升餐厨垃圾处理技术水平，确保餐厨垃圾处理厂安全运营。

（三）运营管理能力不足。

在日常检查中，发现区水务公司对餐厨厂设施设备维保不到位，餐厨垃圾资源化利用较差。

改进措施：持续督促区水务公司加强内部培训，提高运营管理水平。督促餐厨厂将产生的沼气通过技术改造，就近输送给区华润公司，提升餐厨垃圾资源化利用率，增强安全

生产意识。

39. 城区移动公厕及其他配套设施项目

为提高财政支出项目使用绩效，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心城乡环境管理科对 2022 年度城区移动公厕及其他配套设施项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

为配合推进全国文明城市创建，根据区管委会《中央环保督察有关问题专题协调会议纪要》（〔2019〕91 号）精神，由我所作为业主负责组织实施。项目总投资估算为 400 万元，主要建设内容包括：新建设 6 座移动公厕。6 座移动公厕已于 2020 年完成组装并交付使用，质保期为货物验收合格后 24 个月，于 2022 年 6 月到期。

（二）主要成效

公厕建设是民生工程，是方便群众出行和日常生活的重要基础设施，建成后的直接受益者是城区居民，体现了人民群众利益至上的思想，是为人民群众谋福利的具体行动。公厕建设完善了城市功能，改善了城市人居环境，提升了人民生活水平，从而实现民生工程向社会效益和经济效益的转变，为创建生态城市奠定了良好基础。

二、项目绩效分析

（一）项目资金使用情况

我中心 2022 年该项目绩效目标基本完成。“城区移动公

厕及其他配套设施项目”预算资金为 16.08 万元，资金到位 100%，实际支出 16.08 万元，支出率占 100%，资金使用严格遵照相关规定执行。本着专款专用，专项管理的原则，由财政国库集中支付系统支付各项费用支出，最大程度上的避免了违规情况发生。

（二）绩效目标完成情况分析

2022 年绩效自评体从产出指标、效益指标和满意度三个一级指标，总共有 7 项二级指标，总分达到 97 分。

1.项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 100%。实际完成得 10 分。

2.产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）：完成绩效目标 100%的得满分，未完成 100%同比例的扣减。实际完成值得 15 分。

（2）质量指标（15 分）：验收通过评良得满分；验收通过评合格得 12 分，验收不通过不得分。实际完成值得 15 分。

（3）时效指标（10 分）：实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。实际完成值得 10 分。

（4）成本指标（10 分）：投入资金到位率 95%以上（含 95%）得 10 分，95%—90%得 8 分，其他情况酌情得分。实际 100%得 10 分。

3.效益指标分析（30 分）

（1）社会效益指标（15分）：是否产生社会综合效益，满意度95%以上得满分，其他情况酌情扣分。实际完成值得14分。

（2）生态效益指标（15分）：生态环境达标率是否合格，95%（含）以上得满分，90%-95%得12分，90%以下得10分。实际完成值得14分。

4. 满意度指标（10分）

服务对象满意度指标（10分）：满意度达到95%以上得满分，80-95%之间得9分，低于80%不得分。实际完成值得9分。

5. 综合评价情况

2022年年底绩效目标完成情况自评得分总分为97分，评分等级为优秀。

（三）项目资金使用和实施管理情况分析

2022年“城区移动公厕及其他配套设施项目”预算资金为16.08万元，质保期为货物验收合格后24个月，于2022年6月到期。款项已全部拨付，资金使用严格遵照相关规定执行。

（四）项目完成情况与绩效目标

“城区移动公厕及其他配套设施项目”于2019年12月开始安装施工，2020年6月完成全部6座移动公厕组装并经验收后交付使用。移动公厕建成投用完善了城市功能，改善

了城市人居环境，提升了人民生活水平，总自评分为 97 分，评分等级为优秀。

40. 大件垃圾处理厂建设经费项目

为提高财政支出项目使用绩效，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心城乡环境管理科对 2022 年度大件垃圾处理场建设及运营处置经费开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。

根据区管委会专题会议纪要【2020】182 号——交建系统 2020 年第 5 次协调会会议纪要精神，由平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心作为业主单位，负责大件垃圾处理厂建设工作。项目购置一套大件垃圾处理生产线及辅助设备，将建成主要处理废旧沙发、床垫，废旧家具等大件固废的处理中心，日回收处理大件垃圾 20 吨。目前该项目已完成竣工验收并交付使用。

（二）主要成效。

本项目符合国家大力发展循环经济的产业政策，符合国务院发布的《节能减排“十三五”规划》要求，有利于提高平潭综合实验区再生资源综合利用水平和环境保护，可以带来良好的社会效益和环境效益，节约大量的不可再生资源，有利于推动区域的经济的发展。

二、绩效分析

（一）项目资金使用情况

2022 年的项目绩效目标基本完成。“2022 年度大件垃圾处理厂建设经费”预算资金为 50 万元，资金到位 100%，实际支出 49.17 万元，支出率 98.34%，资金使用严格遵照相关规定执行。本着专款专用，专项管理的原则，由财政国库集中支付系统支付各项费用支出，最大程度上的避免了违规情况发生。

（二）绩效目标完成情况分析

2022 年绩效自评从产出指标、效益指标和满意度三个一级指标，总共有 7 项二级指标，总分达到 93.83 分。

1. 项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 98.34%。实际完成得 7 分。

2. 产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）：完成绩效目标 100%的得满分，未完成 100%同比例的扣减。实际完成值得 15 分。

（2）质量指标（15 分）：验收通过评良得满分；验收通过评合格得 12 分，验收不通过不得分。实际完成值得 15 分。

（3）时效指标（10 分）：实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。实际完成值得 10 分。

（4）成本指标（10 分）：投入资金到位率 95%以上（含 95%）得 10 分，95%—90%得 9 分，其他情况酌情得分。实际完成值得 9.83 分。

3. 效益指标分析（30 分）

(1) 社会效益指标 (15 分): 有效改善环境, 满意度 95%以上得满分, 其他情况酌情扣分。实际完成值得 14 分。

(2) 生态效益指标 (15 分): 生态环境达标率是否合格, 95% (含) 以上得满分, 90%-95%得 12 分, 90%以下得 10 分。实际完成值得 14 分。

4. 满意度指标 (10 分)

服务对象满意度指标 (10 分): 满意度达到 95%以上得满分, 80-95%之间得 9 分, 低于 80%不得分。实际完成值得 9 分。

5. 综合评价情况

2022 年年底大件垃圾处理厂建设经费项目绩效目标完成情况自评得分总分为 93.83 分, 评价等级为优秀。

在下一年度绩效项目管理中要加强精细化长效管理, 推进项目实施按照规定的阶段目标和时序进行。

(三) 项目资金使用和实施管理情况分析

2022 年“大件垃圾处理厂建设经费项目”预算资金为 50 万元, 项目资金拨付 49.17 万元, 资金使用严格遵照相关规定执行。

(四) 项目完成情况与绩效目标

“大件垃圾处理厂建设经费项目”于 2020 年 11 月开始进场安装, 2022 年 1 月通过专家竣工验收并交付使用。项目的建成投用完善和培育了平潭综合实验区再生资源回收、加

工、利用网络体系，将有效保证区域再生资源市场的有序发展，促进循环经济的发展，实现节能减排目标，总自评分为 93.83 分，评价等次为优。

41. 大练生活垃圾转运站建设项目

为提高财政项目项目使用绩效，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心城乡环境管理科对 2022 年大练生活垃圾转运站建设项目开展绩效评价。

一、项目基本情况：

（一）基本情况

根据区管委会专题会议纪要《交建系统 2020 年第 3 次协调会会议纪要》（[2020]104 号），由我中心作为业主单位，负责在大练岛新建一座生活垃圾转运站，项目总投资 560.38 万元，总用地面积 1349 平方米（合 2.02 亩），按小型 V 类垃圾转运站设计，设计日转运垃圾 15 吨，解决大练岛 6000 人的垃圾收集量。主要建设内容包括：主要建设内容包括：场地三通一平、主体压缩站房、大门及围墙、场地硬化、配套转运车辆和转运容器、污水处理设施等。

（二）主要成效

本工程是集市政基础设施建设、环境卫生、公益事业于一体的综合性项目。通过该项目建设，改善大练岛的基础设施状况，为大练岛的发展和加快城镇化进程创造良好的环

境。本项目实施后，日处理垃圾量 15 吨，能够在很大程度上提高大练岛生活垃圾处理能力，将有利于改善区域生态环境质量，极大地美化环境，防治污染，改善广大居民的生活和工作环境，提高人民群众的健康水平和生活质量，同时项目建设将有利于促进生态经济的长期稳定发展，有利于树立大练岛良好的乡镇形象，有利于大练岛的对外开放及经济社会的全面发展。

二、绩效分析

（一）项目资金使用情况

2022 年“大练生活垃圾转运站建设”项目预算资金为 100 万元，资金到位 100%，实际支出 99.97 万元，支出率 99.97%，资金使用严格遵照相关规定执行。本着专款专用，专项管理的原则，由财政国库集中支付系统支付各项费用支出，最大程度上的避免了违规情况发生。

（二）绩效目标完成情况分析

2022 年绩效自评从产出指标、效益指标和满意度三个一级指标，总共有 7 项二级指标，总分达到 97 分。

1. 项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 99.97%。实际完成得 10 分。

2. 产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）：完成绩效目标 100%的得满分，未完成 100%同比例的扣减。实际完成值得 15 分。

（2）质量指标（15 分）：验收通过评良得满分；验收通

过评合格得 12 分，验收不通过不得分。实际完成值得 15 分。

(3) 时效指标 (10 分): 实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。实际完成值得 10 分。

(4) 成本指标 (10 分): 投入资金到位率 95%以上 (含 95%) 得 10 分，95%—90%得 8 分，其他情况酌情得分。实际到位 99.97%得 10 分。

3. 效益指标分析 (30 分)

(1) 社会效益指标 (15 分): 有效改善环境，达到城市环境要求，满意度 95%以上得满分，其他情况酌情扣分。实际完成值得 14 分。

(2) 生态效益指标 (15 分): 生态环境达标率是否合格，95% (含) 以上得满分，90%-95%得 16 分，90%以下得 10 分。实际完成值得 14 分。

4. 满意度指标 (10 分)

服务对象满意度指标 (10 分): 满意度达到 95%以上得满分，80-95%之间得 9 分，低于 80%不得分。实际完成值得 9 分。

5. 综合评价情况

2022 年年底绩效目标完成情况自评得分总分为 97 分，评价等次为优秀。

(三) 项目资金使用和实施管理情况分析

2022 年“大练生活垃圾转运站建设项目”预算资金为 100 万元，实际支出 99.97 万元，资金使用严格遵照相关规定执行。

（四）项目完成情况与绩效目标

“大练生活垃圾转运站建设项目”于 2022 年 9 月开始动工，2022 年 12 月主体封顶，目前土建部分基本完工，进入设备安装阶段，本项目将按照正常工期完成建设任务。大练生活垃圾转运站的建设将大大缓解大练岛环卫工人垃圾转运方面的工作压力，使得大练岛的垃圾收运系统更加高效、合理。是解决垃圾日益增多与转运、处理设施不协调的矛盾，促进综合实验区垃圾收运处理系统的良好发展的有利工程设施，有利于改善城市市容市貌，促进环境与经济协调发展，将具有良好的社会经济效益。总自评分为 97 分，评价等次为优秀。

在下一年度绩效项目管理中要加强精细化长效管理，推进项目实施按照规定的阶段目标和时序进行。

三、下一步改进工作的意见和建议

一是健全项目管理制度，确保资金用于实处，对于资金内部规定进行跟踪和监控。二是制定项目用款计划、合理安排资金支出进度，防止专项资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。三是完善绩效考评体系，对于各项目资金合理分工，落实到部门、落实到人，为全面规范开展绩效

评价工作奠定基础，使考评有据可依。四是加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

42. 垃圾处理终端第三方监管

为提高财政支出项目使用绩效，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心城乡环境管理科对 2022 年度垃圾处理终端第三方监管开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

平潭生活垃圾焚烧厂位于福建省平潭县北厝镇澳仔垃圾堆放场东南，项目总投资 3.8 亿元，主要对平潭综合实验区产生的生活垃圾进行无害化处理，处理余热上网发电，项目处理规模 900 吨/日。该项目目前进入正式运营阶段。

（二）主要成效

为确保平潭生活垃圾焚烧发电厂的安全、环保和稳定运行，按照生活垃圾处理全过程监管的要求，提高平潭北厝生活垃圾无害化处理水平，维护城市公共安全，创新垃圾焚烧处置设施监管手段，进一步提高生活垃圾处置设施运营监管水平，有必要委托第三方对本项目的运营进行监督管理，并对运营期厂区及周边环境影响情况进行污染物定期监测和检测。委托第三方对平潭生活垃圾焚烧发电项目的驻厂技术监管服务，服务内容包括督促平潭北厝垃圾焚烧发电有限公司（以下简称运营方）在设施设备运行、垃圾计量、焚烧、环境污染、安全保护等方面规范运行及监测，对运营中出现

的问题进行技术分析，及时上报并督促解决。

对照《生活垃圾焚烧厂运行监管标准》（CJJ/T 212-2015）、《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）和《特许经营协议》批复的要求，主要针对生活垃圾焚烧发电厂及新增渗滤液处理站的运行工况、环保排放和安全生产指标，包括但不限于主要设备设施、厂内环境、卸料平台、运行工况、停产检修及启停炉、环保耗材、环保排放及在线监测监控、渗滤液处理、飞灰炉渣的稳定化处理和无害化处置进行监管。

二、绩效分析

（一）第三方监管项目绩效目标基本完成。2022 年垃圾处理终端第三方监管费用 20.125 万元是从 2021 年资金结转，资金下达 100%，实际支出金额为 20.125 万元，已完成项目绩效目标 100%，资金使用严格遵照相关规定执行，本着专款专用，专项管理的原则，由财政国库集中支付系统支付各项维护支出，最大程度上的避免了违规情况发生。

（二）在项目实施过程中，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心城乡环境管理科对焚烧厂采取定期和不定期检查的方式，对项目的运营生产情况进行监督检查，及时发现需整改的安全隐患、提出整改意见并加强防范措施。2022 年度第三方监管共出动现场巡检 730 余次，对 12 大类运营数据进行日常审查分析，监督采样操作 75 次，组织召开和参与监管会议 12 次，开展专家现场综合核查 1 次，监督运营方应急演练 1 次。通过项目运营全过程监管，我司共

提出 190 个整改事项，其中安全问题 93 项，环保问题 38 项，基础要求 59 项。本项目多次开展安全大检查，严格值班巡查，全面落实职责和措施，严密监控安全重点部位和重大危险源，有效地确保了安全稳定生产。

（三）绩效目标完成情况分析

2022 年绩效自评从产出指标、效益指标和满意度三个一级指标，总共有 7 项二级指标，总分达到 97 分。

1. 项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 100%。实际完成得 10 分。

2. 产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）：完成绩效目标 100%的得满分，未完成 100%同比例的扣减。实际完成值得 15 分。

（2）质量指标（15 分）：是否按相关要求符合环境质量标准，符合得满分，其他情况酌情得分。实际完成值得 15 分。

（3）时效指标（10 分）：根据实际资金到位及时率计算得分。实际完成值得 10 分。

（4）成本指标（10 分）：投入资金到位率 95%以上（含 95%）得 10 分，95%—90%得 8 分，其他情况酌情得分。实际到位 100%得 10 分。

3. 效益指标分析（30 分）

（1）社会效益指标（15 分）：人居环境改善满意度 95%以上得满分，80%-95%以上，得 15 分；低于 80%不得分。实际完成值得 14 分。

(2) 生态效益指标 (15 分): 生态环境达标率是否合格, 95% (含) 以上得满分, 90%-95%得 12 分, 90%以下得 10 分。实际完成值得 14 分。

4. 满意度指标 (10 分)

服务对象满意度指标 (10 分): 满意度达到 95%以上得满分, 80-95%之间得 9 分, 低于 80%不得分。实际完成值得 9 分。

5. 综合评价情况

2022 年年底绩效目标完成情况自评得分总分为 97 分, 评价等级为优秀。

(四) 项目完成情况与绩效目标

2022 年通过对项目运营全过程监管, 共提出 190 个整改事项, 其中安全问题 93 项, 环保问题 38 项, 基础要求 59 项; 运营方予以整改并回复, 其中回复 190 项, 回复率达到 100%, 183 项整改 7 项未整改, 整改完结率为 96.31% (截至 2022 年 12 月底)。根据平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心城乡环境管理科要求, 自 2022 年 1 月起第三方监管公司开始根据《平潭北厝垃圾焚烧发电有限公司运营监管考核办法 (2022 年度)》对平潭北厝垃圾焚烧发电有限公司的运营情况进行月度考核评分, 截至 2022 年 12 月底共实施了 12 次评分, 年平均分得为 84.17 分。

在下一年度绩效项目管理中要加强精细化长效管理, 推进项目实施按照规定的阶段目标和时序进行。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）存在的问题

1. 项目相关文件资料未及时整理归档。
2. 项目提交文件速度有待加强。
3. 项目人员培训管理后续计划有待进一步加强。
4. 项目针对运营方反复发现的问题督促力度不够。

（二）改进措施

1. 要求加强对文件资料管理，做到当日资料当日归档。
2. 严格审查汇总当月相关数据并及时上报，确保日常管理工作顺利进行，彻底消除工作懈怠。
3. 加强员工的日常安全培训教育，使其充分了解和掌握工作岗位存在的危险因素及防范措施，切实提升从业人员安全技能和隐患排查能力。
4. 将提高对运营方安全隐患治理力度，有问题及时解决，发现一个处理一个，不留死角，不留隐患。

43. 关于下达 2021 年数字城市管理平台建设省级补助资金的通知

为提高财政支出项目使用绩效，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心城乡环境管理科对 2022 年度关于下达 2021 年数字城市管理平台建设省级补助资金的通知项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。

根据区管委会专题会议纪要《交建系统 2020 年第 4 次

协调会会议纪要》（[2020]154 号），由平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心负责平潭“智能环卫”监管平台二期项目建设。目前该项目已通过专家竣工验收，正在投入使用。

（二）主要成效。

平潭智能环卫二期需要在一期基础上完善中转站、餐厨厂等场地的监管。同时本次需要实现对垃圾分类“投、收、运、处、宣、商、管”等全流程的管控，并且通过 IoT、人工智能、AI 视觉应用等新技术赋能，对居民行为与各类型垃圾流向、垃圾分类各环节数据进行分析、跟踪以及处理，实现分类完成指标智能化分析，构建参与主体“互联”、设施设备“物联”、分类工作“数字治理”的智能管理模式，加强部门协同、各级联动、全程规划、政策保障，为实现“两网融合”、精准提升分类质量、提高公众服务满意度、提升精细化城市治理水平提供技术支撑。

三、绩效分析

（一）项目资金使用情况

2022 年的项目绩效目标基本完成。“关于下达 2021 年数字城市管理平台建设省级补助资金的通知”该项省级助资金 200 万元，资金到位 100%，实际支出 100.772 万元，占支出率 50.4%，资金使用严格遵照相关规定执行。本着专款专用，专项管理的原则，由财政国库集中支付系统支付各项费用支出，最大程度上的避免了违规情况发生。

（二）绩效目标完成情况分析

2022 年绩效自评体从产出指标、效益指标和满意度三个一级指标，总共有 7 项二级指标，总分达到 82.04 分。

1. 项目资金（10 分）：该项省级助资金 200 万元，资金到位 100%，实际支出 100.772 万元，占支出率 50.4%，按照执行率折算得分，实际完成得 0 分。

2. 产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）：完成绩效目标 100%的得满分，未完成 100%同比例的扣减。实际完成值得 15 分。

（2）质量指标（15 分）：验收通过评良得满分；验收通过评合格得 12 分，验收不通过不得分。实际完成值得 15 分。

（3）时效指标（10 分）：实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。实际完成值得 10 分。

（4）成本指标（10 分）：投入资金到位率 95%以上（含 95%）得 10 分，95%—90%得 9 分，其他情况酌情得分。实际到位率 50.4%得 50.4 分。

3. 效益指标分析（30 分）

（1）社会效益指标（15 分）：有效改善环境达到社会综合效益，满意度 95%以上得满分，其他情况酌情扣分。实际完成值得 14 分。

（2）生态效益指标（15 分）：生态环境达标率是否合格，95%（含）以上得满分，90%—95%得 12 分，90%以下得 10 分。实际完成值得 14 分。

4. 满意度指标（10 分）

服务对象满意度指标（10分）：满意度达到95%以上得满分，80-95%之间得9分，低于80%不得分。实际完成值得9分。

（三）项目资金使用和实施管理情况分析

2022年“关于下达2021年数字城市管理平台建设省级补助资金的通知”省级补助资金200万元，项目拨付100.77万元，资金使用严格遵照相关规定执行。

（四）项目完成情况与绩效目标

“智能环卫二期项目”于2021年9月开工，2021年12月通过专家组初步验收，2022年12月通过专家组竣工验收，进入正式运行。通过平潭“智能环卫”监管平台二期项目的建设将有力推进平潭综合实验区精细化管理工作，改善城市的环境卫生状况，有利于创造一个更加清洁、卫生的城区，有利于创造一个更加优美的工作和生活环境，有利于人民群众的身心健康，是对建设宜居幸福城市的有力支持。有效改善城市市容市貌环境，尤其是社会公共环境卫生质量得到了明显提升。总自评分为82.04分，评价等次为良好。

44. 环卫基础设施建设项目（旧城区垃圾转运站及公厕）

为提高财政项目项目使用绩效，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心城乡环境管理科对2022年环卫基础

设施建设项目（旧城区垃圾转运站和公共厕所）项目开展绩效评价。

一、项目基本情况：

（一）基本情况

根据“平潭综合实验区关于《环卫基础设施建设项目（旧城区生活垃圾转运站和公共厕所）——城东生活垃圾转运站项目可行性研究报告+》的批复”（岚综实项目审批【2018】170号）由区环卫所为业主单位，项目总投资估算为2073万元，其中建安工程费用为1655万元。主要建设内容包括：主体压缩站房、大门及围墙、场地硬化、配套转运车辆和转运容器、场地三通一平等。本转运站的建设总工期控制在9个月内。

（二）主要成效

根据环卫设施建设两年行动计划方案，由区环卫所作为旧城区环卫设施建设项目业主单位，中湖、园西生活垃圾转运站已建成并投入使用。城东生活垃圾转运站已于2021年4月21日通过竣工验收并交付使用。

本工程是一项民心工程、民生工程。是解决综合实验区垃圾统筹出路问题的重要举措；是解决垃圾日益增多与转运、处理设施不协调的矛盾，促进综合实验区垃圾收运处理系统的良好发展的有利工程设施；是改善城市市容市貌，促进环境与经济协调发展，将具有良好的社会效益。

二、绩效分析

(一) 2022 年环卫基础设施建设项目的绩效目标基本完成。该项目 322 万元是从 2021 年资金结转的, 资金到位 100%, 实际支出 176.8 万元, 支出率占 54.9%, 资金使用严格遵照相关规定执行, 本着专款专用, 专项管理的原则, 由财政国库集中支付系统支付各项维护支出, 最大程度上的避免了违规情况发生。

(二) 绩效目标完成情况分析

2022 年绩效自评体从产出指标、效益指标和满意度三个一级指标, 总共有 7 项二级指标, 总分达到 82.49 分。

1. 项目资金 (10 分): 该项目 322 万元是从 2021 年资金结转的, 资金到位 100%, 实际支出 176.8 万元, 支出率占 54.9%, 按照执行率折算得分, 实际完成得 0 分。

2. 产出指标分析 (50 分)

(1) 数量指标 (15 分): 完成绩效目标 100% 的得满分, 未完成 100% 同比例的扣减。实际完成值得 15 分。

(2) 质量指标 (15 分): 验收通过评良得满分; 验收通过评合格得 8 分, 验收不通过不得分。实际完成值得 15 分。

(3) 时效指标 (10 分): 实际实施月份不晚于计划月份的得满分, 比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分, 比计划月份晚 1 个月以上不得分。实际完成值得 10 分。

(4) 成本指标 (10 分): : 投入资金到位率 95% 以上 (含 95%) 得 10 分, 95%—90% 得 9 分, 其他情况酌情得分。实际

到位率 54.9%得 5.49 分。

3. 效益指标分析（30 分）

（1）社会效益指标（15 分）：确保垃圾处理正常，有效改善环境，达到社会综合效益，满意度 95%以上得满分，其他情况酌情扣分。实际完成值得 14 分。

（2）生态效益指标（15 分）：生态环境达标率是否合格，95%以上得满分，90%-95%得 12 分，90%以下得 10 分。实际完成值得 14 分。

4. 满意度指标（10 分）

服务对象满意度指标（10 分）：满意度达到 95%以上得满分，80-95%之间得 9 分，低于 80%不得分。实际完成值得 9 分。

（三）项目资金和实施管理情况分析

“2022 年度平潭环卫基础设施建设项目（旧城区垃圾转运站和公共厕所）”项目已完成全部建设任务，经费严格按审批流程支付。2022 年年底绩效目标完成情况自评得分总分为 82.49 分评价等级为良好。

（四）项目完成情况与绩效目标

项目已完成全部建设任务，并通过竣工验收，工程质量达到合格标准。项目建成后，我区生活垃圾转运得到有效提高，设施管护到位，运行正常，切实改善生产生活环境，提高生态乡镇创建水平切、实改善乡镇面貌和人民群众的生产

生活环境，为生态乡镇创建奠定了良好基础。在下一年度绩效项目管理中要加强精细化长效管理，推进项目实施按照规定的阶段目标和时序进行。

三、下一步改进工作的意见和建议

一是健全项目管理制度，确保资金用于实处，对于资金内部规定进行跟踪和监控。二是制定项目用款计划、合理安排资金支出进度，防止专项资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。三是完善绩效考评体系，对于各项目资金合理分工，落实到部门、落实到人，为全面规范开展绩效评价工作奠定基础，使考评有据可依。四是加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

45. 环卫设施管护及保洁作业经费

为提高财政支出项目使用绩效，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心城乡环境管理科对 2022 年度环卫设施管护及保洁作业经费项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

敖东镇、澳前、天大山、岚城、鸡公山垃圾转运站建设单位为区市政园林公司，其中敖东镇、澳前、天大山垃圾转运站于 2021 年 9 月完成移交手续，鸡公山、岚城垃圾转运站于 2021 年 11 月完成移交手续；城东垃圾转运站由我中心

（原区环卫所）作为业主单位推进建设，并于 2019 年 5 月完成竣工验收，日垃圾处理规模为 30t/d 至 55t/d 不等；高铁中心站垃圾分类屋位于高铁中心站南侧，占地面积 15 m²，由我中心作为业主单位推进建设，并于 2021 年 1 月投入使用；流水大件垃圾处理厂位于君山片区君山镇（原流水镇），建设规模为 20 吨/日，由我中心作为业主单位推进建设，并于 2021 年 1 月投入使用。上述市容环卫设施均已委托区环发公司开展日常运营维护，由各片区负责日常监管。公路及金井湾片区市政道路环境卫生保洁由中心直接委托省高速公路养护工程有限公司负责。

（二）主要成效

生活垃圾转运站的建成投用，提高了城市生活垃圾转运效率，做到生活垃圾日产日清，定点转运的方式减少生活垃圾乱堆乱倒的现象，同时降低了生活垃圾运输成本，美化居民的工作和生活环境。大件垃圾是指重量超过 5 千克或体积超过 0.2 立方米或长度超 1 米、整体性强需要拆解后方可再利用或进一步处理的具有坐卧以及贮存、间隔等功能的废旧生活和办公器具，如床架、床垫、沙发、桌椅、衣（书）柜等。大件垃圾处理厂及高铁中心站垃圾分类屋的建成投用，解决了大件垃圾处理难题，同时促进了垃圾分类的普及和落实。这些市政环卫基础设施的建成，有效减少了垃圾对环境的污染和危害，提高了垃圾处理的效率和质量。

二、绩效分析

（一）项目资金使用情况

2022 年环卫设施管护及保洁作业经费绩效目标基本完成。该项目预算资金 500 万元，资金到位 100%，实际支出 6.69 万元，支出率占 1.3%，资金使用严格遵照相关规定执行，本着专款专用，专项管理的原则，由财政国库集中支付系统支付各项维护支出，最大程度上的避免了违规情况发生。

（二）绩效目标完成情况

2022 年绩效自评体从产出指标、效益指标和满意度三个一级指标，总共有 7 项二级指标，总分达到 80.13 分。

1.项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 1.3%。实际完成得 0 分。

2. 产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）：完成绩效目标 100%的得满分，未完成 100%同比例的扣减。实际完成值得 15 分。

（2）质量指标（15 分）：是否按相关要求符合环境质量标准，符合得满分，其他情况酌情得分。实际完成值得 15 分。

（3）时效指标（10 分）：根据实际资金到位及时率计算得分。实际完成值得 10 分。

（4）成本指标（10 分）：投入资金到位率 95%以上（含 95%）得 10 分，95%—90%得 8 分，其他情况酌情得分。实际到位 1.3%得 0.13 分。

3. 效益指标分析（30 分）

（1）社会效益指标（15 分）：人居环境改善满意度 95% 以上得满分，80%-95% 以上，得 15 分；低于 80% 不得分。实际完成值得 15 分。

（2）生态效益指标（15 分）：生态环境达标率是否合格，95%（含）以上得满分，90%-95% 得 12 分，90% 以下得 10 分。实际完成值得 15 分。

4. 满意度指标（10 分）

服务对象满意度指标（10 分）：满意度达到 95% 以上得满分，80-95% 之间得 9 分，低于 80% 不得分。实际完成值得 10 分。

5. 综合评价情况

2022 年年底绩效目标完成情况自评得分总分为 80.13 分，评价等级为良好。

（三）项目资金和实施管理情况分析

2022 年度环卫设施管护及保洁作业经费绩效目标基本完成。该项目预算资金为 500 万元，资金到位 100%，实际支出 6.69 万元，支出率 1.3%，资金使用严格遵照相关规定执行。本着专款专用，专项管理的原则，由财政国库集中支付系统支付各项费用支出，最大程度上的避免了违规情况发生。

（四）项目完成情况与绩效目标

根据《平潭综合实验区公路与市政公用设施管护管理办法（修订版）》（岚综管办〔2020〕81号）要求，我中心采取日常不定期考评、考核检查和季度考核相结合的方式实验区市容环卫设施养护情况进行考核，考核按照《平潭综合实验区市容环卫设施养护作业考核办法》执行，检查了保洁服务中心、高铁中心站南侧垃圾分类收集屋及北侧垃圾收集点及流水大件垃圾处理厂等市政环卫设施的养护情况，要求运营方对检查发现日常运营中存在的问题及时整改反馈，回复率达到100%，整改完结率为100%（截至2022年12月底）。每季度对运营情况进行考核评分并发出通报。

在下一年度绩效项目管理中要加强精细化长效管理，推进项目实施按照规定的阶段目标和时序进行。

三、存在问题和改进措施

（一）存在问题

1. 根据《平潭综合实验区管委会办公室关于印发〈平潭综合实验区公路与市政公用设施管护管理办法（修订版）〉的通知》（岚综管办〔2020〕81号）精神，“日常养护费用标准由区城乡交建中心委托专业造价咨询机构编制后，报区交通与建设局审定发布。”现区交通建设局未完成养护费用标准审定，我中心无法按审定后的养护费用标准支付相关费用。

2. 养护单位养护力度不够。养护单位未严格执行规章制度，未形成日常维保长效机制。

（二）改进措施

1. 持续跟踪区交通建设局养护费用标准审定情况。

2. 督促养护单位加强执行安全教育培训等规章制度，加强安全防范意识，严格按照要求佩戴劳保用品；加强日常巡查制度，特别是设施设备巡查，提高安全隐患治理力度，有问题及时解决，发现一个处理一个，不留死角，不留隐患。

46. 建筑垃圾临时消纳场建设管理及建筑垃圾处置费

为提高财政支出项目使用绩效，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心城乡环境管理科对 2022 年度建筑垃圾临时消纳场建设管理及建筑垃圾处置费项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

根据区管会专题会议纪要《交建系统项目专题协调推进会会议纪要》【2018】247 号及《平潭综合实验区交通与建设局关于建筑垃圾临时消纳场建设单位事宜的请示》岚交建综合【2017】67 号文件精神，洋潮屿建筑垃圾临时收纳场 2021 年全年共处理各类垃圾约 15 多万吨，其中轻质筛分物（废纸皮、废木材、生活垃圾等）约 1 万多吨：转运至北厝垃圾焚烧厂焚烧；可资源化利用的建筑材料约 13 多万吨废建材（废石头、废砖瓦灰等）经区城乡交建中心同意，由区麒麟资产公司、鑫福鑫公司调配使用，在 2021 年清空了洋

潮屿整个场地。目前，区环发公司执行“应收尽收”的服务理念，同时做好进场内容物的实时管控；并依旧积极对接社会各需渣企业，用以控制各类可资源化利用的建筑材料处置的时效性。

（二）主要成效

对洋潮屿建筑垃圾临时消纳场自 2018 年 10 月场地开放以来接收的近 15 万吨 30 万 m^3 的各类存量建筑渣处理殆尽，并重新制定了长期有效的循环再利用机制。

四、绩效分析

（一）项目资金使用情况

2022 年的项目绩效目标基本完成。“建筑垃圾临时消纳场建设管理及建筑垃圾处置费”预算资金为 200 万元，资金到位 0.12%，由于财政资金紧张，实际仅支出 0.24 万元，支出率 0.12%。

（二）绩效目标完成情况分析

2022 年绩效自评从产出指标、效益指标和满意度三个一级指标，总共有 7 项二级指标，总分达到 80.01 分。

1. 项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 0.12%。实际完成得 0 分。

2. 产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）：完成绩效目标 100% 的得满分，未完成 100% 同比例的扣减。实际完成值得 15 分。

（2）质量指标（15 分）：验收通过评良得满分；验收通

过评合格得 12 分，验收不通过不得分。实际完成值得 15 分。

(3) 时效指标 (10 分): 实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。实际完成值得 10 分。

(4) 成本指标 (10 分): 投入资金到位率 95%以上 (含 95%) 得 10 分，95%—90%得 9 分，其他情况酌情得分。实际到位率 0.12%得 0 分。

3. 效益指标分析 (30 分)

(1) 社会效益指标 (15 分): 有效改善环境，达到社会综合效益，满意度 95%以上得满分，其他情况酌情扣分。实际完成值得 15 分。

(2) 生态效益指标 (15 分): 生态环境达标率是否合格，95% (含) 以上得满分，90%-95%得 12 分，90%以下得 10 分。实际完成值得 15 分。

4. 满意度指标 (10 分)

服务对象满意度指标 (10 分): 满意度达到 95%以上得满分，80-95%之间得 9 分，低于 80%不得分。实际完成值得 10 分。

5. 综合评价情况

2022 年年底建筑垃圾临时消纳场及建筑材料循环再利用项目绩效目标完成情况自评得分总分为 80.01，评价等级为良。

（三）项目资金使用和实施管理情况分析

2022 年“建筑垃圾临时消纳场及建筑材料循环再利用项目”预算资金为 200 万元，项目资金拨付 0.24 万元资金使用严格遵照相关规定执行。本着专款专用，专项管理的原则，由财政国库集中支付系统支付各项费用支出，最大程度上的避免了违规情况发生。

（四）项目完成情况与绩效目标

2022 年“建筑垃圾临时消纳场及建筑材料循环再利用项目”在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目成效等方面落实情况良好，总自评分总分为 80.01，评价等级为良。

三、存在问题和改进措施

（一）存在问题

由于相关规划等原因，平潭建筑垃圾临时消纳场目前仅剩洋潮屿建筑垃圾临时消纳场这一个，关于该场地自然生态局在复函中明确表示不再续租，场地关停后平潭将面临各类建筑垃圾无处可去无处存放的问题。

（二）改进措施

报请区交建局协调各相关单位新增建筑垃圾消纳场。

47. 旧城区老旧公厕改造项目

为提高财政支出项目使用绩效，平潭综合实验区城乡建

设与交通运输服务中心城乡环境管理科对 2022 年度旧城区老旧公厕改造项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。

根据区管委会专题会议纪要《中央环保督察有关问题专题协调会议纪要》〔2019〕91 号要求，为配合推进全国文明城市创建，由我中心为业主，对旧城区 3 座老旧公厕进行改造。该项目总投资为 100 万元，项目建设主要包括：拆除工程、砌筑墙体、墙面装修、天棚装修等，目前 3 座老旧公厕改造已改造完成并交付使用。

（二）主要成效

公厕建设是民生工程，是方便群众出行和日常生活的重要基础设施，建成后的直接受益者是城区居民，体现了人民群众利益至上的思想，是为人民群众谋福利的具体行动。公厕建设完善了城市功能，改善了城市人居环境，提升了人民生活水平，从而实现民生工程向社会效益和经济效益的转变，为创建生态城市奠定了良好基础。

五、绩效分析

（一）项目资金使用情况

2022 年的项目绩效目标基本完成。“2022 年度旧城区老旧公厕改造项目”预算资金为 35 万元，项目正在结算审核阶段，资金暂未拨付，资金使用将严格遵照相关规定执行。

（二）绩效目标完成情况分析

2022 年绩效自评体从产出指标、效益指标和满意度三个一级指标，总共有 7 项二级指标，总分达到 80 分。

1. 项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 0%。实际完成得 0 分。

2. 产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）：完成绩效目标 100%的得满分，未完成 100%同比例的扣减。实际完成值得 15 分。

（2）质量指标（15 分）：验收通过评良得满分；验收通过评合格得 12 分，验收不通过不得分。实际完成值得 15 分。

（3）时效指标（10 分）：实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。实际完成值得 10 分。

（4）成本指标（10 分）：投入资金使用率 95%以上（含 95%）得 10 分，95%—90%得 9 分，其他情况酌情得分。实际完成值得 0 分。

2. 效益指标分析（30 分）

（1）社会效益指标（15 分）：有效改善环境达到社会综合效益，满意度 95%以上得满分，其他情况酌情扣分。实际完成值得 15 分。

（2）生态效益指标（15 分）：生态环境达标率是否合格，95%（含）以上得满分，90%—95%得 12 分，90%以下得 10 分。

实际完成值得 15 分。

3. 满意度指标（10 分）

服务对象满意度指标（10 分）：满意度达到 95%以上得满分，80-95%之间得 9 分，低于 80%不得分。实际完成值得 10 分。

4. 综合评价情况

2022 年年底绩效目标完成情况自评得分总分为 80 分，评分等级为良好。

（三）项目资金使用和实施管理情况分析

2022 年“旧城区老旧公厕改造项目”预算资金为 35 万元，项目正在结算审核阶段，资金暂未拨付，资金使用将严格遵照相关规定执行。

（四）项目完成情况与绩效目标

“旧城区老旧公厕改造项目”于 2020 年 9 月开工，2020 年 12 月完成竣工验收。公厕的改造提升配合推进了全国文明城市的创建，完善了城市功能，改善了城市人居环境，提升了人民生活水平，总自评分为 80 分，评价等次为良。

（五）项目实施的经验、存在的问题和改进措施

做好项目实施的跟踪检查工作，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的

项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

四、下一步改进工作的意见和建议

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

48. 垃圾处理终端第三方监管项目

为提高财政支出项目使用绩效，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心城乡环境管理科对 2022 年度垃圾处理终端第三方监管开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

平潭生活垃圾焚烧厂位于福建省平潭县北厝镇澳仔垃圾堆放场东南，项目总投资 3.8 亿元，主要对平潭综合实验区产生的生活垃圾进行无害化处理，处理余热上网发电，项目处理规模 900 吨/日。该项目目前进入正式运营阶段。

（二）主要成效

为确保平潭生活垃圾焚烧发电厂的安全、环保和稳定运行，按照生活垃圾处理全过程监管的要求，提高平潭北厝生

生活垃圾无害化处理水平，维护城市公共安全，创新垃圾焚烧处置设施监管手段，进一步提高生活垃圾处置设施运营监管水平，有必要委托第三方对本项目的运营进行监督管理，并对运营期厂区及周边环境影响情况进行污染物定期监测和检测。委托第三方对平潭生活垃圾焚烧发电项目的驻厂技术监管服务，服务内容包括督促平潭北厝垃圾焚烧发电有限公司（以下简称运营方）在设施设备运行、垃圾计量、焚烧、环境污染、安全保护等方面规范运行及监测，对运营中出现的问题进行技术分析，及时上报并督促解决。

对照《生活垃圾焚烧厂运行监管标准》（CJJ/T 212-2015）、《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）和《特许经营协议》批复的要求，主要针对生活垃圾焚烧发电厂及新增渗滤液处理站的运行工况、环保排放和安全生产指标，包括但不限于主要设备设施、厂内环境、卸料平台、运行工况、停产检修及启停炉、环保耗材、环保排放及在线监测监控、渗滤液处理、飞灰炉渣的稳定化处理和无害化处置进行监管。

二、绩效分析

（一）第三方监管项目绩效目标基本完成。2022 年垃圾处理终端第三方监管预算资金为 80 万元，资金下达 100%，实际支出金额为 39.75 万元，已完成项目绩效目标 49.7%，资金使用严格遵照相关规定执行，本着专款专用，专项管理

的原则，由财政国库集中支付系统支付各项维护支出，最大程度上的避免了违规情况发生。

（二）在项目实施过程中，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心城乡环境管理科对焚烧厂采取定期和不定期检查的方式，对项目的运营生产情况进行监督检查，及时发现需整改的安全隐患、提出整改意见并加强防范措施。2022 年度第三方监管共出动现场巡检 730 余次，对 12 大类运营数据进行日常审查分析，监督采样操作 75 次，组织召开和参与监管会议 12 次，开展专家现场综合核查 1 次，监督运营方应急演练 1 次。通过项目运营全过程监管，我司共提出 190 个整改事项，其中安全问题 93 项，环保问题 38 项，基础要求 59 项。本项目多次开展安全大检查，严格值班巡查，全面落实职责和措施，严密监控安全重点部位和重大危险源，有效地确保了安全稳定生产。

（三）绩效目标完成情况分析

2022 年绩效自评从产出指标、效益指标和满意度三个一级指标，总共有 7 项二级指标，总分达到 81.97 分。

1. 项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 49.7%。实际完成得 0 分。

2. 产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）：完成绩效目标 100%的得满分，未完成 100%同比例的扣减。实际完成值得 15 分。

(2) 质量指标 (15 分)：是否按相关要求符合环境质量标准，符合得满分，其他情况酌情得分。实际完成值得 15 分。

(3) 时效指标 (10 分)：根据实际资金到位及时率计算得分。实际完成值得 10 分。

(4) 成本指标 (10 分)：投入资金到位率 95%以上 (含 95%) 得 10 分，95%—90%得 8 分，其他情况酌情得分。实际到位 49.7%得 4.97 分。

3. 效益指标分析 (30 分)

(1) 社会效益指标 (15 分)：人居环境改善满意度 95%以上得满分，80%—95%以上，得 15 分；低于 80%不得分。实际完成值得 14 分。

(2) 生态效益指标 (15 分)：生态环境达标率是否合格，95% (含) 以上得满分，90%—95%得 12 分，90%以下得 10 分。实际完成值得 14 分。

4. 满意度指标 (10 分)

服务对象满意度指标 (10 分)：满意度达到 95%以上得满分，80—95%之间得 9 分，低于 80%不得分。实际完成值得 9 分。

5. 综合评价情况

2022 年绩效目标完成情况自评得分总分为 81.97 分，评价等级为良好。

（四）项目完成情况与绩效目标

2022 年通过对项目运营全过程监管，共提出 190 个整改事项，其中安全问题 93 项，环保问题 38 项，基础要求 59 项；运营方予以整改并回复，其中回复 190 项，回复率达到 100%，183 项整改 7 项未整改，整改完结率为 96.31%（截至 2022 年 12 月底）。根据平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心城乡环境管理科要求，自 2022 年 1 月起第三方监管公司开始根据《平潭北厝垃圾焚烧发电有限公司运营监管考核办法（2022 年度）》对平潭北厝垃圾焚烧发电有限公司的运营情况进行月度考核评分，截至 2022 年 12 月底共实施了 12 次评分，年平均分得为 84.17 分。

在下一年度绩效项目管理中要加强精细化长效管理，推进项目实施按照规定的阶段目标和时序进行。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）存在的问题

- 1、项目相关文件资料未及时整理归档。
- 2、项目提交文件速度有待加强。
- 3、项目人员培训管理后续计划有待进一步加强。
- 4、项目针对运营方反复发现的问题督促力度不够。

（二）改进措施

- 1、要求加强对文件资料管理，做到当日资料当日归档。
- 2、严格审查汇总当月相关数据并及时上报，确保日常管理工作顺利进行，彻底消除工作懈怠。

3、加强员工的日常安全培训教育，使其充分了解和掌握工作岗位存在的危险因素及防范措施,切实提升从业人员安全技能和隐患排查能力。

4、将提高对运营方安全隐患治理力度，有问题及时解决，发现一个处理一个，不留死角，不留隐患。

49. 环卫基础设施建设项目（旧城区垃圾转运站及公厕）

为提高财政项目项目使用绩效，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心城乡环境管理科对 2022 年环卫基础设施建设项目（旧城区垃圾转运站和公共厕所）项目开展绩效评价。

一、项目基本情况：

（一）基本情况

根据“平潭综合实验区关于《环卫基础设施建设项目（旧城区生活垃圾转运站和公共厕所）——城东生活垃圾转运站项目可行性研究报告十》的批复”（岚综实项目审批【2018】170 号）由区环卫所为业主单位，项目总投资估算为 2073 万元，其中建安工程费用为 1655 万元。主要建设内容包括：主体压缩站房、大门及围墙、场地硬化、配套转运车辆和转运容器、场地三通一平等。本转运站的建设总工期控制在 9 个月内。

（三）主要成效

根据环卫设施建设两年行动计划方案，由区环卫所作为旧城区环卫设施建设项目业主单位，中湖、园西生活垃圾转运站已建成并投入使用。城东生活垃圾转运站已于 2021 年 4 月 21 日通过竣工验收并交付使用。

本工程是一项民心工程、民生工程。是解决综合实验区垃圾统筹出路问题的重要举措；是解决垃圾日益增多与转运、处理设施不协调的矛盾，促进综合实验区垃圾收运处理系统的良好发展的有利工程设施；是改善城市市容市貌，促进环境与经济协调发展，将具有良好的社会经济效益。

三、绩效分析

（一）2022 年环卫基础设施建设项目的绩效目标基本完成。该项目预算资金 235 万元，资金到位 100%，实际支出 149.9 万元，支出率占 63.8%，资金使用严格遵照相关规定执行，本着专款专用，专项管理的原则，由财政国库集中支付系统支付各项维护支出，最大程度上的避免了违规情况发生。

（二）绩效目标完成情况分析

2022 年绩效自评体从产出指标、效益指标和满意度三个一级指标，总共有 7 项二级指标，总分达到 90.38 分。

2. 项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 63.83%。实际完成得 5 分。

2. 产出指标分析（50 分）

(1) 数量指标 (15 分): 完成绩效目标 100%的得满分, 未完成 100%同比例的扣减。实际完成值得 15 分。

(2) 质量指标 (15 分): 验收通过评良得满分; 验收通过评合格得 8 分, 验收不通过不得分。实际完成值得 15 分。

(3) 时效指标 (10 分): 实际实施月份不晚于计划月份的得满分, 比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分, 比计划月份晚 1 个月以上不得分。实际完成值得 10 分。

(4) 成本指标 (10 分): : 投入资金到位率 95%以上 (含 95%) 得 10 分, 95%—90%得 9 分, 其他情况酌情得分。实际到位率 63.83%得 6.38 分。

3. 效益指标分析 (30 分)

(1) 社会效益指标 (15 分): 确保垃圾处理正常, 有效改善环境, 达到社会综合效益, 满意度 95%以上得满分, 其他情况酌情扣分。实际完成值得 15 分。

(2) 生态效益指标 (15 分): 生态环境达标率是否合格, 95% (含) 以上得满分, 90%—95%得 16 分, 90%以下得 10 分。实际完成值得 15 分。

4. 满意度指标 (10 分)

服务对象满意度指标 (10 分): 满意度达到 95%以上得满分, 80—95%之间得 9 分, 低于 80%不得分。实际完成值得 9 分。

(三) 项目资金和实施管理情况分析

“2022 年度平潭环卫基础设施建设项目（旧城区垃圾转运站和公共厕所）”项目已完成全部建设任务，经费严格按审批流程支付。2022 年年底绩效目标完成情况自评得分总分为 90.38 分评价等级为优秀。

（四）项目完成情况与绩效目标

项目已完成全部建设任务，并通过竣工验收，工程质量达到合格标准。项目建成后，我区生活垃圾转运得到有效提高，设施管护到位，运行正常，切实改善生产生活环境，提高生态乡镇创建水平切实改善乡镇面貌和人民群众的生产生活环境，为生态乡镇创建奠定了良好基础。在下一年度绩效项目管理中要加强精细化长效管理，推进项目实施按照规定的阶段目标和时序进行。

三、下一步改进工作的意见和建议

一是健全项目管理制度，确保资金用于实处，对于资金内部规定进行跟踪和监控。二是制定项目用款计划、合理安排资金支出进度，防止专项资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。三是完善绩效考评体系，对于各项目资金合理分工，落实到部门、落实到人，为全面规范开展绩效评价工作奠定基础，使考评有据可依。四是加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

50. 平原、白青、流水、苏澳四个垃圾转运站改造项目

为提高财政项目项目使用绩效，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心城乡环境管理科对 2022 年平原、白青、流水、苏澳四个垃圾转运站改造项目开展绩效评价。

一、项目基本情况：

（一）基本情况

根据区管委会《交建系统 2020 年第 3 次协调会会议纪要》（〔2020〕104）号）要求，由我中心作为业主单位，负责平原、白青、苏澳、流水四个垃圾转运站改造项目。本项目总投资 300 万元，主要建设内容包括装饰工程、安装工程等。建设总工期控制在 150 天。

（四）主要成效

白青垃圾转运站已于 12 月底完成改造任务并交付使用。流水转运站于 12 月底进场施工。

本工程是一项民心工程、民生工程。是解决综合实验区乡村垃圾统筹出路问题的重要举措；是解决垃圾日益增多与转运、处理设施不协调的矛盾，促进综合实验区垃圾收运处理系统的良好发展的有利工程设施；是改善城市市容市貌，促进环境与经济协调发展，将具有良好的社会经济效益。

四、绩效分析

（一）2022 年的项目绩效目标基本完成。“平原、白青、

流水、苏澳四个垃圾转运站改造项目”3.1722 万元资金是从 2021 年资金结转至 2022 年,由于报销款项先从 2022 年的预算指标中列支,以至结转资金尚未拨付。

(二) 绩效目标完成情况分析

2022 绩效自评体从产出指标、效益指标和满意度三个一级指标,总共有 7 项二级指标,总分达到 80 分。

1. 项目资金(10 分):按照执行率折算得分,全年执行率 0%。实际完成得 0 分。

2. 产出指标分析(50 分)

(1) 数量指标(15 分):完成绩效目标 100%的得满分,未完成 100%同比例的扣减。实际完成值得 15 分。

(2) 质量指标(15 分):验收通过评良得满分;验收通过评合格得 8 分,验收不通过不得分。实际完成值得 15 分。

(3) 时效指标(10 分):实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分,比计划月份晚 1 个月以上不得分。实际完成值得 10 分。

(4) 成本指标(10 分):投入资金到位率 95%以上(含 95%)得 10 分,95%—90%得 9 分,其他情况酌情得分。实际到位率 0%得 0 分。

3. 效益指标分析(30 分)

(1) 社会效益指标(15 分):有效改善环境达到社会综合效益,满意度 95%以上得满分,其他情况酌情扣分。实际

完成值得 15 分。

(2) 生态效益指标 (15 分): 生态环境达标率是否合格, 95% (含) 以上得满分, 90%-95%得 12 分, 90%以下得 10 分。实际完成值得 15 分。

4. 满意度指标 (10 分)

服务对象满意度指标 (10 分): 满意度达到 95%以上得满分, 80-95%之间得 9 分, 低于 80%不得分。实际完成值得 10 分。

(三) 项目资金和实施管理情况分析

“平原、白青、流水、苏澳四个垃圾转运站改造项目”已通过财政结算审核, 资金全部按合同约定并经正常审批流程支付完成, 2022 年年底绩效目标完成情况自评得分总分为 80 分, 评价等级为良好。

(四) 项目完成情况与绩效目标

四个垃圾转运站于 2020 年 12 月 8 日开工, 2021 年 4 月 12 日完成竣工验收, 项目建设按进度计划完成施工。四个垃圾转运站改造项目完成后, 我区生活垃圾转运得到有效提高, 切实改善生产生活环境, 提高生态乡镇创建水平切、实改善乡镇面貌和人民群众的生产生活环境, 为生态乡镇创建奠定了良好基础。

51. 平原、白青、流水、苏澳四个垃圾转运站改造项目

为提高财政项目项目使用绩效，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心城乡环境管理科对 2022 年平原、白青、流水、苏澳四个垃圾转运站改造项目开展绩效评价。

一、项目基本情况：

（一）基本情况

根据区管委会《交建系统 2020 年第 3 次协调会会议纪要》（〔2020〕104）号）要求，由我中心作为业主单位，负责平原、白青、苏澳、流水四个垃圾转运站改造项目。本项目总投资 300 万元，主要建设内容包括装饰工程、安装工程等。建设总工期控制在 150 天。

（五）主要成效

白青垃圾转运站已于 12 月底完成改造任务并交付使用。流水转运站于 12 月底进场施工。

本工程是一项民心工程、民生工程。是解决综合实验区乡村垃圾统筹出路问题的重要举措；是解决垃圾日益增多与转运、处理设施不协调的矛盾，促进综合实验区垃圾收运处理系统的良好发展的有利工程设施；是改善城市市容市貌，促进环境与经济协调发展，将具有良好的社会经济效益。

五、绩效分析

（一）2022 年的项目绩效目标基本完成。“2022 年度

平原、白青、流水、苏澳四个垃圾转运站改造项目”预算资金为 80 万元，资金到位 100%，实际支出 35.9 万元，支出率 44.87%，资金使用严格遵照相关规定执行，本着专款专用，专项管理的原则，由财政国库集中支付系统支付各项维护支出，最大程度上的避免了违规情况发生。

（二）绩效目标完成情况分析

2022 绩效自评体从产出指标、效益指标和满意度三个一级指标，总共有 7 项二级指标，总分达到 81.49 分。

2. 项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 44.87%。实际完成得 0 分。

2. 产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）：完成绩效目标 100%的得满分，未完成 100%同比例的扣减。实际完成值得 15 分。

（2）质量指标（15 分）：验收通过评良得满分；验收通过评合格得 8 分，验收不通过不得分。实际完成值得 15 分。

（3）时效指标（10 分）：实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。实际完成值得 10 分。

（4）成本指标（10 分）：投入资金到位率 95%以上（含 95%）得 10 分，95%—90%得 9 分，其他情况酌情得分。实际到位率 44.87%得 4.49 分。

3. 效益指标分析（30 分）

(1) 社会效益指标 (15 分): 有效改善环境达到社会综合效益, 满意度 95%以上得满分, 其他情况酌情扣分。实际完成值得 14 分。

(2) 生态效益指标 (15 分): 生态环境达标率是否合格, 95% (含) 以上得满分, 90%-95%得 16 分, 90%以下得 10 分。实际完成值得 14 分。

4. 满意度指标 (10 分)

服务对象满意度指标 (10 分): 满意度达到 95%以上得满分, 80-95%之间得 9 分, 低于 80%不得分。实际完成值得 9 分。

(三) 项目资金和实施管理情况分析

“平原、白青、流水、苏澳四个垃圾转运站改造项目”已通过财政结算审核, 资金全部按合同约定并经正常审批流程支付完成。2022 年年底绩效目标完成情况自评得分总分为 81.49 分, 评价等级为良。

(四) 项目完成情况与绩效目标

四个垃圾转运站于 2020 年 12 月 8 日开工, 2021 年 4 月 12 日完成竣工验收, 项目建设按进度计划完成施工。四个垃圾转运站改造项目完成后, 我区生活垃圾转运得到有效提高, 切实改善生产生活环境, 提高生态乡镇创建水平切、实改善乡镇面貌和人民群众的生产生活环境, 为生态乡镇创建奠定了良好基础。

52. 区城乡交建中心盘活资金—2020 年平潭石头厝传统村落保护资金（闽财建指（2019）167 号）

为提高财政支出项目使用绩效，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心城乡环境管理科对 2022 年度区城乡交建中心盘活资金—2020 年平潭石头厝传统村落保护资金项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

根据平潭综合实验区管委会办公室关于开展石头厝保护和利用试点工作的通知（[2020]92 号），由平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心负责开展 53 栋历史建筑测绘建档（预算资金 80 万元，中标价 79.36 万元）；3 个课题研究（预算资金 150 万元，中标价 132.66 万元）；全过程陪护式咨询服务（预算资金 30 万元）。目前历史建筑测绘建档项目已通过专家评审并上传至福建省历史文化资源保护利用信息系统；石头厝传统村落专项课题研究项目已完成并通过专家评审；根据中共平潭综合实验区交通与建设局党组会议纪要（[2021]15 号），取消全过程陪护式咨询服务这项工作，30 万元资金已被区交通与建设局收回并统筹用于石头厝项目建设。

（二）主要成效

平潭历史建筑测绘建档为平潭历史建筑保护修缮提供历史档案数据；石头厝传统村落专项课题研究是为了进一步推进石头厝传统村落的保护发展，有效传承石头厝传统风貌建筑的历史环境、传统格局，切实加强基础设施维护和人居环境综合整治。

二、绩效分析

（一）项目资金使用情况

我中心 2022 年该项目绩效目标基本完成。“区城乡交建中心盘活资金—2020 年平潭石头厝传统村落保护资金”预算资金为 190.202 万元，资金到位 100%，实际支出 169.5 万元，支出率占 89.12%，资金使用严格遵照相关规定执行。本着专款专用，专项管理的原则，由财政国库集中支付系统支付各项费用支出，最大程度上的避免了违规情况发生。

（二）绩效目标完成情况分析

2021 年绩效自评体从产出指标、效益指标和满意度三个一级指标，总共有 7 项二级指标，总分达到 92.91 分。

1.项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 89.12%。实际完成得 7 分。

2.产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）：完成绩效目标 100%的得满分，未完成 100%同比比例的扣减。实际完成值得 15 分。

（2）质量指标（15 分）：验收通过评良得满分；验收通过评合格得 12 分，验收不通过不得分。实际完成值得 15 分。

（3）时效指标（10 分）：实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。实际完成值得 10 分。

（4）成本指标（10 分）：投入资金到位率 95%以上（含 95%）得 10 分，95%—90%得 9 分，其他情况酌情得分。实际到位率 89.12%得 8.91 分。

3.效益指标分析（30 分）

（1）社会效益指标（15 分）：有效改善环境达到社会综合效益，满意度 95%以上得满分，其他情况酌情扣分。实际完成值得 14 分。

(2) 生态效益指标(15分): 生态环境达标率是否合格, 95%(含)以上得满分, 90%-95%得12分, 90%以下得10分。实际完成值得14分。

4.满意度指标(10分)

服务对象满意度指标(10分): 满意度达到95%以上得满分, 80-95%之间得9分, 低于80%不得分。实际完成值得9分。

(三) 项目资金使用和实施管理情况分析

2022年“区城乡交建中心盘活资金—2020年平潭石头厝传统村落保护资金盘活资金为190.202万元, 资金到位100%, 实际支出169.5万元, 支出率89.12%, 资金使用严格遵照相关规定执行。

(四) 项目完成情况与绩效目标

2021年11月29日完成石头厝传统村落专项课题研究任务并通过专家评审。专项课题研究为推进石头厝传统村落的保护发展, 有效传承石头厝传统风貌建筑的历史环境、传统格局, 切实加强基层设施维护和人居环境综合整治提供依据, 项目成效落实情况良好, 总自评分为92.91分, 评价等次为优。

53. 生活垃圾处理费代征费

为提高财政支出项目使用绩效, 平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心城乡环境管理科对2022年度生活垃圾处理费代征费项目开展绩效评价。

三、项目基本情况

(二) 基本情况

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司成立于 2012 年 10 月，注册资金 53142.79 万元，是一家国有企业。公司现有总资产 243315.87 万元，净资产 53536.24 万元。经营范围包括：自来水生产与供应；餐厨垃圾处理；各类工程建设活动；污水处理及再生利用；市政设施管理，工程管理服务。目前主要承担全区供水、污水处理、涉水基础设施等项目的投融资、建设及运营责任，其主营业务涉及原水供应、自来水生产及输配、水务投资及运营、水务设施设计及建设、污水收集处理及再利用等领域。作为国有企业，公司也同时肩负着投资发展、环境保护、社会服务、国有资产保值增值等几大职责。

（三）主要成效

项目评价工作情况：水务公司选用的评价方法为生活垃圾处理费代征费效益分析法，指标为我司征收的垃圾处理费及产生的社会效益为主。2022 年全区的垃圾处理费已征收到位，并将代收的垃圾处理费按时上缴财政，为实验区环境卫生的干净整洁及居民生活做出应有的贡献，有力的推进城市化管理。

四、绩效分析

（一）2022 年生活垃圾处理费代征费绩效目标基本完成。该项目预算资金 22.92 万元，资金到位 100%，实际支出 22.84 万元，支出率占 99.65%，资金使用严格遵照相关规定执行，本着专款专用，专项管理的原则，由财政国库集中支付系统支付各项维护支出，最大程度上的避免了违规情况发生。

（二）绩效目标完成情况

2022 年绩效自评体从产出指标、效益指标和满意度三个一级指标,总共有 7 项二级指标,总分达到 93.97 分。

1.项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 99.65%。实际完成得 7 分。

2. 产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）：完成绩效目标 100%的得满分，未完成 100%同比例的扣减。实际完成值得 15 分。

（2）质量指标（15 分）：是否按相关要求符合环境质量标准，符合得满分，其他情况酌情得分。实际完成值得 15 分。

（3）时效指标（10 分）：根据实际资金到位及时率计算得分。实际完成值得 10 分。

（4）成本指标（10 分）：投入资金到位率 95%以上（含 95%）得 10 分，95%—90%得 8 分，其他情况酌情得分。实际到位 99.65%得 9.97 分。

3. 效益指标分析（30 分）

（1）社会效益指标（15 分）：人居环境改善满意度 95%以上得满分，80%-95%以上，得 15 分；低于 80%不得分。实际完成值得 14 分。

（2）生态效益指标（15 分）：生态环境达标率是否合格，95%（含）以上得满分，90%-95%得 12 分，90%以下得 10 分。实际完成值得 14 分。

4. 满意度指标（10 分）

服务对象满意度指标（10 分）：满意度达到 95%以上得满分，80-95%之间得 9 分，低于 80%不得分。实际完成值得 9 分。

5. 综合评价情况

2022 年年底绩效目标完成情况自评得分总分为 93.97 分，评价等级为优秀。

（三）项目资金和实施管理情况分析

2022 年度生活垃圾处理费代征费绩效目标基本完成。该项目预算资金为 22.92 万元，资金到位 100%，实际支出 22.84 万元，支出率 99.65%，资金使用严格遵照相关规定执行。本着专款专用，专项管理的原则，由财政国库集中支付系统支付各项费用支出，最大程度上的避免了违规情况发生。

（四）项目完成情况与绩效目标

2022 年福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司共征收垃圾处理费 7,517,175 元，实际上缴财政金额为 7,614,725.40 元，根据县政府 2009 年第 10 次常务会纪要第五条，按照代征垃圾处理费总额的 3%提取手续费 228,441.76 元（上缴财政 7,614,725.40 元×3%）。2022 年“城生活垃圾处理费代征费”在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目成效等方面落实情况良好，总自评分为 93.97 分，评分等级为优秀。

三、存在问题和改进措施

（一）存在问题

（1）认真细致的制定绩效预算各级指标，提高绩效目标完成的质量。

（二）改进措施

通过 2022 年绩效评定，我们将总结经验，严格按照年初部门预算和工作进度执行，在今后的绩效预算工作中，落实实施更高效，产生效益更大化。

四、下一步改进工作的意见和建议

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

54. 生活垃圾分类工作专项补助资金

为提高财政项目使用绩效，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心城乡环境管理科对 2022 年度生活垃圾分类工作专项补助资金项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

根据《平潭综合实验区管委会办公室关于印发〈平潭综合实验区生活垃圾分类实施工作方案〉的通知》要求，2020 年，全区各类公共机构率先实施生活垃圾强制分类；海坛片

区建成区全面实施生活垃圾强制分类；君山、苏平、金井、海坛等各片区主岛上的村庄全面推行生活垃圾分类。全区建成区垃圾分类达标投放户数占总户数比例 50%以上，生活垃圾回收利用率达 35%以上。2022 年，全区生活垃圾分类实施全覆盖，建成生活垃圾分类处理系统，形成完善的生活垃圾分类制度和标准体系。

（二）主要成效

2022 年以来，经过各级各部门共同努力，实验区建成区及村庄全面推行生活垃圾分类，各层级分类工作领导组织机构全面完善，各类公共机构分类成效显著提高，居民分类意识得到提升。海坛片区完成创建省级生活垃圾分类示范区并通过省住建厅评估；金井片区敖东区域全镇域落实生活垃圾分类机制；完成省级为民办实事项目 20 座分类屋亭新改扩建。农村地区分类基础设施建设覆盖率达 100%，建成区垃圾分类达标投放户数占总户数比例达 60.7%。全区生活垃圾减量化、资源化、无害化进程全面推进，生活垃圾无害化处理率达 100%。

二、绩效分析

（三）绩效目标分析

2022 年绩效自评体从产出指标、效益指标和满意度三个一级指标，总共有 7 项二级指标，总分达到 90.58 分。

项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 65.82%。实际完成得 5 分。

1. 产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）：完成绩效目标 100%的得满分，未完成 100%同比例的扣减。实际完成值得 15 分。

（2）质量指标（15 分）：考评通过评良得满分；考评通过评合格得 12 分，考评不通过不得分。实际完成值得 15 分。

（3）时效指标（10 分）：实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。实际完成值得 10 分。

（4）成本指标（10 分）：投入资金使用率 95%以上（含 95%）得 10 分，95%—90%得 8 分，其他情况酌情得分。实际完成值得 6.58 分。

2. 效益指标分析（30 分）

（1）社会效益指标（15 分）：是否产生社会综合效益，满意度 95%以上得满分，其他情况酌情扣分。实际完成值得 15 分。

（2）生态效益指标（15 分）：环境达标率是否合格，95%（含）以上得满分，90%-95%得 15 分，90%以下得 10 分。实际完成值得 15 分。

3. 满意度指标（10 分）

服务对象满意度指标（10 分）：满意度达到 95%以上得满分，80-95%之间得 9 分，低于 80%不得分。实际完成值得 9 分。

4. 综合评价情况

2022 年年底绩效目标完成情况自评得分总分为 90.58

分，评价等次为优秀。

（二）项目管理情况

我区出台了《平潭综合实验区生活垃圾分类管理办法》（岚综管办〔2019〕194号）、《平潭综合实验区生活垃圾分类实施工作方案》（岚综管办〔2019〕138号）、《关于进一步推进生活垃圾分类工作的实施方案》（岚分类联席办〔2022〕2号）等文件，明确了我区生活垃圾分类工作的组织领导体系、任务分解、资金保障、督查考核、规范管理等内容，成立了生活垃圾分类工作领导小组，各片区、各部门领导为小组成员，协同合作，齐抓共管，共同做好生活垃圾分类工作。

（三）项目资金和实施管理情况分析

“生活垃圾分类工作专项补助资金”68.3721万元是从2021年资金结转至2022年的，资金到位100%，实际支出45万元，支出率65.82%，资金使用严格遵照相关规定执行。

（四）项目完成情况与绩效目标

2022年度“生活垃圾分类工作专项补助资金”项目在目标设定、成本指标、质量指标、时效指标、资金管理、组织实施、项目成效、社会效益、满意度等方面落实情况较好，总自评分为90.58分，评价等次为优。

在下一年度绩效项目管理中要加强精细化长效管理，推进项目实施按照规定的阶段目标和时序进行。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）存在问题

因我区财政资金紧张，在向财政申请经费用款计划时分

批批复，造成资金无法按时拨付使用。

（四）改进措施

及时向财政申请经费用款计划，及时拨付项目资金，切实提高财政资金使用效益。

四、下一步改进工作的意见和建议

一是健全项目管理制度，确保资金用于实处，对于资金内部规定进行跟踪和监控。二是制定项目用款计划、合理安排资金支出进度，防止专项资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。三是完善绩效考评体系，对于各项目资金合理分工，落实到部门、落实到人，为全面规范开展绩效评价工作奠定基础，使考评有据可依。四是加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

55. 生活垃圾焚烧厂处理专项

为提高财政支出项目使用绩效，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心城乡环境管理科对 2022 年度生活垃圾焚烧厂处理专项费用项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

平潭北厝垃圾焚烧发电有限公司负责承担平潭县城市生活垃圾焚烧发电厂项目的筹建、运营和管理。该项目是福建省重点建设项目，建设地点为平潭县北厝镇澳仔填埋场东侧。项目总规模为日处理垃圾 900 吨。本项目占地面积 252.65 亩，总投资约 4.8 亿人民币。

2017 年 12 月 30 日平潭生活垃圾焚烧发电厂正式点火试运营，2018 年 7 月接入 220kv 娘宫变电站，2018 年 8 月 1、2 号两台生产线同时点火运行，尾气及污水排放达标，二噁英含量控制在每升 0.1 纳克标准，并接入省环保在线实时监测系统。垃圾焚烧每吨垃圾处理费用 68 元，上网标准电价每度 0.3932 元，电费补贴每度 0.2568 元（目前还未能获得补贴）。配套设施飞灰填埋场于 2018 年 9 月建成并投入使用，炉渣综合利用厂也在正常运营中。

（二）主要成效

生活垃圾无害化处理采用焚烧处理工艺，可以使生活垃圾减容量达 90%，减重量达 75~80%，大大降低生活垃圾卫生填埋占地。改善平潭人居环境，美化生活，改善平潭岛海洋生态环境，提高城市品味，生活垃圾的无害化、减量化、资源化处理，具有良好的社会、经济和环境效益。

二、绩效分析

（一）绩效目标完成情况

2022 年绩效自评体从产出指标、效益指标和满意度三个一级指标，总共有 7 项二级指标，总分达到 92.13 分。

1.项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 81.26%。实际完成得 7 分。

2.产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）。该项目按照业务工作计划进行抽测，得 15 分。

（2）质量指标（15 分）。该项目基本符合相关质量标准，得 15 分。

(3) 时效指标 (10 分)。本年度资金到位率 81.26%，且均在 2022 年度内完成，得 10 分。

(4) 成本指标 (10 分)。投入资金使用率 95%以上 (含 95%) 得 10 分，95%—90%得 9 分，其他情况酌情得分。实际完成值得 8.13 分。

2.效益指标分析 (30 分)

(1) 社会效益指标 (15 分)。该项目对全区垃圾进行焚烧处理，保障环境卫生，具有良好的社会效益，得 14 分。

(2) 生态效益指标 (15 分)。该项目进一步推进了城市环境卫生工作，得 14 分。

3.满意度指标 (10 分)

服务对象满意度指标 (10 分)。通过对垃圾焚烧处理，提高服务对象满意度，得 9 分。

(二) 现场核查情况分析

我单位聘请第三方单位对生活垃圾焚烧厂进行监管及考核，另外组织人员对垃圾焚烧发电项目进行定期和不定期检查，该项目 2022 年度全年安全、环保、生产正常，事故率为“0”。各项管理及培训制度完整合理，现场安全生产警示牌、消防器材完善，安全措施及两票三制执行到位，无安全隐患。设备无异常，生产数据在可控范围。执行安全环保规定，无安全环保事件发生。

(三) 项目资金和实施管理情况分析

2022 年度生活垃圾焚烧厂处理专项费用项目绩效目标基本完成。该项目预算资金为 1000 万元，资金到位 100%，实际支出 812.6 万元，支出率 81.26%，资金使用严格遵照相关规定执行。本着专款专用，专项管理的原则，由财政国库集中支付系统支付各项费用支出，最大程度上的避免了违规情况发生。

（四）综合评价情况及下一年度绩效目标

2022 年度“生活垃圾焚烧厂处理专项费用”项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目成效等方面落实情况较好，总自评分为 92.13 分，评价等次为优秀。

三、存在在问题及改进措施

1、平潭入场垃圾量偏少，目前每天垃圾不到 400 吨，没有其他外运垃圾，自 2021 年 8 月份之后不能满足一台炉运行；

2、保证每个区、村及工共区域、道路等的垃圾及时清理及时运走，做到无空白、无死角、全覆盖。

3、实施同步监督管理，严格遵守法律法规，从财政收入、支出、管理各个环节，加大力度，规范同步监督运行方法，细化监督操作流程，跟踪检查和纠正管理工作中存在的问题，建立完善，科学规范、运行有效的监督体系，提高监督工作质量。

56. 四个离岛乡镇生活垃圾海上外运经费

为提高财政支出项目使用绩效，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心城乡环境管理科对 2022 年度四个离岛乡镇生活垃圾海上外运经费项目开展绩效评价。

一、项目基本情况：

（一）基本情况

根据《平潭综合实验区管委会 2018 年第 1 次主任办公会议纪要》及区管委会领导在《平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心关于离岛乡镇生活垃圾海上外运处置事宜的请示》（岚交建中心综〔2021〕51 号）精神，由区城乡交建中心与中标企业福建省康洁环保科技有限公司签订合同，为期三年，合同价格为 10970162.97 元，外运范围包括屿头乡主岛及乐屿岛、东庠乡东庠岛、南海乡草屿岛及塘屿岛、苏平镇小练岛的生活垃圾运至北厝垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理。各个离岛乡镇所在片区分别与中标企业签订补充协议，具体负责生活垃圾海上外运监督管理工作，对中标企业开展日常外运调度、考核、监管并拨付外运费用，结算价格以实际生活垃圾外运趟数以及陆地运输实际发生量计费，每月结算一次。

（二）主要成效

离岛乡镇生活垃圾无害化处理是落实中央环保督察反馈问题整改要求和省住建厅工作部署，解决了离岛乡镇生活垃圾因停用焖烧炉导致大量生活垃圾堆滞，产生污染以及离岛乡镇产生垃圾无处可去的问题。同时各离岛乡镇生活垃圾

通过海上外运至主岛垃圾焚烧厂处理实现了离岛乡镇生活垃圾的无害化、资源化。

二、绩效分析

（一）2022 年的项目绩效目标基本完成。“四个离岛乡镇生活垃圾海上外运经费”预算资金为 300 万元，资金到位 100%，实际支出 300 万元，支出率 100%，资金使用严格遵照相关规定执行。本着专款专用，专项管理的原则，由财政国库集中支付系统支付各项费用支出，最大程度上的避免了违规情况发生。

（二）绩效目标完成情况分析

2022 年绩效自评从产出指标、效益指标和满意度三个一级指标，总共有 7 项二级指标，总分达到 97 分。

1. 项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 100%。实际完成得 10 分。

1. 产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）：完成绩效目标 100%的得满分，未完成 100%同比比例的扣减。实际完成值得 15 分。

（2）质量指标（15 分）：验收通过评良得满分；验收通过评合格得 12 分，验收不通过不得分。实际完成值得 15 分。

（3）时效指标（10 分）：实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。实际完成值得 10 分。

（4）成本指标（10 分）：投入资金到位率 95%以上（含

95%) 得 10 分, 95%—90%得 9 分, 其他情况酌情得分。实际到位率 100%得 10 分。

2. 效益指标分析 (30 分)

(1) 社会效益指标 (15 分): 有效改善环境达到社会综合效益, 满意度 95%以上得满分, 其他情况酌情扣分。实际完成值得 14 分。

(2) 生态效益指标 (15 分): 生态环境达标率是否合格, 95% (含) 以上得满分, 90%-95%得 12 分, 90%以下得 10 分。实际完成值得 14 分。

3. 满意度指标 (10 分)

服务对象满意度指标 (10 分): 满意度达到 95%以上得满分, 80-95%之间得 9 分, 低于 80%不得分。实际完成值得 9 分。

5. 综合评价情况

2022 年年底绩效目标完成情况自评得分总分为 97 分, 评价等次为优秀。

(三) 项目资金和实施管理情况分析

项目资金使用情况: 2022 年区城乡交建中心四个离岛乡镇生活垃圾海上外运经费预算批复 300 万元, 已全部拨付, 其中拨付四个离岛乡镇生活垃圾海上外运项目控制价审核费、预算编制费 5.7978 万元, 剩余资金 294.2022 万元从我中心指标中调整分解给三个片区管理局, 由片区具体负责生

活垃圾外运工作调度、考核、监管并拨付外运费用。具体资金安排如下：金井片区 389079 元、君山片区 1031513 元、苏平片区 1521430 元。

（四）目标完成情况及下一年度绩效目标

解决了离岛乡镇生活垃圾因停用焖烧炉导致大量生活垃圾堆滞，产生污染以及离岛乡镇产生垃圾无处可去的问题，同时离岛乡镇生活垃圾通过海上外运至主岛垃圾焚烧厂处理实现了离岛乡镇生活垃圾的无害化、资源化。2022 年年底绩效目标完成情况自评得分总分为 97 分，评价等级为优秀。在下一年度绩效项目管理中要加强精细化长效管理，推进项目实施按照规定的阶段目标和时序进行。

三、项目实施的经验、存在的问题和改进措施；

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

四、下一步改进工作的意见和建议

一是健全项目管理制度，确保资金用于实处，对于资金内部规定进行跟踪和监控。二是制定项目用款计划、合理安排资金支出进度，防止专项资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。三是完善绩效考评体系，对于各项目资金合理分工，落实到部门、落实到人，为全面规范开展绩效

评价工作奠定基础，使考评有据可依。四是加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

57. 乡镇公厕养护费及旱厕改水冲厕建设费

为提高财政支出项目使用绩效，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心城乡环境管理科对 2022 年度乡镇公厕养护费及旱厕改水冲厕建设费项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

为做好我区 2022 年全区公厕长效管理工作，根据《平潭综合实验区管委会办公室关于进一步明确农村旱厕改造资金补助补助及加强公厕管理的通知》（岚综管办〔2018〕203 号）要求，将农村公厕管理费用纳入区财政年度部门预算，对农村三类标准以上公厕按每座 2 万元、简易水冲式公厕每座每年 1 万元标准给予补助。根据《平潭综合实验区交通与建设局关于下达 2019 年农村旱改水冲式公厕建设补助资金及公厕管护费用的通知》（岚交建综合〔2019〕169 号），2022 年乡镇公厕养护费及旱厕改水冲厕建设费预算申报 1032 万元，预算批复 300 万元，资金到位 100%，该项资金 300 万元已全拨付至四个片区管理局。

（二）主要成效

已将农村公厕管理作为农村环境卫生整治的重要内容，将公厕管理纳入环卫保洁监察范畴。有利于进一步完善“厕

所革命”工作，提升全区公厕管理水平，保障公厕管理长效机制，推行“公厕长”管理制度，提高公厕保洁作业水平，有效改善人居环境质量，提升群众如厕满意度。

三、绩效分析

（一）2022 年的项目绩效目标基本完成。“2022 年度乡镇公厕养护费及早厕改水冲厕建设费项目”预算资金为 300 万元，资金到位 100%，实际支出 300 万元，支出率 100%，资金使用严格遵照相关规定执行。本着专款专用，专项管理的原则，由财政国库集中支付系统支付各项费用支出，最大程度上的避免了违规情况发生。

（二）绩效目标完成情况分析

2022 年绩效自评体从产出指标、效益指标和满意度三个一级指标，总共有 7 项二级指标，总分达到 97 分。

1. 项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 100%。实际完成得 10 分。

2. 产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）：完成绩效目标 100%的得满分，未完成 100%同比例的扣减。实际完成值得 15 分。

（2）质量指标（15 分）：验收通过评良得满分；验收通过评合格得 12 分，验收不通过不得分。实际完成值得 15 分。

（3）时效指标（10 分）：实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。实际完成值得 10 分。

(4) 成本指标 (10 分): 投入资金到位率 95%以上 (含 95%) 得 10 分, 95%—90%得 9 分, 其他情况酌情得分。实际到位率 100%得 10 分。

3. 效益指标分析 (30 分)

(1) 社会效益指标 (15 分): 有效改善环境达到社会综合效益, 满意度 95%以上得满分, 其他情况酌情扣分。实际完成值得 14 分。

(2) 生态效益指标 (15 分): 生态环境达标率是否合格, 95% (含) 以上得满分, 90%—95%得 12 分, 90%以下得 10 分。实际完成值得 14 分。

4. 满意度指标 (10 分)

服务对象满意度指标 (10 分): 满意度达到 95%以上得满分, 80—95%之间得 9 分, 低于 80%不得分。实际完成值得 9 分。

(三) 项目资金和实施管理情况分析

“2022 年度乡镇公厕养护费及旱厕改水冲厕建设费项目”在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目成效等方面落实情况较好, 有利于进一步完善“厕所革命”工作, 提升全区公厕管理水平, 保障公厕管理长效机制, 推行“公厕长”管理制度, 提高公厕保洁作业水平, 有效改善人居环境质量, 提升群众如厕满意度。

(四) 目标完成情况及更加完善下一年度绩效目标

2022 年度乡镇公厕养护费及旱厕改水冲厕建设费项目

预算为 300 万元，该项目资金于 2022 年 8 月份已全部拨付至各片区，2022 年年底绩效目标完成情况自评得分总分为 97 分，评价等级为优秀。

在下一年度绩效项目管理中要加强精细化长效管理，推进项目实施按照规定的阶段目标和时序进行。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）存在的问题

因我区财政资金紧张，各片区在向财政申请经费用款计划时未予批复或批复经费不足，造成资金无法按时拨付使用。

（二）改进措施

督促各片区及时拨付资金。

四、下一步改进工作的意见和建议

一是健全项目管理制度，确保资金用于实处，对于资金内部规定进行跟踪和监控。二是制定项目用款计划、合理安排资金支出进度，防止专项资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。三是完善绩效考评体系，对于各项目资金合理分工，落实到部门、落实到人，为全面规范开展绩效评价工作奠定基础，使考评有据可依。四是加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

58. 新增渗滤液处理站处理费项目

为提高财政支出项目使用绩效，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心城乡环境管理科对 2022 年度新

增渗滤液处理站处理费项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

北厝澳仔垃圾填埋场位于平潭综合实验区北厝镇澳仔山谷,2021 年 7 月 31 日完成现场存量垃圾筛分处置,于 2021 年 8 月 19 日完成工程竣工验收,8 月 24 日完成环保竣工验收。2021 年 8 月 30 日,区管委会上报省住建厅并通过行业审查。2021 年 12 月底通过省环保厅备案,完成整改销号。

新增渗滤液处理站为存量垃圾填埋场配套工程,2019 年通过政府购买服务方式新建日处理 300 吨固定式渗滤液处理站。工程采用“二级硝化反硝化系统+外置式膜生化反应器(MBR)+高级氧化系统+BAF 滤池”工艺,确保渗滤液出水水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准排放。

二、绩效分析

（一）2022 年的项目绩效目标基本完成。“2022 年度新增渗滤液处理站处理费”项目预算资金为 480 万元,实际支出 168.89 万元,支出率 35.19%,资金使用严格遵照相关规定执行。本着专款专用,专项管理的原则,由财政国库集中支付系统支付各项费用支出,最大程度上的避免了违规情况发生。填埋场场地积水通过渗滤液处理经达标后排入市政污水管网进入金井再生水产处理。

（二）项目管理情况分析

2022 年绩效自评体从产出指标、效益指标和满意度三个一级指标，总共有 7 项二级指标，总分达到 80.52 分。

1. 项目资金（10 分）：项目预算资金为 480 万元，实际支出 168.9 万元，支出率 35.2%，按照执行率折算得分，全年执行率 35.2%，实际完成得 0 分。

2. 产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）：完成绩效目标 100%的得满分，未完成 100%同比例的扣减。实际完成值得 15 分。

（2）质量指标（15 分）：验收通过评良得满分；验收通过评合格得 12 分，验收不通过不得分。实际完成值得 15 分。

（3）时效指标（10 分）：实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。实际完成值得 10 分。

（4）成本指标（10 分）：投入资金到位率 95%以上（含 95%）得 10 分，95%—90%得 8 分，其他情况酌情得分。实际 35.2%得 3.52 分。

3. 效益指标分析（30 分）

（1）社会效益指标（15 分）：是否有效改善人居环境达到社会综合效益，满意度 95%以上得满分，其他情况酌情扣分。实际完成值得 14 分。

（2）生态效益指标（15 分）：生态环境达标率是否合格，95%（含）以上得满分，90%—95%得 15 分，90%以下得 10 分。

实际完成值得 14 分。

4. 满意度指标（10 分）

服务对象满意度指标（10 分）：满意度达到 95%以上得满分，80-95%之间得 9 分，低于 80%不得分。实际完成值得 9 分。

5. 综合评价情况

2022 年年底绩效目标完成情况自评得分总分为 80.52 分，评价等次为良。

在下一年度绩效项目管理中要加强精细化长效管理，推进项目实施按照规定的阶段目标和时序进行。

（三）项目完成情况与绩效目标

新增渗滤液站 2022 年 1 月 1 日运行至 2022 年 12 月底完成渗滤液处理量 63018 吨，2022 年全年总结算量为 64341 吨，出水各项指标达到合同要求的三级排放标准。根据我所及合同要求，逐步完善生产工艺和改进运行方式，目前设备运行情况平稳，出水参数稳定，各项运行指标正常。具体各月运行情况汇总如下表：

序号	月份	产水量（吨）	结算水量
1	1	5367	6200
2	2	4680	5600
3	3	5896	6200
4	4	3299	6000

5	5	6020	6200
6	6	5783	2952
7	7	9504	9346
8	8	9891	9738
9	9	3277	3145
10	10	3150	3035
11	11	3025	2925
12	12	3126	3000
合计		63018	64341

注：实际出水量为设备实际出水，2022 年 6 月前结算量含不足 200 吨/天的保底量，从 6 月 1 日起结算量按实际出水量结算

三、存在的问题和改进措施

（一）存在问题

垃圾填埋场场地积水来源复杂，再加上降水等外部因素，造成场地积水不断。

（二）改进措施

根据省生态厅要求，督促发电厂加大场地积水抽排工作。

59. 洋潮屿建筑垃圾筛分处置项目

为提高财政支出项目使用绩效，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心城乡环境管理科对 2022 年度洋潮屿建筑垃圾筛分处置项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

根据区管会专题会议纪要《交建系统项目专题协调推进会会议纪要》【2018】247 号及《平潭综合实验区交通与建设局关于建筑垃圾临时消纳场建设单位事宜的请示》岚交建综合【2017】67 号文件精神、2022 年场地整改方案要求，洋潮屿建筑垃圾临时收纳场 2022 年全年共处理各类垃圾约 5 多万吨，其中可焚烧垃圾约 500 多吨，转运至北厝垃圾焚烧厂焚烧；可资源化利用的建筑材料约 4 多万吨废建材（废石头、废砖瓦灰等），由区鑫富友、鑫福鑫公司调配使用，在 2022 年实现了洋潮屿整个场地合理的重复循环利用。区环发公司秉承“应收尽收”的服务理念，今年加大力度对进场内容物进行实时管控,成效斐然，垃圾入场总量就去年减少约一半；同时区环发公司依照主管单位的要求与两家经中心许可的需渣企业在转运前后实时配合，用以控制各类可资源化利用的建筑材料转运处置的时效性。

（二）主要成效

对洋潮屿建筑垃圾临时消纳场自 2021 年 12 月场地筛分项目结束后逐步接收的近 5 万吨的各类存量建筑渣进行资源再利用处理，并根据主管单位要求与 2022 年重新制定了洋

潮屿建筑垃圾临时消纳场运营方案，让循环再利用机制能长期有效的持续实施。

二、绩效分析

（一）项目资金使用情况

2022 年的项目绩效目标基本完成。“2022 年度洋潮屿建筑垃圾筛分处置项目”预算资金为 300 万元，资金到位 100%，实际支出 300 万元，支出率 100%，资金使用严格遵照相关规定执行，本着专款专用，专项管理的原则，由财政国库集中支付系统支付各项维护支出，最大程度上的避免了违规情况发生。

（二）绩效目标完成情况分析

2022 年绩效自评从产出指标、效益指标和满意度三个一级指标，总共有 7 项二级指标，总分达到 97 分。

1. 项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 10%。实际完成得 10 分。

2. 产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）：完成绩效目标 100%的得满分，未完成 100%同比例的扣减。实际完成值得 15 分。

（2）质量指标（15 分）：验收通过评良得满分；验收通过评合格得 12 分，验收不通过不得分。实际完成值得 15 分。

（3）时效指标（10 分）：实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。实际完成值得 10 分。

（4）成本指标（10 分）：投入资金到位率 95%以上（含

95%) 得 10 分, 95%—90%得 9 分, 其他情况酌情得分。实际到位率 10%得 10 分。

3. 效益指标分析 (30 分)

(1) 社会效益指标 (15 分): 有效改善环境, 达到社会综合效益, 满意度 95%以上得满分, 其他情况酌情扣分。实际完成值得 14 分。

(2) 生态效益指标 (15 分): 生态环境达标率是否合格, 90% (含) 以上得满分, 85%—90%得 12 分, 85%以下得 10 分。实际完成值得 14 分。

4. 满意度指标 (10 分)

服务对象满意度指标 (10 分): 满意度达到 95%以上得满分, 80—95%之间得 9 分, 低于 80%不得分。实际完成值得 9 分。

(三) 项目资金使用和实施管理情况分析

“2022 年度洋潮屿建筑垃圾筛分处置项目”预算资金为 300 万元, 项目资金已全部拨付。

(四) 项目完成情况与绩效目标

2022 年“洋潮屿建筑垃圾筛分处置项目”在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目成效等方面落实情况良好, 总自评分总分为 97, 评价等级为优。

在下一年度绩效项目管理中要加强精细化长效管理, 推进项目实施按照规定的阶段目标和时序进行。

三、存在问题和改进措施

（一）存在问题

由于相关规划等原因，平潭建筑垃圾临时消纳场目前仅剩洋潮屿建筑垃圾临时消纳场这一个，关于该场地自然生态局在 2021 年对区环发公司复函中明确表示不再续租，场地的用地目前处于超期使用状态，如即刻关停，平潭将面临各类建筑垃圾无处可去无处存放的问题。

（二）改进措施

报请区交建局协调各相关单位新增建筑垃圾消纳场。

60. 智能环卫一、二期项目经费

为提高财政支出项目使用绩效，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心城乡环境管理科对 2022 年度智能环卫二期项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。

根据区管委会专题会议纪要《环卫设施专项规划等相关事宜专题会议纪要》（[2017]45 号）精神，由区环卫所负责建设平潭“智能环卫”监管平台、《交建系统 2020 年第 4 次协调会会议纪要》（[2020]154 号）精神，由平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心负责平潭“智能环卫”监管平台二期项目建设。目前已完成全部建设任务并通过专家组竣工验收，正在投入使用。

（二）主要成效。

平潭综合实验区智慧环卫管理系统对平潭环卫整体业务管理模式的革新，将环卫管理业务与信息化技术完美融合，实现平潭环卫智能化管理。主要实现垃圾焚烧厂、转运站全过程、一体化全方位监管。平潭智能环卫二期需要在第一期基础上完善中转站、餐厨厂等场地的监管。同时实现对垃圾分类全流程的管控，实现分类完成指标智能化分析，为实现“两网融合”、精准提升分类质量、提高公众服务满意度、提升精细化城市治理水平提供技术支撑。

六、绩效分析

（一）项目资金使用情况

2022 年的项目绩效目标基本完成。“2022 年度智能环卫一、二期项目经费”预算资金为 80 万元，资金到位 100%，实际支出 1.08 万元，支出率 1.35%，资金使用严格遵照相关规定执行。本着专款专用，专项管理的原则，由财政国库集中支付系统支付各项费用支出，最大程度上的避免了违规情况发生。

（二）绩效目标完成情况分析

2022 年绩效自评体从产出指标、效益指标和满意度三个一级指标，总共有 7 项二级指标，总分达到 80.14 分。

1. 项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 1.35%。实际完成得 0 分。

2. 产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）：完成绩效目标 100%的得满分，

未完成 100%同比例的扣减。实际完成值得 15 分。

(2) 质量指标 (15 分): 验收通过评良得满分; 验收通过评合格得 12 分, 验收不通过不得分。实际完成值得 15 分。

(3) 时效指标 (10 分): 实际实施月份不晚于计划月份的得满分, 比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分, 比计划月份晚 1 个月以上不得分。实际完成值得 10 分。

(4) 成本指标 (10 分): 投入资金到位率 95%以上 (含 95%) 得 10 分, 95%—90%得 9 分, 其他情况酌情得分。实际到位率 1.35%得 0.14 分。

3. 效益指标分析 (30 分)

(1) 社会效益指标 (15 分): 有效改善环境达到社会综合效益, 满意度 95%以上得满分, 其他情况酌情扣分。实际完成值得 15 分。

(2) 生态效益指标 (15 分): 生态环境达标率是否合格, 95% (含) 以上得满分, 90%—95%得 12 分, 90%以下得 10 分。实际完成值得 15 分。

4. 满意度指标 (10 分)

服务对象满意度指标 (10 分): 满意度达到 95%以上得满分, 80—95%之间得 9 分, 低于 80%不得分。实际完成值得 10 分。

(三) 项目资金使用和实施管理情况分析

2022 年“智能环卫一、二期项目经费”预算资金为 80 万元，项目拨付 1.08 万元，资金使用严格遵照相关规定执行。

（四）项目完成情况与绩效目标

平潭“智能环卫”监管平台 项目于 2018 年 11 月开工，2019 年 1 月通过初步验收，2019 年 11 月通过专家组竣工验收进入正式运行。“智能环卫二期项目”于 2021 年 9 月开工，2021 年 12 月通过专家组初步验收，2022 年 12 月通过专家组竣工验收，进入正式运行。通过平潭“智能环卫”监管平台两期的建设，有力推进平潭综合实验区环卫工作精细化管理，改善城市的环境卫生状况，有效改善城市市容市貌环境，尤其是社会公共环境卫生质量得到了明显提升。环卫信息化系统在为环卫日常管理提供真实、科学的数据的同时，通过整合、分析数据，提高数据统计的精确性和可信度，为环卫决策者提供了分析问题、建立模型、模拟决策过程和方案的环境，调用各种信息资源和分析工具。总自评分为 80.14 分，评价等次为良好。在下一年度绩效项目管理中要加强精细化长效管理，推进项目实施按照规定的阶段目标和时序进行。

61. 2022 年公路与市政公用设施养护工程计划项目未实施情况说明

雨污水分流改造项目，通过开展雨污水管网日常养护工作，污水

通过截污方式进入污水处理厂，该项目可暂缓实施。

62. 存量地下综合管廊养护

一、基本情况

（一）基本情况

地下综合管廊是用于集中敷设电力、通信、广播电视、给水、排水等市政管线的公共隧道。2022 年地下综合管廊养护专项资金预算指标 451.96 万元，2022 年财政实际到位资金 30 万元，我单位实际拨付 30 万元。

（二）主要成效

地下综合管廊统筹各类市政管线规划、建设和管理，解决反复开挖路面、架空线网密集、管线事故频发等问题，保障城市安全、完善城市功能、美化城市景观、促进城市集约高效和转型发展，有利于提高城市综合承载能力，有利于打造经济发展新动力。以提升城市综合承载力为指引，解决反复开挖地面、架空线网密集等问题，提升管线安全水平和防灾抗灾能力。

二、绩效分析

（一）项目绩效分析。本项目涉及养护综合管廊总长 7.588Km，电力隧道 7.477Km，项目实施依据充分，管理制度健全，养护质量基本满足《平潭综合实验区地下综合管廊管理考核办法》要求。

2022 年 1 月-12 月地下综合管廊及电力隧道养护项目的自评根据设计的自评指标体系，我单位 2022 年四个专项，从投入指标体系、过程指标体系、产出与效益指标体系，总共有 7 项二级指标，总评分 80.66 分，评价等级为良。

1、资金执行率（10 分）：全年预算 451.96 万元，按照全年执行数的占比进行评分，未完成一个百分点扣 1 分。经核查，资金执行数为 30 万元，执行率为 6.64%，实际完成值得 0 分。

2、产出指标（50 分）

（1）数量指标（15 分）：完成管廊养护长度 18 公里，实际养护管廊长度 18 公里，得 15 分。

（2）质量指标（15 分）：符合按最终签订合同质量标准和要求，管廊养护质量得 15 分。

（3）时效指标（10 分）：资金使用日期为 2022 年，部分养护款正在走支付流程，实际 10 分。

（4）成本指标（10 分）：资金总投入 451.96 万元，实际使用资金 30 万元，执行率为 6.64%，得 0.66 分。

3、效益指标（30 分）

（1）社会效益指标（15 分）：节约城市用地，优美城市的景观，无事故发生，符合绩效目标值，得 15 分。

（2）生态效益指标（15 分）：项目实施路段减少道路反复开挖，便利居民出行，有效改善人居环境，得 15 分。

4、满意度指标（10分）

（1）服务对象满意度指标：公众满意度 95%以上得满分，实际满意度 95%，得 10 分。

（二）项目进度情况。我中心于 2022 年 4 月、7 月、11 月、2023 年 3 月组织考核小组对本项目进行 2022 年第一、第二、第三、第四季度检查。考核中考核组严格按照考核程序，采取现场检查和内业资料的检查等形式对养护工作开展情况进行了严格细致的检查，养护单位建立了规范的操作规程和管理制度，编制了详尽的维护计划对管廊设备设施进行维护。养护作业基本能根据《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》（GB51354-2019）和《平潭综合实验区城市综合管廊日常养护工程考核办法》相关要求对廊内设施设备进行维护，确保通风、排水、供电、照明、标识等系统设备完好率达到规范要求。

（三）执行效果情况。2022 年地下综合管廊及电力隧道养护项目支出预算安排 451.96 万元，2022 年 1 月-12 月总投入 30 万元，资金到位 30 万元，实际使用 30 万元，项目资金到位率 0.66%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

鉴于此项目对满足民生基本需求和提高城市综合承载力发挥的重要作用，建议项目继续实施。

三、存在问题及原因分析和有关建议

随着养护项目的持续推进、移交工作的持续进行，养护

体量逐渐扩大，资金需求同步扩大，资金缺口较大。建议：区财政切实做好资金保证，以确保本项目有序进行，保障民生需求。

63. 公交站台养护

一、项目基本情况

（一）项目概况。

我中心负责管护 60 座公交站台，其中旧城区 33 座钢结构公交站台，环岛路 27 座混凝土结构公交站台。主要负责负责公交站台日常巡查；公交站台的站牌、座椅及其构配件等附属设施维修养护工作。

（二）主要成效。

该项目的实施，提升我区提升城市品位，改善乘客候车环境、出行便捷，居民生活幸福指数得到提升。

二、绩效分析。

1、项目绩效情况分析

2022 年全年公交站台养护自评根据设计的自评指标体系，我单位 2022 年三个专项，从产出指标、效益指标、满意度指标，总共有 7 项二级指标，总分达到 80 分，评价等级为良好。

资金执行率（10 分）：全年预算 30 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 0%，得 0 分。

产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）：完成养护 60 座公交站台，实际完成得 15 分。

(2) 质量指标 (15 分): 养护质量符合交建局公交站台养护文件规定得满分, 实际完成得 15 分。

(3) 时效指标 (10 分): 实际实施月份不晚于计划月份的得满分, 比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分, 比计划月份晚 1 个月以上不得分, 实际完成值得 10 分。

(4) 成本指标 (10 分): 使用资金不超过 30 万元得满分, 实际得 0 分。

效益指标分析 (30 分)

(1) 社会效益指标 (15 分): 提高公众出行安全率, 公众出行安全率达 95%以上得 15 分。

(2) 生态效益指标 (15 分): 完成公交站台养护, 方便群众生活得 15 分。

满意度指标 (10 分)

服务对象满意度指标 (10 分): 满意度 90%以上得满分; 80%-90%以上得 8 分; 低于 80%不得分。实际完成值 90%得 10 分。

2、项目绩效总目标及阶段性目标情况: 抓好日常养护、保障我区市民出行通畅, 加强我区公交站台养护, 做到养护到位, 效果明显、树立良好的市政道路形象, 提高道路通行能力。

3、项目申报的可行性、必要性: 目前平潭综合实验区精神文明和城市建设的飞速发展阶段, 加速我市市政道路系统化进程刻不容缓。加强与完善以其代表的城市道路系统, 不仅有利于改善城市市政道路, 也能跟上城区总体规划的系列举措, 美化城市, 体现城市文明。

三、存在问题及原因分析和有关建议

随着养护项目的持续推进、移交工作的持续进行，养护体量逐渐扩大，资金需求同步扩大，而目前资金缺口较大。

建议：增加项目的预算和经费拨付。

64. 公园广场养护

一、项目基本情况

（一）基本情况

我单位管护我区的翠园、天牛河公园、市民广场、竹屿湖一期（含雕塑园）、莲花山公园、万宝公园、鸣凤山公园、如意湖及周边水系景观工程（一期）、竹屿湾生态整治与修复项目、天大山公园、平潭市民广场提升工程等 11 个公园及城区 7 个小公园（山地公园、翠园中路两侧中心绿地、东门社区中心绿地、街心公园、城关小公园、高铁站进站口、玉井公园），所有公园均直接委托区城乡环境发展有限公司（原区市政园林有限公司）进行管护管理。2022 年预算 1000 万元，财政实际到位养护专项资金 647 万元，我单位实际拨付 647 万元。

（二）主要成效

公园不仅影响着市民的生活质量，还具有美化城市、调节城市小环境、改善城市空气质量、维系城市生态平衡和防灾减灾等多种生态效应。该项目确保公园内绿化植物能够健康生长、景观得以保持、绿化环境整洁美观、公园设施安全、能够预防并及时有效的应对自然灾害发生、充分发挥公园应

有的生态效益、景观效益和社会效益，体现公园的综合服务功能。

该项目的实施满足城市居民的休闲需要，提供休息、游览、锻炼、交往，以及举办各种集体文化活动的场所，使我区公园环境更加优美、园容园貌更加整洁，为我区人民提供绿色生态，人与自然和谐共处的公园。

绩效分析

绩效目标分析

2022 年绩效自评体从产出指标、效益指标和满意度三个一级指标，总共有 7 项二级指标，总分达到 90.47 分，评价等级为优秀。

1. 项目资金（10 分）

（1）全年预算 1000 万元，实际到位资金 647 万元，按照全年执行率 64.7%的占比进行评分，实际完成值得 5 分。

2. 产出指标（50 分）

数量指标（15 分）：公园管理数量大于 8 个及以上得 15 分；6 个得 10 分；4 个得 7 分；3 个得 5 分；小于 3 个得 0 分。实际完成得 15 分。

质量指标（15 分）：考核评分 90 分以上得 15 分；80 分-89 分得 12 分；70 分-79 分为得 10 分；60 分-69 分得 6 分；60 分以不得分。实际完成得分 15 分。

（3）时效指标（10 分）：实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。实际完成值得 10 分。

（4）成本指标（10分）：投入资金使用率95%以上得10分；94%—90%得8分，其他情况酌情得分。实际完成值得6.47分。

3. 效益指标（30分）

（1）社会效益指标（15分）：公园休闲健身设施、场所完好率90%以上得15分；完好率80%—89%得10分；完好率70%—79%得5分；完好率低于70%不得分。实际完成得15分。

（2）生态效益（15分）：公园环境明显改善90%以上得满分；80%—89%之间得12分；70%—79%之间得9分；低于70%不得分。实际完成得15分。

3. 满意度指标（10分）

（1）服务对象满意度（10分）：群众满意度95%以上得10分；85%—95%得9分；75%（含）—84%得6分；低于75%得0分。实际完成得9分。

现场核查情况

根据《平潭综合实验区公园检查考核办法》我单位采取定期检查与不定期检查、抽样检查与全面检查以及专项检查相结合的办法对公园的保洁、安保、广场、公厕、园路等管护内容进行检查，并按照《平潭综合实验区绿地养护检查考核办法》和《平潭综合实验区公园检查考核办法》进行养护质量考核。

（三）项目的管理情况

我单位根据《平潭综合实验区绿地养护检查考核办法》和《平潭综合实验区公园检查考核办法》等系列管理制度，在日常管理工作当中，要求各管护单位做到长效管理，精细化管理。同时我单位会不定时对管护单位进行现场检查及季度全面考核，对于出现的问题进行扣分、扣款、发通报并要求限期整改和反馈整改情况以及进行回头看。对一年的目标任务进行细化、量化，并成立了相应的考核小组，考核小组采取不定期的查、看、督等方式对管护单位的工作进行全面考核和综合打分，并以此作为拨付资金的重要依据。

为确保资金合理、合规，我单位建立了专项资金管理制度。从支付流程分析，每一笔维护支出经过经办人、科室负责人证明签字，资金支付经分管领导审批同意及财务负责人复核，并严格执行支出审核控制，保证了整个项目组织工作的高效性、约束性、风险控制性。2022 年我单位实际拨付 650.2456 万，全部用于我区公园养护支出。

（四）完成情况

从总体情况来看，管护单位较好的完成了管护任务。绝大部分绿地景观效果较好，植物生长健壮，绿地的养护工作做得较为全面、细致；公园内保洁工作较为到位，广场、园路较为干净整洁，道路基本无污染；公厕较为干净无异味；保人员做到及时巡逻公园，维护公园的公共秩序且完成如下工作：

（1）雕塑园、万宝公园、高铁站进站口因地制宜地完成四季的时令花卉更换，共提升公园景观面积约 2900 平方

米，翠园、万宝公园、莲花山公园新增 3 台 AED 除颤仪设备，提高公共场所应急救护能力。

(2) 开展创城迎检前期公园自查行动，统筹协调各公园公益广告宣传工作，做到公益广告抬眼可见、举足即观，2022 年新接管的如意湖公园和竹屿湖公园新增公益宣传广告栏 21 面。

(3) 深入开展公园安全隐患排查和全国“安全生产月”活动。组织劳务人员组织上岗前的安全技术交底、安全培训共 12 次，组织消防演练 12 次，开展安全专项检查 25 次，开出安全隐患整改单 8 次，累计整改完成 24 项，整改率 100%。修订、完善公园应急预案等各项安全管理规章制度，实现了年度安全生产 0 事故的目标。

存在的主要问题及改进措施

部分公园的设施破损和个别公园由于建设时期设计考虑不够充分，存在配套设施不完善，翠园、万宝公园因建成时间久，设施设备老化严重。**建议：**本项目支出继续安排，加大预算投入，完成公园破损设施的修复并完善公园管理的配套设施。

65. 关于下达 2022 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金的通知-坛南湾乡村游步道建设项目

一、项目基本情况

(一) 基本情况

该项目位于金井片区坛南湾风景区，拟建由坛南湾远垵澳至将军山下湖澳停车场的乡村游步道。本项目线路长度约2568.942米，路面宽度3-6米，概算总投资1500万元，其中建安造价约1200万元。施工内容主要有路基土石方、管涵工程、彩色沥青路面、边坡绿化、砌筑防护、栏杆、植草砖、附属构筑物工程等。项目于2021年开工建设，项目于2021年4月1日开工建设，2022年9月28日竣工验收，完成投资约1500万元，2022年下达中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金1000万元，实际到位专项资金437.72万元，我单位实际拨付437.72万元。

（二）主要成效

通过项目建设，有效现有基础设施功能，完善了该区域交通条件，为周边人群、游客散步、跑步、骑行提供了一条休闲健身步道。本项目的建设能够为城区及周边群众提供更多亲近自然的机会和休闲游憩的公共开放空间，同时项目周边旅游资源丰富，周边有平潭旅游热度极高的坛南湾及将军山景区，不仅促进了当地旅游观光也和附属产业的发展，增加旅游收入，而且还为周边群众提供多样化的就业机会。切实提升了群众的获得感、幸福感，得到了周边干部群众的一致好评。

二、绩效分析

（一）绩效目标核查情况及分析

2022 年绩效自评由资金执行率及产出指标、效益指标和满意度三个一级指标（总共有 7 项二级指标）组成，总分达到 81.38 分，评价等级为良好。

1. 资金执行率（10 分）

（1）2022 年下达中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 1000 万元，实际到位专项资金 437 万元，我单位实际拨付 437.72 万元。按照全年执行率 43.77%的占比进行评分，未完成一个百分点扣 1 分，实际完成值得 0 分。

2、产出指标（50 分）

（1）数量指标（15 分）：项目线路长度约 2568.942 米，未完成的，按完成情况酌情扣分。经核查，数量指标达成，实际完成值得 15 分。

（2）质量指标（15 分）：项目通过竣工验收得 15 分，每降低 1 个百分点扣 3 分。经核查，项目通过竣工验收，质量指标达成，实际完成值得 15 分。

（3）时效指标（10 分）：实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。经核查，时效指标实际完成值得 10 分。

（4）成本指标（10 分）：投入资金不超过年度指标得 10 分，其他情况酌情得分。经核查，年度指标为 1000 万元，实际支付 437.72 万元，支付率 43.77%实际完成值 4.38 分。

3、效益指标（30 分）

（1）社会效益指标（15 分）：带动当地就业率 95%以上（含 95%）得 15 分；带动当地就业率 90%-94%得 13 分；带

动当地就业率 80%-89%得 10 分；带动当地就业率低于 80%不得分。经核查，带动当地就业率为 96%，有效促进当地就业，社会效益指标达成，实际完成值得 14 分。

（2）生态效益指标（15 分）：提升海堤功能率 90%以上得 15 分；80%-89%之间得 10 分；70%-79%之间得 5 分；低于 70%不得分。经核查，提升海堤功能率为 96%，生态效益指标达成，实际完成值 14 分

4、满意度指标（10 分）

（1）服务对象满意度（10 分）：群众满意度 90%以上得 10 分；80%-89%得 8 分；70%（含）-79%得 6 分；低于 70%得 0 分。经核查，群众满意度为 98%，实际完成得 9 分。

三、存在问题及改进措施

项目已于 2022 年 9 月 28 日竣工验收，完成投资约 1500 万元，目前仅收到建设资金 437.72 万元，资金缺口 1063 万元。**建议：**协调加快拨付项目建设资金，确保项目前期费用及工程款支付有关工作顺利推进。

66. 路灯养护（结转）

一、项目基本情况

（一）基本情况

2021 年全区道路照明养护专项资金结转结余 18.559 万元用于我区道路照明养护相关支出，2022 年财政实际到位结转资金 18.559 万元，我单位实际拨付 18.559 万元。

（二）主要成效

该项目为常规公益性项目，社会效益显著，保障了道路照明及公共亮化设施的正常运行，达到了美化、亮化城市，方便市民夜间出行，保障夜间道路交通安全的。助力平潭综合实验区建设成为宜居宜业宜游的文明城市，提升平潭对外形象和竞争力，加速平潭社会经济又好又快发展。

二、绩效分析

（二）绩效目标核查情况及分析

2022 年绩效自评由资金执行率及产出指标、效益指标和满意度三个一级指标（总共有 7 项二级指标）组成，总分达到 97 分，评价等级为优秀。

1. 资金执行率（10 分）

（1）2021 年全区道路照明养护专项资金结转结余 18.559 万元，实际到位资金 18.559 万元，按照全年执行数的占比进行评分，未完成一个百分点扣 1 分，实际完成值得 10 分。

2、产出指标（50 分）

（1）数量指标（15 分）：养护路灯数量大于或等于 32517 盏得 15 分；未完成的，按完成情况酌情扣分。经核查，数量指标达成，实际完成值得 15 分。

（2）质量指标（15 分）：亮灯率达到 95%以上得 15 分，每降低 1 个百分点扣 3 分。经核查，综合亮灯率为 98%，质量指标达成，实际完成值得 15 分。

(3) 时效指标 (10 分): 实际实施月份不晚于计划月份的得满分, 比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分, 比计划月份晚 1 个月以上不得分。经核查, 时效指标实际完成值得 10 分。

(4) 成本指标 (10 分): 投入资金不超过年度指标得 10 分, 其他情况酌情得分。经核查, 年度指标为 18.559 万元, 实际为 18.559 万元, 实际完成值 10 分。

3、效益指标 (30 分)

(1) 经济效益指标 (15 分): 路灯及附属设施完好率 95%以上 (含 95%) 得 15 分; 完好率 90%-94%得 13 分; 完好率 80%-89%得 10 分; 完好率低于 80%不得分。经核查, 路灯完好率为 96%, 有效促进经济发展, 经济效益指标达成, 实际完成值得 14 分。

(2) 社会效益指标 (15 分): 出行环境改善 90%以上得 15 分; 80%-89%之间得 10 分; 70%-79%之间得 5 分; 低于 70%不得分。经核查, 环境改善率为 96%, 社会效益指标达成, 实际完成值 14 分

4、满意度指标 (10 分)

(1) 服务对象满意度 (10 分): 群众满意度 90%以上得 10 分; 80%-89%得 8 分; 70% (含) -79%得 6 分; 低于 70%得 0 分。经核查, 群众满意度为 98%, 实际完成得 9 分。

(二) 资金管理和项目管理情况分析

2022 年度核拨道路照明及公共亮化设施维护费 440.45 万元, 全部用于道路照明及公共亮化设施的养护运行专项支出。道路照明及公共亮化设施维护费的拨付是按路灯盏数、

和养护定额足额计算，列入财政预算。本着专款专用、专项管理的原则，由财政国库集中支付系统支付各项养护支出，最大程度上的避免了违规情况发生。

三、存在问题及改进措施

随着道路照明养护项目的持续推进、移交工作的持续进行，养护体量逐渐扩大，资金需求同步扩大，可能会导致某季度的剩余预算不足以支付当季度养护费用。**建议：**通过适当调整预算指标及预算申请时间以解决该类问题。

67. 路灯养护

一、项目基本情况

（一）基本情况

2022 年全区道路照明养护专项资金预算指标 2000 万元用于我区道路照明养护相关支出，2022 年财政实际到位全区路灯养护专项资金 445.44 万元，我单位实际拨付 445.44 万元。

（二）主要成效

该项目为常规公益性项目，社会效益显著，保障了道路照明及公共亮化设施的正常运行，达到了美化、亮化城市，方便市民夜间出行，保障夜间道路交通安全的。助力平潭综合实验区建设成为宜居宜业宜游的文明城市，提升平潭对外形象和竞争力，加速平潭社会经济又好又快发展。

二、绩效分析

（三）绩效目标核查情况及分析

2022 年绩效自评由资金执行率及产出指标、效益指标和满意度三个一级指标（总共有 7 项二级指标）组成，总分达到 80.23 分，评价等级为良好。

1. 资金执行率（10 分）

（1）全年预算 2000 万元，实际到位资金 445.44 万元，执行率达 22.27%，按照全年执行数的占比进行评分，未完成一个百分点扣 1 分，实际完成值得 0 分。

2、产出指标（50 分）

（1）数量指标（15 分）：养护路灯数量大于或等于 32517 盏得 15 分；未完成的，按完成情况酌情扣分。经核查，数量指标达成，实际完成值得 15 分。

（2）质量指标（15 分）：亮灯率达到 95%以上得 15 分，每降低 1 个百分点扣 3 分。经核查，综合亮灯率为 98%，质量指标达成，实际完成值得 15 分。

（3）时效指标（10 分）：实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。经核查，时效指标实际完成值得 10 分。

（4）成本指标（10 分）：投入资金不超过年度指标得 10 分，其他情况酌情得分。经核查，年度指标为 2000 万元，实际为 445.44 万元，实际完成值 2.23 分。

3、效益指标（30 分）

（1）社会效益指标（15 分）：路灯及附属设施完好率 95%以上（含 95%）得 15 分；完好率 90%-94%得 13 分；完好率 80%-89%得 10 分；完好率低于 80%不得分。经核查，路灯

完好率为 96%，有效促进经济发展，社会效益指标达成，实际完成值得 14 分。

（2）生态效益指标（15 分）：出行环境改善 90%以上得 15 分；80%-89%之间得 10 分；70%-79%之间得 5 分；低于 70%不得分。经核查，环境改善率为 96%，生态效益指标达成，实际完成值 14 分

4、满意度指标（10 分）

（1）服务对象满意度（10 分）：群众满意度 90%以上得 10 分；80%-89%得 8 分；70%（含）-79%得 6 分；低于 70%得 0 分。经核查，群众满意度为 98%，实际完成得 10 分。

（二）资金管理和项目管理情况分析

2022 年度核拨道路照明及公共亮化设施维护费 440.45 万元，全部用于道路照明及公共亮化设施的养护运行专项支出。道路照明及公共亮化设施维护费的拨付是按路灯盏数、和养护定额足额计算，列入财政预算。本着专款专用、专项管理的原则，由财政国库集中支付系统支付各项养护支出，最大程度上的避免了违规情况发生。

三、存在问题及改进措施

随着道路照明养护项目的持续推进、移交工作的持续进行，养护体量逐渐扩大，资金需求同步扩大，可能会导致某季度的剩余预算不足以支付当季度养护费用。**建议：**通过适当调整预算指标及预算申请时间以解决该类问题。

68. 配电工程建设（2022 年提前批一般债券资金）

一、项目基本情况

（一）基本情况

根据区管委会专题会议纪要〔2016〕3 号文件精神，区城乡环境发展有限公司作为全区道路路灯及管廊配电工程代建单位，统一负责全区路灯及管廊配电工程建设工作。2022 年预算指标 100 万元，实际到位专项资金 100 万元，我单位实际拨付 100 万元。

（二）主要成效

保障配电设施完好率和亮灯率，为市民夜间出入提供安全保证，同时提升城市夜间景观。

二、绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况

2022 年绩效自评体从产出指标、效益指标和满意度三个一级指标，总共有 7 项二级指标，总分达到 97 分，评价等级为优秀。

1、资金执行率（10 分）

（1）全年预算 100 万元，实际到位资金 100 万元，按照全年执行数的占比进行评分，未完成一个百分点扣 1 分，实际完成值得 10 分。

2、产出指标（50 分）

(1) 数量指标 (15 分) : a、工程量大于等于 30 台变压器建设得 15 分,其他情况按照比例扣分。实际完成值得,15 分。

(2) 质量指标 (10 分) : 验收通过评合格得满分, 验收不通过不得分。实际完成得 10 分。

(3) 时效指标 (10 分) : 实际实施月份不晚于计划月份的得满分, 比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分, 比计划月份晚 1 个月以上不得分。实际完成值得 10 分。

(4) 成本指标 (10 分) : 投入资金使用率 95%以上 (含 95%) 得 10 分, 90%—94%得 8 分, 其他情况酌情得分。实际完成值 10 分。

3、效益指标 (30 分)

(1) 社会效益指标 (15 分) : 建设配电工程, 保障供电, 为居民、企业提供安全、稳定、高效的用电环境, 满分 15 分, 按完成情况酌情扣分。实际完成得 14 分。

(2) 生态效益指标 (15 分) : 改善城市道路照明环境, 提高照明率, 满分 15 分, 未完成的, 按完成情况酌情扣分。实际完成值 14 分

4、满意度指标 (10 分)

(1) 服务对象满意度 (10 分) : 群众满意度 90%以上得 10 分; 80%—89%得 8 分; 70% (含) —79%得 6 分; 低于 70%得 0 分。实际完成得 9 分。

（三）项目管理情况分析

选用的评价指标和评价方法：绩效评价体系包括项目投入、过程、产出和效益四个部分，具体评价指标体系见绩自评表。绩效评价方法主要采用成本效益分析法。

1. 投入目标完成情况

按照绩效目标设定,2022 年预计投入项目资金 100 万元，其中实际到位资金为 100 万元，资金到位率 100%，实际到位资金执行率 100%。

2. 产出目标完成情况

2022 年度，区市政园林公司完成 1 项配电工程的投资建设工作，完成变压器 1 台，电缆建设 30 米。

三、存在的主要问题及改进措施

区市政园林公司作为全区配电工程业主项目，已完成 67 项配电工程建设，资金缺口约 1000 万元。**建议：**增加该项目的预算指标并及时下发资金。

69. 配电工程建设

一、项目基本情况

（一）基本情况

根据区管委会专题会议纪要〔2016〕3 号文件精神，区城乡环境发展有限公司作为全区道路路灯及管廊配电工程代建单位，统一负责全区路灯及管廊配电工程建设工作。

2022 年预算指标 500 万元，实际到位专项资金 185 万元，我单位实际拨付 185 万元。

（二）主要成效

保障配电设施完好率和亮灯率，为市民夜间出入提供安全保证，同时提升城市夜间景观。

二、绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况

2022 年绩效自评体从产出指标、效益指标和满意度三个一级指标，总共有 7 项二级指标，总分达到 80.7 分，评价等级为良。

1、资金执行率（10 分）

（1）全年预算 500 万元，实际到位资金 185 万元，按照全年执行率 37%的占比进行评分，未完成一个百分点扣 1 分,实际完成值得 0 分。

2、产出指标（50 分）

（3）数量指标（15 分）：a、工程量大于等于 30 台变压器建设得 15 分，其他情况按照比例扣分。实际完成值得 15 分。

（4）质量指标（15 分）：验收通过评合格得满分，验收不通过不得分。实际完成得 15 分。

(3) 时效指标 (10 分)：实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。实际完成值得 10 分。

(4) 成本指标 (10 分)：投入资金使用率 95%以上 (含 95%) 得 10 分，90%—94%得 8 分，其他情况酌情得分。实际支出率 37%得 3.7 分。

3、效益指标 (30 分)

(1) 社会效益指标 (15 分)：建设配电工程，保障供电，为居民、企业提供安全、稳定、高效的用电环境，满分 15 分，按完成情况酌情扣分。实际完成得 14 分。

(2) 生态效益指标 (15 分)：改善城市道路照明环境，提高照明率，满分 15 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。实际完成值 14 分

4、满意度指标 (10 分)

(1) 服务对象满意度 (10 分)：群众满意度 90%以上得 10 分；80%—89%得 8 分；70% (含) —79%得 6 分；低于 70%得 0 分。实际完成得 9 分。

(四) 项目管理情况分析

选用的评价指标和评价方法：绩效评价体系包括项目投入、过程、产出和效益四个部分，具体评价指标体系见绩自评表。绩效评价方法主要采用成本效益分析法。

1. 投入目标完成情况

按照绩效目标设定,2022 年预计投入项目资金 500 万元,其中实际到位资金为 185 万元,资金到位率 37%,实际到位资金执行率 100%。

3. 产出目标完成情况

2022 年度,区市政园林公司完成 1 项配电工程的投资建设工作,完成变压器 1 台,电缆建设 30 米。

三、存在的主要问题及改进措施

区市政园林公司作为全区配电工程业主项目,已完成 67 项配电工程建设,资金缺口约 1000 万元。**建议:增加该项目的预算指标并及时下发资金。**

70. 全区路灯电费

一、项目基本情况

(一) 基本情况

根据区管委会〔2020〕237 号文件精神,区城乡环境发展有限公司作为全区道路路灯及管廊配电工程业主单位,统一负责全区路灯及管廊配电工程建设、立户工作。区城乡环境发展有限公司缴纳电费户号总计 303 户,代缴电费共计 1365.1779 万元。

2022 年预算指标 1000 万元,主要用于全区道路及街巷路灯、管廊、夜景、立面、公安监控、信号灯等电力设施用

电电费，实际到位专项资金 599.1 万元，我单位实际拨付 599 万元。

（二）主要成效

该项目为常规公益性项目，保障了城区道路照明及公共亮化设施的正常运行，达到了美化、亮化城市，方便市民夜间出行，保障城市道路照明。

二、绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况

2022 年绩效自评从产出指标、效益指标和满意度三个一级指标，总共有 7 项二级指标，得分为 82.99 分，评价等级为良好。

1、资金执行率（10 分）

（1）全年预算 1000 万元，按照全年执行数的占比进行评分，未完成一个百分点扣 1 分。经核查，资金执行数为 599 万元，执行率为 59.9%，实际完成值得 0 分。

2、产出指标（50 分）

（5）数量指标（15 分）：按时完成电费缴纳得满分。实际得 15 分。

（6）质量指标（15 分）：做好电费代缴及维护工作得满分，未完成的，按完成情况酌情扣分。实际完成得 15 分。

（3）时效指标（10 分）：实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。实际完成值得 10 分。

（4）成本指标（10分）：投入资金使用率95%以上得10分；94%—90%得8分，其他情况酌情得分。实际完成得5.99分。

3、效益指标（30分）

（1）社会效益指标（15分）：保障电力供应，方便群众出行。满分15分，按完成情况酌情扣分。实际完成得14分。

（2）生态效益指标（15分）：改善城市道路照明环境，满分15分，未完成的，按完成情况酌情扣分。实际完成得14分。

4、满意度指标（10分）

（1）服务对象满意度（10分）：群众满意度90%以上得10分；80%—89%得8分；70%（含）—79%得6分；低于70%得0分。实际完成值得9分。

（二）项目管理情况分析

选用的评价指标和评价方法：绩效评价体系包括项目投入、过程、产出和效益四个部分，具体评价指标体系见绩自评表。绩效评价方法主要采用成本效益分析法。

1. 投入目标完成情况

按照绩效目标设定，2022年预计投入项目资金1000万元，其中实际到位资金为599万元，资金到位率59.9%，实际支出率100%。

4. 产出目标完成情况

2022 年度，区城乡环境发展有限公司完成全区道路及街巷路灯、管廊、夜景、立面、公安监控、信号灯等电力设施用电电费 1365.1779 万元。

三、存在的主要问题及改进措施

根据区管委会〔2020〕237 号文件精神，确定区环发公司代城乡交建中心统一立户，统一管护，应缴电费纳入区财政并按实按月拨付。随着全区道路及街巷路灯、管廊、夜景、公安监控等配电设施启用，电费户号逐渐增多，代缴电费日益增加，对代缴单位资金压力较大。**建议：**区财金局在安排年度预算考虑该情况，并提高年度城关路灯电费预算。在资金拨付流程上，可以简化流程，提高资金回收率，以缓解电费代缴单位资金压力。

71. 全区污水配套设施营运维护管理（结转）

为提高全区污水配套设施营运维护管理支出项目使用绩效，对 2022 年度全区污水配套设施营运维护管理项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心主要负责全区市政工程年度建设、管养计划的统计和总结工作；负责全区已移交市政公共管理的道路、桥梁、综合管廊、隧道、街巷、人行道绿化、绿化、道路和街巷照明、灯光夜景等管养工作；协助做好城市园林的近、远期规划和管理与

维护工作；负责全区已移交列入市政公共管理的排水防涝、雨水管网、下水道等疏通维护管理及地下管网管理工作；协助制定燃气行业和安全管理制度，负责燃气管理日常工作。其中 2022 年我区已养护市政道路排水管网 166 条，涉及的区域包括金井片区、海坛片区、君山片区、苏平片区；雨水管网(含雨污合流长度)260.253 公里，污水管网长度 227.062 公里；养护污水处理设施 24 座、泵站 20 座。

该项目的实施，改善城市排水系统，也能跟上城区总体规划的系列举措，美化城市，体现城市文明。2022 年结转 185.506 万元资金到全区污水配套设施营运维护管理，实际拨付 165 万元。

二、主要成效

1、项目基本情况：2022 年全区污水配套设施营运维护管理项目项目依据岚财金（2017）274 号预算批复，保障已移交的道路排水管网养护。

2、及时跟进调整疫情防控措施，把握疫情防控“主动权”：全年完成疫情隔离点污水抽调数量约 1600 吨。在安全方面，已开展 1 次防汛防涝演练，1 次消防安全演练，1 次有限空间安全培训，通过演练和培训，提高了人员安全防范意识，增强了抵御事故突发的能力，为有效地预防和遏止各类事故的发生产生了积极作用。

3、项目绩效总目标及阶段性目标情况：抓好日常养护、保障我区排水系统畅通，加强我区日常管网养护，做到养护

到位，效果明显、树立良好的市政道路形象，提高道路通行能力。

三、绩效分析

（一）绩效分析。本项目涉及养护市政雨水管网（含雨污合流长度）2022 年开展窨井盖安全专项排查，已排查雨水井盖 4172 个，污水井盖 4655 个，发现问题雨水井盖 283 个，问题污水井盖 512 个，已全部完成整改。全年答复并处理了“12345”平台转来的各类诉求件 92 件。完成排水设施应急修复及零星维修工程约 16 项。养护质量基本满足《平潭综合实验区地排水维护管理考核标准》要求。

1. 项目进度情况。我中心分部于 2022 年 4 月、2022 年 7 月、2022 年 10 月、2022 年 1 月组织考核小组分别对本项目进行 2022 年第一、二、三、四季度检查。考核中考核组严格按照考核程序，采取现场检查和内业资料的检查等形式对养护工作开展情况进行了严格细致的检查，检查雨污排水设施总体状况良好，绝大多数雨污排水管网、检查井及雨水篦清理情况较好，水务内外部巡查能及时发现问题，做好巡查记录，处置及时。养护作业基本能根据《平潭综合实验区地排水维护管理考核标准》相关要求进行了管网疏通、检查井及雨水篦清淤等工作，排水环境明显改善。

（二）绩效结论。2022 年全年全区污水配套设施营运维护管理项目项目的自评根据设计的自评指标体系，我单位 2022 年三个专项，从产出指标、效益指标、满意度指标，总共有 7 项二级指标，总分达到 92.89 分。

四、项目绩效目标分析

1、项目资金（10分）：按照执行率折算得分，全年执行率 88.94%。实际完成得 7 分。

产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（21 分）：项目按计划开工，按计划进度开展，按计划完工。2022 年完成我区养护市政排水管网 490230 米，得 7 分；养护污水处理设施 16 座，得 7 分；养护泵站 7 座，得 7 分。达到预定绩效目标。

（2）质量指标（9 分）：项目产出按要求保质保量对我区市政排水管网养护质量得 9 分。

（3）时效指标（10 分）：所有资金全部用于 2022 年全区市政排水管网养护工作。实际完成值得 10 分。

（4）成本指标（10 分）：投入资金 165 万元，实际执行率 88.94%得 8.9 分。资金落实成本控制率在 100%，资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

效益指标分析（30 分）

（1）社会效益指标（15 分）：提升我区排水系统，改善居民生活环境，环境质量明显改善得 14 分。

（2）生态效益指标（15）：人居环境有效提升得 14 分。

满意度指标（10 分）

（1）服务对象满意度指标（10 分）：服务对象满意度方面满分 10 分，得 9 分，原因是居民对市政排水管网养护满意度达到预期目标。

综合评价情况

2022 年年底绩效目标完成情况自评得分总分为 92.89 分，评价等次为优秀。

鉴于此项目对满足民生基本需求和提高城市综合承载力发挥的重要作用，建议项目继续实施。

五、存在问题及原因分析和有关建议

1. 现状排水管网系统尚未完善，存在雨污混接现象较为严重，致使雨洪天气降水激增无法满足排水，井盖冒顶，存在严重安全隐患。建议由相关部门牵头改造。

2. 在排水管网养护过程中发现污水违规排放现象现象严重。商铺污水直接排入雨水篦，或往雨水篦内倾倒垃圾、厨余废水致使雨水篦内发黑发臭，餐馆酒店等排水油污未分流，直接排入市政管网，形成二次堵塞，加大了人力、物力地投入。建议协调执法部门、工商局、属地片区（社区）介入联合执法。

3. 建议区财政切实做好资金保证，以确保本项目有序进行，为人民群众提供更多的便利。

72. 全区污水配套设施营运维护管理

为提高全区污水配套设施营运维护管理支出项目使用绩效，对 2022 年度全区污水配套设施营运维护管理项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心主要职

负责负责全区市政工程年度建设、管养计划的统计和总结工作；负责全区已移交市政公共管理的道路、桥梁、综合管廊、隧道、街巷、人行道绿化、绿化、道路和街巷照明、灯光夜景等管养工作；协助做好城市园林的近、远期规划和管理与维护工作；负责全区已移交列入市政公共管理的排水防涝、雨水管网、下水道等清疏维护管理及地下管网管理工作；协助制定燃气行业和安全管理制度，负责燃气管理日常工作。其中 2022 年我区已养护市政道路排水管网 166 条，涉及的区域包括金井片区、海坛片区、君山片区、苏平片区；雨水管网(含雨污合流长度)260.253 公里,污水管网长度 227.062 公里；养护污水处理设施 24 座、泵站 20 座。

该项目的实施，改善城市排水系统，也能跟上城区总体规划的系列举措，美化城市，体现城市文明。2022 年预算资金 400 万元，由于区配套资金未到位，实际用于我区全区污水配套设施营运维护管理养护费用资金支出已拨付 230 万元。

(二)主要成效

1. 项目基本情况：2022 年全区污水配套设施营运维护管理项目项目依据岚财金（2017）274 号预算批复，保障已移交的道路排水管网养护。

2. 及时跟进调整疫情防控措施，把握疫情防控“主动权”：全年完成疫情隔离点污水抽调数量约 1600 吨。在安全方面，已开展 1 次防汛防涝演练，1 次消防安全演练，1 次有限空间安全培训，通过演练和培训，提高了人员安全防范意识，

增强了抵御事故突发的能力，为有效地预防和遏止各类事故的发生产生了积极作用。

3. 项目绩效总目标及阶段性目标情况：抓好日常养护、保障我区排水系统畅通，加强我区日常管网养护，做到养护到位，效果明显、树立良好的市政道路形象，提高道路通行能力。

二、绩效分析

（一）绩效分析。本项目涉及养护市政雨水管网（含雨污合流长度）2022 年开展窨井盖安全专项排查，已排查雨水井盖 4172 个，污水井盖 4655 个，发现问题雨水井盖 283 个，问题污水井盖 512 个，已全部完成整改。全年答复并处理了“12345”平台转来的各类诉求件 92 件。完成排水设施应急修复及零星维修工程约 16 项。养护质量基本满足《平潭综合实验区地排水维护管理考核标准》要求。

1. 项目进度情况。我中心分部于 2022 年 4 月、2022 年 7 月、2022 年 10 月、2022 年 1 月组织考核小组分别对本项目进行 2022 年第一、二、三、四季度检查。考核中考核组严格按照考核程序，采取现场检查和内业资料的检查等形式对养护工作开展情况进行了严格细致的检查，检查雨污排水设施总体状况良好，绝大多数雨污排水管网、检查井及雨水篦清理情况较好，水务内外部巡查能及时发现问题，做好巡查记录，处置及时。养护作业基本能根据《平潭综合实验区地排水维护管理考核标准》相关要求进行了管网疏通、检查井及雨水篦清淤等工作，排水环境明显改善。

（二）绩效结论。2022 年全年全区污水配套设施营运维护管理项目项目的自评根据设计的自评指标体系，我单位 2022 年三个专项，从产出指标、效益指标、满意度指标，总共有 7 项二级指标，总分达到 82.75 分。

三、项目绩效目标分析

1、项目资金（10 分）：按照执行率折算得分，全年执行率 57.5%。实际完成得 0 分。

产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）：项目按计划开工，按计划进度开展，按计划完工。2022 年完成我区养护市政排水管网 166 条，养护长度达 490230 米，达到预定绩效目标。得 15 分

（2）质量指标（15 分）：项目产出按要求保质保量对我区市政排水管网养护质量得 15 分。

（3）时效指标（10 分）：所有资金全部用于 2022 年全年区市政排水管网养护工作。实际完成值得 10 分。

（4）成本指标（10 分）：投入资金 230 万元，实际执行率 57.5%得 5.75 分。资金落实成本控制率在 100%，资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

效益指标分析（30 分）

（1）社会效益指标（15 分）：提升我区排水系统，改善居民生活环境，环境质量明显改善得 14 分。

（2）生态效益指标（14）：人居环境有效提升得 15 分。

满意度指标（10 分）

（1）服务对象满意度指标（10 分）：服务对象满意度

方面满分 10 分，得 9 分，原因是居民对市政排水管网养护满意度达到预期目标。

综合评价情况

2022 年年底绩效目标完成情况自评得分总分为 82.75 分，评价等次为良好。

鉴于此项目对满足民生基本需求和提高城市综合承载力发挥的重要作用，建议项目继续实施。

四、存在问题及原因分析和有关建议

1. 现状排水管网系统尚未完善，存在雨污混接现象较为严重，致使雨洪天气降水激增无法满足排水，井盖冒顶，存在严重安全隐患。建议由相关部门牵头改造。

2. 在排水管网养护过程中发现污水违规排放现象现象严重。商铺污水直接排入雨水篦，或往雨水篦内倾倒垃圾、厨余废水致使雨水篦内发黑发臭，餐馆酒店等排水油污未分流，直接排入市政管网，形成二次堵塞，加大了人力、物力地投入。建议协调执法部门、工商局、属地片区（社区）介入联合执法。

3. 建议区财政切实做好资金保证，以确保本项目有序进行，为人民群众提供更多的便利。

73. 市政应急抢险工程（结转）

一、基本情况

（一）项目概况。

平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心为区所

属事业单位，主要职责负责全区市政工程年度建设、管养计划的统计和总结工作；负责全区已移交市政公共管理的道路、桥梁、综合管廊、隧道、街巷、人行道绿化、绿化、道路和街巷照明、灯光夜景等管养工作；协助做好城市园林的近、远期规划和管理与维护工作；负责全区已移交列入市政公共管理的排水防涝、雨水管网、下水道等疏通维护管理及地下管网管理工作；协助制定燃气行业和安全管理制度，负责燃气管理日常工作。其中 2021 年结转市政应急抢修项目专项资金 10.55 万元，实际拨付 10.55 万元用于全区路灯、市政道路、园林、公交站台等各类市政设施大中修。该项目的实施，保持我区道路畅通，有效遏制了污水直排现象，城区市政设施逐步完善，市容环境逐步改善，居民生活幸福指数得到提升。

（二）项目绩效目标。

1、项目基本情况：2022 年全区市政应急抢修项目起止时间为 2022 年 1-12 月，项目依据主要根据保障对损坏的设施及时进行抢修，消除安全隐患。

2、项目申报的可行性、必要性：通过一系列市政应急抢修，保持我区道路畅通，有效遏制了污水直排现象，城区市政设施逐步完善，市容环境逐步改善，居民生活幸福指数得到提升。

3、项目绩效总目标及阶段性目标情况：2021 年结转全区市政应急抢修项目支出 10.55 万元，项目资金到位率 100%。预期效益目标改善城区交通环境为人民提供安全舒适生活环境，市容环境逐步改善，居民生活幸福指数得到提升。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析。

绩效评价体系包括项目投入、过程、产出和效益四个部分，具体评价指标体系见绩评自评表。绩效评价方法主要采用成本效益分析法。

每个月我单位组织人员对台风、暴雨等自然灾害造成市政设施损坏应急抢险进行巡视，确保按质按量完成该项目。

1. 项目进度情况。

业务管理制度合法、合规、完整，日常工作开展严格遵守相关业务管理制度，真正做到了有章可循；同时，该项目制定了相应的项目质量标准、相应的项目质量检查、验收，程序，工程的监管落实到位，确保道路安全畅通。

2. 执行效果情况。

为确保资金合理、合规，我单位建立了专项资金管理制度。从支付流程分析，每一笔维护支出经过经办人、科室负责人证明签字，资金支付经分管领导审批同意及财务负责人复核，并严格执行支出审核控制，保证了整个项目组织工作的高效性、约束性、风险控制性。

3. 项目完成可能性。

该项目的实施，保持我区道路畅通，有效遏制了污水直排现象，城区市政设施逐步完善，市容环境逐步改善，居民生活幸福指数得到提升。

（二）项目绩效目标分析

1、项目资金（10分）：按照执行率折算得分，全年执行率100%。实际完成得10分。

产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）：完成全区应急工程抢险次数不低于 1 次，实际发生抢险 5 次，达到预定绩效目标得 15 分。

（2）质量指标（15 分）：隐患排除率不低于 95%，符合绩效目标值，得 15 分。

（3）时效指标（10 分）：项目完成日期为 2022 年，符合绩效目标值，实际完成值得 10 分。

（4）成本指标（10 分）：投入资金 10.55 万元，实际执行率 100%得 10 分。资金投入不超过财政预算金额，实际投入资金未超绩效目标值。

效益指标分析（30 分）

（1）社会效益指标（15 分）：保持道路畅通，改善出行，符合绩效目标值，得 14 分。

（2）生态效益指标（15）：投诉减少率达到预期要求得 14 分。

满意度指标（10 分）

（1）服务对象满意度指标（10 分）：服务对象满意度方面满分 10 分，得 9 分。

综合评价情况

2022 年年底绩效目标完成情况自评得分总分为 97 分，评价等次为优秀。

三、存在问题及原因分析和有关建议

（一）存在问题及原因分析

1、城市地下排水设施是市政设施重要组成部分，影响着广大群众的生活环境，排水设施损坏易造成路面塌陷等问题，影响周边群众出行安全。如旧城区龙凤东路排水管网老旧损坏，造成路面多处塌陷并形成道路空洞现象，安全隐患大，应急抢修难度大。

2、旧城区中，市政道路周边商户违法私接市政管网，造成市政管网损坏及存在雨污混流等现象，直接影响雨水排放水系环保问题。

（二）有关建议

1、做好市政道路养护巡查工作，及时发现问题及时处理问题，把问题解决在萌芽阶段，避免小问题上升到应急抢险问题。

2、针对投诉件问题，应根据现场情况准确划分职责范围，梳理清晰，认真解决投诉问题，避免造成各部门的相互扯皮推诿现象。

74. 坛南湾乡村游步道建设项目（2022 年提前批一般债券资金）

一、项目基本情况

（一）基本情况

该项目位于金井片区坛南湾风景区，拟建由坛南湾远埕澳至将军山下湖澳停车场的乡村游步道。本项目线路长度约 2568.942 米，路面宽度 3-6 米，概算总投资 1500 万元，其

中建安造价约 1200 万元。施工内容主要有路基土石方、管涵工程、彩色沥青路面、边坡绿化、砌筑防护、栏杆、植草砖、附属构筑物工程等。项目于 2021 年开工建设，项目于 2021 年 4 月 1 日开工建设，2022 年 9 月 28 日竣工验收，完成投资约 1500 万元，2022 年提前批一般债券资金 100 万元，实际到位专项资金 0 万元，我单位实际拨付 0 万元。

（二）主要成效

通过项目建设，有效完善现有基础设施功能，完善了该区域交通条件，为周边人群、游客散步、跑步、骑行提供了一条休闲健身步道。本项目的建设能够为城区及周边群众提供更多亲近自然的机会和休闲游憩的公共开放空间，同时项目周边旅游资源丰富，周边有平潭旅游热度极高的坛南湾及将军山景区，不仅促进了当地旅游观光也和附属产业的发展，增加旅游收入，而且还为周边群众提供多样化的就业机会。切实提升了群众的获得感、幸福感，得到了周边干部群众的一致好评。

二、绩效分析

（四）绩效目标核查情况及分析

2021 年绩效自评由资金执行率及产出指标、效益指标和满意度三个一级指标（总共有 7 项二级指标）组成，总分达到 80 分，评价等级为良好。

1. 资金执行率（10 分）

(1) 2022 年提前批一般债券资金 100 万元，实际到位专项资金 0 万元，我单位实际拨付 0 万元。按照全年执行数的占比进行评分，未完成一个百分点扣 1 分，实际完成值得 0 分。

2、产出指标（50 分）

(1) 数量指标（15 分）：项目线路长度约 2568.942 米，未完成的，按完成情况酌情扣分。经核查，数量指标达成，实际完成值得 15 分。

(2) 质量指标（15 分）：项目通过竣工验收得 15 分，每降低 1 个百分点扣 3 分。经核查，项目通过竣工验收，质量指标达成，实际完成值得 15 分。

(3) 时效指标（10 分）：实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。经核查，时效指标实际完成值得 10 分。

(4) 成本指标（10 分）：投入资金不超过年度指标得 10 分，其他情况酌情得分。经核查，年度指标为 100 万元，实际为 0 万元，实际完成值 0 分。

3、效益指标（30 分）

(1) 社会效益指标（15 分）：带动当地就业率 95%以上（含 95%）得 15 分；带动当地就业率 90%-94%得 13 分；带动当地就业率 80%-89%得 10 分；带动当地就业率低于 80%不得分。经核查，带动当地就业率为 96%，有效促进当地就业，社会效益指标达成，实际完成值得 15 分。

(2) 生态效益指标 (15 分): 提升海堤功能率 90%以上得 15 分; 80%-89%之间得 10 分; 70%-79%之间得 5 分; 低于 70%不得分。经核查, 提升海堤功能率为 96%, 生态效益指标达成, 实际完成值 15 分

4、满意度指标 (10 分)

(1) 服务对象满意度 (10 分): 群众满意度 90%以上得 10 分; 80%-89%得 8 分; 70% (含) -79%得 6 分; 低于 70%得 0 分。经核查, 群众满意度为 98%, 实际完成得 10 分。

三、存在问题及改进措施

项目已于 2022 年 9 月 28 日竣工验收, 完成投资约 1500 万元, 目前仅收到建设资金 437 万元, 资金缺口 1063 万元。**建议:** 协调加快拨付项目建设资金, 确保项目前期费用及工程款支付有关工作顺利推进。

75. 坛南湾乡村游步道建设项目

一、项目基本情况

(一) 基本情况

该项目位于金井片区坛南湾风景区, 拟建由坛南湾远埕澳至将军山下湖澳停车场的乡村游步道。本项目线路长度约 2568.942 米, 路面宽度 3-6 米, 概算总投资 1500 万元, 其中建安造价约 1200 万元。施工内容主要有路基土石方、管涵工程、彩色沥青路面、边坡绿化、砌筑防护、栏杆、植草砖、附属构筑物工程等。项目于 2021 年开工建设, 项目于 2021 年 4 月 1 日开工建设, 2022 年 9 月 28 日竣工验收, 完

成投资约 1500 万元，2022 年预算资金 500 万元，实际到位专项资金 0 万元，我单位实际拨付 0 万元。

（二）主要成效

通过项目建设，有效现有基础设施功能，完善了该区域交通条件，为周边人群、游客散步、跑步、骑行提供了一条休闲健身步道。本项目的建设能够为城区及周边群众提供更多亲近自然的机会和休闲游憩的公共开放空间，同时项目周边旅游资源丰富，周边有平潭旅游热度极高的坛南湾及将军山景区，不仅促进了当地旅游观光也和附属产业的发展，增加旅游收入，而且还为周边群众提供多样化的就业机会。切实提升了群众的获得感、幸福感，得到了周边干部群众的一致好评。

二、绩效分析

（五）绩效目标核查情况及分析

2022 年绩效自评由资金执行率及产出指标、效益指标和满意度三个一级指标（总共有 7 项二级指标）组成，总分达到 80 分，评价等级为良好。

1. 资金执行率（10 分）

（1）2022 年预算资金 500 万元，实际到位专项资金 0 万元，我单位实际拨付 0 万元。按照全年执行数的占比进行评分，未完成一个百分点扣 1 分，实际完成值得 0 分。

2、产出指标（50 分）

(1) 数量指标 (15 分): 项目线路长度约 2568.942 米, 未完成的, 按完成情况酌情扣分。经核查, 数量指标达成, 实际完成值得 15 分。

(2) 质量指标 (15 分): 项目通过竣工验收得 15 分, 每降低 1 个百分点扣 3 分。经核查, 项目通过竣工验收, 质量指标达成, 实际完成值得 15 分。

(3) 时效指标 (10 分): 实际实施月份不晚于计划月份的得满分, 比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分, 比计划月份晚 1 个月以上不得分。经核查, 时效指标实际完成值得 10 分。

(4) 成本指标 (10 分): 投入资金不超过年度指标得 10 分, 其他情况酌情得分。经核查, 年度指标为 500 万元, 实际为 0 万元, 实际完成值 0 分。

3、效益指标 (30 分)

(1) 社会效益指标 (15 分): 带动当地就业率 95%以上 (含 95%) 得 15 分; 带动当地就业率 90%-94%得 13 分; 带动当地就业率 80%-89%得 10 分; 带动当地就业率低于 80%不得分。经核查, 带动当地就业率为 96%, 有效促进当地就业, 社会效益指标达成, 实际完成值得 15 分。

(2) 生态效益指标 (15 分): 提升海堤功能率 90%以上得 15 分; 80%-89%之间得 10 分; 70%-79%之间得 5 分; 低于 70%不得分。经核查, 提升海堤功能率为 96%, 生态效益指标达成, 实际完成值 15 分

4、满意度指标 (10 分)

(1) 服务对象满意度 (10 分): 群众满意度 90%以上得 10 分; 80%-89%得 8 分; 70% (含) -79%得 6 分; 低于 70%得 0 分。经核查, 群众满意度为 98%, 实际完成得 10 分。

三、存在问题及改进措施

项目已于 2022 年 9 月 28 日竣工验收, 完成投资约 1500 万元, 目前仅收到建设资金 437 万元, 资金缺口 1063 万元。**建议:** 协调加快拨付项目建设资金, 确保项目前期费用及工程款支付有关工作顺利推进。

76. 关于污泥处理中心运营费未使用情况说明

污泥处理中心于 2022 年 11 月委托第三方运营单位开展运维工作。根据《平潭综合实验区污泥处理中心第三方运营服务类采购项目合同》约定, 服务期限内甲方按季度对该项目运营情况进行考核, 运营费用按季度支付。污泥处理中心运营维护工作第一运营年度第一季度考核工作于 2023 年 3 月完成, 故 2022 年度无法拨付污泥处理中心运营费。

77. 应急抢险工程 (含全区垃圾应急治理费用)

一、基本情况

(一) 项目概况。

平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心为区所属事业单位, 主要职责负责全区市政工程年度建设、管养计划的统计和总结工作; 负责全区已移交市政公共管理的道路、桥梁、综合管廊、隧道、街巷、人行道绿化、绿化、道

路和街巷照明、灯光夜景等管养工作；协助做好城市园林的近、远期规划和管理与维护工作；负责全区已移交列入市政公共管理的排水防涝、雨水管网、下水道等疏通维护管理及地下管网管理工作；协助制定燃气行业和安全管理制度，负责燃气管理日常工作。其中 2022 年全区市政应急抢修项目专项资金 400 万元，实际拨付 199.665 万元用于全区路灯、市政道路、园林、公交站台等各类市政设施大中修。该项目的实施，保持我区道路畅通，有效遏制了污水直排现象，城区市政设施逐步完善，市容环境逐步改善，居民生活幸福指数得到提升。

（二）项目绩效目标。

1、项目基本情况：2022 年全区市政应急抢修项目起止时间为 2022 年 1-12 月，项目依据主要根据保障对损坏的设施及时进行抢修，消除安全隐患。

2、项目申报的可行性、必要性：通过一系列市政应急抢修，保持我区道路畅通，有效遏制了污水直排现象，城区市政设施逐步完善，市容环境逐步改善，居民生活幸福指数得到提升。

3、项目绩效总目标及阶段性目标情况：2022 年全区市政应急抢修项目支出预算安排 400 万元，项目资金到位率 100%。预期效益目标改善城区交通环境为人民提供安全舒适生活环境，市容环境逐步改善，居民生活幸福指数得到提升。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析。

绩效评价体系包括项目投入、过程、产出和效益四个部

分，具体评价指标体系见绩评自评表。绩效评价方法主要采用成本效益分析法。

每个月我单位组织人员对台风、暴雨等自然灾害造成市政设施损坏应急抢险进行巡视，确保按质按量完成该项目。

4. 项目进度情况。

业务管理制度合法、合规、完整，日常工作开展严格遵守相关业务管理制度，真正做到了有章可循；同时，该项目制定了相应的项目质量标准、相应的项目质量检查、验收，程序，工程的监管落实到位，确保道路安全畅通。

5. 执行效果情况。

为确保资金合理、合规，我单位建立了专项资金管理制度。从支付流程分析，每一笔维护支出经过经办人、科室负责人证明签字，资金支付经分管领导审批同意及财务负责人复核，并严格执行支出审核控制，保证了整个项目组织工作的高效性、约束性、风险控制性。

6. 项目完成可能性。

该项目的实施，保持我区道路畅通，有效遏制了污水直排现象，城区市政设施逐步完善，市容环境逐步改善，居民生活幸福指数得到提升。

（二）项目绩效目标分析

1、项目资金（10分）：按照执行率折算得分，全年执行率 49.92%。实际完成得 0 分。

产出指标分析（50 分）

（1）数量指标（15 分）：完成全区应急工程抢险次数不低于 1 次，实际发生抢险 5 次，达到预定绩效目标得 15 分。

(2) 质量指标(15 分)：完成应急抢修率不低于 95%，符合绩效目标值，得 15 分。

(3) 时效指标(10 分)：项目完成日期为 2022 年，符合绩效目标值，实际完成值得 10 分。

(4) 成本指标(10 分)：投入资金 400 万元，实际执行率 49.92%得 4.99 分。资金投入不超过财政预算金额，实际投入资金未超绩效目标值。

效益指标分析(30 分)

(1) 社会效益指标(15 分)：保持道路畅通，改善出行，减少公用设施损毁，符合绩效目标值，得 1,4 分。

(2) 生态效益指标(15)：排除隐患，达到环境要求得 14 分。

满意度指标(10 分)

(1) 服务对象满意度指标(10 分)：服务对象满意度方面满分 10 分，得 9 分。

综合评价情况

2022 年年底绩效目标完成情况自评得分总分为 81.99 分，评价等次为良好。

三、存在问题及原因分析和有关建议

(一) 存在问题及原因分析

1、城市地下排水设施是市政设施重要组成部分，影响着广大群众的生活环境，排水设施损坏易造成路面塌陷等问题，影响周边群众出行安全。如旧城区龙凤东路排水管网老

旧损坏，造成路面多处塌陷并形成道路空洞现象，安全隐患大，应急抢修难度大。

2、旧城区中，市政道路周边商户违法私接市政管网，造成市政管网损坏及存在雨污混流等现象，直接影响雨水排水系环保问题。

（二）有关建议

1、做好市政道路养护巡查工作，及时发现问题及时处理问题，把问题解决在萌芽阶段，避免小问题上升到应急抢险问题。

2、针对投诉件问题，应根据现场情况准确划分职责范围，梳理清晰，认真解决投诉问题，避免造成各部门的相互扯皮推诿现象。

78. 金井新城雨污水管网溯源排查项目情况说明

一、项目基本情况

（一）基本情况

根据《交建系统 2021 年第 2 次协调会会议纪要》（区管委会专题会议纪要〔2021〕49 号）要求，区城乡交建中心规划与工程造价科依法开展金井新城雨污水管网溯源排查项目前期工作，该项目总投资约 1705 万元（检测及清淤部分概算 1227 万元、排水信息化管理平台概算 450 万元、金井新城雨污水项目监理费经初步测算约 28 万元）。于 2021 年

12 月完成招标前期工作，即委托第三方造价咨询企业完成检测清淤部分的招标控制价审核、排水信息化管理平台部分可行性研究报告暨初设方案已获区数字办批复。

（二）主要成效

金井新城雨污水管网溯源排查项目是《城镇污水处理提质增资三年行动方案（2019-2021）》要求内容），也是省住建厅每年重点督查内容。2022 年区财金局预算指标仅安排 500 万元，虽然我中心分别于 2022 年 5 月、9 月先后两次向区财金局申请拨付该 500 万元，但区财金局均未下达，致使该项目无法启动招标工作。“2022 年度金井新城雨污水管网溯源排查项目”预算资金为 500 万元，实际支出 7.9523 万元，支出率 1.59%，资金使用严格遵照相关规定执行。本着专款专用，专项管理的原则，由财政国库集中支付系统支付各项费用支出，最大程度上的避免了违规情况发生。

（三）项目资金和实施管理情况分析

金井新城雨污水管网溯源排查项目资金缺口大，且该项目工期较短，若立即开展采购招标工作，项目启动后，将面临资金不足影响工程进展，导致拖欠工程款纠纷等问题，因此 2022 年度未开展招标工作。实际支出 7.9523 万元，用于项目预算编制、预算审核、项目前期情况抽查服务等费用。

（四）目标完成情况及更加完善下一年度绩效目标

“2022 年度金井新城雨污水管网溯源排查项目”年底绩效目标完成情况自评得分总分为 0.16 分，评价等级为差。

二、项目实施的经验、存在的问题和改进措施；

金井新城雨污水管网溯源排查项目预算资金缺乏无法开展招标工作，若无资金到位将造成前期工作浪费。

三、下一步改进工作的意见和建议

建议将金井新城雨污水管网溯源排查并入全区溯源排查项目，以利于避免重复建设等问题出现，前期已开展的工作成果可纳入充分利用。