

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项 目 名 称 平潭综合实验区公安指挥情报中心
项 目 编 号 _____
建 设 地 点 平潭综合实验区北厝镇
验 收 单 位 平潭综合实验区公安局

2018 年 4 月 18 日

一、开发建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	平潭综合实验区公安指挥情报中心	行业类别	建筑
主管部门 (或主要投资方)	平潭综合实验区公安局	项目性质	新建
水土保持方案批复 机关、文号及时间	平潭综合实验区水土保持监督站，平水保监审批 [2013]9号，2013年4月18日		
水土保持方案变更 批复机关、文号及时间	无		
项目建设起止时间	设计建设期为27个月，从2012年5月至2014年7月。工程实际工期39个月（2012年5月~2015年7月）		
水土保持方案编制 单位	福建省水利水电勘测设计研究院		
水土保持监测单位	福州市闽华工程设计有限公司		
水土保持施工单位	中建三局集团有限公司		
水土保持设施验收 报告编制单位	厦门市国水水务咨询有限公司		

二、验收意见

根据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》GB/T22490-2008,平潭综合实验区公安局于2018年4月18日在平潭主持召开了平潭综合实验区公安指挥情报中心水土保持设施竣工验收会议。参加会议的有建设单位平潭综合实验区公安局,水土保持设施验收单位厦门市国水水务咨询有限公司,以及方案编制、设计、监理、监测和施工单位的代表和特邀专家,会议成立了验收组(名单附后)。

验收会议前,建设单位平潭综合实验区公安局对水土保持设施进行了自查初验,编制了《平潭综合实验区公安指挥情报中心水土保持方案实施工作总结报告》。厦门市国水水务咨询有限公司对平潭综合实验区公安指挥情报中心水土保持设施进行了技术验收,提交了验收报告。上述报告以及监理、监测、施工报告为此次验收提供了重要的技术依据。

验收组及与会代表查看了项目现场,查阅了技术资料,听取了建设单位关于项目建设情况和水土保持设施验收单位关于技术设施验收情况的汇报,以及方案编制、监理、监测、施工单位的补充说明,形成验收意见如下:

(一)项目概况

平潭综合实验区公安指挥情报中心位于平潭综合实验区北厝镇,渔平大道南侧,天大山路东侧。主体工程总用地面积20310.048m²,其中建筑用地面积17453.860m²。地上总建筑面积30950m²,地下建筑面积12550m²,设地下一层,地上十二层。工

程总投资为 19873.74 万元,其中土建投资 16537.52 万元。

项目设计建设期为 27 个月,从 2012 年 5 月至 2014 年 7 月。
工程实际工期 39 个月(2012 年 5 月~2015 年 7 月)。

本工程水土流失防治责任范围包括项目建设区和直接影响区,防治责任范围共计 2.31hm²,其中项目建设区面积 2.04hm²,直接影响区面积 0.27hm²。本工程建设实际征占地面积 2.04hm²,直接影响区 0.16hm²,水土流失防治责任范围 2.20hm²。

本工程所在地基本由金井湾组团平整完毕,项目产生弃方来自于地下室开挖,土石方开挖量 77500m³,回填利用方量 36600m³,弃方量 40900m³,弃方由相关部门统一调配进行综合利用,后期项目区绿化覆土由该项目施工阶段园林绿化公司负责。实际挖方量 7.33 万 m³,填方量 3.92 万 m³;弃方 3.41 万 m³,弃方由平潭综合实验区金井湾组团建设指挥部统一调配至协力科技园区回填工程进行综合利用。

(二) 水土保持方案批复情况

2013 年 4 月 18 日,平潭综合实验区水土保持监督站以平水保监审批[2013]9 号文对《平潭综合实验区公安指挥情报中心水土保持方案报告书》(报批稿)予以批复。

同意该工程水土流失防治责任范围面积为 2.31hm²,其中项目建设区 2.04hm²,直接影响区 0.27hm²。

(三) 水土保持监测情况

平潭综合实验区公安局委托福州市闽华工程设计有限公司,负责对平潭综合实验区公安指挥情报中心水土保持生态环境开展动态监测。接受委托后,监测单位福州市闽华工程设计有限公

司即组织监测专业技术人员深入现场实地查勘和调查,制定水土保持监测实施方案和监测工作组织管理措施,布设水土保持监测点,采集观测数据,收集资料,整理和分析监测数据。2016年8月,监测单位编制完成了《平潭综合实验区公安指挥情报中心水土保持监测总结报告》。

平潭综合实验区公安指挥情报中心项目建设区水土流失防治目标达标情况如下:扰动土地整治率95%,水土流失总治理度97%,土壤流失控制比1.05,拦渣率95%,林草植被恢复率98%,林草覆盖率27%,以上六项水土流失防治指标均达到方案设计要求。

(四) 验收报告编制情况和主要结论

平潭综合实验区公安局委托第三方机构厦门市国水水务咨询有限公司,编制水土保持设施验收报告,公司成立了验收组。验收组结合工程的实际情况,确定了验收工作遵循和执行的法规与技术标准,确定了工作程序和方法,于2018年1月编制完成了《平潭综合实验区公安指挥情报中心水土保持设施验收报告》。

(五) 验收结论

验收组认为平潭综合实验区公安指挥情报中心项目水土保持方案审批手续完备,水土保持工程管理、设计、施工、监理、监测、财务等建档资料齐全。水土保持设施按批准的水土保持方案要求建成,六项防治目标达到了方案目标值。水土保持设施具备正常运行条件,且能持续、安全、有效运转,符合交付使用要求,且水土保持设施的管理、维护措施已得到落实。总体达到了验收标准,已具备水土保持设施竣工验收条件,水土保持设施验

收合格。

（六）后续管护要求

加强水土保持设施的管理和维护，及时整修损坏工程，确保水土保持设施功能完善。

平潭土壤相对贫瘠，风沙大，灌草成活率相对较低，植被恢复较慢，应加强管护，及时补植补种。

三、验收组成员签字表

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	刘中平	巨安水务		刘中平	建设单位
成员	詹文彬	厦门市水务局		詹文彬	验收报告编制单位
	陈煜	福州市闽华工程设计有限公司		陈煜	监测单位
	范				
	郭晓如	厦门高诚信建设监理有限公司		郭晓如	监理单位
	雷泳南	福建省水利水电勘测设计研究院		雷泳南	水土保持方案编制单位
	陈金水	中建一局集团有限公司		陈金水	施工单位
	林仰河	巨安水务		林仰河	
	王少华	福建省水土保持试验站	主任	王少华	
	王平	福建省水利勘测院	教授	王平	

三、验收组成员签字表

分工	姓名	单位	职务/职称	签字
组长	毛华	福建省水利试验站	工	毛华
成员	王平	福建省水利试验站	工	王平
	高建	厦门特房		高建
	郭明	厦门高诚信	管理	郭明
	王平	厦门特房集团		王平
	王平	区农发局		王平
	郭明	区公安		郭明
	林明			林明
	雷永南	南水电设计院	工程师	雷永南
	陈煜	中建二局	工程师	陈煜
	陈煜	福州闽华工程设计有限公司		陈煜
	唐文彬	厦门市国水水务咨询有限公司		唐文彬