

自查自纠报告

中交上海航道勘察设计研究院有限公司成立于 1960 年，1977 年恢复建制，1984 年改制为企业，经过数十年的励精图治，从小到大，已由单一航道专业的科研所发展成为具有水运、水利、海洋工程勘察、设计、研究、检测、总承包等综合能力的甲级院。业务范围涉及航道工程、港口工程、水利水运工程、海洋工程（人工岛等）、通航建筑物工程、水上交通管制工程的设计、研究、规划、评估，数学模型和物理模型试验研究、回淤观察研究；城市防洪工程、海洋沿岸工程；海洋测绘、工程测量、钻探、物探、浮泥测试及水文测验、港口工程试验、材料检测和疏浚设备、导航设备、勘察仪器设备研制等，可以承担从工程咨询、设计到施工的全过程服务。

1、企业质量保证体系自查：

我公司所有工作依据 ISO9001 质量管理体系标准(由中国船级社质量认证公司认证)建立的质量方针、目标要求和质量控制程序开展，公司有完善的质量管理规章制度，包括：各级人员的岗位职责、勘察生产管理、勘察技术管理、勘察质量管理、勘察产品校审、仪器设备管理、勘察成果管理、持证上岗管理、质量记录管理、质量奖惩等各项制度。

公司对项目部制定工程质量管理目标，针对此目标，由勘察分项负责人再对责任目标分解到个人，做到分工明确。通过责任分解，使项目部的工程质量工作层层有人抓、有人管，从组织上为质量体系的有效运行奠定了基础，通过责任目标考核，提高管理人员的工作积极性和责任感。

公司制定了项目质量管理考核办法，明确项目质量考核的主要内容包括质量记录的及时性、完整性，相关计算书的完整性、正确性，强制性要求的符合性检查等，规定了对考核内容及流程。

公司制定了各级技术职责和设计项目管理技术责任制，规定了从院长、总工到项目经理、项目审核（定）人员、专业负责人及勘察人的各级专业职责范围。

公司制定了项目成果校审及签署规定，对勘察成果实施严格的四级校审，即内、外业技术人员（自校）→专业负责人、内外业组长（复核）→主任工程师（审核）→总工（审定）。



2、市场行为及项目勘察设计质量自查：

我公司自 2017 年 1 月 1 日以来，在福建省承接的房建和市政类勘察项目主要有 2017 年 7 月福建大屿生态示范岛（平潭大屿岛生态保护监测示范基地）海洋工程总承包服务项目二期工程勘察，建设单位为福建省海洋预报台，勘察单位为中交上海航道勘察设计研究院有限公司。该项目勘察分平潭大屿生态岛礁建设项目房建工程、道路工程、雨水收集系统三大块。

(1) 房建工程：拟建场地位于福建省福州市平潭县大屿岛，拟建二期项目房建工程包括地波雷达服务建筑、海洋监测站服务建筑、生态本底调查服务建筑、海岛监视监测站（A、B）、污水处理、沙滩配套建筑、应急避难所海岛植物研究室、院士工作站（A~D）等。各拟建建筑物均为 1~2 层，建筑物安全等级为二级，对差异性沉降敏感，抗震设防类别为丙类，拟采用浅基础，基础埋置深度约 1.5m。

该勘察项目通过了泉州市建设工程施工图审查中心有限公司的施工图设计审查。

(2) 道路工程：拟建场地位于福建省福州市平潭县大屿岛，拟建二期项目道路工程包括 A 号路（AK0+895-AK1+071.320）、B 号路（BK0+020-BK0+156.767）、D 号路（DK0+020-DK0+330.703）、G 号路（GK0+017.227-GK0+236.871）、I 号路（IK0+002.545-IK0+124.229）、J 号路（JK0+000-JK0+083.832）、木栈道等。

拟建道路等级为等外道路，设计时速 20Km/h，道路宽度 5.0m（A 号路、B 号路、G 号路、I 号路、J 号路）、5.5m（D 号路），路面结构沥青路面，路面设计标准轴载：BZZ=100KN，路基设计洪水频率：1/25。建筑物安全等级为二级，对差异性沉降敏感，抗震设防类别为丙类，基础埋置深度约 1.5m，拟采用浅基础。

拟建 A 号路，其起点接一期已建部分 A 号路，坐标 X=2815914.389，Y=466417.264，终点坐标 X=2815817.100，Y=466477.246，宽 5.0m，总长约 176m，道路设计标高为 19.13~23.40m。

拟建 B 号路，其起点与已建 A 号路相接（AK0+800），坐标 X=2815967.458，Y=466421.468，终点与码头相接，坐标 X=2815928.310，Y=466539.236，宽 5.0m，总长约 136m，道路设计标高为 8.00~16.34m。

拟建 G 号路，其起点与拟建 A 号路相接（AK0+670），坐标 X=2816040.523，Y=466403.103，终点与拟建 I 号路相交（IK0+490），坐标 X=2815881.797，

Y=466379.861, 宽 5.0m, 总长约 219m, 道路设计标高为 26.69~35.77m。

拟建 I 号路, 其起点与已建 A 号路相接 (AK0+880), 坐标 X=2815914.093, Y=466406.980, 终点坐标 X=2815816.272, Y=466383.556, 宽 5.0m, 总长约 122m, 道路设计标高为 16.82~26.69m。

拟建 J 号路, 其起点与拟建 G 号路相接 (GK0+100), 坐标 X=2815988.916, Y=466334.076, 终点坐标 X=2816018.336, Y=466300.744, 宽 5.0m, 总长约 83m, 道路设计标高为 35.77~44.50m。

拟建 D 号路, 其起点与已建 A 号路相接 (AK0+180), 坐标 X=2816252.130, Y=466024.892, 终点坐标 X=2816324.318, Y=465867.384, 宽 5.5m, 总长约 310m, 道路设计标高为 8.49~22.28m。

拟建木栈道沿海边景观线布置, 总长约 1105m, 结构形式采用架空桥式, 宽 3.0m, 设计标高暂定沿线现地面标高 2m 以上, 人群荷载约 5.0KN/m², 拟采用天然地基浅基础, 基础埋深约 1.0~2.0m。

该勘察项目通过了泉州市建设工程施工图审查中心有限公司的施工图设计审查。

(3) 雨水收集系统

因拟建场地地表水及地下淡水较缺乏, 为充分利用岛上淡水资源, 拟在本岛建立三座雨水收集池。

其中一号蓄水池位于大屿岛西侧岛屿山顶处 (中心坐标: X=2816296.712, Y=465881.604), 最大蓄水量为 100m³, 箱型结构, 池底设计标高为 14.00m, 尺寸为 10.45m×4.8m×2.0m, 均布荷载约 20KN/m²;

二号蓄水池位于大屿岛中心沙滩处 (中心坐标: X=2816126.351, Y=466186.154), 最大蓄水量为 200m³, 箱型结构, 池底设计标高为 2.50m, 尺寸为 10.45m×9.6m×2.0m, 均布荷载约 20KN/m²;

三号蓄水池位于大屿岛东侧山体东北坡脚处 (中心坐标: X=2815954.167, Y=466463.668), 最大蓄水量为 300m³, 箱型结构, 池底设计标高为 6.00m, 尺寸为 15.25m×10.2m×2.0m 均布荷载约 20KN/m²。

该勘察项目通过了泉州市建设工程施工图审查中心有限公司的施工图设计审查。

3、自查结果：

经我单位自查，公司质量体系运行良好，上述勘察项目除施工图设计审查所提审图意见（已回复）外，无其他质量问题。

中交上海航道勘察设计研究院有限公司

法定代表人：



日期：2020.5.8



文
明
工
程