

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 04 月 01 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.45
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	9.97
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.76
菌落总数 (CFU/ml)	/	8.65×10^3
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	11
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.21
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.4
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 04 月 02 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.36
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	11.2
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤6	1.52
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.29*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	220
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.19
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤3	0.32
菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 4 月 3 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.64
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	18.3
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤6	1.6
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.57*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	11
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	≤10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.21
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤3	0.24
菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 4 月 4 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤1.0	<0.05
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	9.6
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤6	0.96
菌落总数 (CFU/ml)	/	4.10*10 ²
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	2
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.4
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.28
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤3	0.56
菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 4 月 5 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤1.0	<0.05
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	20.7
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤6	1.68
菌落总数 (CFU/ml)	/	7.82*10 ²
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	23
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.4
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.19
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤3	0.32
菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 04 月 06 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.14
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色(度)	/	40
浑浊度(NTU)	/	18.9
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	2.4
菌落总数(CFU/ml)	/	6.9×10^3
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	1600
耐热大肠菌群(个/L)	≤ 10000	1
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯(mg/L)	≥ 0.3	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色(度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度(NTU)	≤ 1	0.22
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.48
菌落总数(CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群(CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群(CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 04 月 07 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	< 0.05
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	10.8
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.12
菌落总数 (CFU/ml)	/	7.62×10^3
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	70
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.18
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.32
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 4 月 8 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.33
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	12.9
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤6	1.6
菌落总数 (CFU/ml)	/	6.37*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	14
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	3
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.4
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.17
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤3	0.56
菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 4 月 9 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.3
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色(度)	/	40
浑浊度(NTU)	/	13.3
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.92
菌落总数(CFU/ml)	/	1.33×10^2
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	8
耐热大肠菌群(个/L)	≤ 10000	1
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯(mg/L)	≥ 0.3	0.4
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色(度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度(NTU)	≤ 1	0.18
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.56
菌落总数(CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群(CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群(CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 4 月 10 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.43
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色(度)	/	25
浑浊度(NTU)	/	8.35
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤6	1.04
菌落总数(CFU/ml)	/	6.89*10 ³
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	未检出
耐热大肠菌群(个/L)	≤10000	1
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯(mg/L)	≥0.3	0.4
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色(度)	≤15度	<5
浑浊度(NTU)	≤1	0.16
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤3	0.16
菌落总数(CFU/ml)	≤100	5
总大肠菌群(CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群(CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。