

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 4 月 11 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.42
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	12.3
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.6
菌落总数 (CFU/ml)	/	8.93×10^3
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	8
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.19
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.32
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	3
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 4 月 12 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.25
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	45
浑浊度 (NTU)	/	19.5
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤6	2.16
菌落总数 (CFU/ml)	/	7.21*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	11
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	1
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.19
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤3	0.64
菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 4 月 13 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.16
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	12
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤6	2.08
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.47*10 ⁴
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	8
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	1
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.17
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤3	0.48
菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 4 月 14 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.63
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色(度)	/	45
浑浊度(NTU)	/	12.2
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤6	2.16
菌落总数(CFU/ml)	/	5.12*10 ³
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	2
耐热大肠菌群(个/L)	≤10000	2
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯(mg/L)	≥0.3	0.3
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色(度)	≤15度	<5
浑浊度(NTU)	≤1	0.15
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤3	1.04
菌落总数(CFU/ml)	≤100	2
总大肠菌群(CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群(CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 4 月 15 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.45
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色(度)	/	40
浑浊度(NTU)	/	6.36
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤6	1.68
菌落总数(CFU/ml)	/	3.89*10 ³
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	5
耐热大肠菌群(个/L)	≤10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯(mg/L)	≥0.3	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色(度)	≤15度	<5
浑浊度(NTU)	≤1	0.15
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤3	0.8
菌落总数(CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群(CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群(CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 4 月 16 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.4
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色(度)	/	40
浑浊度(NTU)	/	7.51
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.52
菌落总数(CFU/ml)	/	8.89×10^2
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	未检出
耐热大肠菌群(个/L)	≤ 10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯(mg/L)	≥ 0.3	0.4
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色(度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度(NTU)	≤ 1	0.13
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.4
菌落总数(CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群(CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群(CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 4 月 17 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.35
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色(度)	/	40
浑浊度(NTU)	/	12
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.64
菌落总数(CFU/ml)	/	4.62×10^4
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	2
耐热大肠菌群(个/L)	≤ 10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯(mg/L)	≥ 0.3	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色(度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度(NTU)	≤ 1	0.22
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.72
菌落总数(CFU/ml)	≤ 100	1
总大肠菌群(CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群(CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 4 月 18 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.25
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	8.05
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤6	1.28
菌落总数 (CFU/ml)	/	7.6810 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	4
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.4
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.16
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤3	0.16
菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 4 月 19日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.39
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色(度)	/	20
浑浊度(NTU)	/	10.3
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.36
菌落总数(CFU/ml)	/	7.61×10^3
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	7
耐热大肠菌群(个/L)	≤ 10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯(mg/L)	≥ 0.3	0.4
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色(度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度(NTU)	≤ 1	0.15
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.4
菌落总数(CFU/ml)	≤ 100	2
总大肠菌群(CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群(CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 4 月 20 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.43
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色(度)	/	20
浑浊度(NTU)	/	6.81
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤6	1.04
菌落总数(CFU/ml)	/	8.96*10 ³
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	11
耐热大肠菌群(个/L)	≤10000	1
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯(mg/L)	≥0.3	0.3
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色(度)	≤15度	<5
浑浊度(NTU)	≤1	0.17
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤3	0.16
菌落总数(CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群(CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群(CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。