

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 4 月 21 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.11
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	30
浑浊度 (NTU)	/	4.87
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤6	2.16
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.63*10 ⁴
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	13
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.4
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.27
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤3	0.64
菌落总数 (CFU/ml)	≤100	1
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 04 月 22 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	< 0.05
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	10.8
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	4
菌落总数 (CFU/ml)	/	2.23×10^2
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	33
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.23
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	1.68
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	2
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 04 月 23 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.25
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色(度)	/	40
浑浊度(NTU)	/	13.4
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	5.2
菌落总数(CFU/ml)	/	1.90×10^3
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	23
耐热大肠菌群(个/L)	≤ 10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯(mg/L)	≥ 0.3	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色(度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度(NTU)	≤ 1	0.26
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	2.24
菌落总数(CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群(CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群(CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 04 月 24 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	< 0.05
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	35
浑浊度 (NTU)	/	6.18
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	2.96
菌落总数 (CFU/ml)	/	6.98×10^3
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	11
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	1
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.25
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	1.28
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	1
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 04 月 25 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.25
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色(度)	/	35
浑浊度(NTU)	/	7.19
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤6	3.76
菌落总数(CFU/ml)	/	4.63*10 ³
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	5
耐热大肠菌群(个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯(mg/L)	≥0.3	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色(度)	≤15度	<5
浑浊度(NTU)	≤1	0.27
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤3	1.76
菌落总数(CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群(CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群(CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 04 月 26 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.25
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色(度)	/	30
浑浊度(NTU)	/	5.1
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	2.88
菌落总数(CFU/ml)	/	1.13×10^4
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	220
耐热大肠菌群(个/L)	≤ 10000	1
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯(mg/L)	≥ 0.3	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色(度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度(NTU)	≤ 1	0.26
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	1.2
菌落总数(CFU/ml)	≤ 100	1
总大肠菌群(CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群(CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 04 月 27 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.71
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色(度)	/	45
浑浊度(NTU)	/	17.6
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	4.72
菌落总数(CFU/ml)	/	1.39×10^3
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	140
耐热大肠菌群(个/L)	≤ 10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯(mg/L)	≥ 0.3	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色(度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度(NTU)	≤ 1	0.24
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	1.68
菌落总数(CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群(CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群(CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 4 月 28 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.27
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色(度)	/	45
浑浊度(NTU)	/	17.6
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤6	5.04
菌落总数(CFU/ml)	/	2.23*10 ²
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	79
耐热大肠菌群(个/L)	≤10000	2
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯(mg/L)	≥0.3	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色(度)	≤15度	<5
浑浊度(NTU)	≤1	0.3
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤3	2.24
菌落总数(CFU/ml)	≤100	2
总大肠菌群(CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群(CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 4 月 29 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.28
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色(度)	/	25
浑浊度(NTU)	/	7.23
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤6	2.56
菌落总数(CFU/ml)	/	5.39*10 ²
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	70
耐热大肠菌群(个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯(mg/L)	≥0.3	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色(度)	≤15度	<5
浑浊度(NTU)	≤1	0.24
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤3	1.2
菌落总数(CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群(CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群(CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 4 月 30 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.27
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	35
浑浊度 (NTU)	/	7.38
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤6	2.96
菌落总数 (CFU/ml)	/	7.32*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	8
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.22
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤3	1.28
菌落总数 (CFU/ml)	≤100	2
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。