

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 5 月 1 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.51
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	35
浑浊度 (NTU)	/	6.57
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	2.88
菌落总数 (CFU/ml)	/	6.73×10^3
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	8
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.21
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	1.2
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	1
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 5 月 2 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.19
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	45
浑浊度 (NTU)	/	12.7
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤6	3.84
菌落总数 (CFU/ml)	/	6.97*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.4
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.22
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤3	1.68
菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 5 月 3 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.43
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色(度)	/	40
浑浊度(NTU)	/	13.5
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤6	2.48
菌落总数(CFU/ml)	/	7.38*10 ³
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	未检出
耐热大肠菌群(个/L)	≤10000	6
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯(mg/L)	≥0.3	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色(度)	≤15度	<5
浑浊度(NTU)	≤1	0.19
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤3	1.36
菌落总数(CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群(CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群(CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 5 月 4 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.7
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	22.9
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤6	2.88
菌落总数 (CFU/ml)	/	3.96*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	17
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.24
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤3	1.2
菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 5 月5 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.42
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色(度)	/	40
浑浊度(NTU)	/	8.09
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤6	4.32
菌落总数(CFU/ml)	/	7.53*10 ²
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	17
耐热大肠菌群(个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯(mg/L)	≥0.3	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色(度)	≤15度	<5
浑浊度(NTU)	≤1	0.22
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤3	3.44
菌落总数(CFU/ml)	≤100	15
总大肠菌群(CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群(CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 5 月 6 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	< 0.05
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	20
浑浊度 (NTU)	/	7.06
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	4.16
菌落总数 (CFU/ml)	/	8.73×10^3
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	8
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.2
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	3.36
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	1
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 5 月 7 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.2
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色(度)	/	35
浑浊度(NTU)	/	6.98
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤6	4.64
菌落总数(CFU/ml)	/	1.24*10 ³
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	58
耐热大肠菌群(个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯(mg/L)	≥0.3	0.4
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色(度)	≤15度	<5
浑浊度(NTU)	≤1	0.25
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤3	3.28
菌落总数(CFU/ml)	≤100	3
总大肠菌群(CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群(CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 5 月 8 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.33
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色(度)	/	30
浑浊度(NTU)	/	10.7
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.92
菌落总数(CFU/ml)	/	2.88×10^2
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	5
耐热大肠菌群(个/L)	≤ 10000	1
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯(mg/L)	≥ 0.3	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色(度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度(NTU)	≤ 1	0.19
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.8
菌落总数(CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群(CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群(CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2023年 5 月 9 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.27
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	45
浑浊度 (NTU)	/	20.3
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤6	1.92
菌落总数 (CFU/ml)	/	3.38*10 ²
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	8
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.22
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤3	0.56
菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2023年 5 月 10 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.25
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	15.9
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤6	1.2
菌落总数 (CFU/ml)	/	7.36*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	5
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.21
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤3	0.24
菌落总数 (CFU/ml)	≤100	63
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。