

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2023年 05 月 21 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤1.0	<0.05
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	25
浑浊度 (NTU)	/	4.05
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤6	0.96
菌落总数 (CFU/ml)	/	4.60*10 ²
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	5
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.4
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.23
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤3	0.48
菌落总数 (CFU/ml)	≤100	15
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2023年 5 月 22 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.39
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	20
浑浊度 (NTU)	/	4.84
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤6	0.32
菌落总数 (CFU/ml)	/	6.73*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	13
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.4
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.21
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤3	0.16
菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2023年 05 月 23 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.42
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	30
浑浊度 (NTU)	/	10.2
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤6	1.2
菌落总数 (CFU/ml)	/	4.29*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.18
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤3	0.64
菌落总数 (CFU/ml)	≤100	1
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2023年 05 月 24 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤1.0	<0.05
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	20
浑浊度 (NTU)	/	1.74
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤6	0.72
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.65*10 ²
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	5
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.22
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤3	0.32
菌落总数 (CFU/ml)	≤100	11
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2023年 05 月 25 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤1.0	<0.05
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	30
浑浊度 (NTU)	/	6.18
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤6	0.96
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.35*10 ⁴
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	5
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.18
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤3	0.32
菌落总数 (CFU/ml)	≤100	4
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2023年 05 月 26 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤1.0	<0.05
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	30
浑浊度 (NTU)	/	5.17
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤6	0.64
菌落总数 (CFU/ml)	/	4.73*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.21
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤3	0.32
菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2023年 05 月 27 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤1.0	1.13
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	30
浑浊度 (NTU)	/	10
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤6	1.28
菌落总数 (CFU/ml)	/	2.59*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	8
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	2
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.17
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤3	0.32
菌落总数 (CFU/ml)	≤100	3
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2023年 05 月 28 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.23
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	30
浑浊度 (NTU)	/	9.18
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤6	1.44
菌落总数 (CFU/ml)	/	5.84*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	8
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.23
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤3	0.4
菌落总数 (CFU/ml)	≤100	2
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2023年 05 月 29 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.08
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	11.7
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤6	1.2
菌落总数 (CFU/ml)	/	5.79*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	33
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.3
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.19
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤3	0.16
菌落总数 (CFU/ml)	≤100	1
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2023年 05 月 30 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.24
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	10.8
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤6	1.04
菌落总数 (CFU/ml)	/	7.29*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	2
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.3
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.19
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤3	0.16
菌落总数 (CFU/ml)	≤100	2
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2023年 05 月 31 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.37
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	16.4
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤6	0.96
菌落总数 (CFU/ml)	/	2.64*10 ⁴
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	49
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	2
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.4
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.18
高锰酸盐指数(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤3	0.4
菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。