

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2023年 06 月 01 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.55
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	45
浑浊度 (NTU)	/	6.93
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.2
菌落总数 (CFU/mL)	/	8.93*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	6
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	2
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.4
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.18
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.16
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2023年 6 月 2日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.64
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	35
浑浊度 (NTU)	/	11.9
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	0.88
菌落总数 (CFU/mL)	/	1.69*10 ⁴
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	2
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.4
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.21
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.32
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2023年 6 月 3 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.39
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	35
浑浊度 (NTU)	/	9.63
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.2
菌落总数 (CFU/mL)	/	6.73*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.4
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.2
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.4
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2023年 6 月 4 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.18
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	35
浑浊度 (NTU)	/	9.75
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.36
菌落总数 (CFU/mL)	/	2.90*10 ⁴
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	2
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.4
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.2
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.24
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	1
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2023年 6 月 5 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	<0.05
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	21.2
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.76
菌落总数 (CFU/mL)	/	3.89*10 ⁴
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.4
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.18
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.24
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2023年 6 月 6 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	<0.05
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	45
浑浊度 (NTU)	/	21.2
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.76
菌落总数 (CFU/mL)	/	6.86*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	2
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.4
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.2
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.34
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2023年 6 月 7 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.36
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	45
浑浊度 (NTU)	/	20.4
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.2
菌落总数 (CFU/mL)	/	9.53*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.55
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.18
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.48
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2023年 6 月 8 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	<0.05
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	45
浑浊度 (NTU)	/	14.2
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	0.72
菌落总数 (CFU/mL)	/	6.49*10 ⁴
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	23
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.4
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.15
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.16
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	2
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2023年 6 月 9 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	<0.05
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	14.2
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.28
菌落总数 (CFU/mL)	/	1.39*10 ⁴
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	110
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	5
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.42
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.24
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2023年 6 月 10 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.3
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	45
浑浊度 (NTU)	/	24.1
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.2
菌落总数 (CFU/mL)	/	7.69*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	240
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	2
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.15
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.16
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。