

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2023年 8 月 1 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.24
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	45
浑浊度 (NTU)	/	18.3
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	4.08
菌落总数 (CFU/mL)	/	6.80*10 ⁴
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	20
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.4
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.19
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.32
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2023年 8 月 2 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.29
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	35
浑浊度 (NTU)	/	3.94
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	2
菌落总数 (CFU/mL)	/	4.23*10 ²
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	2
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.15
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.16
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2023年 8 月 3 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.28
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	30
浑浊度 (NTU)	/	4.19
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	2.08
菌落总数 (CFU/mL)	/	4.02*10 ²
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	2
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.19
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.48
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2023年 8 月 4 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.27
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	30
浑浊度 (NTU)	/	5.46
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	2.4
菌落总数 (CFU/mL)	/	2.37*10 ²
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.23
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.32
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2023年 8 月5 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.05
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	15
浑浊度 (NTU)	/	4.93
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.92
菌落总数 (CFU/mL)	/	6.73*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	2
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	1
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.4
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.22
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.32
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	7
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2023年 8 月 6 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.45
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	15
浑浊度 (NTU)	/	3.07
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.84
菌落总数 (CFU/mL)	/	5.93*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	13
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	2
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.19
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.16
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	1
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2023年 8 月 7 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.41
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	15
浑浊度 (NTU)	/	2.11
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.28
菌落总数 (CFU/mL)	/	2.18*10 ²
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	2
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	1
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.55
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.18
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.08
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	3
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2023年 8 月 8 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	<0.05
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	35
浑浊度 (NTU)	/	8.63
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.92
菌落总数 (CFU/mL)	/	8.92*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	2
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	1
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.55
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.21
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.48
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2023年 8 月 9 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.47
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	25
浑浊度 (NTU)	/	4.25
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.84
菌落总数 (CFU/mL)	/	9.38*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	5
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.24
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.48
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	5
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2023年 8 月 10日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计)（mg/L）	≤1.0	0.15
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色（度）	/	30
浑浊度（NTU）	/	5.54
高锰酸盐指数（mg/L）	≤6	2
菌落总数（CFU/mL）	/	5.80*10 ³
总大肠菌群（MPN/100mL）	/	23
耐热大肠菌群（个/L）	≤10000	1
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯（mg/L）	0.3~4.0	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色（度）	≤15度	<5
浑浊度（NTU）	≤1	0.23
高锰酸盐指数（mg/L）	≤3	0.32
菌落总数（CFU/mL）	≤100	2
总大肠菌群（CFU/100mL）	不得检出	未检出
耐热大肠菌群（CFU/100mL）	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。