

平潭大屿生态岛礁建设项目海上科研配套工程

海洋环境影响报告书专家评审意见

平潭综合实验区农村发展局于 2018 年 9 月 27 日在平潭组织召开了《平潭大屿生态岛礁建设项目海上科研配套工程海洋环境影响报告书》（以下简称“报告书”）评审会，出席会议的有福州港口管理局平潭港务管理站、平潭综合实验区金井湾片区项目建设指挥部、经发局（发改处）、环土局（环评处）、行政审批局、农发局（海渔处、海洋与渔业执法支队）、规划局，北厝镇人民政府、吉钓村委会、中交上海航道勘察设计研究院有限公司（工程设计单位）、杭州希澳环境科技有限公司（编制单位）、福建省海洋预报台（建设单位）等单位的代表；会议特邀 5 位评审专家（名单附后）。与会代表和专家听取了建设单位关于项目概况的介绍和编制单位关于“报告书”主要内容的汇报，经充分讨论和评议，形成如下评审意见：

一、工程概况

平潭大屿生态岛礁建设工程为中央海岛和海域保护资金支持项目，本评价主要涉及海上科研配套工程，建设内容主要为：

①新建一座 1000 吨级交通码头。码头平台尺寸为 $105 \times 15\text{m}$ ，引堤尺寸为 $37.6 \times 5.6\text{m}$ ，均为重力式方块结构。水下基础开挖工程量为 14685m^3 ，拟水下炸礁（岩）工程量为 11960m^3 ，停泊水域疏浚工程量为 2600m^3 。

②新建一个海洋观测综合保障基地配套专用码头（试验平台，以下简称“浮码头”）。浮码头包括试验平台、锚（链）块、钢结构引桥、钢引桥吊架墩台和钢引桥搁置墩台；试验平台尺寸为长 30m ，宽 8.0m ，局部扩大 $10\text{m} \times 5\text{m}$ ；锚块设计重量为 45 吨，钢引桥设计尺度为长 25m ，宽 2m ；搁置墩台尺度为长 5.5m ，宽 3.2m ，高 1.5m 。

③新建两座丁坝，分别位于大屿岛北侧及西侧，总长 110m ，人工修复沙滩面积 10.96hm^2 。

④新建一座海水淡化直饮水装置，处理能力 $200\text{m}^3/\text{d}$ ，出水水质达到欧盟直

饮水标准。

二、工程建设可行性

本项目是平潭大屿海岛生态保护监测示范基地的配套工程，是大屿无居民海岛生态保护与整治修复示范岛建设工作内容，是实施国家开展海岛生态保护与修复示范项目，其建设是促进海岛经济的可持续健康发展的重要部分。项目建设符合《福建省海洋功能区划》，建设期间悬沙的影响时间短暂，工程炸礁对海洋环境和生态的影响可控。项目建设在做好风险防范和措施的基础上，项目建设的事故风险较小。

建设单位在严格落实评审会和报告书提出的各项环保对策措施，实施工程环境监理，严格落实“三同时”等环保制度以及风险防范对策措施的前提下，从海洋环境保护角度考虑，工程建设可行。

三、报告书质量

报告书编制基本符合《海洋工程环境影响评价技术导则》的要求，采用的技术路线正确，评价目的明确，评价内容全面。评价等级需核实，评价标准判断基本合理。主要环境保护目标界定总体明确，工程概况介绍与工程分析基本清楚，海洋环境质量现状调查基本反映了调查时段调查海域的状况，环境影响预测、环境事故风险分析结论总体可信，提出的环保对策措施基本可行。报告书评价结论总体可信。报告书经修改完善后，可作为海洋行政主管部门审核用海的依据之一。

四、修改意见与建议

1. 梳理工程概况分析，细化施工组织、场地、机具使用等内容。
2. 完善总平面图、断面图等相关图件；
3. 补充土石方平衡分析，完善沙滩修复物料特征分析；
4. 完善区域海洋功能区划和海洋生态红线符合性分析，补充福建省无居民海岛保护与利用总体规划分析内容；
5. 完善淡化设施的浓盐水排放处置内容；
6. 完善炸礁和清礁工艺、细化水下爆破影响分析和海上施工防范措施；
7. 完善运营期的跟踪监测内容；

8. 与会代表和专家的其他意见。

五、建议

报告书名称改为《平潭大屿生态岛礁建设项目海上科研配套工程海洋环境影响报告书》

专家组长： 陈森治

评审组成员： 郭子忠

郭晓峰 甘璐

2018年9月27日

陈森治