

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025年 4 月 21 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.42
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	10
浑浊度 (NTU)	/	2.65
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	0.96
菌落总数 (CFU/mL)	/	2.37*10 ²
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	63
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	12
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.21
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.32
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	1
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025年 4 月 22 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.4
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	10
浑浊度 (NTU)	/	1.91
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	0.96
菌落总数 (CFU/mL)	/	2.80*10 ²
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	11
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	5
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.25
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.4
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025年 4 月 23 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.45
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	15
浑浊度 (NTU)	/	2.49
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	0.8
菌落总数 (CFU/mL)	/	4.13*10 ²
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	17
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	4
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.23
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.4
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025年 4 月 24 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.42
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	10
浑浊度 (NTU)	/	1.63
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.12
菌落总数 (CFU/mL)	/	7.33*10 ²
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	14
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	6
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.4
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.17
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.4
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025年 4 月 25 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.34
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	5
浑浊度 (NTU)	/	1.01
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.2
菌落总数 (CFU/mL)	/	4.21*10 ²
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	8
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.4
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.16
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.24
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025年 4 月 26 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.35
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	10
浑浊度 (NTU)	/	1.16
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.2
菌落总数 (CFU/mL)	/	1.10*10 ²
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	11
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.22
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.32
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025年 4 月 27 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.38
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	10
浑浊度 (NTU)	/	1.25
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.6
菌落总数 (CFU/mL)	/	1.45*10 ²
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	350
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	25
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.24
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.48
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	62
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025年 4 月 28 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.33
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	10
浑浊度 (NTU)	/	1.3
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.52
菌落总数 (CFU/mL)	/	1.10*10 ²
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	2
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.4
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.21
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.48
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025年 4 月 29 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.25
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	15
浑浊度 (NTU)	/	5.06
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.04
菌落总数 (CFU/mL)	/	2.19*10 ²
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	350
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	31
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.21
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.48
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025年 4 月 30 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.55
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	15
浑浊度 (NTU)	/	5.12
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.6
菌落总数 (CFU/mL)	/	1.97*10 ²
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.16
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.8
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。