

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025年 8 月 21 日

| 南部水厂原水             |         |                      |
|--------------------|---------|----------------------|
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 氨(以N计) (mg/L)      | ≤1.0    | 0.19                 |
| 肉眼可见物              | /       | 浑浊                   |
| 臭和味                | /       | 微弱                   |
| 色 (度)              | /       | 10                   |
| 浑浊度 (NTU)          | /       | 2.03                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤6      | 1.96                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | /       | 4.72*10 <sup>3</sup> |
| 总大肠菌群(MPN/100mL)   | /       | 2                    |
| 耐热大肠菌群 (个/L)       | ≤10000  | 未检出                  |
| 南部水厂出厂水            |         |                      |
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 游离余氯 (mg/L)        | 0.3~4.0 | 0.45                 |
| 肉眼可见物              | 无       | 无                    |
| 臭和味                | 无异臭、异味  | 无                    |
| 色 (度)              | ≤15度    | <5                   |
| 浑浊度 (NTU)          | ≤1      | 0.11                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤3      | 0.81                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | ≤100    | 未检出                  |
| 总大肠菌群 (CFU/100mL)  | 不得检出    | 未检出                  |
| 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) | 不得检出    | 未检出                  |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025年 8 月 22 日

| 南部水厂原水             |         |                      |
|--------------------|---------|----------------------|
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 氨(以N计) (mg/L)      | ≤1.0    | 0.18                 |
| 肉眼可见物              | /       | 浑浊                   |
| 臭和味                | /       | 微弱                   |
| 色 (度)              | /       | 10                   |
| 浑浊度 (NTU)          | /       | 1.08                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤6      | 1.3                  |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | /       | 3.40*10 <sup>2</sup> |
| 总大肠菌群(MPN/100mL)   | /       | 1                    |
| 耐热大肠菌群 (个/L)       | ≤10000  | 未检出                  |
| 南部水厂出厂水            |         |                      |
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 游离余氯 (mg/L)        | 0.3~4.0 | 0.5                  |
| 肉眼可见物              | 无       | 无                    |
| 臭和味                | 无异臭、异味  | 无                    |
| 色 (度)              | ≤15度    | <5                   |
| 浑浊度 (NTU)          | ≤1      | 0.11                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤3      | 0.65                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | ≤100    | 4                    |
| 总大肠菌群 (CFU/100mL)  | 不得检出    | 未检出                  |
| 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) | 不得检出    | 未检出                  |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025年 8 月 23 日

| 南部水厂原水             |         |                      |
|--------------------|---------|----------------------|
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 氨(以N计) (mg/L)      | ≤1.0    | 0.13                 |
| 肉眼可见物              | /       | 浑浊                   |
| 臭和味                | /       | 微弱                   |
| 色 (度)              | /       | 10                   |
| 浑浊度 (NTU)          | /       | 2.34                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤6      | 1.96                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | /       | 7.83*10 <sup>3</sup> |
| 总大肠菌群 (MPN/100mL)  | /       | <2                   |
| 耐热大肠菌群 (个/L)       | ≤10000  | 未检出                  |
| 南部水厂出厂水            |         |                      |
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 游离余氯 (mg/L)        | 0.3~4.0 | 0.5                  |
| 肉眼可见物              | 无       | 无                    |
| 臭和味                | 无异臭、异味  | 无                    |
| 色 (度)              | ≤15度    | <5                   |
| 浑浊度 (NTU)          | ≤1      | 0.12                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤3      | 0.81                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | ≤100    | 8                    |
| 总大肠菌群 (CFU/100mL)  | 不得检出    | 未检出                  |
| 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) | 不得检出    | 未检出                  |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025年 8 月 24 日

| 南部水厂原水             |         |                      |
|--------------------|---------|----------------------|
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 氨(以N计) (mg/L)      | ≤1.0    | 0.14                 |
| 肉眼可见物              | /       | 浑浊                   |
| 臭和味                | /       | 微弱                   |
| 色 (度)              | /       | 10                   |
| 浑浊度 (NTU)          | /       | 1.15                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤6      | 2.04                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | /       | 7.27*10 <sup>3</sup> |
| 总大肠菌群 (MPN/100mL)  | /       | <2                   |
| 耐热大肠菌群 (个/L)       | ≤10000  | 未检出                  |
| 南部水厂出厂水            |         |                      |
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 游离余氯 (mg/L)        | 0.3~4.0 | 0.5                  |
| 肉眼可见物              | 无       | 无                    |
| 臭和味                | 无异臭、异味  | 无                    |
| 色 (度)              | ≤15度    | <5                   |
| 浑浊度 (NTU)          | ≤1      | 0.15                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤3      | 0.98                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | ≤100    | 未检出                  |
| 总大肠菌群 (CFU/100mL)  | 不得检出    | 未检出                  |
| 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) | 不得检出    | 未检出                  |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025年 8 月 25 日

| 南部水厂原水             |         |                      |
|--------------------|---------|----------------------|
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 氨(以N计) (mg/L)      | ≤1.0    | 0.2                  |
| 肉眼可见物              | /       | 浑浊                   |
| 臭和味                | /       | 微弱                   |
| 色 (度)              | /       | 10                   |
| 浑浊度 (NTU)          | /       | 0.97                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤6      | 0.89                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | /       | 6.75*10 <sup>3</sup> |
| 总大肠菌群 (MPN/100mL)  | /       | 1                    |
| 耐热大肠菌群 (个/L)       | ≤10000  | 未检出                  |
| 南部水厂出厂水            |         |                      |
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 游离余氯 (mg/L)        | 0.3~4.0 | 0.45                 |
| 肉眼可见物              | 无       | 无                    |
| 臭和味                | 无异臭、异味  | 无                    |
| 色 (度)              | ≤15度    | <5                   |
| 浑浊度 (NTU)          | ≤1      | 0.24                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤3      | 0.57                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | ≤100    | 未检出                  |
| 总大肠菌群 (CFU/100mL)  | 不得检出    | 未检出                  |
| 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) | 不得检出    | 未检出                  |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025年 8 月 26 日

| 南部水厂原水             |         |                      |
|--------------------|---------|----------------------|
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 氨(以N计) (mg/L)      | ≤1.0    | 0.19                 |
| 肉眼可见物              | /       | 浑浊                   |
| 臭和味                | /       | 微弱                   |
| 色 (度)              | /       | 10                   |
| 浑浊度 (NTU)          | /       | 0.7                  |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤6      | 1.38                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | /       | 6.35*10 <sup>3</sup> |
| 总大肠菌群 (MPN/100mL)  | /       | <2                   |
| 耐热大肠菌群 (个/L)       | ≤10000  | 未检出                  |
| 南部水厂出厂水            |         |                      |
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 游离余氯 (mg/L)        | 0.3~4.0 | 0.45                 |
| 肉眼可见物              | 无       | 无                    |
| 臭和味                | 无异臭、异味  | 无                    |
| 色 (度)              | ≤15度    | <5                   |
| 浑浊度 (NTU)          | ≤1      | 0.19                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤3      | 0.49                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | ≤100    | 25                   |
| 总大肠菌群 (CFU/100mL)  | 不得检出    | 未检出                  |
| 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) | 不得检出    | 未检出                  |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025年 8 月 27 日

| 南部水厂原水             |         |                      |
|--------------------|---------|----------------------|
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 氨(以N计) (mg/L)      | ≤1.0    | 0.18                 |
| 肉眼可见物              | /       | 浑浊                   |
| 臭和味                | /       | 微弱                   |
| 色 (度)              | /       | 10                   |
| 浑浊度 (NTU)          | /       | 0.82                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤6      | 1.22                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | /       | 8.36*10 <sup>3</sup> |
| 总大肠菌群(MPN/100mL)   | /       | 2                    |
| 耐热大肠菌群 (个/L)       | ≤10000  | 未检出                  |
| 南部水厂出厂水            |         |                      |
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 游离余氯 (mg/L)        | 0.3~4.0 | 0.45                 |
| 肉眼可见物              | 无       | 无                    |
| 臭和味                | 无异臭、异味  | 无                    |
| 色 (度)              | ≤15度    | <5                   |
| 浑浊度 (NTU)          | ≤1      | 0.19                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤3      | 0.98                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | ≤100    | 未检出                  |
| 总大肠菌群 (CFU/100mL)  | 不得检出    | 未检出                  |
| 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) | 不得检出    | 未检出                  |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025年 8 月 28 日

| 南部水厂原水             |         |                      |
|--------------------|---------|----------------------|
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 氨(以N计) (mg/L)      | ≤1.0    | 0.07                 |
| 肉眼可见物              | /       | 浑浊                   |
| 臭和味                | /       | 微弱                   |
| 色 (度)              | /       | 10                   |
| 浑浊度 (NTU)          | /       | 0.85                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤6      | 1.22                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | /       | 4.36*10 <sup>3</sup> |
| 总大肠菌群(MPN/100mL)   | /       | <2                   |
| 耐热大肠菌群 (个/L)       | ≤10000  | 未检出                  |
| 南部水厂出厂水            |         |                      |
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 游离余氯 (mg/L)        | 0.3~4.0 | 0.55                 |
| 肉眼可见物              | 无       | 无                    |
| 臭和味                | 无异臭、异味  | 无                    |
| 色 (度)              | ≤15度    | <5                   |
| 浑浊度 (NTU)          | ≤1      | 0.18                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤3      | 0.73                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | ≤100    | 未检出                  |
| 总大肠菌群 (CFU/100mL)  | 不得检出    | 未检出                  |
| 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) | 不得检出    | 未检出                  |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。



福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025年 8 月 29日

| 南部水厂原水            |         |                      |
|-------------------|---------|----------------------|
| 分析项目              | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 氨(以N计)（mg/L）      | ≤1.0    | 0.19                 |
| 肉眼可见物             | /       | 浑浊                   |
| 臭和味               | /       | 微弱                   |
| 色（度）              | /       | 10                   |
| 浑浊度（NTU）          | /       | 1.61                 |
| 高锰酸盐指数（mg/L）      | ≤6      | 1.55                 |
| 菌落总数（CFU/mL）      | /       | 5.17*10 <sup>3</sup> |
| 总大肠菌群(MPN/100mL)  | /       | <2                   |
| 耐热大肠菌群（个/L）       | ≤10000  | 未检出                  |
| 南部水厂出厂水           |         |                      |
| 分析项目              | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 游离余氯（mg/L）        | 0.3~4.0 | 0.4                  |
| 肉眼可见物             | 无       | 无                    |
| 臭和味               | 无异臭、异味  | 无                    |
| 色（度）              | ≤15度    | <5                   |
| 浑浊度（NTU）          | ≤1      | 0.18                 |
| 高锰酸盐指数（mg/L）      | ≤3      | 0.73                 |
| 菌落总数（CFU/mL）      | ≤100    | 未检出                  |
| 总大肠菌群（CFU/100mL）  | 不得检出    | 未检出                  |
| 耐热大肠菌群（CFU/100mL） | 不得检出    | 未检出                  |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025年 8 月 30日

| 南部水厂原水             |         |                      |
|--------------------|---------|----------------------|
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 氨(以N计) (mg/L)      | ≤1.0    | 0.17                 |
| 肉眼可见物              | /       | 浑浊                   |
| 臭和味                | /       | 微弱                   |
| 色 (度)              | /       | 10                   |
| 浑浊度 (NTU)          | /       | 1.09                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤6      | 1.38                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | /       | 8.96*10 <sup>3</sup> |
| 总大肠菌群 (MPN/100mL)  | /       | <2                   |
| 耐热大肠菌群 (个/L)       | ≤10000  | 未检出                  |
| 南部水厂出厂水            |         |                      |
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 游离余氯 (mg/L)        | 0.3~4.0 | 0.45                 |
| 肉眼可见物              | 无       | 无                    |
| 臭和味                | 无异臭、异味  | 无                    |
| 色 (度)              | ≤15度    | <5                   |
| 浑浊度 (NTU)          | ≤1      | 0.19                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤3      | 0.73                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | ≤100    | 未检出                  |
| 总大肠菌群 (CFU/100mL)  | 不得检出    | 未检出                  |
| 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) | 不得检出    | 未检出                  |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025年 8 月 31日

| 南部水厂原水            |         |                      |
|-------------------|---------|----------------------|
| 分析项目              | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 氨(以N计)（mg/L）      | ≤1.0    | 0.18                 |
| 肉眼可见物             | /       | 浑浊                   |
| 臭和味               | /       | 微弱                   |
| 色（度）              | /       | 10                   |
| 浑浊度（NTU）          | /       | 1.23                 |
| 高锰酸盐指数（mg/L）      | ≤6      | 1.96                 |
| 菌落总数（CFU/mL）      | /       | 7.73*10 <sup>3</sup> |
| 总大肠菌群(MPN/100mL)  | /       | <2                   |
| 耐热大肠菌群（个/L）       | ≤10000  | 未检出                  |
| 南部水厂出厂水           |         |                      |
| 分析项目              | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 游离余氯（mg/L）        | 0.3~4.0 | 0.5                  |
| 肉眼可见物             | 无       | 无                    |
| 臭和味               | 无异臭、异味  | 无                    |
| 色（度）              | ≤15度    | <5                   |
| 浑浊度（NTU）          | ≤1      | 0.17                 |
| 高锰酸盐指数（mg/L）      | ≤3      | 0.81                 |
| 菌落总数（CFU/mL）      | ≤100    | 未检出                  |
| 总大肠菌群（CFU/100mL）  | 不得检出    | 未检出                  |
| 耐热大肠菌群（CFU/100mL） | 不得检出    | 未检出                  |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。