

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025年 11 月 01 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.11
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	10
浑浊度 (NTU)	/	1.05
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.22
菌落总数 (CFU/mL)	/	6.73*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	<2
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.17
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.57
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025年 11 月02 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.25
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	10
浑浊度 (NTU)	/	0.97
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.14
菌落总数 (CFU/mL)	/	7.41*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	8
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.18
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.49
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025年 11 月 3 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.25
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	10
浑浊度 (NTU)	/	0.59
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.22
菌落总数 (CFU/mL)	/	6.58*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	<2
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.17
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.4
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025年 11 月 4 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.26
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	10
浑浊度 (NTU)	/	1.04
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.38
菌落总数 (CFU/mL)	/	5.64*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	8
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.55
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.16
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.73
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	1
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025年 11 月 5 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.23
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	10
浑浊度 (NTU)	/	0.66
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	0.81
菌落总数 (CFU/mL)	/	5.63*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	<2
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.55
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.23
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.49
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	1
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025年 11 月 6 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.3
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	10
浑浊度 (NTU)	/	2.27
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.55
菌落总数 (CFU/mL)	/	3.76*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	11
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.13
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.49
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025年 11 月 7 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.27
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	10
浑浊度 (NTU)	/	0.53
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	2.93
菌落总数 (CFU/mL)	/	3.56*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	<2
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.17
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	1.14
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025年 11 月 8 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.22
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	10
浑浊度 (NTU)	/	0.56
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.87
菌落总数 (CFU/mL)	/	4.13*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	2
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.13
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	1.22
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025年 11 月 9 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤ 1.0	< 0.05
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	10
浑浊度 (NTU)	/	1.19
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤ 6	2.2
菌落总数 (CFU/mL)	/	4.37×10^3
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	< 2
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.4
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.13
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤ 3	0.73
菌落总数 (CFU/mL)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025年 11 月 10 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	<0.05
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	10
浑浊度 (NTU)	/	1.17
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.3
菌落总数 (CFU/mL)	/	6.28*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	2
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.14
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.57
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。