

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025年 11 月 11 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	<0.05
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	10
浑浊度 (NTU)	/	1.04
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.14
菌落总数 (CFU/mL)	/	4.22*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	<2
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.4
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.14
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.32
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025年 11 月 12 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	<0.05
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	10
浑浊度 (NTU)	/	0.98
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.47
菌落总数 (CFU/mL)	/	5.37*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	2
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.4
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.15
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.65
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025年 11 月 13 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	<0.05
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	10
浑浊度 (NTU)	/	1.1
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.14
菌落总数 (CFU/mL)	/	4.89*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	26
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	8
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.4
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.16
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.57
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025年 11 月 14 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	<0.05
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	10
浑浊度 (NTU)	/	1.1
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.14
菌落总数 (CFU/mL)	/	5.61*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	2
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.4
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.16
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.57
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025年 11 月 15 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	<0.05
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	10
浑浊度 (NTU)	/	1.23
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.22
菌落总数 (CFU/mL)	/	4.73*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	<2
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.13
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.65
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025年 11 月 16 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.16
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	10
浑浊度 (NTU)	/	1.46
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.55
菌落总数 (CFU/mL)	/	3.68*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	9
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	2
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.4
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.18
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.81
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025年 11 月 17 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.23
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	10
浑浊度 (NTU)	/	1.16
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.14
菌落总数 (CFU/mL)	/	5.29*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	7
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	2
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.23
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.4
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	2
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025年 11 月 18 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.21
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	10
浑浊度 (NTU)	/	1.47
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.47
菌落总数 (CFU/mL)	/	3.76*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	<2
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.19
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.98
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	2
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025年 11 月 19 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.27
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	10
浑浊度 (NTU)	/	1.33
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	2.04
菌落总数 (CFU/mL)	/	3.19*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	2
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.11
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.81
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	2
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025年 11 月 20 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.52
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	20
浑浊度 (NTU)	/	4.08
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.63
菌落总数 (CFU/mL)	/	4.83*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	<2
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.14
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.57
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。