

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 6 月 1 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.18
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	15
浑浊度 (NTU)	/	2.48
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	2.12
菌落总数 (CFU/mL)	/	8.49*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	84
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	8
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.4
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.22
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.57
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	1
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 6 月 2 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.22
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	15
浑浊度 (NTU)	/	2.72
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.71
菌落总数 (CFU/mL)	/	5.69*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	58
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	6
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.22
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.81
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 6 月 3 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.31
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	20
浑浊度 (NTU)	/	3.7
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.47
菌落总数 (CFU/mL)	/	5.76*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	58
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	6
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.22
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.81
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	2
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 6 月 4 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.31
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	20
浑浊度 (NTU)	/	3.76
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.79
菌落总数 (CFU/mL)	/	4.73*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	240
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	11
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.22
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.49
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 6 月 5 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.41
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	25
浑浊度 (NTU)	/	3.89
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	2.69
菌落总数 (CFU/mL)	/	3.69*10 ²
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	23
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	2
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.19
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.49
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 6 月 6 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.29
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	25
浑浊度 (NTU)	/	4.83
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	2.28
菌落总数 (CFU/mL)	/	6.37*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	130
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	12
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.18
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.57
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	29
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 6 月 7 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.39
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	15
浑浊度 (NTU)	/	2.84
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	2.2
菌落总数 (CFU/mL)	/	2.53*10 ²
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	49
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	11
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.4
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.25
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.89
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 6 月 8 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.25
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	20
浑浊度 (NTU)	/	5.57
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	2.12
菌落总数 (CFU/mL)	/	5.86*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	86
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.19
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.81
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 6 月 9 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.29
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	15
浑浊度 (NTU)	/	1.86
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	2.28
菌落总数 (CFU/mL)	/	3.80*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	156
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.19
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.65
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 6 月 10 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.24
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	15
浑浊度 (NTU)	/	1.7
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.8
菌落总数 (CFU/mL)	/	2.47*10 ²
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	2419.6
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	2
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.26
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.57
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。