

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 3 月 21日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计)（mg/L）	≤1.0	0.43
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色（度）	/	25
浑浊度（NTU）	/	5.75
高锰酸盐指数（mg/L）	≤6	0.97
菌落总数（CFU/mL）	/	5.93*10 ³
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	5
耐热大肠菌群（个/L）	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯（mg/L）	0.3~4.0	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色（度）	≤15度	<5
浑浊度（NTU）	≤1	0.17
高锰酸盐指数（mg/L）	≤3	0.4
菌落总数（CFU/mL）	≤100	未检出
总大肠菌群（CFU/100mL）	不得检出	未检出
耐热大肠菌群（CFU/100mL）	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 3 月 22 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.4
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	30
浑浊度 (NTU)	/	7.41
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.45
菌落总数 (CFU/mL)	/	6.13*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	313
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.26
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.32
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 3 月 23 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.42
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	25
浑浊度 (NTU)	/	7.47
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.62
菌落总数 (CFU/mL)	/	2.13*10 ²
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	6
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.4
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.19
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.48
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 3 月 24 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.34
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	25
浑浊度 (NTU)	/	6.97
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.45
菌落总数 (CFU/mL)	/	1.41*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	7
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.4
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.21
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.4
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 3 月 25 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.41
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	20
浑浊度 (NTU)	/	7.78
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.37
菌落总数 (CFU/mL)	/	6.28*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	7
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.1
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.4
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 3 月 26 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.41
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	20
浑浊度 (NTU)	/	6.27
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.45
菌落总数 (CFU/mL)	/	3.89*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.16
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.4
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	37
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 3 月 27日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计)（mg/L）	≤1.0	0.45
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色（度）	/	20
浑浊度（NTU）	/	9.16
高锰酸盐指数（mg/L）	≤6	0.97
菌落总数（CFU/mL）	/	6.39*10 ³
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	2
耐热大肠菌群（个/L）	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯（mg/L）	0.3~4.0	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色（度）	≤15度	<5
浑浊度（NTU）	≤1	0.2
高锰酸盐指数（mg/L）	≤3	0.65
菌落总数（CFU/mL）	≤100	未检出
总大肠菌群（CFU/100mL）	不得检出	未检出
耐热大肠菌群（CFU/100mL）	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 3 月 28 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.44
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	20
浑浊度 (NTU)	/	7.86
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	0.89
菌落总数 (CFU/mL)	/	5.32*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.16
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.56
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 3 月 29日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.41
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	25
浑浊度 (NTU)	/	9.6
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.13
菌落总数 (CFU/mL)	/	5.63*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	866.4
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	1
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.22
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.48
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 3 月 30日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.5
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	35
浑浊度 (NTU)	/	9.12
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	2.34
菌落总数 (CFU/mL)	/	6.37*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.17
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.73
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 3 月 31 日

南部水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.13
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	30
浑浊度 (NTU)	/	11.5
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.7
菌落总数 (CFU/mL)	/	4.63*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.18
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.48
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。