

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 07 月 21 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.32
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色(度)	/	30
浑浊度(NTU)	/	3.37
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.04
菌落总数(CFU/ml)	/	7.37*10 ³
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	17
耐热大肠菌群(个/L)	≤ 10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯(mg/L)	≥ 0.3	0.55
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色(度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度(NTU)	≤ 1	0.21
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.24
菌落总数(CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群(CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群(CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 07 月 22 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.27
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色(度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	7.04
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	2.8
菌落总数 (CFU/ml)	/	5.63×10^2
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	5
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	5
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.55
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色(度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.21
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.72
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 7 月 23 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.39
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色(度)	/	35
浑浊度 (NTU)	/	8.52
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.92
菌落总数 (CFU/ml)	/	8.13×10^3
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	8
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	5
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.55
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色(度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.36
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.16
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 7 月 24 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	<0.05
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色(度)	/	35
浑浊度 (NTU)	/	6.38
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.12
菌落总数 (CFU/ml)	/	9.66*10 ³
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	2
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.55
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色(度)	≤ 15 度	<5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.18
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.16
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	36
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 7 月 25 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.23
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色(度)	/	35
浑浊度 (NTU)	/	5.28
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	0.72
菌落总数 (CFU/ml)	/	3.52×10^2
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	2
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	5
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.55
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色(度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.17
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.32
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 07 月 26 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.25
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色(度)	/	25
浑浊度 (NTU)	/	3.42
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	0.96
菌落总数 (CFU/ml)	/	3.6×10^2
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.55
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色(度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.21
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.32
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	2
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022 年 7 月 27 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.21
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色(度)	/	35
浑浊度 (NTU)	/	5.7
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	2.56
菌落总数 (CFU/ml)	/	4.31×10^2
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	2
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	1
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.55
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色(度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.21
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.8
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 7 月 28日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.21
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色(度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	4.75
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	0.8
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.21×10^3
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	4
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	1
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.55
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色(度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.2
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.24
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 7 月 29 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	< 0.05
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色(度)	/	30
浑浊度 (NTU)	/	6.63
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.36
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.56×10^2
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	14
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.55
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色(度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.28
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.16
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 7 月 30 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.33
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色(度)	/	30
浑浊度 (NTU)	/	7.11
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.28
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.03×10^2
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	5
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	7
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.6
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色(度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.28
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.16
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 7 月 31 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	< 0.05
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色(度)	/	30
浑浊度 (NTU)	/	4.85
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.76
菌落总数 (CFU/ml)	/	3.73×10^2
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	4
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.55
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色(度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.23
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.4
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	3
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。