

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 07 月 11 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.36
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	9.21
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.36
菌落总数 (CFU/ml)	/	3.48×10^2
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	280
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	5
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.22
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.24
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	5
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 07 月 12 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	<0.05
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	35
浑浊度 (NTU)	/	8.03
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.2
菌落总数 (CFU/ml)	/	4.27*10 ²
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	4
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	7
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.55
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	<5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.42
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.16
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 07 月 13 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.29
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	4.02
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	2.08
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.8×10^3
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	2
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	9
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.21
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.24
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	8
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 07 月 14 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	<0.05
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	35
浑浊度 (NTU)	/	3.63
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.04
菌落总数 (CFU/ml)	/	8.73×10^2
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	9
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	<5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.19
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.24
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 7 月 15 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.016
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	35
浑浊度 (NTU)	/	6.44
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤6	1.84
菌落总数 (CFU/ml)	/	8.76*10 ²
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	5
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	14
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.55
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.33
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤3	0.32
菌落总数 (CFU/ml)	≤100	2
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 07 月 16 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.37
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	30
浑浊度 (NTU)	/	4.14
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.36
菌落总数 (CFU/ml)	/	5.23×10^2
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	5
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	24
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.55
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.18
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.48
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	3
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 07 月 17 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	<0.05
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	30
浑浊度 (NTU)	/	4.52
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.28
菌落总数 (CFU/ml)	/	4.73*10 ²
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	17
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.55
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	<5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.2
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.24
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	3
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 7 月 18 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	<0.05
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	35
浑浊度 (NTU)	/	3.49
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.6
菌落总数 (CFU/ml)	/	2.33×10^2
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	13
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.55
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	<5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.16
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.24
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 7 月 19 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	<0.05
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	30
浑浊度 (NTU)	/	5.35
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.36
菌落总数 (CFU/ml)	/	8.6×10^3
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	2
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	3
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	<5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.15
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.48
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 07 月 20 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	<0.05
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	30
浑浊度 (NTU)	/	7.17
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.68
菌落总数 (CFU/ml)	/	9.36×10^3
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	2
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	2
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	<5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.21
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.4
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。