

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 4 月 1日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.34	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.45
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	50	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	27.1	浑浊度 (NTU)	≤1	0.19
耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤6	1.2	耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤3	0.8
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.27*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	27	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	5	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 4 月 2 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.33	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.3
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	25	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	9.65	浑浊度 (NTU)	≤1	0.13
耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤6	0.4	耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤3	0.48
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.31*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	1
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	5	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	2	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 4 月 3 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.25	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.35
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	35	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	13	浑浊度 (NTU)	≤1	0.17
耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤6	0.32	耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤3	0.16
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.07*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	4	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 4 月 4 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.31	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.4
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	30	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	10.3	浑浊度 (NTU)	≤1	0.19
耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤6	1.04	耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤3	0.32
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.01*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	17	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	3	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 4 月 5 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.2	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.4
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	40	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	15.3	浑浊度 (NTU)	≤1	0.15
耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤6	0.48	耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤3	0.16
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.22*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	5	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	2	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 04 月 06 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.2	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.4
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	40	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	14.3	浑浊度 (NTU)	≤1	0.16
耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤6	0.88	耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤3	0.24
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.03*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	2	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 4 月 7 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.2	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.4
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	40	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	14.9	浑浊度 (NTU)	≤1	0.14
耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤6	0.8	耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤3	0.24
菌落总数 (CFU/ml)	/	4.01*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	5
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	未检出	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	4	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 4 月 8 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.27	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.35
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	45	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	27.8	浑浊度 (NTU)	≤1	0.17
耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤6	0.16	耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤3	0.24
菌落总数 (CFU/ml)	/	7.12*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	7
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	33	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	4	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 04 月 09 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.3	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.45
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	35	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	13.1	浑浊度 (NTU)	≤1	0.17
耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤6	0.8	耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤3	0.24
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.56*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	2	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	2	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022 年 04 月 10 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.16	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.35
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	35	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	11.3	浑浊度 (NTU)	≤1	0.15
耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤6	0.64	耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤3	0.32
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.63*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	3
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	未检出	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	4	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。