

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 5 月 11 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.26	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.45
肉眼可见物	/	微浑	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	40	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	10.8	浑浊度 (NTU)	≤1	0.18
耗氧量(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤6	2.16	耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤3	0.8
菌落总数 (CFU/ml)	/	3.43*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	1
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	5	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 5 月 12 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.52	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.3
肉眼可见物	/	微浑	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	40	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	17.7	浑浊度 (NTU)	≤1	0.21
耗氧量(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤6	2.4	耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤3	0.24
菌落总数 (CFU/ml)	/	8.92*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	1
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	13	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 5 月 13 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	<0.05	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.4
肉眼可见物	/	微浑	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	35	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	10.3	浑浊度 (NTU)	≤1	0.44
耗氧量(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤6	0.8	耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤3	0.24
菌落总数 (CFU/ml)	/	5.32*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	2
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	11	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 05 月 14 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	<0.05	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.4
肉眼可见物	/	微浑	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	30	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	10.4	浑浊度 (NTU)	≤1	0.24
耗氧量(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤6	0.4	耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤3	0.24
菌落总数 (CFU/ml)	/	8.21*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	3
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	21	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	1	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 05 月 15 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.36	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.35
肉眼可见物	/	微浑	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	30	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	10.3	浑浊度 (NTU)	≤1	0.21
耗氧量(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤6	0.4	耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤3	0.16
菌落总数 (CFU/ml)	/	4.66*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	94
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	未检出	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 05 月 16 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.39	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.4
肉眼可见物	/	微浑	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	30	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	21.9	浑浊度 (NTU)	≤1	0.16
耗氧量(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤6	1.36	耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤3	0.24
菌落总数 (CFU/ml)	/	3.16*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	130	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	1	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 05 月 17 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.32	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.4
肉眼可见物	/	微浑	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	35	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	14.3	浑浊度 (NTU)	≤1	0.18
耗氧量(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤6	0.88	耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤3	0.24
菌落总数 (CFU/ml)	/	8.23*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	1
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	9	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	1	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 05 月 18 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	<0.05	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.4
肉眼可见物	/	微浑	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	30	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	8.83	浑浊度 (NTU)	≤1	0.23
耗氧量(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤6	0.72	耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤3	0.16
菌落总数 (CFU/ml)	/	6.51*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	8	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 05 月 19 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.28	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.35
肉眼可见物	/	微浑	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	40	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	10.8	浑浊度 (NTU)	≤1	0.24
耗氧量(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤6	1.04	耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤3	0.32
菌落总数 (CFU/ml)	/	5.32*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	1
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	23	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 5 月 20 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	<0.05	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.4
肉眼可见物	/	微浑	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	35	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	10.2	浑浊度 (NTU)	≤1	0.29
耗氧量(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤6	1.2	耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤3	0.16
菌落总数 (CFU/ml)	/	7.23*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	1
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	未检出	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。