

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 5 月 21 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	<0.05	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.4
肉眼可见物	/	微浑	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	0.5	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	11.3	浑浊度 (NTU)	≤1	0.19
耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤6	0.88	耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤3	0.24
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.35*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	13	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 5 月 22 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.26	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.4
肉眼可见物	/	微浑	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	35	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	12.1	浑浊度 (NTU)	≤1	0.17
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤6	1.36	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.24
菌落总数 (CFU/ml)	/	5.63*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	3
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	46	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 5 月 23 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	<0.05	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.35
肉眼可见物	/	微浑	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	30	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	6.24	浑浊度 (NTU)	≤1	0.17
耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤6	1.44	耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤3	0.24
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.53*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	2	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	1	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 05 月 24 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.08	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.35
肉眼可见物	/	微浑	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	30	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	6.75	浑浊度 (NTU)	≤1	0.21
耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤6	2.08	耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤3	0.32
菌落总数 (CFU/ml)	/	6.27*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	8
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	6	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 05 月 25 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.36	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.35
肉眼可见物	/	微浑	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	35	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	8.16	浑浊度 (NTU)	≤1	0.31
耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤6	1.84	耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤3	0.4
菌落总数 (CFU/ml)	/	6.73*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	33	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	3	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 5 月 26 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.51	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.35
肉眼可见物	/	微浑	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	30	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	7.73	浑浊度 (NTU)	≤1	0.34
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤6	1.92	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.64
菌落总数 (CFU/ml)	/	4.35*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	1
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	79	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	2	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 5 月 27 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.35	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.35
肉眼可见物	/	微浑	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	35	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	6.46	浑浊度 (NTU)	≤1	0.34
耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤6	1.68	耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤3	0.4
菌落总数 (CFU/ml)	/	5.76*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	1
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	8	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 5 月 28 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	<0.05	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.35
肉眼可见物	/	微浑	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	40	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	12.4	浑浊度 (NTU)	≤1	0.33
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤6	2.08	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.32
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.03*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	22	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	2	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 5 月 29 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.73	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.45
肉眼可见物	/	微浑	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	35	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	7.56	浑浊度 (NTU)	≤1	0.13
耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤6	2.32	耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤3	0.24
菌落总数 (CFU/ml)	/	8.63*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	2
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	7	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	3	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 5 月 30 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	<0.05	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.4
肉眼可见物	/	微浑	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	30	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	5.09	浑浊度 (NTU)	≤1	0.14
耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤6	1.68	耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤3	0.64
菌落总数 (CFU/ml)	/	7.36*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	1
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	7	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	2	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 5 月 31 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.36	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.35
肉眼可见物	/	微浑	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	40	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	20.9	浑浊度 (NTU)	≤1	0.3
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤6	3.04	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.56
菌落总数 (CFU/ml)	/	4.72*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	3
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	17	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	11	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。