

# 福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 06 月 01 日

| 北楼山水厂源水                                  |              |                    |
|------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 分析项目                                     | 检测项目标准值      | 采集结果               |
| 氨氮(以N计) (mg/l)                           | $\leq 1.0$   | <0.05              |
| 肉眼可见物                                    | /            | 微浑                 |
| 臭和味                                      | /            | 微弱                 |
| 色(度)                                     | /            | 30                 |
| 浑浊度(NTU)                                 | /            | 7.18               |
| 耗氧量(CODMn法, 以O <sub>2</sub> 计)<br>(mg/l) | $\leq 6$     | 2.48               |
| 菌落总数(CFU/ml)                             | /            | $3.56 \times 10^2$ |
| 总大肠菌群(MPN/100mL)                         | /            | 8                  |
| 耐热大肠菌群(个/L)                              | $\leq 10000$ | 3                  |
| 北楼山水厂出厂水                                 |              |                    |
| 分析项目                                     | 检测项目标准值      | 采集结果               |
| 游离余氯(mg/L)                               | $\geq 0.3$   | 0.35               |
| 肉眼可见物                                    | 无            | 无                  |
| 臭和味                                      | 无异臭、异味       | 无                  |
| 色(度)                                     | $\leq 15$ 度  | <5                 |
| 浑浊度(NTU)                                 | $\leq 1$     | 0.32               |
| 耗氧量(CODMn法, 以O <sub>2</sub> 计)<br>(mg/l) | $\leq 3$     | 0.88               |
| 菌落总数(CFU/ml)                             | $\leq 100$   | 未检出                |
| 总大肠菌群(CFU/ml)                            | 不得检出         | 未检出                |
| 耐热大肠菌群(CFU/ml)                           | 不得检出         | 未检出                |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

# 福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 06 月 02 日

| 北楼山水厂源水                                  |              |                    |
|------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 分析项目                                     | 检测项目标准值      | 采集结果               |
| 氨氮(以N计) (mg/l)                           | $\leq 1.0$   | 0.13               |
| 肉眼可见物                                    | /            | 微浑                 |
| 臭和味                                      | /            | 微弱                 |
| 色(度)                                     | /            | 40                 |
| 浑浊度(NTU)                                 | /            | 15.8               |
| 耗氧量(CODMn法, 以O <sub>2</sub> 计)<br>(mg/l) | $\leq 6$     | 3.04               |
| 菌落总数(CFU/ml)                             | /            | $4.22 \times 10^2$ |
| 总大肠菌群(MPN/100mL)                         | /            | 22                 |
| 耐热大肠菌群(个/L)                              | $\leq 10000$ | 7                  |
| 北楼山水厂出厂水                                 |              |                    |
| 分析项目                                     | 检测项目标准值      | 采集结果               |
| 游离余氯(mg/L)                               | $\geq 0.3$   | 0.35               |
| 肉眼可见物                                    | 无            | 无                  |
| 臭和味                                      | 无异臭、异味       | 无                  |
| 色(度)                                     | $\leq 15$ 度  | $< 5$              |
| 浑浊度(NTU)                                 | $\leq 1$     | 0.21               |
| 耗氧量(CODMn法, 以O <sub>2</sub> 计)<br>(mg/l) | $\leq 3$     | 1.76               |
| 菌落总数(CFU/ml)                             | $\leq 100$   | 1                  |
| 总大肠菌群(CFU/ml)                            | 不得检出         | 未检出                |
| 耐热大肠菌群(CFU/ml)                           | 不得检出         | 未检出                |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

# 福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 06 月 03 日

| 北楼山水厂源水                                  |              |                    |
|------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 分析项目                                     | 检测项目标准值      | 采集结果               |
| 氨氮(以N计) (mg/l)                           | $\leq 1.0$   | 0.11               |
| 肉眼可见物                                    | /            | 微浑                 |
| 臭和味                                      | /            | 微弱                 |
| 色 (度)                                    | /            | 40                 |
| 浑浊度 (NTU)                                | /            | 15.2               |
| 耗氧量(CODMn法, 以O <sub>2</sub> 计)<br>(mg/l) | $\leq 6$     | 1.92               |
| 菌落总数 (CFU/ml)                            | /            | $2.17 \times 10^2$ |
| 总大肠菌群 (MPN/100mL)                        | /            | 33                 |
| 耐热大肠菌群 (个/L)                             | $\leq 10000$ | 4                  |
| 北楼山水厂出厂水                                 |              |                    |
| 分析项目                                     | 检测项目标准值      | 采集结果               |
| 游离余氯 (mg/L)                              | $\geq 0.3$   | 0.35               |
| 肉眼可见物                                    | 无            | 无                  |
| 臭和味                                      | 无异臭、异味       | 无                  |
| 色 (度)                                    | $\leq 15$ 度  | $< 5$              |
| 浑浊度 (NTU)                                | $\leq 1$     | 0.26               |
| 耗氧量(CODMn法, 以O <sub>2</sub> 计)<br>(mg/l) | $\leq 3$     | 0.88               |
| 菌落总数 (CFU/ml)                            | $\leq 100$   | 未检出                |
| 总大肠菌群 (CFU/ml)                           | 不得检出         | 未检出                |
| 耐热大肠菌群 (CFU/ml)                          | 不得检出         | 未检出                |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

# 福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 06 月 04 日

| 北楼山水厂源水                                  |              |                    |
|------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 分析项目                                     | 检测项目标准值      | 采集结果               |
| 氨氮(以N计) (mg/l)                           | $\leq 1.0$   | 0.36               |
| 肉眼可见物                                    | /            | 微浑                 |
| 臭和味                                      | /            | 微弱                 |
| 色 (度)                                    | /            | 45                 |
| 浑浊度 (NTU)                                | /            | 27.9               |
| 耗氧量(CODMn法, 以O <sub>2</sub> 计)<br>(mg/l) | $\leq 6$     | 2.4                |
| 菌落总数 (CFU/ml)                            | /            | $1.63 \times 10^2$ |
| 总大肠菌群 (MPN/100mL)                        | /            | 16                 |
| 耐热大肠菌群 (个/L)                             | $\leq 10000$ | 3                  |
| 北楼山水厂出厂水                                 |              |                    |
| 分析项目                                     | 检测项目标准值      | 采集结果               |
| 游离余氯 (mg/L)                              | $\geq 0.3$   | 0.5                |
| 肉眼可见物                                    | 无            | 无                  |
| 臭和味                                      | 无异臭、异味       | 无                  |
| 色 (度)                                    | $\leq 15$ 度  | $< 5$              |
| 浑浊度 (NTU)                                | $\leq 1$     | 0.23               |
| 耗氧量(CODMn法, 以O <sub>2</sub> 计)<br>(mg/l) | $\leq 3$     | 0.72               |
| 菌落总数 (CFU/ml)                            | $\leq 100$   | 1                  |
| 总大肠菌群 (CFU/ml)                           | 不得检出         | 未检出                |
| 耐热大肠菌群 (CFU/ml)                          | 不得检出         | 未检出                |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

# 福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 06 月 05 日

| 北楼山水厂源水                                  |              |                    |
|------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 分析项目                                     | 检测项目标准值      | 采集结果               |
| 氨氮(以N计) (mg/l)                           | $\leq 1.0$   | 0.17               |
| 肉眼可见物                                    | /            | 微浑                 |
| 臭和味                                      | /            | 微弱                 |
| 色 (度)                                    | /            | 45                 |
| 浑浊度 (NTU)                                | /            | 29.7               |
| 耗氧量(CODMn法, 以O <sub>2</sub> 计)<br>(mg/l) | $\leq 6$     | 2.64               |
| 菌落总数 (CFU/ml)                            | /            | $4.87 \times 10^2$ |
| 总大肠菌群 (MPN/100mL)                        | /            | 79                 |
| 耐热大肠菌群 (个/L)                             | $\leq 10000$ | 14                 |
| 北楼山水厂出厂水                                 |              |                    |
| 分析项目                                     | 检测项目标准值      | 采集结果               |
| 游离余氯 (mg/L)                              | $\geq 0.3$   | 0.45               |
| 肉眼可见物                                    | 无            | 无                  |
| 臭和味                                      | 无异臭、异味       | 无                  |
| 色 (度)                                    | $\leq 15$ 度  | $< 5$              |
| 浑浊度 (NTU)                                | $\leq 1$     | 0.4                |
| 耗氧量(CODMn法, 以O <sub>2</sub> 计)<br>(mg/l) | $\leq 3$     | 0.48               |
| 菌落总数 (CFU/ml)                            | $\leq 100$   | 未检出                |
| 总大肠菌群 (CFU/ml)                           | 不得检出         | 未检出                |
| 耐热大肠菌群 (CFU/ml)                          | 不得检出         | 未检出                |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

# 福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 06 月 06 日

| 北楼山水厂源水                                  |              |                    |
|------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 分析项目                                     | 检测项目标准值      | 采集结果               |
| 氨氮(以N计) (mg/l)                           | $\leq 1.0$   | <0.05              |
| 肉眼可见物                                    | /            | 微浑                 |
| 臭和味                                      | /            | 微弱                 |
| 色(度)                                     | /            | 45                 |
| 浑浊度(NTU)                                 | /            | 22.9               |
| 耗氧量(CODMn法, 以O <sub>2</sub> 计)<br>(mg/l) | $\leq 6$     | 2.88               |
| 菌落总数(CFU/ml)                             | /            | $2.97 \times 10^2$ |
| 总大肠菌群(MPN/100mL)                         | /            | 46                 |
| 耐热大肠菌群(个/L)                              | $\leq 10000$ | 11                 |
| 北楼山水厂出厂水                                 |              |                    |
| 分析项目                                     | 检测项目标准值      | 采集结果               |
| 游离余氯(mg/L)                               | $\geq 0.3$   | 0.35               |
| 肉眼可见物                                    | 无            | 无                  |
| 臭和味                                      | 无异臭、异味       | 无                  |
| 色(度)                                     | $\leq 15$ 度  | <5                 |
| 浑浊度(NTU)                                 | $\leq 1$     | 0.42               |
| 耗氧量(CODMn法, 以O <sub>2</sub> 计)<br>(mg/l) | $\leq 3$     | 0.32               |
| 菌落总数(CFU/ml)                             | $\leq 100$   | 59                 |
| 总大肠菌群(CFU/ml)                            | 不得检出         | 未检出                |
| 耐热大肠菌群(CFU/ml)                           | 不得检出         | 未检出                |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

# 福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022 年 06 月 07 日

| 北楼山水厂源水                                  |              |                      |
|------------------------------------------|--------------|----------------------|
| 分析项目                                     | 检测项目标准值      | 采集结果                 |
| 氨氮(以N计) (mg/l)                           | $\leq 1.0$   | 0.74                 |
| 肉眼可见物                                    | /            | 微浑                   |
| 臭和味                                      | /            | 微弱                   |
| 色 (度)                                    | /            | 45                   |
| 浑浊度 (NTU)                                | /            | 16.2                 |
| 耗氧量(CODMn法, 以O <sub>2</sub> 计)<br>(mg/l) | $\leq 6$     | 3.44                 |
| 菌落总数 (CFU/ml)                            | /            | 4.89*10 <sup>2</sup> |
| 总大肠菌群(MPN/100mL)                         | /            | 49                   |
| 耐热大肠菌群 (个/L)                             | $\leq 10000$ | 未检出                  |
| 北楼山水厂出厂水                                 |              |                      |
| 分析项目                                     | 检测项目标准值      | 采集结果                 |
| 游离余氯 (mg/L)                              | $\geq 0.3$   | 0.4                  |
| 肉眼可见物                                    | 无            | 无                    |
| 臭和味                                      | 无异臭、异味       | 无                    |
| 色 (度)                                    | $\leq 15$ 度  | $< 5$                |
| 浑浊度 (NTU)                                | $\leq 1$     | 0.28                 |
| 耗氧量(CODMn法, 以O <sub>2</sub> 计)<br>(mg/l) | $\leq 3$     | 0.88                 |
| 菌落总数 (CFU/ml)                            | $\leq 100$   | 未检出                  |
| 总大肠菌群 (CFU/ml)                           | 不得检出         | 未检出                  |
| 耐热大肠菌群 (CFU/ml)                          | 不得检出         | 未检出                  |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

# 福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022 年 06 月 08 日

| 北楼山水厂源水                                  |              |                    |
|------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 分析项目                                     | 检测项目标准值      | 采集结果               |
| 氨氮(以N计) (mg/l)                           | $\leq 1.0$   | 0.23               |
| 肉眼可见物                                    | /            | 微浑                 |
| 臭和味                                      | /            | 微弱                 |
| 色 (度)                                    | /            | 40                 |
| 浑浊度 (NTU)                                | /            | 8.34               |
| 耗氧量(CODMn法, 以O <sub>2</sub> 计)<br>(mg/l) | $\leq 6$     | 1.76               |
| 菌落总数 (CFU/ml)                            | /            | $6.56 \times 10^2$ |
| 总大肠菌群(MPN/100mL)                         | /            | >1600              |
| 耐热大肠菌群 (个/L)                             | $\leq 10000$ | 1                  |
| 北楼山水厂出厂水                                 |              |                    |
| 分析项目                                     | 检测项目标准值      | 采集结果               |
| 游离余氯 (mg/L)                              | $\geq 0.3$   | 0.35               |
| 肉眼可见物                                    | 无            | 无                  |
| 臭和味                                      | 无异臭、异味       | 无                  |
| 色 (度)                                    | $\leq 15$ 度  | <5                 |
| 浑浊度 (NTU)                                | $\leq 1$     | 0.29               |
| 耗氧量(CODMn法, 以O <sub>2</sub> 计)<br>(mg/l) | $\leq 3$     | 0.4                |
| 菌落总数 (CFU/ml)                            | $\leq 100$   | 未检出                |
| 总大肠菌群 (CFU/ml)                           | 不得检出         | 未检出                |
| 耐热大肠菌群 (CFU/ml)                          | 不得检出         | 未检出                |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。



# 福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 06 月 09 日

| 北楼山水厂源水                                  |              |                      |
|------------------------------------------|--------------|----------------------|
| 分析项目                                     | 检测项目标准值      | 采集结果                 |
| 氨氮(以N计) (mg/l)                           | $\leq 1.0$   | <0.05                |
| 肉眼可见物                                    | /            | 微浑                   |
| 臭和味                                      | /            | 微弱                   |
| 色 (度)                                    | /            | 50                   |
| 浑浊度 (NTU)                                | /            | 26.8                 |
| 耗氧量(CODMn法, 以O <sub>2</sub> 计)<br>(mg/l) | $\leq 6$     | 3.68                 |
| 菌落总数 (CFU/ml)                            | /            | 4.37*10 <sup>2</sup> |
| 总大肠菌群(MPN/100mL)                         | /            | 220                  |
| 耐热大肠菌群 (个/L)                             | $\leq 10000$ | 18                   |
| 北楼山水厂出厂水                                 |              |                      |
| 分析项目                                     | 检测项目标准值      | 采集结果                 |
| 游离余氯 (mg/L)                              | $\geq 0.3$   | 0.35                 |
| 肉眼可见物                                    | 无            | 无                    |
| 臭和味                                      | 无异臭、异味       | 无                    |
| 色 (度)                                    | $\leq 15$ 度  | <5                   |
| 浑浊度 (NTU)                                | $\leq 1$     | 0.29                 |
| 耗氧量(CODMn法, 以O <sub>2</sub> 计)<br>(mg/l) | $\leq 3$     | 0.24                 |
| 菌落总数 (CFU/ml)                            | $\leq 100$   | 未检出                  |
| 总大肠菌群 (CFU/ml)                           | 不得检出         | 未检出                  |
| 耐热大肠菌群 (CFU/ml)                          | 不得检出         | 未检出                  |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

# 福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 6 月 10 日

| 北楼山水厂源水                                  |              |                    |
|------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 分析项目                                     | 检测项目标准值      | 采集结果               |
| 氨氮(以N计) (mg/l)                           | $\leq 1.0$   | 0.16               |
| 肉眼可见物                                    | /            | 微浑                 |
| 臭和味                                      | /            | 微弱                 |
| 色 (度)                                    | /            | 45                 |
| 浑浊度 (NTU)                                | /            | 17.5               |
| 耗氧量(CODMn法, 以O <sub>2</sub> 计)<br>(mg/l) | $\leq 6$     | 3.04               |
| 菌落总数 (CFU/ml)                            | /            | $9.72 \times 10^2$ |
| 总大肠菌群 (MPN/100mL)                        | /            | 120                |
| 耐热大肠菌群 (个/L)                             | $\leq 10000$ | 8                  |
| 北楼山水厂出厂水                                 |              |                    |
| 分析项目                                     | 检测项目标准值      | 采集结果               |
| 游离余氯 (mg/L)                              | $\geq 0.3$   | 0.4                |
| 肉眼可见物                                    | 无            | 无                  |
| 臭和味                                      | 无异臭、异味       | 无                  |
| 色 (度)                                    | $\leq 15$ 度  | $< 5$              |
| 浑浊度 (NTU)                                | $\leq 1$     | 0.58               |
| 耗氧量(CODMn法, 以O <sub>2</sub> 计)<br>(mg/l) | $\leq 3$     | 1.2                |
| 菌落总数 (CFU/ml)                            | $\leq 100$   | 6                  |
| 总大肠菌群 (CFU/ml)                           | 不得检出         | 未检出                |
| 耐热大肠菌群 (CFU/ml)                          | 不得检出         | 未检出                |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。