

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 6 月 11 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	< 0.05
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	45
浑浊度 (NTU)	/	13.5
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	2.65
菌落总数 (CFU/ml)	/	2.63×10^2
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	130
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	16
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.33
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.32
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	1
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 06 月 12 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.1
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	10.3
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	2.65
菌落总数 (CFU/ml)	/	5.0×10^2
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	56
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	15
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.3
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.4
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.24
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	2
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 06 月 13 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	<0.05
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	50
浑浊度 (NTU)	/	22.4
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	4.56
菌落总数 (CFU/ml)	/	7.32×10^2
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	920
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	11
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	<5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.26
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.32
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	2
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 06 月 14 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	< 0.05
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	45
浑浊度 (NTU)	/	13.1
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	2.72
菌落总数 (CFU/ml)	/	3.75×10^2
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	240
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	8
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.36
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.4
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	2
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 06 月 15 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.1
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	21.6
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	2.56
菌落总数 (CFU/ml)	/	3.34×10^2
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	540
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	20
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.3
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.22
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.4
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	20

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 06 月 16 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.18
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	45
浑浊度 (NTU)	/	26.1
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.6
菌落总数 (CFU/ml)	/	9.73×10^2
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	540
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.3
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.26
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.24
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	6
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	55

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 06 月 17 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.15
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	35
浑浊度 (NTU)	/	13.1
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	2.24
菌落总数 (CFU/ml)	/	9.65×10^2
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	49
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	24
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.25
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.4
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	1
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 06 月 18 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.16
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	14.2
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	2.72
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.87×10^2
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	79
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	27
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.4
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.21
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.24
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	3
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 6 月 19 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.18
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	10.5
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	2
菌落总数 (CFU/ml)	/	4.73×10^2
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	33
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.36
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.72
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	2
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 6 月 20 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	< 0.05
肉眼可见物	/	微浑
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	8.56
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	0.32
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.63×10^2
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	11
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.4
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.22
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.48
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	2
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。