

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 08 月 11 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.27
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	12.7
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	3.83
菌落总数 (CFU/ml)	/	6.37×10^2
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	11
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	18
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.42
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	1.71
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	1
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 8 月 12日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.1
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	14
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	3.42
菌落总数 (CFU/ml)	/	5.67×10^2
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	13
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	13
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.25
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	1.06
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022 年 08 月 13 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	< 0.05
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	35
浑浊度 (NTU)	/	12.7
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.36
菌落总数 (CFU/ml)	/	4.21×10^2
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	11
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	7
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.21
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	1.06
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 8 月 14 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.27
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	12.9
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	2.04
菌落总数 (CFU/ml)	/	6.73×10^2
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	33
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	6
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.23
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.89
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	33
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 8 月 15日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.23
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	45
浑浊度 (NTU)	/	26.3
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	4.16
菌落总数 (CFU/ml)	/	5.79×10^2
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	23
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.25
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	1.3
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022 年 08 月 16 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.15
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	45
浑浊度 (NTU)	/	20.5
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	2.78
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.50×10^2
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	4
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	4
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.26
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	1.96
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022 年 08 月 17 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.41
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	50
浑浊度 (NTU)	/	20
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	3.59
菌落总数 (CFU/ml)	/	2.33×10^2
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	7
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	8
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.4
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.28
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	1.63
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022 年 08 月 18 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.4
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	45
浑浊度 (NTU)	/	22.6
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	3.18
菌落总数 (CFU/ml)	/	3.65×10^2
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	13
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.24
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	1.47
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022 年 08 月 19 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.41
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	55
浑浊度 (NTU)	/	25.9
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	2.69
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.56×10^2
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	63
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	2
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.18
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.81
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 8 月 20 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.5
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	55
浑浊度 (NTU)	/	30.7
耗氧量(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤6	3.1
菌落总数 (CFU/ml)	/	未检出
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	46
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	6
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.58
耗氧量(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤3	0.73
菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。