

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 09 月 21 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	< 0.05
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	35
浑浊度 (NTU)	/	12.3
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.63
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.43×10^3
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	2
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.4
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.18
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.4
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 09 月 22 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.26
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	24.4
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.14
菌落总数 (CFU/ml)	/	7.23×10^3
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	33
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	3
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.18
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.45
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	2
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 09 月 23 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.29
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	30
浑浊度 (NTU)	/	18.7
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.71
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.58×10^3
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	33
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	1
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.6
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.23
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.98
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 09 月 24 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.35
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	12
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	0.57
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.35×10^3
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	17
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.32
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.32
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	1
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 09 月 25 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.39
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色(度)	/	40
浑浊度(NTU)	/	14.9
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.22
菌落总数(CFU/ml)	/	4.14×10^3
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	170
耐热大肠菌群(个/L)	≤ 10000	1
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯(mg/L)	≥ 0.3	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色(度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度(NTU)	≤ 1	0.2
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.32
菌落总数(CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群(CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群(CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 9 月 26 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.27
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	14.4
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.3
菌落总数 (CFU/ml)	/	3.37×10^2
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	110
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	3
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.27
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.49
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 9 月 27 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.35
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	21.8
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.36
菌落总数 (CFU/ml)	/	4.69*10 ³
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	240
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	1
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.23
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	1.06
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 09 月 28 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	< 0.05
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	18.2
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.38
菌落总数 (CFU/ml)	/	5.92×10^3
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	49
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.22
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.65
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 09 月 29 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	< 0.05
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	14.2
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.63
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.63×10^2
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	49
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	1
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.23
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.4
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 09 月 30 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	< 0.05
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	16.2
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.36
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.79×10^3
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	49
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	1
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.29
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.57
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。