

## 福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 10 月 01 日

| 北楼山水厂源水                                  |              |                    |
|------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 分析项目                                     | 检测项目标准值      | 采集结果               |
| 氨氮(以N计) (mg/l)                           | $\leq 1.0$   | 0.38               |
| 肉眼可见物                                    | /            | 浑浊                 |
| 臭和味                                      | /            | 微弱                 |
| 色 (度)                                    | /            | 45                 |
| 浑浊度 (NTU)                                | /            | 13.3               |
| 耗氧量(CODMn法, 以O <sub>2</sub> 计)<br>(mg/l) | $\leq 6$     | 1.36               |
| 菌落总数 (CFU/ml)                            | /            | $1.82 \times 10^2$ |
| 总大肠菌群(MPN/100mL)                         | /            | 220                |
| 耐热大肠菌群 (个/L)                             | $\leq 10000$ | 6                  |
| 北楼山水厂出厂水                                 |              |                    |
| 分析项目                                     | 检测项目标准值      | 采集结果               |
| 游离余氯 (mg/L)                              | $\geq 0.3$   | 0.35               |
| 肉眼可见物                                    | 无            | 无                  |
| 臭和味                                      | 无异臭、异味       | 无                  |
| 色 (度)                                    | $\leq 15$ 度  | $< 5$              |
| 浑浊度 (NTU)                                | $\leq 1$     | 0.23               |
| 耗氧量(CODMn法, 以O <sub>2</sub> 计)<br>(mg/l) | $\leq 3$     | 0.4                |
| 菌落总数 (CFU/ml)                            | $\leq 100$   | 未检出                |
| 总大肠菌群 (CFU/ml)                           | 不得检出         | 未检出                |
| 耐热大肠菌群 (CFU/ml)                          | 不得检出         | 未检出                |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

# 福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 10 月 02 日

| 北楼山水厂源水                                  |              |                    |
|------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 分析项目                                     | 检测项目标准值      | 采集结果               |
| 氨氮(以N计) (mg/l)                           | $\leq 1.0$   | 0.44               |
| 肉眼可见物                                    | /            | 浑浊                 |
| 臭和味                                      | /            | 微弱                 |
| 色 (度)                                    | /            | 45                 |
| 浑浊度 (NTU)                                | /            | 12.8               |
| 耗氧量(CODMn法, 以O <sub>2</sub> 计)<br>(mg/l) | $\leq 6$     | 1.38               |
| 菌落总数 (CFU/ml)                            | /            | $2.86 \times 10^3$ |
| 总大肠菌群(MPN/100mL)                         | /            | 31                 |
| 耐热大肠菌群 (个/L)                             | $\leq 10000$ | 未检出                |
| 北楼山水厂出厂水                                 |              |                    |
| 分析项目                                     | 检测项目标准值      | 采集结果               |
| 游离余氯 (mg/L)                              | $\geq 0.3$   | 0.5                |
| 肉眼可见物                                    | 无            | 无                  |
| 臭和味                                      | 无异臭、异味       | 无                  |
| 色 (度)                                    | $\leq 15$ 度  | $< 5$              |
| 浑浊度 (NTU)                                | $\leq 1$     | 0.18               |
| 耗氧量(CODMn法, 以O <sub>2</sub> 计)<br>(mg/l) | $\leq 3$     | 0.49               |
| 菌落总数 (CFU/ml)                            | $\leq 100$   | 未检出                |
| 总大肠菌群 (CFU/ml)                           | 不得检出         | 未检出                |
| 耐热大肠菌群 (CFU/ml)                          | 不得检出         | 未检出                |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

# 福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 10 月 03 日

| 北楼山水厂源水                                  |              |                      |
|------------------------------------------|--------------|----------------------|
| 分析项目                                     | 检测项目标准值      | 采集结果                 |
| 氨氮(以N计) (mg/l)                           | $\leq 1.0$   | 0.4                  |
| 肉眼可见物                                    | /            | 浑浊                   |
| 臭和味                                      | /            | 微弱                   |
| 色 (度)                                    | /            | 40                   |
| 浑浊度 (NTU)                                | /            | 12.3                 |
| 耗氧量(CODMn法, 以O <sub>2</sub> 计)<br>(mg/l) | $\leq 6$     | 1.14                 |
| 菌落总数 (CFU/ml)                            | /            | 4.79*10 <sup>2</sup> |
| 总大肠菌群(MPN/100mL)                         | /            | 27                   |
| 耐热大肠菌群 (个/L)                             | $\leq 10000$ | 未检出                  |
| 北楼山水厂出厂水                                 |              |                      |
| 分析项目                                     | 检测项目标准值      | 采集结果                 |
| 游离余氯 (mg/L)                              | $\geq 0.3$   | 0.5                  |
| 肉眼可见物                                    | 无            | 无                    |
| 臭和味                                      | 无异臭、异味       | 无                    |
| 色 (度)                                    | $\leq 15$ 度  | $< 5$                |
| 浑浊度 (NTU)                                | $\leq 1$     | 0.2                  |
| 耗氧量(CODMn法, 以O <sub>2</sub> 计)<br>(mg/l) | $\leq 3$     | 0.49                 |
| 菌落总数 (CFU/ml)                            | $\leq 100$   | 未检出                  |
| 总大肠菌群 (CFU/ml)                           | 不得检出         | 未检出                  |
| 耐热大肠菌群 (CFU/ml)                          | 不得检出         | 未检出                  |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

# 福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 10 月 04 日

| 北楼山水厂源水                                  |              |                    |
|------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 分析项目                                     | 检测项目标准值      | 采集结果               |
| 氨氮(以N计) (mg/l)                           | $\leq 1.0$   | 0.75               |
| 肉眼可见物                                    | /            | 浑浊                 |
| 臭和味                                      | /            | 微弱                 |
| 色 (度)                                    | /            | 40                 |
| 浑浊度 (NTU)                                | /            | 15.1               |
| 耗氧量(CODMn法, 以O <sub>2</sub> 计)<br>(mg/l) | $\leq 6$     | 1.63               |
| 菌落总数 (CFU/ml)                            | /            | $4.21 \times 10^2$ |
| 总大肠菌群(MPN/100mL)                         | /            | 13                 |
| 耐热大肠菌群 (个/L)                             | $\leq 10000$ | 未检出                |
| 北楼山水厂出厂水                                 |              |                    |
| 分析项目                                     | 检测项目标准值      | 采集结果               |
| 游离余氯 (mg/L)                              | $\geq 0.3$   | 0.5                |
| 肉眼可见物                                    | 无            | 无                  |
| 臭和味                                      | 无异臭、异味       | 无                  |
| 色 (度)                                    | $\leq 15$ 度  | $< 5$              |
| 浑浊度 (NTU)                                | $\leq 1$     | 0.19               |
| 耗氧量(CODMn法, 以O <sub>2</sub> 计)<br>(mg/l) | $\leq 3$     | 0.4                |
| 菌落总数 (CFU/ml)                            | $\leq 100$   | 8                  |
| 总大肠菌群 (CFU/ml)                           | 不得检出         | 未检出                |
| 耐热大肠菌群 (CFU/ml)                          | 不得检出         | 未检出                |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

# 福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 10 月 05 日

| 北楼山水厂源水                               |              |                    |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|
| 分析项目                                  | 检测项目标准值      | 采集结果               |
| 氨氮(以N计) (mg/l)                        | $\leq 1.0$   | 0.35               |
| 肉眼可见物                                 | /            | 浑浊                 |
| 臭和味                                   | /            | 微弱                 |
| 色 (度)                                 | /            | 40                 |
| 浑浊度 (NTU)                             | /            | 16.3               |
| 耗氧量(CODMn法, 以O <sub>2</sub> 计) (mg/l) | $\leq 6$     | 0.98               |
| 菌落总数 (CFU/ml)                         | /            | $3.76 \times 10^2$ |
| 总大肠菌群(MPN/100mL)                      | /            | 8                  |
| 耐热大肠菌群 (个/L)                          | $\leq 10000$ | 未检出                |
| 北楼山水厂出厂水                              |              |                    |
| 分析项目                                  | 检测项目标准值      | 采集结果               |
| 游离余氯 (mg/L)                           | $\geq 0.3$   | 0.5                |
| 肉眼可见物                                 | 无            | 无                  |
| 臭和味                                   | 无异臭、异味       | 无                  |
| 色 (度)                                 | $\leq 15$ 度  | $< 5$              |
| 浑浊度 (NTU)                             | $\leq 1$     | 0.23               |
| 耗氧量(CODMn法, 以O <sub>2</sub> 计) (mg/l) | $\leq 3$     | 0.32               |
| 菌落总数 (CFU/ml)                         | $\leq 100$   | 未检出                |
| 总大肠菌群 (CFU/ml)                        | 不得检出         | 未检出                |
| 耐热大肠菌群 (CFU/ml)                       | 不得检出         | 未检出                |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

# 福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 10 月 06 日

| 北楼山水厂源水                                  |              |                   |
|------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 分析项目                                     | 检测项目标准值      | 采集结果              |
| 氨氮(以N计) (mg/l)                           | $\leq 1.0$   | 0.39              |
| 肉眼可见物                                    | /            | 浑浊                |
| 臭和味                                      | /            | 微弱                |
| 色 (度)                                    | /            | 40                |
| 浑浊度 (NTU)                                | /            | 15.6              |
| 耗氧量(CODMn法, 以O <sub>2</sub> 计)<br>(mg/l) | $\leq 6$     | 1.71              |
| 菌落总数 (CFU/ml)                            | /            | $8.3 \times 10^3$ |
| 总大肠菌群(MPN/100mL)                         | /            | 22                |
| 耐热大肠菌群 (个/L)                             | $\leq 10000$ | 1                 |
| 北楼山水厂出厂水                                 |              |                   |
| 分析项目                                     | 检测项目标准值      | 采集结果              |
| 游离余氯 (mg/L)                              | $\geq 0.3$   | 0.5               |
| 肉眼可见物                                    | 无            | 无                 |
| 臭和味                                      | 无异臭、异味       | 无                 |
| 色 (度)                                    | $\leq 15$ 度  | $< 5$             |
| 浑浊度 (NTU)                                | $\leq 1$     | 0.21              |
| 耗氧量(CODMn法, 以O <sub>2</sub> 计)<br>(mg/l) | $\leq 3$     | 0.89              |
| 菌落总数 (CFU/ml)                            | $\leq 100$   | 未检出               |
| 总大肠菌群 (CFU/ml)                           | 不得检出         | 未检出               |
| 耐热大肠菌群 (CFU/ml)                          | 不得检出         | 未检出               |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

# 福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 10 月 7日

| 北楼山水厂源水                               |              |                   |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|
| 分析项目                                  | 检测项目标准值      | 采集结果              |
| 氨氮(以N计) (mg/l)                        | $\leq 1.0$   | 0.44              |
| 肉眼可见物                                 | /            | 浑浊                |
| 臭和味                                   | /            | 微弱                |
| 色 (度)                                 | /            | 40                |
| 浑浊度 (NTU)                             | /            | 16.9              |
| 耗氧量(CODMn法, 以O <sub>2</sub> 计) (mg/l) | $\leq 6$     | 0.81              |
| 菌落总数 (CFU/ml)                         | /            | $7.2 \times 10^3$ |
| 总大肠菌群(MPN/100mL)                      | /            | 17                |
| 耐热大肠菌群 (个/L)                          | $\leq 10000$ | 未检出               |
| 北楼山水厂出厂水                              |              |                   |
| 分析项目                                  | 检测项目标准值      | 采集结果              |
| 游离余氯 (mg/L)                           | $\geq 0.3$   | 0.45              |
| 肉眼可见物                                 | 无            | 无                 |
| 臭和味                                   | 无异臭、异味       | 无                 |
| 色 (度)                                 | $\leq 15$ 度  | $< 5$             |
| 浑浊度 (NTU)                             | $\leq 1$     | 0.18              |
| 耗氧量(CODMn法, 以O <sub>2</sub> 计) (mg/l) | $\leq 3$     | 0.4               |
| 菌落总数 (CFU/ml)                         | $\leq 100$   | 2                 |
| 总大肠菌群 (CFU/ml)                        | 不得检出         | 未检出               |
| 耐热大肠菌群 (CFU/ml)                       | 不得检出         | 未检出               |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

# 福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 10 月 8 日

| 北楼山水厂源水                               |              |                    |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|
| 分析项目                                  | 检测项目标准值      | 采集结果               |
| 氨氮(以N计) (mg/l)                        | $\leq 1.0$   | 0.57               |
| 肉眼可见物                                 | /            | 浑浊                 |
| 臭和味                                   | /            | 微弱                 |
| 色 (度)                                 | /            | 45                 |
| 浑浊度 (NTU)                             | /            | 19                 |
| 耗氧量(CODMn法, 以O <sub>2</sub> 计) (mg/l) | $\leq 6$     | 0.81               |
| 菌落总数 (CFU/ml)                         | /            | $3.39 \times 10^2$ |
| 总大肠菌群(MPN/100mL)                      | /            | 17                 |
| 耐热大肠菌群 (个/L)                          | $\leq 10000$ | 未检出                |
| 北楼山水厂出厂水                              |              |                    |
| 分析项目                                  | 检测项目标准值      | 采集结果               |
| 游离余氯 (mg/L)                           | $\geq 0.3$   | 0.5                |
| 肉眼可见物                                 | 无            | 无                  |
| 臭和味                                   | 无异臭、异味       | 无                  |
| 色 (度)                                 | $\leq 15$ 度  | $< 5$              |
| 浑浊度 (NTU)                             | $\leq 1$     | 0.2                |
| 耗氧量(CODMn法, 以O <sub>2</sub> 计) (mg/l) | $\leq 3$     | 0.32               |
| 菌落总数 (CFU/ml)                         | $\leq 100$   | 2                  |
| 总大肠菌群 (CFU/ml)                        | 不得检出         | 未检出                |
| 耐热大肠菌群 (CFU/ml)                       | 不得检出         | 未检出                |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。



# 福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 10 月 9日

| 北楼山水厂源水                                  |              |                    |
|------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 分析项目                                     | 检测项目标准值      | 采集结果               |
| 氨氮(以N计) (mg/l)                           | $\leq 1.0$   | 0.58               |
| 肉眼可见物                                    | /            | 浑浊                 |
| 臭和味                                      | /            | 微弱                 |
| 色 (度)                                    | /            | 50                 |
| 浑浊度 (NTU)                                | /            | 22.2               |
| 耗氧量(CODMn法, 以O <sub>2</sub> 计)<br>(mg/l) | $\leq 6$     | 0.98               |
| 菌落总数 (CFU/ml)                            | /            | $3.16 \times 10^3$ |
| 总大肠菌群(MPN/100mL)                         | /            | 13                 |
| 耐热大肠菌群 (个/L)                             | $\leq 10000$ | 12                 |
| 北楼山水厂出厂水                                 |              |                    |
| 分析项目                                     | 检测项目标准值      | 采集结果               |
| 游离余氯 (mg/L)                              | $\geq 0.3$   | 0.5                |
| 肉眼可见物                                    | 无            | 无                  |
| 臭和味                                      | 无异臭、异味       | 无                  |
| 色 (度)                                    | $\leq 15$ 度  | $< 5$              |
| 浑浊度 (NTU)                                | $\leq 1$     | 0.18               |
| 耗氧量(CODMn法, 以O <sub>2</sub> 计)<br>(mg/l) | $\leq 3$     | 0.4                |
| 菌落总数 (CFU/ml)                            | $\leq 100$   | 2                  |
| 总大肠菌群 (CFU/ml)                           | 不得检出         | 未检出                |
| 耐热大肠菌群 (CFU/ml)                          | 不得检出         | 未检出                |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

# 福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 10 月 10 日

| 北楼山水厂源水                                  |              |                    |
|------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 分析项目                                     | 检测项目标准值      | 采集结果               |
| 氨氮(以N计) (mg/l)                           | $\leq 1.0$   | 0.11               |
| 肉眼可见物                                    | /            | 浑浊                 |
| 臭和味                                      | /            | 微弱                 |
| 色 (度)                                    | /            | 45                 |
| 浑浊度 (NTU)                                | /            | 20.2               |
| 耗氧量(CODMn法, 以O <sub>2</sub> 计)<br>(mg/l) | $\leq 6$     | 0.89               |
| 菌落总数 (CFU/ml)                            | /            | $4.74 \times 10^2$ |
| 总大肠菌群(MPN/100mL)                         | /            | 17                 |
| 耐热大肠菌群 (个/L)                             | $\leq 10000$ | 3                  |
| 北楼山水厂出厂水                                 |              |                    |
| 分析项目                                     | 检测项目标准值      | 采集结果               |
| 游离余氯 (mg/L)                              | $\geq 0.3$   | 0.35               |
| 肉眼可见物                                    | 无            | 无                  |
| 臭和味                                      | 无异臭、异味       | 无                  |
| 色 (度)                                    | $\leq 15$ 度  | $< 5$              |
| 浑浊度 (NTU)                                | $\leq 1$     | 7.53               |
| 耗氧量(CODMn法, 以O <sub>2</sub> 计)<br>(mg/l) | $\leq 3$     | 0.4                |
| 菌落总数 (CFU/ml)                            | $\leq 100$   | 未检出                |
| 总大肠菌群 (CFU/ml)                           | 不得检出         | 未检出                |
| 耐热大肠菌群 (CFU/ml)                          | 不得检出         | 未检出                |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。