

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 10 月 11 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.09
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	45
浑浊度 (NTU)	/	19
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.22
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.06×10^2
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	79
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	2
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.2
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.4
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 10 月 12 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.22
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色(度)	/	45
浑浊度(NTU)	/	19.8
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	0.65
菌落总数(CFU/ml)	/	1.56×10^2
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	130
耐热大肠菌群(个/L)	≤ 10000	1
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯(mg/L)	≥ 0.3	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色(度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度(NTU)	≤ 1	0.18
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.57
菌落总数(CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群(CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群(CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 10 月 13 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.04
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	21.1
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.06
菌落总数 (CFU/ml)	/	8.73×10^2
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	170
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	3
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.25
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.57
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	170
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 10 月 14 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.06
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	50
浑浊度 (NTU)	/	24.2
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	0.98
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.73×10^3
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.6
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.23
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.4
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	140
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 10 月 15 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.06
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	17.9
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.96
菌落总数 (CFU/ml)	/	2.15×10^2
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	70
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.25
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.32
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 10 月 16 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.44
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	17.9
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	0.98
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.59×10^3
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	79
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	2
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.2
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.4
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 10 月 17 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.44
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	50
浑浊度 (NTU)	/	25.3
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	0.57
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.90×10^2
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	33
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	1
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.25
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.49
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 10 月 18 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.44
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	50
浑浊度 (NTU)	/	24.3
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	2.53
菌落总数 (CFU/ml)	/	7.85×10^2
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	5
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.19
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.57
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	3
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 10 月 19 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.18
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	50
浑浊度 (NTU)	/	23.8
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	2.28
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.12×10^3
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	17
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	1
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.22
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.4
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 10 月 20 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.03
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	50
浑浊度 (NTU)	/	21.6
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	2.12
菌落总数 (CFU/ml)	/	2.47×10^3
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	8
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	2
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.24
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.49
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。