

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 11 月 11 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.27
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	50
浑浊度 (NTU)	/	33.4
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	3.5
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.32×10^4
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	11
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	1
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.24
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.4
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	2
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 11 月 12 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	< 0.05
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	45
浑浊度 (NTU)	/	25.3
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.52
菌落总数 (CFU/ml)	/	7.23×10^3
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	5
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	1
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.19
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.24
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 11 月 13 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	< 0.05
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	45
浑浊度 (NTU)	/	22.9
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.52
菌落总数 (CFU/ml)	/	4.29×10^3
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	5
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	2
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.25
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.48
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	1
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 11 月 14 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.2
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	45
浑浊度 (NTU)	/	27.6
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.76
菌落总数 (CFU/ml)	/	7.21×10^3
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	8
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.19
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.56
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 11 月 15 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.19
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	45
浑浊度 (NTU)	/	19.5
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.2
菌落总数 (CFU/ml)	/	6.37×10^3
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	5
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	4
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.4
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.16
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.48
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 11 月 16 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.21
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	45
浑浊度 (NTU)	/	14.2
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.52
菌落总数 (CFU/ml)	/	6.48×10^3
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	2
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.19
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.4
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 11 月 17 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.75
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	45
浑浊度 (NTU)	/	19.3
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.84
菌落总数 (CFU/ml)	/	8.37×10^3
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	7
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.17
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.48
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 11 月 18 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.012
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	45
浑浊度 (NTU)	/	16.7
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.6
菌落总数 (CFU/ml)	/	4.33×10^3
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	8
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.24
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.24
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 11 月 19日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.23
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	18.8
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	2.08
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.73×10^4
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	5
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.21
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.64
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	9
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 11 月 20日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.18
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	45
浑浊度 (NTU)	/	17.6
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.6
菌落总数 (CFU/ml)	/	2.87×10^3
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.29
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.64
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。