

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022 年 12 月 01 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.25
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	45
浑浊度 (NTU)	/	16.6
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.6
菌落总数 (CFU/ml)	/	3.0×10^3
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	27
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	1
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.4
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.25
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.4
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	2
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 12 月 2日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计)（mg/l）	≤1.0	<0.05
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色（度）	/	45
浑浊度（NTU）	/	16.9
耗氧量(CODMn法，以O2计) （mg/l）	≤6	1.68
菌落总数（CFU/ml）	/	5.27*10 ³
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	13
耐热大肠菌群（个/L）	≤10000	2
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯（mg/L）	≥0.3	0.4
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色（度）	≤15度	<5
浑浊度（NTU）	≤1	0.18
耗氧量(CODMn法，以O2计) （mg/l）	≤3	0.32
菌落总数（CFU/ml）	≤100	未检出
总大肠菌群（CFU/ml）	不得检出	未检出
耐热大肠菌群（CFU/ml）	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 12 月 3 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.35
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	45
浑浊度 (NTU)	/	21.1
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.84
菌落总数 (CFU/ml)	/	2.37×10^2
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	23
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.16
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.48
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 12 月 4 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.29
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	45
浑浊度 (NTU)	/	20.3
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.52
菌落总数 (CFU/ml)	/	8.23×10^3
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	22
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.22
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.48
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 12 月 05 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.33
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	23.2
耗氧量(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤6	1.84
菌落总数 (CFU/ml)	/	3.72*10 ³
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	14
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.34
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.18
耗氧量(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤3	0.16
菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022 年 12 月 06 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	< 0.05
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	45
浑浊度 (NTU)	/	18.3
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	3.5
菌落总数 (CFU/ml)	/	2.96×10^3
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	14
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.23
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.31
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.32
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022 年 12 月 07 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.19
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	45
浑浊度 (NTU)	/	14.5
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.2
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.35×10^3
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	22
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.24
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.4
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022 年 12 月 08 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	<0.05
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	45
浑浊度 (NTU)	/	21.6
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.2
菌落总数 (CFU/ml)	/	4.62*10 ³
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	23
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	<5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.21
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.16
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	1
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022 年 12 月 09 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	< 0.05
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	13
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.12
菌落总数 (CFU/ml)	/	6.73×10^3
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	27
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.4
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.17
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.4
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022 年 12 月 10 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.24
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	45
浑浊度 (NTU)	/	14.9
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.36
菌落总数 (CFU/ml)	/	3.79×10^3
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	7
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	2
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.2
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.16
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。