

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 1 月 21 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.1
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	17
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤6	2.52
菌落总数 (CFU/ml)	/	4.63*10 ²
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	8
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.3
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.3
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤3	0.16
菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 1 月 22 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.08
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	20
浑浊度 (NTU)	/	6.96
耗氧量(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤6	2
菌落总数 (CFU/ml)	/	4.73*10 ²
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.4
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.2
耗氧量(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤3	0.4
菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 1 月 23 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.62
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	25
浑浊度 (NTU)	/	9.12
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤6	1.68
菌落总数 (CFU/ml)	/	5.39*10 ²
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.2
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤3	0.32
菌落总数 (CFU/ml)	≤100	1
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 1 月 24 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.41
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色(度)	/	40
浑浊度(NTU)	/	8.71
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤6	1.52
菌落总数(CFU/ml)	/	7.63*10 ³
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	5
耐热大肠菌群(个/L)	≤10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯(mg/L)	≥0.3	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色(度)	≤15度	<5
浑浊度(NTU)	≤1	0.17
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤3	0.16
菌落总数(CFU/ml)	≤100	2
总大肠菌群(CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群(CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 1 月 25 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.34
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	9.73
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.68
菌落总数 (CFU/ml)	/	2.5×10^2
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	2
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.19
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.16
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	1
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 01 月 26 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	<0.05
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色(度)	/	50
浑浊度(NTU)	/	24.1
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	3.6
菌落总数(CFU/ml)	/	1.5*10 ²
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	33
耐热大肠菌群(个/L)	≤ 10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯(mg/L)	≥ 0.3	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色(度)	≤ 15 度	<5
浑浊度(NTU)	≤ 1	0.17
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.32
菌落总数(CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群(CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群(CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 01 月 27 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	< 0.05
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	9.23
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.52
菌落总数 (CFU/ml)	/	2.5×10^2
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	2
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.17
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.24
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	92
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 01 月 28 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	< 0.05
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	30
浑浊度 (NTU)	/	7.87
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.44
菌落总数 (CFU/ml)	/	6.39×10^3
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.22
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.16
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	35
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 01 月 29 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	< 0.05
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	30
浑浊度 (NTU)	/	5.5
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.84
菌落总数 (CFU/ml)	/	6.80×10^2
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.4
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.4
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	2
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 01 月 30 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	< 0.05
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	35
浑浊度 (NTU)	/	6.62
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.84
菌落总数 (CFU/ml)	/	5.98×10^3
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.29
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.16
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	1
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 01 月 31 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	< 0.05
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	35
浑浊度 (NTU)	/	12.4
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	2.48
菌落总数 (CFU/ml)	/	4.76×10^3
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	2
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.3
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.26
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.96
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。