

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 3 月 01 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	< 0.05
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	20.9
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.2
菌落总数 (CFU/ml)	/	9.36×10^3
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	7
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	5
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.29
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.8
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 3 月 2 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	<0.05
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	10.1
耗氧量(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤6	1.92
菌落总数 (CFU/ml)	/	7.33*10 ²
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	4
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	1
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.23
耗氧量(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤3	1.28
菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 3 月 3 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.32
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	14.1
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤6	1.12
菌落总数 (CFU/ml)	/	3.98*10 ²
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.3
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.21
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤3	0.8
菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 3 月 4 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.16
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	12.7
耗氧量(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤6	1.28
菌落总数 (CFU/ml)	/	8.63*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	8
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.13
耗氧量(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤3	0.72
菌落总数 (CFU/ml)	≤100	1
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 3 月 5 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.35
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色(度)	/	20
浑浊度(NTU)	/	7.62
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤6	1.44
菌落总数(CFU/ml)	/	3.96*10 ³
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	2
耐热大肠菌群(个/L)	≤10000	3
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯(mg/L)	≥0.3	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色(度)	≤15度	<5
浑浊度(NTU)	≤1	0.22
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤3	0.56
菌落总数(CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群(CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群(CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 3 月 6 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.19
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	13.3
耗氧量(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤6	2.4
菌落总数 (CFU/ml)	/	2.71*10 ²
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	8
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.2
耗氧量(CODMn法, 以O2计) (mg/l)	≤3	0.36
菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 3 月 7 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.06
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	35
浑浊度 (NTU)	/	15.2
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤6	1.92
菌落总数 (CFU/ml)	/	4.71*10 ²
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	6
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.25
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤3	0.24
菌落总数 (CFU/ml)	≤100	1
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 3 月 8 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	0.12
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	15.5
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.6
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.73×10^4
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	7
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	2
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.2
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.16
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 03 月 09 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	< 0.05
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	18.2
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	2.72
菌落总数 (CFU/ml)	/	2.37×10^3
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	70
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.24
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.8
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2023年 03 月 10 日

北楼山水厂源水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤ 1.0	< 0.05
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	7.12
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 6	1.84
菌落总数 (CFU/ml)	/	2.96×10^4
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	5
耐热大肠菌群 (个/L)	≤ 10000	未检出
北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	≥ 0.3	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤ 15 度	< 5
浑浊度 (NTU)	≤ 1	0.2
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤ 3	0.64
菌落总数 (CFU/ml)	≤ 100	未检出
总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。