

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 02 月 21 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.13	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.45
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	30	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	8.09	浑浊度 (NTU)	≤1	0.17
耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤6	1.56	耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤3	0.57
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.21*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	5	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 02 月 22 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.02	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.45
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	30	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	6.91	浑浊度 (NTU)	≤1	0.22
耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤6	1.56	耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤3	0.4
菌落总数 (CFU/ml)	/	2.2*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	未检出	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 02 月 23 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.11	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.45
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	40	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	12.5	浑浊度 (NTU)	≤1	0.15
耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤6	2.3	耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤3	1.06
菌落总数 (CFU/ml)	/	2.13*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	> 1600	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	32	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 02 月 24 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.05	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.45
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	30	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	5.02	浑浊度 (NTU)	≤1	0.2
耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤6	2.01	耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤3	1.27
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.97*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	3
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	33	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	1	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 02 月 25 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.05	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.4
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	30	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	6.34	浑浊度 (NTU)	≤1	0.18
耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤6	1.97	耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤3	0.82
菌落总数 (CFU/ml)	/	2.83*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	6
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	22	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 02 月 26 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.09	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.35
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	40	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	6.77	浑浊度 (NTU)	≤1	0.16
耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤6	0.9	耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤3	0.4
菌落总数 (CFU/ml)	/	3.56*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	13	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 02 月 27 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.05	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.35
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	25	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	6.32	浑浊度 (NTU)	≤1	0.14
耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤6	1.06	耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤3	0.57
菌落总数 (CFU/ml)	/	5.21*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	1
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	未检出	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 2 月 28 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.09	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.45
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	40	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	9.64	浑浊度 (NTU)	≤1	0.19
耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤6	1.52	耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤3	0.24
菌落总数 (CFU/ml)	/	2.93*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	1
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	5	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

