

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 2 月1 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.02	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.4
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	35	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	12	浑浊度 (NTU)	≤1	0.2
耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤6	1.06	耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤3	0.65
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.96*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	1
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	未检出	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 2 月 2 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.01	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.4
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	35	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	13.7	浑浊度 (NTU)	≤1	0.19
耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤6	1.48	耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤3	0.57
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.47*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	2
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	2	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	6	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 2 月 3 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.06	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.4
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	40	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	16	浑浊度 (NTU)	≤1	0.16
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤6	1.23	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.57
菌落总数 (CFU/ml)	/	2.17*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	2	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 2 月 4 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.04	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.4
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	40	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	24.6	浑浊度 (NTU)	≤1	0.22
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤6	1.56	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.49
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.08*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	5	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	3	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 2 月 5 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.02	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.4
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	40	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	11.2	浑浊度 (NTU)	≤1	0.15
耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤6	1.06	耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤3	0.4
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.23*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	79	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 2 月 6 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.07	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.4
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	40	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	18.2	浑浊度 (NTU)	≤1	0.15
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤6	0.98	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.65
菌落总数 (CFU/ml)	/	0.83*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	4
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	33	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 2 月 7 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.06	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.5
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	45	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	24.5	浑浊度 (NTU)	≤1	0.22
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤6	2.3	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.57
菌落总数 (CFU/ml)	/	2.12*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	49	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 02 月 08 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.09	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.88
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	35	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	34.2	浑浊度 (NTU)	≤1	0.13
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤6	2.55	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.57
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.35*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	15	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	2	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 02 月 09 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.14	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.45
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	35	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	25.5	浑浊度 (NTU)	≤1	0.18
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤6	1.23	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.4
菌落总数 (CFU/ml)	/	0.96*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	3
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	16	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 2 月 10 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.09	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.4
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	35	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	17.9	浑浊度 (NTU)	≤1	0.17
耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤6	1.15	耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤3	0.49
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.13*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	1
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	23	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	1	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。