

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2021年 12 月 21 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.66	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.55
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	40	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	25	浑浊度 (NTU)	≤1	0.19
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤6	1.81	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.65
菌落总数 (CFU/ml)	/	2.93*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	9
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	未检出	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2021年 12 月 22 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.61	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.5
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	35	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	23.1	浑浊度 (NTU)	≤1	0.2
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤6	0.9	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.49
菌落总数 (CFU/ml)	/	3.97*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	7
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	8	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	3	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2021年 12 月 23 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.53	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.5
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	35	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	11.9	浑浊度 (NTU)	≤1	0.23
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤6	1.72	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.49
菌落总数 (CFU/ml)	/	2.70*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	未检出	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2021年 12 月 24 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.57	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.55
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	45	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	27.1	浑浊度 (NTU)	≤1	0.17
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤6	2.05	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.65
菌落总数 (CFU/ml)	/	3.12*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	1
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	23	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	8	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2021年 12 月 25 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.8	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.65
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	45	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	27.2	浑浊度 (NTU)	≤1	0.19
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤6	1.23	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.65
菌落总数 (CFU/ml)	/	3.72*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	13	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2021年 12 月 26 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.54	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.6
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	40	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	25.3	浑浊度 (NTU)	≤1	0.17
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤6	1.56	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.49
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.96*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	3
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	140	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	63	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2021年 12 月 27 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.53	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.6
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	45	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	21.6	浑浊度 (NTU)	≤1	0.24
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤6	1.06	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.57
菌落总数 (CFU/ml)	/	2.12*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	3
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	7	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	3	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2021年 12 月 28 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.7	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.5
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	40	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	29.4	浑浊度 (NTU)	≤1	0.15
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤6	1.89	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.73
菌落总数 (CFU/ml)	/	4.37*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	0
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	52	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	32	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2021年 12 月 29 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.67	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.55
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	40	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	26.7	浑浊度 (NTU)	≤1	0.13
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤6	2.38	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.65
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.93*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	0
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	未检出	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2021年 12 月 30 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.7	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.55
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	40	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	25.9	浑浊度 (NTU)	≤1	0.15
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤6	1.72	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.49
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.89*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	49	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	10	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2021年 12 月 31 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.51	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.5
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	40	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	22.5	浑浊度 (NTU)	≤1	0.2
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤6	1.48	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.4
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.76*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	2	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。