

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2021年 11 月 21 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.33	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.6
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	40	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	14.4	浑浊度 (NTU)	≤1	0.19
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤6	1.89	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.65
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.21*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	未检出	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2011年 11 月 22 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.35	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.6
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	40	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	14.6	浑浊度 (NTU)	≤1	0.15
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤6	1.48	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	1.06
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.32*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	1
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	2	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2021年 11 月 23 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.26	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.55
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	35	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	10.6	浑浊度 (NTU)	≤1	0.13
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤6	1.31	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.49
菌落总数 (CFU/ml)	/	4.63*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	2
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	2	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2021年 11 月 24 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.38	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.55
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	40	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	16.9	浑浊度 (NTU)	≤1	0.14
耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤6	1.48	耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤3	0.57
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.56*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	2	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2021年 11 月 25 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.38	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.55
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	35	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	15.3	浑浊度 (NTU)	≤1	0.17
耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤6	1.31	耗氧量(CODMn法, 以O2计)	≤3	0.49
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.73*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	1
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	2	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	1	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2021年 11 月 26 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.32	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.55
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	30	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	9.27	浑浊度 (NTU)	≤1	0.22
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤6	1.06	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.57
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.39*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	0
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	未检出	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2021年 11 月 27 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.46	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.6
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	35	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	11.2	浑浊度 (NTU)	≤1	0.19
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤6	1.06	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.57
菌落总数 (CFU/ml)	/	2.73*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	2	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2021年 11 月 28 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.46	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.6
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	35	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	11.2	浑浊度 (NTU)	≤1	0.19
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤6	1.06	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.57
菌落总数 (CFU/ml)	/	2.86*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	3
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	未检出	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2021年 11 月 29 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.35	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.55
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	35	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	16.2	浑浊度 (NTU)	≤1	0.19
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤6	0.57	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.4
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.58*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	未检出	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2021年 11 月 30 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.35	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.55
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	35	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	13.9	浑浊度 (NTU)	≤1	0.2
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤6	1.39	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.4
菌落总数 (CFU/ml)	/	2.13*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	2
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	6	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。