

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2021年 8 月 1 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0		游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.6
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	40	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	29.3	浑浊度 (NTU)	≤1	0.19
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤6	1.21	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.57
菌落总数 (CFU/ml)	/	4.97*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	6
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	49	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	18	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2021年 8 月 2 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.56	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.5
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	45	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	26.3	浑浊度 (NTU)	≤1	0.22
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤6	1.97	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.65
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.31*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	2	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2021年 8 月 3 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.86	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.6
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	45	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	24.5	浑浊度 (NTU)	≤1	0.2
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤6	1.31	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.49
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.31*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	未检出	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2021年 8 月 4 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.45	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.55
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	35	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	19.7	浑浊度 (NTU)	≤1	0.21
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤6	0.98	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.49
菌落总数 (CFU/ml)	/	4.99*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	11	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	3	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2021年 8 月 5 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.77	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.6
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	45	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	35.9	浑浊度 (NTU)	≤1	0.16
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤6	1.48	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.49
菌落总数 (CFU/ml)	/	2.39*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	79	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	43	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2021年 8 月 6 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.78	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.55
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	60	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	35.9	浑浊度 (NTU)	≤1	0.25
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤6	1.06	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.49
菌落总数 (CFU/ml)	/	3.78*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	1600	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	2	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2021年 8 月 7 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.57	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.55
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	55	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	32.7	浑浊度 (NTU)	≤1	0.14
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤6	2.55	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.4
菌落总数 (CFU/ml)	/	4.82*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	>1600	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	18	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2021年 8 月 8 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.76	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.55
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	60	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	45.3	浑浊度 (NTU)	≤1	0.18
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤6	2.38	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.49
菌落总数 (CFU/ml)	/	6.37*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	920	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	185	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2021年 08 月 09 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.52	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.55
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	45	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	35.2	浑浊度 (NTU)	≤1	0.19
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤6	2.14	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.4
菌落总数 (CFU/ml)	/	5.73*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	3
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	130	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	73	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2021年 08 月 10 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.46	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.55
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	50	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	25.3	浑浊度 (NTU)	≤1	0.18
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤6	2.71	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.49
菌落总数 (CFU/ml)	/	7.17*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	3
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	170	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	56	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。