

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2021年 7 月 21 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.71	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.5
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	45	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	37.3	浑浊度 (NTU)	≤1	0.28
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤6	1.97	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.57
菌落总数 (CFU/ml)	/	6.7*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	6	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2021年 7 月 22 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.6	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.4
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	45	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	39.5	浑浊度 (NTU)	≤1	0.23
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤6	1.81	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.57
菌落总数 (CFU/ml)	/	8.23*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	2
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	2	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2021年 7 月 23 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.59	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.65
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	45	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	37.9	浑浊度 (NTU)	≤1	0.2
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤6	2.3	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.49
菌落总数 (CFU/ml)	/	6.37*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	2
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	2	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2021年 7 月 24 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.62	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.55
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	40	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	27.8	浑浊度 (NTU)	≤1	0.21
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤6	2.3	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.9
菌落总数 (CFU/ml)	/	3.93*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	5
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	2	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2021年 7 月 25 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计)（mg/l）	≤1.0	0.55	游离余氯（mg/L）	≥0.3	0.55
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色（度）	/	40	色（度）	≤15度	<5
浑浊度（NTU）	/	18.7	浑浊度（NTU）	≤1	0.17
耗氧量(CODMn法，以O2计) （mg/l）	≤6	2.79	耗氧量(CODMn法，以O2计)	≤3	0.82
菌落总数（CFU/ml）	/	8.53*10 ²	菌落总数（CFU/ml）	≤100	5
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	未检出	总大肠菌群（CFU/ml）	不得检出	未检出
耐热大肠菌群（个/L）	≤10000	未检出	耐热大肠菌群（CFU/ml）	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2021年 7 月 26 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.83	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.6
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	45	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	38	浑浊度 (NTU)	≤1	0.2
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤6	3.29	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.57
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.29*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	6
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	未检出	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2021年 7 月 27 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.54	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.65
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	40	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	32.3	浑浊度 (NTU)	≤1	0.18
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤6	2.55	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.49
菌落总数 (CFU/ml)	/	2.4*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	1
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	未检出	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2021年 7 月 28 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.88	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.55
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	45	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	28.4	浑浊度 (NTU)	≤1	0.22
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤6	1.06	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.4
菌落总数 (CFU/ml)	/	7.93*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	5
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	未检出	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2021年 7 月 29 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.51	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.55
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	45	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	32.2	浑浊度 (NTU)	≤1	0.25
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤6	1.72	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.49
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.96*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	2	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2021年 7 月 30 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.67	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.55
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	45	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	28.1	浑浊度 (NTU)	≤1	0.22
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤6	1.89	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.4
菌落总数 (CFU/ml)	/	3.21*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	2
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	未检出	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2021年 7 月 31 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.6	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.6
肉眼可见物	/	浑浊	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	45	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	33.2	浑浊度 (NTU)	≤1	0.21
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计) (mg/l)	≤6	1.97	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.57
菌落总数 (CFU/ml)	/	8.23*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	6
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	11	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。