

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 08 月 11 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.4
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	25
浑浊度 (NTU)	/	4.43
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	3.07
菌落总数 (CFU/mL)	/	7.90*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	31
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.55
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.21
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.81
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 8 月 12 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.43
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色(度)	/	25
浑浊度 (NTU)	/	5.15
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	4.04
菌落总数 (CFU/mL)	/	6.59*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色(度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.17
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.56
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	1
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 8 月 13 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.4
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	25
浑浊度 (NTU)	/	4.95
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	2.99
菌落总数 (CFU/mL)	/	8.95*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.22
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.48
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	1
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 8 月 14 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.4
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	25
浑浊度 (NTU)	/	6.06
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	2.5
菌落总数 (CFU/mL)	/	8.73*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.24
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.81
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	1
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 8 月 15 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.61
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	40
浑浊度 (NTU)	/	14.7
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	3.31
菌落总数 (CFU/mL)	/	7.36*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.27
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.48
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 8 月 16 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.39
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	25
浑浊度 (NTU)	/	5.14
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	2.1
菌落总数 (CFU/mL)	/	5.19*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	18
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.23
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.48
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 8 月 17 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.35
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	25
浑浊度 (NTU)	/	7.48
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	2.99
菌落总数 (CFU/mL)	/	7.39*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	27
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.18
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.73
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 8 月 18日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.39
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	20
浑浊度 (NTU)	/	5.79
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	2.42
菌落总数 (CFU/mL)	/	8.12*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	36
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.4
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.16
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.4
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 8 月 19 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.43
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	30
浑浊度 (NTU)	/	7.07
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	2.26
菌落总数 (CFU/mL)	/	9.37*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	540
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	8
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.23
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.65
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	15
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 8 月 20 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.45
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	30
浑浊度 (NTU)	/	7.33
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	2.02
菌落总数 (CFU/mL)	/	8.51*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	110
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.23
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.56
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	4
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。