

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 10 月 01 日

| 南部水厂原水             |         |                      |
|--------------------|---------|----------------------|
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 氨(以N计) (mg/L)      | ≤1.0    | 0.54                 |
| 肉眼可见物              | /       | 浑浊                   |
| 臭和味                | /       | 微弱                   |
| 色 (度)              | /       | 35                   |
| 浑浊度 (NTU)          | /       | 13.9                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤6      | 1.94                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | /       | 4.96*10 <sup>3</sup> |
| 总大肠菌群 (MPN/100mL)  | /       | 2419.6               |
| 耐热大肠菌群 (个/L)       | ≤10000  | 未检出                  |
| 南部水厂出厂水            |         |                      |
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 游离余氯 (mg/L)        | 0.3~4.0 | 0.55                 |
| 肉眼可见物              | 无       | 无                    |
| 臭和味                | 无异臭、异味  | 无                    |
| 色 (度)              | ≤15度    | <5                   |
| 浑浊度 (NTU)          | ≤1      | 0.23                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤3      | 0.81                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | ≤100    | 1                    |
| 总大肠菌群 (CFU/100mL)  | 不得检出    | 未检出                  |
| 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) | 不得检出    | 未检出                  |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 10 月 02日

| 南部水厂原水             |         |                      |
|--------------------|---------|----------------------|
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 氨(以N计) (mg/L)      | ≤1.0    | 0.5                  |
| 肉眼可见物              | /       | 浑浊                   |
| 臭和味                | /       | 微弱                   |
| 色 (度)              | /       | 40                   |
| 浑浊度 (NTU)          | /       | 14.7                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤6      | 2.26                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | /       | 7.40*10 <sup>3</sup> |
| 总大肠菌群 (MPN/100mL)  | /       | 2419.6               |
| 耐热大肠菌群 (个/L)       | ≤10000  | 31                   |
| 南部水厂出厂水            |         |                      |
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 游离余氯 (mg/L)        | 0.3~4.0 | 0.6                  |
| 肉眼可见物              | 无       | 无                    |
| 臭和味                | 无异臭、异味  | 无                    |
| 色 (度)              | ≤15度    | <5                   |
| 浑浊度 (NTU)          | ≤1      | 0.19                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤3      | 0.97                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | ≤100    | 未检出                  |
| 总大肠菌群 (CFU/100mL)  | 不得检出    | 未检出                  |
| 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) | 不得检出    | 未检出                  |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 10 月 3 日

| 南部水厂原水             |         |                      |
|--------------------|---------|----------------------|
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 氨(以N计) (mg/L)      | ≤1.0    | 0.42                 |
| 肉眼可见物              | /       | 浑浊                   |
| 臭和味                | /       | 微弱                   |
| 色 (度)              | /       | 40                   |
| 浑浊度 (NTU)          | /       | 7.56                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤6      | 2.18                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | /       | 3.17*10 <sup>3</sup> |
| 总大肠菌群 (MPN/100mL)  | /       | 11                   |
| 耐热大肠菌群 (个/L)       | ≤10000  | 未检出                  |
| 南部水厂出厂水            |         |                      |
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 游离余氯 (mg/L)        | 0.3~4.0 | 0.55                 |
| 肉眼可见物              | 无       | 无                    |
| 臭和味                | 无异臭、异味  | 无                    |
| 色 (度)              | ≤15度    | <5                   |
| 浑浊度 (NTU)          | ≤1      | 0.18                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤3      | 0.89                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | ≤100    | 未检出                  |
| 总大肠菌群 (CFU/100mL)  | 不得检出    | 未检出                  |
| 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) | 不得检出    | 未检出                  |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 10 月 4 日

| 南部水厂原水             |         |                      |
|--------------------|---------|----------------------|
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 氨(以N计) (mg/L)      | ≤1.0    | 0.51                 |
| 肉眼可见物              | /       | 浑浊                   |
| 臭和味                | /       | 微弱                   |
| 色 (度)              | /       | 40                   |
| 浑浊度 (NTU)          | /       | 9.25                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤6      | 2.34                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | /       | 2.65*10 <sup>3</sup> |
| 总大肠菌群 (MPN/100mL)  | /       | 10                   |
| 耐热大肠菌群 (个/L)       | ≤10000  | 未检出                  |
| 南部水厂出厂水            |         |                      |
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 游离余氯 (mg/L)        | 0.3~4.0 | 0.6                  |
| 肉眼可见物              | 无       | 无                    |
| 臭和味                | 无异臭、异味  | 无                    |
| 色 (度)              | ≤15度    | <5                   |
| 浑浊度 (NTU)          | ≤1      | 0.17                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤3      | 0.73                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | ≤100    | 未检出                  |
| 总大肠菌群 (CFU/100mL)  | 不得检出    | 未检出                  |
| 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) | 不得检出    | 未检出                  |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 10 月 5 日

| 南部水厂原水             |         |                      |
|--------------------|---------|----------------------|
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 氨(以N计) (mg/L)      | ≤1.0    | 0.43                 |
| 肉眼可见物              | /       | 浑浊                   |
| 臭和味                | /       | 微弱                   |
| 色 (度)              | /       | 25                   |
| 浑浊度 (NTU)          | /       | 6.15                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤6      | 2.34                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | /       | 8.33*10 <sup>3</sup> |
| 总大肠菌群 (MPN/100mL)  | /       | 12                   |
| 耐热大肠菌群 (个/L)       | ≤10000  | 未检出                  |
| 南部水厂出厂水            |         |                      |
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 游离余氯 (mg/L)        | 0.3~4.0 | 0.55                 |
| 肉眼可见物              | 无       | 无                    |
| 臭和味                | 无异臭、异味  | 无                    |
| 色 (度)              | ≤15度    | <5                   |
| 浑浊度 (NTU)          | ≤1      | 0.22                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤3      | 0.4                  |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | ≤100    | 未检出                  |
| 总大肠菌群 (CFU/100mL)  | 不得检出    | 未检出                  |
| 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) | 不得检出    | 未检出                  |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 10 月 6 日

| 南部水厂原水             |         |                      |
|--------------------|---------|----------------------|
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 氨(以N计) (mg/L)      | ≤1.0    | 0.43                 |
| 肉眼可见物              | /       | 浑浊                   |
| 臭和味                | /       | 微弱                   |
| 色 (度)              | /       | 30                   |
| 浑浊度 (NTU)          | /       | 5.86                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤6      | 1.94                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | /       | 8.90*10 <sup>3</sup> |
| 总大肠菌群 (MPN/100mL)  | /       | 9                    |
| 耐热大肠菌群 (个/L)       | ≤10000  | 未检出                  |
| 南部水厂出厂水            |         |                      |
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 游离余氯 (mg/L)        | 0.3~4.0 | 0.6                  |
| 肉眼可见物              | 无       | 无                    |
| 臭和味                | 无异臭、异味  | 无                    |
| 色 (度)              | ≤15度    | <5                   |
| 浑浊度 (NTU)          | ≤1      | 0.21                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤3      | 0.32                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | ≤100    | 未检出                  |
| 总大肠菌群 (CFU/100mL)  | 不得检出    | 未检出                  |
| 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) | 不得检出    | 未检出                  |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 10 月 7 日

| 南部水厂原水             |         |                      |
|--------------------|---------|----------------------|
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 氨(以N计) (mg/L)      | ≤1.0    | 0.43                 |
| 肉眼可见物              | /       | 浑浊                   |
| 臭和味                | /       | 微弱                   |
| 色 (度)              | /       | 35                   |
| 浑浊度 (NTU)          | /       | 4.42                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤6      | 2.34                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | /       | 4.21*10 <sup>3</sup> |
| 总大肠菌群 (MPN/100mL)  | /       | 14                   |
| 耐热大肠菌群 (个/L)       | ≤10000  | 未检出                  |
| 南部水厂出厂水            |         |                      |
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 游离余氯 (mg/L)        | 0.3~4.0 | 0.45                 |
| 肉眼可见物              | 无       | 无                    |
| 臭和味                | 无异臭、异味  | 无                    |
| 色 (度)              | ≤15度    | <5                   |
| 浑浊度 (NTU)          | ≤1      | 0.24                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤3      | 0.32                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | ≤100    | 未检出                  |
| 总大肠菌群 (CFU/100mL)  | 不得检出    | 未检出                  |
| 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) | 不得检出    | 未检出                  |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 10 月 8 日

| 南部水厂原水             |         |                      |
|--------------------|---------|----------------------|
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 氨(以N计) (mg/L)      | ≤1.0    | 0.47                 |
| 肉眼可见物              | /       | 浑浊                   |
| 臭和味                | /       | 微弱                   |
| 色 (度)              | /       | 35                   |
| 浑浊度 (NTU)          | /       | 7.07                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤6      | 0.81                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | /       | 7.63*10 <sup>3</sup> |
| 总大肠菌群 (MPN/100mL)  | /       | 70                   |
| 耐热大肠菌群 (个/L)       | ≤10000  | 5                    |
| 南部水厂出厂水            |         |                      |
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 游离余氯 (mg/L)        | 0.3~4.0 | 0.45                 |
| 肉眼可见物              | 无       | 无                    |
| 臭和味                | 无异臭、异味  | 无                    |
| 色 (度)              | ≤15度    | <5                   |
| 浑浊度 (NTU)          | ≤1      | 0.26                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤3      | 0.4                  |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | ≤100    | 1                    |
| 总大肠菌群 (CFU/100mL)  | 不得检出    | 未检出                  |
| 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) | 不得检出    | 未检出                  |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。



福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 10 月 9 日

| 南部水厂原水             |         |                      |
|--------------------|---------|----------------------|
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 氨(以N计) (mg/L)      | ≤1.0    | 0.52                 |
| 肉眼可见物              | /       | 浑浊                   |
| 臭和味                | /       | 微弱                   |
| 色 (度)              | /       | 35                   |
| 浑浊度 (NTU)          | /       | 6.78                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤6      | 3.07                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | /       | 8.40*10 <sup>3</sup> |
| 总大肠菌群 (MPN/100mL)  | /       | 49                   |
| 耐热大肠菌群 (个/L)       | ≤10000  | 未检出                  |
| 南部水厂出厂水            |         |                      |
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 游离余氯 (mg/L)        | 0.3~4.0 | 0.45                 |
| 肉眼可见物              | 无       | 无                    |
| 臭和味                | 无异臭、异味  | 无                    |
| 色 (度)              | ≤15度    | <5                   |
| 浑浊度 (NTU)          | ≤1      | 0.15                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤3      | 1.13                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | ≤100    | 3                    |
| 总大肠菌群 (CFU/100mL)  | 不得检出    | 未检出                  |
| 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) | 不得检出    | 未检出                  |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 10 月 10 日

| 南部水厂原水             |         |                      |
|--------------------|---------|----------------------|
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 氨(以N计) (mg/L)      | ≤1.0    | 0.49                 |
| 肉眼可见物              | /       | 浑浊                   |
| 臭和味                | /       | 微弱                   |
| 色 (度)              | /       | 30                   |
| 浑浊度 (NTU)          | /       | 3.68                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤6      | 2.91                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | /       | 5.29*10 <sup>3</sup> |
| 总大肠菌群 (MPN/100mL)  | /       | 33                   |
| 耐热大肠菌群 (个/L)       | ≤10000  | 未检出                  |
| 南部水厂出厂水            |         |                      |
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 游离余氯 (mg/L)        | 0.3~4.0 | 0.45                 |
| 肉眼可见物              | 无       | 无                    |
| 臭和味                | 无异臭、异味  | 无                    |
| 色 (度)              | ≤15度    | <5                   |
| 浑浊度 (NTU)          | ≤1      | 0.24                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤3      | 0.89                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | ≤100    | 未检出                  |
| 总大肠菌群 (CFU/100mL)  | 不得检出    | 未检出                  |
| 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) | 不得检出    | 未检出                  |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。