

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 11 月 01 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.36
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	25
浑浊度 (NTU)	/	4.98
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	2.42
菌落总数 (CFU/mL)	/	4.63*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	4553.1
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	6.3
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.24
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.97
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	2
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 11 月 02 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.63
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	35
浑浊度 (NTU)	/	9.09
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	2.5
菌落总数 (CFU/mL)	/	6.39*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	>2419.6
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	214.2
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.17
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	1.05
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 11 月 03 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.64
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	25
浑浊度 (NTU)	/	4.09
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	2.58
菌落总数 (CFU/mL)	/	6.39*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	>2419.6
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	133.8
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.27
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.65
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 11 月 04 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.5
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	25
浑浊度 (NTU)	/	5.66
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	2.26
菌落总数 (CFU/mL)	/	9.60*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	23
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	5
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.2
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.73
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	1
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 11 月 05 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.33
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	25
浑浊度 (NTU)	/	4.8
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	2.5
菌落总数 (CFU/mL)	/	8.73*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	17
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.18
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.73
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 11 月 06 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.42
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	25
浑浊度 (NTU)	/	2.54
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	2.26
菌落总数 (CFU/mL)	/	6.47*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	5
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.27
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.32
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	2
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 11 月 07 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.38
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	25
浑浊度 (NTU)	/	2.9
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.29
菌落总数 (CFU/mL)	/	7.29*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	8
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.19
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.48
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 11 月 8 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.36
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	15
浑浊度 (NTU)	/	2.33
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.62
菌落总数 (CFU/mL)	/	5.93*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	1553.1
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.17
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.48
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 11 月 9 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.64
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	20
浑浊度 (NTU)	/	4.92
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	2.42
菌落总数 (CFU/mL)	/	5.86*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.19
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.73
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	1
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 11 月 10 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.38
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	20
浑浊度 (NTU)	/	3.93
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	2.26
菌落总数 (CFU/mL)	/	4.69*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.55
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.19
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.73
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。