

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 11 月 21 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.48
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	20
浑浊度 (NTU)	/	2.85
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.29
菌落总数 (CFU/mL)	/	7.58*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	22
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.19
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.89
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 11 月 22 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.52
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	15
浑浊度 (NTU)	/	3.27
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.45
菌落总数 (CFU/mL)	/	8.90*10 ⁴
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	20
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	3
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.21
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.4
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	1
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 11 月 23 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.5
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	20
浑浊度 (NTU)	/	3.12
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.29
菌落总数 (CFU/mL)	/	1.29*10 ⁴
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.19
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.48
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 11 月 24 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.35
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	20
浑浊度 (NTU)	/	3.89
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.53
菌落总数 (CFU/mL)	/	5.30*10 ²
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	7
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.22
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.4
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	3
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 11 月 25 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.47
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	15
浑浊度 (NTU)	/	4.39
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.37
菌落总数 (CFU/mL)	/	3.86*10 ²
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	5
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.5
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.23
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.32
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 11 月 26 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.78
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	45
浑浊度 (NTU)	/	17
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	2.83
菌落总数 (CFU/mL)	/	2.79*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	79
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	6
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.22
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.4
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 11 月 27 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.5
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	15
浑浊度 (NTU)	/	3.98
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	2.18
菌落总数 (CFU/mL)	/	7.23*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	9
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.45
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.23
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	1.21
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	1
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 11 月 28 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.53
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	15
浑浊度 (NTU)	/	4.12
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.78
菌落总数 (CFU/mL)	/	8.37*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	22
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	3
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.55
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.25
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	1.29
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	1
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 11 月 29 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.61
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	20
浑浊度 (NTU)	/	3.84
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	1.45
菌落总数 (CFU/mL)	/	8.13*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	23
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.4
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.22
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.48
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	2
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 11 月 30 日

南部水厂原水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨(以N计) (mg/L)	≤1.0	0.7
肉眼可见物	/	浑浊
臭和味	/	微弱
色 (度)	/	15
浑浊度 (NTU)	/	6.73
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤6	2.18
菌落总数 (CFU/mL)	/	6.90*10 ³
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	4
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出
南部水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果
游离余氯 (mg/L)	0.3~4.0	0.35
肉眼可见物	无	无
臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	≤1	0.22
高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	0.89
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	2
总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。