

易地修建防空地下室论证会专家组意见

项目名称： 海峡恋岛 G003 地块


专家组意见：

根据地勘报告描述，高层区域岩土条件及周边环境差，大面积人防地下室基坑开挖时在渗透水的作用下易发生流泥、流砂等现象，开挖侧壁易失稳、坍塌，同时场地内普遍存在孤石，局部中风化基岩埋深较浅，开挖难度大、风险高；此外，现状场地周边还存在一定数量的老旧民宅，基坑开挖及降水易造成其变形，危及建筑物安全。

多层区域现状呈现台地状，回填土分布广，场地周边道路受场地、水文及地质条件限制，不易形成整体地下室。

依据《福建省人民防空条例》第二十七条第（一）款，结合本工程地形、地质条件、基坑降水、开挖、施工安全等情况，该项目不宜就地修建防空地下室，建议易地修建防空地下室。

专家组签名：



年 月 日

易地修建防空地下室论证会签到表

项目名称: 海坛岛Gm3地块

专家组成员				
姓 名	工作单位	专 业	职 称	签 名
王新化	省林业勘察设计院	岩土	高工	13705973359
吴明忠	嘉博联合设计股份有限公司	建筑结构	高工	13850153881
代华岗	" "	建筑结构	高工	13506981622

参加会议人员			
姓 名	工作单位	职 务	联系电话
李滨	平潭区交通局		18960711699
廖忠忠	建明设计集团	结构	18705923238
陈永化	建明设计集团	材料	17600900059
陈斌	世茂集团	设计	13030887637

- 注: 1、本表适用于《福建省人民防空条例》第十四条第二款第一项情形;
 2、本表一式两份, 区人防办、建设单位各一份;
 3、需附专家执业资格证、职称证(复印件1份、加盖建设单位公章)
 4、专家组意见